



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES**

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva y
Costo por Unidad**

AL 31/03/2017



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 4,82 billones
✓ EJECUCIÓN G. 915,19 mil millones
20%

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO
POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12	13				MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	4.823.933.344.845	4.637.922.366.980	915.189.779.905	20						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	388.044.072.727	387.852.027.850	79.582.886.231	21						
1	1				Administración General	388.044.072.727	387.852.027.850	79.582.886.231	21						
1	1			1213	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		387.852.027.850	79.582.886.231	21	%	100	21	21	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	159.099.435.538	158.842.395.538	30.545.083.400	19						
2	1				Competitividad e Innovación	37.138.692.738	37.138.692.738	7.339.243.530	20						
2	1	1			Regulación de Transporte Público de Pasajero	34.693.861.234	34.693.861.234	7.058.575.918	20						
2	1	1		1327	Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público		25.183.512.000	5.755.491.000	23	Subsidios	20.280	2.947	15	1.241.791	1.953.000
2	1	1		1348	Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros		9.510.349.234	1.303.084.918	14	Verificación	4.816	659	14	1.974.740	1.977.367
2	1	3			Regulación de la Marina Mercante	2.444.831.504	2.444.831.504	280.667.612	11						
2	1	3		1328	Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas		1.139.467.868	251.119.612	22	Fiscaliz.	107	26	24	10.649.232	9.658.447
2	1	3		1329	Embarcaciones Certificadas		713.850.436	29.548.000	4	Certific.	2.400	353	15	297.438	83.705
2	1	3		1330	Cargas Fluvio-Marítimas Certificadas		591.513.200		0	Certific.	12.700	4.180	33	Sin Ejecución Financiera pero presenta Ejecución Productiva	
2	2				Sostenibilidad del Hábitat Global	84.672.137.950	84.652.137.950	17.277.417.020	20						
2	2	1			Preservación de Cursos Hídricos	34.727.080.517	34.707.080.517	5.586.202.494	16						
2	2	1		1325	Estudio de Inversión		2.507.499.999		0	Informes	5	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	2	1		1331	Flujo Hídrico del Río Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión		32.199.580.518	5.586.202.494	17	Km	300	0	0	Sin Ejecución Financiera	
2	2	2			Control de Cursos Hídricos	49.945.057.433	49.945.057.433	11.691.214.526	23						
2	2	2		1325	Estudio de Inversión		353.500.000		0	Informes	2	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	2	2		1332	Causas Hídricas de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados		49.591.557.433	11.691.214.526	24	Metros	1.400	350	25	35.422.541	33.403.470
2	3				Valorización del Capital Ambiental	7.901.447.101	7.812.407.101	473.289.170	6						
2	3	1			Gestión de los Recursos Naturales	7.901.447.101	7.812.407.101	473.289.170	6						
2	3	1		1334	Inspecciones de Canteras		1.856.389.078	53.455.131	3	Unidades	36	7	19	51.566.363	7.636.447
2	3	1		1335	Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos		4.099.018.035	403.020.646	10	Unidades	19	2	11	215.737.791	201.510.323
2	3	1		1336	Mapas Geológicos Entregados		1.856.999.988	16.813.393	1	Unidades	41	8	20	45.292.683	2.101.674
2	4				Servicios Sociales de Calidad	29.387.157.749	29.239.157.749	5.455.133.680	19						
2	4	1			Seguridad y Educación Vial	29.387.157.749	29.239.157.749	5.455.133.680	19						
2	4	1		1333	Inspecciones Realizadas a Conductores que Circulan en la Red Vial Nacional		29.153.157.749	5.444.575.202	19	Operativos	10.330	100	1	2.822.184	54.445.752
2	4	1		1362	Capacitaciones Realizadas		86.000.000	10.558.478	12	Capac.	215	100	47	400.000	105.585
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	4.276.789.836.580	4.091.227.943.592	805.061.810.274	20						
3	1				Hábitat Adecuado y Sostenible	171.195.128.219	171.195.128.219	26.826.356.587	16						
3	1	1			Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	171.195.128.219	171.195.128.219	26.826.356.587	16						
3	1	1	1		SP Proyecto Acueducto	53.731.889.653	53.731.889.653	25.037.101.284	47						
3	1	1	1	1325	Estudio de Inversión		300.000.000		0	Informes	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	1	1	1341	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construidos		53.431.889.653	25.037.101.284	47	%	100	47	47	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	2		SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	7.124.048.543	7.124.048.543	618.948.364	9						
3	1	1	2	1337	Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento		1.287.999.880	29.000.000	2	Informes	3	0	0	429.333.293	Sin Avance de Producción
3	1	1	2	1340	Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado		5.836.048.663	589.948.364	10	%	100	10	10	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	4		SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	63.113.068.956	63.113.068.956	683.676.541	1					Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	1	4	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		22.455.055.220	683.676.541	3	%	100	3	3	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	1	4	1325	Estudio de Inversión		4.819.087.945		0	Informes	12	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	1	4	1342	Sistema de Distribución de Agua Potable Construido		35.838.925.791		0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	1	6		Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de Asunción	24.680.414.182	24.680.414.182	239.495.199	1						
3	1	1	6	1389	Sistema de Alcantarillado sanitario Mejorado		24.462.014.182	239.495.199	1	%	100	1	1	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	6	1390	Sistemmas de Residuos Sólidos Instalados		218.400.000		0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	1	7		Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	22.545.706.885	22.545.706.885	247.135.199	1						
3	1	1	7	1389	Sistema de alcantarillado Mejorado		22.545.706.885	247.135.199	1	%	100	1	1	225.457.069	247.135.199
3	2				Competitividad e Innovación	4.070.689.228.607	3.898.627.335.619	777.773.407.161	20						
3	2	1			Infraestructura de Acceso Vial	3.052.558.767.100	2.895.496.874.112	650.233.313.026	22						
3	2	1	1		SP Conservación de Obras Viales	714.031.890.500	619.255.725.245	118.729.354.699	19						
3	2	1	1	145	Administracion y Supervision de Programas/Proyectos		0		0	%	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero	
3	2	1	1	1325	Estudio de Inversión		610.000.000		0	Informes	10	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	1	1344	Obras de Infraestructura Construidas		30.000.000.000		0	Unidades	0	0	0	Sin Visualizar la Meta Inicial a la fecha del Informe	
3	2	1	1	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		588.645.725.245	118.729.354.699	20	KM	148	0	0	3.977.335.981	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF 24 /04/2017 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	2		SP Mej., Gestión y Mant. De la Red Vial del Py(BIRF 7406 PA)	51.790.234.151	38.052.012.753	14.984.385	0						
3	2	1	2	1325	Estudio de Inversión		1.288.047.305	0	0	Informes	3	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	#
3	2	1	2	1344	Obras de Infraestructura Construidas		21.061.094.171	14.984.385	0	Unidades	0	0	0	Sin Visualizar la Meta a la fecha del Informe	
3	2	1	2	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		2.925.461.011	0	0	Unidades	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	2	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		12.777.410.266	0	0	Km	100	0	0		
3	2	1	3		SP Pav. Asf. s/ Empedrados	167.773.605.834	167.773.605.834	24.943.288.291	15						
3	2	1	3	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		167.773.605.834	24.943.288.291	15	Km	24	0	0	6.990.566.910	Sin Avance de Producción
3	2	1	4		Mejoramiento de 151 Km Cptan. Bado-Santa Rosa	220.540.311.809	220.540.311.809	34.427.729.730	16						
3	2	1	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		220.540.311.809	34.427.729.730	16	Km	15	0	0	14.702.687.454	
3	2	1	5		SP Mej. Travesías Urb. Ciudad Paraguari- Carapegua -Quindy-Caanucu	30.488.083.987	30.488.083.987	4.107.740.276	13						
3	2	1	5	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		30.488.083.987	4.107.740.276	13	Km	13	0	0	2.345.237.230	
3	2	1	6		SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	66.559.250.196	66.559.250.196	10.266.764.446	15						
3	2	1	6	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		11.530.693.738	4.407.685.712	38	%	100	0	0	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	6	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		55.028.556.458	5.859.078.734	11	Km	20	0	0	2.751.427.823	Sin Avance de Producción
3	2	1	7		SP Const. Y Pav. Asfáltica de Tramos Camineros	523.672.207.339	523.672.207.339	151.018.189.091	29						
3	2	1	7	1325	Estudio de Inversión		11.215.664.923	0	0	Informes	5	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	7	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		512.456.542.416	151.018.189.091	29	Km	65	0	0	7.883.946.806	Sin Avance de Producción
3	2	1	8		SP Const. Pav. Tipo Empedrado y Puentes	428.576.981.439	428.576.981.439	115.740.605.535	27						
3	2	1	8	1325	Estudio de Inversión		1.187.180.830	0	0	Informes	25	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	8	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		339.073.757.490	80.079.083.617	24	Km	95	0	0	3.569.197.447	Sin Avance de Producción
3	2	1	8	1352	Puentes Mantenidos		43.162.232	0	0	ML	10	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	8	1353	Puentes Construidos		11.149.677.830	335.468.115	3	ML	85	0	0	131.172.680	Sin Avance de Producción
3	2	1	8	1354	Paso a Deseñel Construidos		77.123.203.057	35.326.053.803	46	ML	155	0	0	497.569.052	
3	2	1	9		SP FOCEM-Rehabilitación Corredores Viales	12.892.160.987	12.892.160.987	0	0					Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	9	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		12.892.160.987	0	0	Km	6	0	0		
3	2	1	10		SP FOCEM-ASF. R.8-S. Salvador-Borja-Iturbe y Ram A Rojas Pot.	17.493.263.547	17.493.263.547	0	0						
3	2	1	10	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		17.493.263.547	0	0	Km	12	0	0		
3	2	1	11		SP FOCEM -Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	148.614.934.655	148.614.934.655	6.749.222.432	5						
3	2	1	11	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		148.614.934.655	6.749.222.432	5	Km	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	12		SP Const. De Autopista Ñu Guazú Asunción - Luque 6,30 Km	46.847.834.265	46.847.834.265	7.508.348.961	16						
3	2	1	12	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		46.847.834.265	7.508.348.961	16	Km	102	0	0	459.292.493	Sin Avance de Producción
3	2	1	13		SP Obras Complementarias Ruta 10 (CAF-COMP,RN10)	2.000.000.000	0	0	0						
3	2	1	13	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	102	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	14		Sp Pav Corred. De Integ. Rehab y Mant Red Vial (BID1822/OC-P)	15.495.000.000	480.000.000	232.504.217	48						
3	2	1	14	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	0	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	14	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		480.000.000	232.504.217	48	Km	0	0	0	Sin Visualizar la Meta a la fecha del Informe	
3	2	1	15		Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Reh. Mat. Red Vial (Fase II)	74.155.405.295	74.155.405.295	34.529.690.206	47						
3	2	1	15	1325	Estudio de Inversión		1.544.400.000	0	0	Informes	6	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	15	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		47.961.989.177	17.164.793.741	36	Km	27	0	0	1.776.369.970	Sin Avance de Producción
3	2	1	15	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		24.649.016.118	17.364.896.465	70	Km	377	0	0	65.382.006	
3	2	1	16		SP Prog. Opt. Con. Terr. E/ Argentina y Py(OCT/RC/BIN/PAR-01708)	923.863.305	785.444.945	0	0						
3	2	1	16	1325	Estudio de Inversión		785.444.945	0	0	Informes	2	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	17		SP Pav. Asf. Tramo San Bernardino- Yukyry - Luque	16.394.087.975	0	0	0						
3	2	1	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	12	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	18		Mejoramiento de Corredores de Integ. Y Reconstr. Vial	290.994.313.488	290.994.313.488	90.764.996.710	31						
3	2	1	18	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		290.994.313.488	90.764.996.710	31	Km	141	0	0	2.063.789.457	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF 24 /04/2017 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	19		Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	23.115.430.676	23.115.430.676	963.199.504	4						
3	2	1	19	1325	Estudio de Inversión		11.527.278.990	957.381.538	8	Informes	3	0	0	3.842.426.330	Sin Avance de Producción
3	2	1	19	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		11.588.151.686	5.817.966	0	km	7	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	20		SP AP Pre. Prom. De Mod. Del Sec.Tra.PY ATN/OC- 11921-PR	50.000.000	50.000.000	0							
3	2	1	20	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		50.000.000	0	0	kM	0	0	0	Sin Visualizar la Meta a la fecha del Informe	
3	2	1	21		SP Impulso de Imp. De Asoc. Púb. Priv. En PY(PIAPPP) ATN/ME - 12239-PR	656.875.000	656.875.000	0	0						
3	2	1	21	1	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		0	0	0	%	1	0	0	Sin visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	21	1325	Estudio de Inversión		85.800.000	0	0	Informes	57	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	21	1362	Capacitaciones Realizadas		571.075.000	0	0	Capac.	50	0	0		
3	2	1	22		Empedrado San Roque Tramo Ruta 7 Rl 3 Corrales	10.000.000.000	0	0	0		0	0	0	Con Presupuesto asignado pero no se visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	23		Mejoram. del Muro de la Defensa Costanera de Alberdi	55.859.959.128	55.859.959.128	9.970.332.890	18						
3	2	1	23	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		55.859.959.128	9.970.332.890	18	Unidades	1	0	0	55.859.959.128	Sin Avance de Producción
3	2	1	24		Análisis y Mej.capacidad de For. De Pytos DIPE	20.283.827.170	20.283.827.170	3.969.713.248	20						
3	2	1	24	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		20.283.827.170	3.969.713.248	20	%	100	20	20	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	25		Pav. Asf. Tr San Juan Nepomuceno Emp. Ruta VI	49.800.000.000	49.800.000.000	36.296.648.405	73						
3	2	1	25	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		49.800.000.000	36.296.648.405	73	Km	1	0	0	49.800.000.000	Sin Avance de Producción
3	2	1	26		Mejoramiento Tr. Alberdi Pilar	13.048.375.925	13.048.375.925	0	0						
3	2	1	26	1325	Estudio de Inversión		810.000.000	0	0	Informes	2	0	0		
3	2	1	29	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		12.238.375.925	0	0	Km	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	27		Habilitación Tr Remanso Falcon	700.000.000	700.000.000	0	0						
3	2	1	27	1325	Estudio de Inversión		700.000.000	0	0	Informes	2	0	0		
3	2	1	27	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	29		Mejoramiento de Accesos y Circunvalación del Gran Asunción	12.570.048.110	12.570.048.110	0	0						
3	2	1	29	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		12.570.048.110	0	0	KM	0	0	0		
3	2	1	31		Habilitación de la Def.Cost. En la Ciudad de Fuerte Olimpo	5.000.000.000	0	0	0						
3	2	1	32		SP Elaboración Plan Ord. Terr. A .Metropolitana Asu.12550-12551/PLR	200.000.000	200.000.000	0	0						
3	2	1	32	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		200.000.000	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	33		SP FOCEM- Recapado Ruta 1-La Paz	1.278.015.103	1.278.015.103	0	0						
3	2	1	33	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.278.015.103	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	34		SP FOCEM - Rehab Pav Petrea del Tr Alimentador de la Ruta 2	4.608.919.581	4.608.919.581	0	0						
3	2	1	34	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		4.608.919.581	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	35		SP FOCEM - Asfalto Pte Franco Cedrales	3.601.221.449	3.601.221.449	0	0						
3	2	1	35	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		3.601.221.449	0	0	Km	0	0	0	Sin Visualizar la Meta a la fecha del Informe	
3	2	1	37		Mejoramiento de RutasII (JBIC PG P13)	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0						
3	2	1	37	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.200.000.000	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	38		Corred de Int de Occcio (BID-1278/OC-PR.FONPLATA-Par 17/02)	13.663.137.782	13.663.137.782	0	0						
3	2	1	38	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		13.663.137.782	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	39		Construcción Corredores de Exportación (BID 933/OC-PR)	1.460.214.623	1.460.214.623	0	0						
3	2	1	39	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.460.214.623	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	40		Construcción Proyecto Itapua	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0						
3	2	1	40	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.200.000.000	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	41		SP Mej Tramos Viales de Itaipu y Otras Areas	5.019.313.781	5.019.313.781	0	0						
3	2	1	41	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		5.019.313.781	0	0	Km	0	0	0		
3	2	2			Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	369.903.408.612	354.903.408.612	34.495.061.162	10						
3	2	2	1		SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. Y Parque Bicentenario	28.515.106.016	28.515.106.016	1.492.646.061	5						
3	2	2	1	1325	Estudio de Inversión		2.149.100.000	0	0	Informes	4	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	1	1355	Parque Lineales Construidos		8.203.028.761	490.878.779	6	%	100	0	0	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	2	1	1356	Comisarias Construidas		9.360.077.894	1.001.767.282	11	Unidades	1	0	0	9.360.077.894	Sin Avance de Producción
3	2	2	1	1357	Muelles Deportivos Construidos		8.802.899.361	0	0	%	96	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	2		Construcción Av. Costanera Norte, 2a. Etapa	76.224.276.199	76.224.276.199	14.257.289.019	19						
3	2	2	2	1358	Avenida Costanera Construida		76.224.276.199	14.257.289.019	19	km	6	0	0	12.704.046.033	Sin Avance de Producción
3	2	2	3		SP Rec. Z. Pto. As. Cent Ofic. Cont. P2419/OC-PR Y 2420/BL-Pr	143.149.369.302	143.149.369.302	8.984.686.647	6						
3	2	2	3	1325	Estudio de Inversión		6.580.053.023	0	0	Informes	4	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	3	1360	Obras de Reconversión Urbana Construidas		22.283.704.294	3.193.426.175	14	M2	11.400	0	0	1.954.711	Sin Avance de Producción
3	2	2	3	1361	Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido		114.285.611.985	5.791.260.472	5	Km	6	0	0	19.047.601.998	
3	2	2	4		SP Const. Terminal Port. Multi. En Pilar-FONPLATA-PAR 16/2001	40.644.985.277	40.644.985.277	8.999.037.599	22						
3	2	2	4	1325	Estudio de Inversión		28.700.000	0	0	Informes	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		35.214.385.277	8.999.037.599	26	Km	100	0	0	352.143.853	Sin Avance de Producción
3	2	2	4	1344	Obras de Infraestructura Construidas		5.401.900.000	0	0	Unidades	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF 24 /04/2017 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	2	5		Construcción de Aeropuerto Fuerte Olimpo	21.000.000.000	21.000.000.000	761.401.836	4						
3	2	2	5	1344	Obras de Infraestructura Construidas		21.000.000.000	761.401.836	4	Unidades	3	1	33	7.000.000.000	761.401.836
3	2	2	17		Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	26.369.671.818	26.369.671.818	0	0						
3	2	2	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		26.369.671.818	0	0	Km	4	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	18		Entubamiento Tramo Pratt Gill	10.000.000.000	0	0	0		0	0	0	Con Presupuesto asignado pero no se visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	2	19		Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Río Py	19.000.000.000	19.000.000.000	0	0						
3	2	2	19	876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay		19.000.000.000	0	0	M3	296.000	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	30		Reparación, rehabilitación del Muro de Pilar	5.000.000.000	0	0	0					Con Presupuesto asignado pero no se visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	2	30	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		0	0	0	Unidades	1	0	0		
3	2	3			Infraestructura de Acceso a Caminos Vecinales y Rurales	648.227.052.895	648.227.052.895	93.045.032.973	14						
3	2	3	1		SP Const. Conserv. De Caminos Vecinales	192.270.602.353	192.270.602.353	36.835.248.477	19						
3	2	3	1	1325	Estudio de Inversión		8.409.468.218	307.065.000	4	Informes	37	0	0	227.282.925	Sin Avance de Producción
3	2	3	1	1343	Alcantarillas Construidas		1.161.793.600	245.755.400	21	ML	3.720	0	0	312.310	
3	2	3	1	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		122.768.746.235	19.039.328.077	16	Km	13.418	0	0	9.149.556	
3	2	3	1	1352	Puentes Mantenidos		59.930.594.300	17.243.100.000	29	ML	600	0	0	99.884.324	
3	2	3	5		SP Const. Conserv. De Caminos En Asent. Rurales	32.972.705.430	32.972.705.430	4.924.272.328	15						
3	2	3	5	1343	Alcantarillas Construidas		5.307.689.613	1.608.516.777	30	ML	378	0	0	14.041.507	
3	2	3	5	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		26.718.367.123	2.991.832.219	11	Km	102	0	0	261.944.776	
3	2	3	5	1353	Puentes Construidos		946.648.694	323.923.332	34	ML	86	0	0	11.007.543	
3	2	3	6		SP Prog. Nac. Cam Rur. 2º E. Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	301.570.841.264	301.570.841.264	32.376.672.872	11						
3	2	3	6	1325	Estudio de Inversión		14.785.945.521	1.428.724.388	10	Informes	34	0	0	434.880.751	
3	2	3	6	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		76.310.390.822	12.094.544.312	16	Km	3.322	0	0	22.971.219	
3	2	3	6	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		170.395.309.138	15.437.319.290	9	Km	256	0	0	665.606.676	
3	2	3	6	1353	Puentes Construidos		40.079.195.783	3.416.084.882	9	ML	442	0	0	90.676.914	
3	2	3	9		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	81.710.690.348	81.710.690.348	5.370.606.546	7						
3	2	3	9	1353	Puentes Construidos		81.710.690.348	5.370.606.546	7	Km	370	0	0	220.839.704	Sin Avance de Producción
3	2	3	10		Prog. De Mejora de Caminos Vecinales en la Región Oriental	39.702.213.500	39.702.213.500	13.538.232.750	0						
3	2	3	10	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		39.702.213.500	13.538.232.750	0	Km	63	0	0	630.193.865	Sin Avance de Producción
3	3				Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País	34.905.479.754	21.405.479.754	462.046.526	2						
3	3	1			Infraestructura del Patrimonio Cultural	34.905.479.754	21.405.479.754	462.046.526	2						
3	3	1	1		SP Const. Conserv. Mej. Edificios Públicos y Monumentos	21.405.479.754	21.405.479.754	462.046.526	2						
3	3	1	1	1325	Estudio de Inversión		430.500.000	0	0	Informes	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3	1	1	1344	Obras de Infraestructura Mantenidas		19.708.521.588	462.046.526	2	Unidades	32	0	0	615.891.300	Sin Avance de Producción
3	3	1	1	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		1.266.458.166	0	0	Unidades	4	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3	1	2		Restauración de Villa Inglesa c/Ciclovía	12.000.000.000	0	0	0		0	0	0	Con Presupuesto asignado pero no se visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	3	1	3		Iglesia La Encarnación	1.500.000.000	0	0	0		0	0	0		

Fuente: SIAF 24 /04/2017 , en guaraníes

MTMS