

# MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES


## TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/06/2022

Cámara de Senadores 1º Piso  
Río Jejuí e/ Avda. República

☎ Tel: (414) 5860/5925

✉ [dgcgp@senado.gov.py](mailto:dgcgp@senado.gov.py)



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMA CENTRAL                |                                                          |                      |                   |                 |           |                 |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                          | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                 |           |                 |                |
|                                 |                                                          | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante |
| 001                             | PROGRAMA CENTRAL                                         | 1.739.745.775.747    | 1.039.572.442.221 | 545.312.760.032 | 52%       | 488.555.688.289 | 56.757.071.743 |
| 01                              | Gestión Administrativa Financiera                        | 366.346.215.240      | 366.346.215.240   | 142.546.595.181 | 39%       | 121.807.440.326 | 20.739.154.855 |
| 100 Servicios Personales        |                                                          | 190.537.988.401      | 190.537.988.401   | 86.545.270.796  | 45%       | 70.992.634.535  | 15.552.636.261 |
| 200 Servicios No Personales     |                                                          | 126.271.664.508      | 126.271.664.508   | 50.305.548.169  | 40%       | 45.713.267.658  | 4.592.280.511  |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                          | 2.964.438.331        | 2.964.438.331     | 617.206.355     | 21%       | 391.091.071     | 226.115.284    |
| 500 Inversión Física            |                                                          | 40.317.484.000       | 40.317.484.000    | 20.800.000      | 0,05%     | 0               | 20.800.000     |
| 800 Transferencias              |                                                          | 0                    | 0                 | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 900 Otros Gastos                |                                                          | 6.254.640.000        | 6.254.640.000     | 5.057.769.861   | 81%       | 4.710.447.062   | 347.322.799    |
| 02                              | Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana | 104.880.000.000      | 104.880.000.000   | 100.273.309.267 | 96%       | 84.651.738.464  | 15.621.570.803 |
| 800 Transferencias              |                                                          | 104.880.000.000      | 104.880.000.000   | 100.273.309.267 | 96%       | 84.651.738.464  | 15.621.570.803 |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.  
**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,  
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA**  
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

| PROGRAMA CENTRAL                |                                                         |                      |                 |               |           |               |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                         | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                 |                                                         | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 03                              | Control del Transporte Público del Área Metropolitana   | 5.858.619.594        | 5.858.619.594   | 2.224.822.261 | 38%       | 1.860.575.431 | 364.246.830    |
| 100 Servicios Personales        |                                                         | 4.563.588.878        | 4.563.588.878   | 2.214.629.939 | 49%       | 1.854.081.251 | 360.548.688    |
| 200 Servicios No Personales     |                                                         | 455.459.514          | 455.459.514     | 10.192.322    | 2%        | 6.494.180     | 3.698.142      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                         | 138.987.010          | 138.987.010     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                         | 690.584.192          | 690.584.192     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 900 Otros Gastos                |                                                         | 10.000.000           | 10.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 04                              | Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos | 6.642.646.680        | 6.642.646.680   | 946.559.344   | 14%       | 647.203.476   | 299.355.868    |
| 100 Servicios Personales        |                                                         | 1.977.366.456        | 1.977.366.456   | 477.432.559   | 24%       | 404.860.272   | 72.572.287     |
| 200 Servicios No Personales     |                                                         | 2.474.373.579        | 2.474.373.579   | 469.126.785   | 19%       | 242.343.204   | 226.783.581    |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                         | 237.868.915          | 237.868.915     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                         | 1.413.037.730        | 1.413.037.730   | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                         | 540.000.000          | 540.000.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.  
**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,  
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMA CENTRAL                |                                                   |                      |                 |                |           |                |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                   | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                 |                                                   | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 05                              | Control de Cumplimiento de las Normas de Tránsito | 56.394.518.039       | 56.394.518.039  | 20.422.801.492 | 36%       | 16.076.370.421 | 4.346.431.071  |
| 100 Servicios Personales        |                                                   | 39.355.807.374       | 39.355.807.374  | 17.076.681.307 | 43%       | 13.396.786.016 | 3.679.895.291  |
| 200 Servicios No Personales     |                                                   | 6.935.380.894        | 6.935.380.894   | 363.004.010    | 5%        | 66.039.645     | 296.964.365    |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                   | 5.059.429.500        | 5.059.429.500   | 2.424.215.904  | 48%       | 2.054.644.489  | 369.571.415    |
| 500 Inversión Física            |                                                   | 4.933.900.271        | 4.933.900.271   | 558.900.271    | 11%       | 558.900.271    | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                   | 60.000.000           | 60.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 900 Otros Gastos                |                                                   | 50.000.000           | 50.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 06                              | Fiscalizaciones del Transporte Fluvio-Marítimo    | 2.330.342.662        | 2.330.342.662   | 573.861.322    | 25%       | 427.748.224    | 146.113.098    |
| 100 Servicios Personales        |                                                   | 1.862.905.603        | 1.862.905.603   | 325.160.331    | 17%       | 277.623.024    | 47.537.307     |
| 200 Servicios No Personales     |                                                   | 467.437.059          | 467.437.059     | 248.700.991    | 53%       | 150.125.200    | 98.575.791     |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.  
**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,  
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMA CENTRAL                |                                                             |                      |                 |                |           |               |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |               |                |
|                                 |                                                             | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 07                              | Regulación del Transporte Fluvio-Marítimo                   | 2.170.041.873        | 2.170.041.873   | 200.594.218    | 9%        | 172.772.748   | 27.821.470     |
| 200 Servicios No Personales     |                                                             | 1.022.541.873        | 1.022.541.873   | 50.267.218     | 5%        | 22.445.748    | 27.821.470     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                             | 177.500.000          | 177.500.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                             | 970.000.000          | 970.000.000     | 150.327.000    | 15%       | 150.327.000   | 0              |
| 08                              | Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros | 1.191.000.000        | 1.191.000.000   | 269.041.104    | 23%       | 170.473.080   | 98.568.024     |
| 200 Servicios No Personales     |                                                             | 1.191.000.000        | 1.191.000.000   | 269.041.104    | 23%       | 170.473.080   | 98.568.024     |
| 09                              | Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo  | 11.921.235.946       | 11.921.235.946  | 10.153.487.780 | 85%       | 9.788.104.160 | 365.383.620    |
| 200 Servicios No Personales     |                                                             | 269.300.000          | 269.300.000     | 72.786.774     | 27%       | 57.403.154    | 15.383.620     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                             | 111.564.150          | 111.564.150     | 35.025.700     | 31%       | 35.025.700    | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                             | 9.695.675.306        | 9.695.675.306   | 9.695.675.306  | 100%      | 9.695.675.306 | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                             | 1.844.696.490        | 1.844.696.490   | 350.000.000    | 19%       | 0             | 350.000.000    |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMA CENTRAL            |                                                          |                      |                 |               |           |               |                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                                          | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                             |                                                          | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 10                          | Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos            | 8.825.037.130        | 8.825.037.130   | 2.868.930.349 | 33%       | 2.868.930.349 | 0              |
| 100 Servicios Personales    |                                                          | 0                    | 0               | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                          | 8.825.037.130        | 8.825.037.130   | 2.868.930.349 | 33%       | 2.868.930.349 | 0              |
| 13                          | SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. y Parque Bicentenario  | 57.702.335.121       | 10.260.530.306  | 7.428.850.523 | 72%       | 7.323.999.262 | 104.851.261    |
| 200 Servicios No Personales |                                                          | 1.713.652            | 1.713.652       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                          | 57.700.621.469       | 10.258.816.654  | 7.428.850.523 | 72%       | 7.323.999.262 | 104.851.261    |
| 14                          | Construcción Av. Costanera Norte, 2° Etapa               | 26.484.504.096       | 20.616.504.096  | 905.507.144   | 4%        | 590.143.714   | 315.363.430    |
| 100 Servicios Personales    |                                                          | 701.803.476          | 701.803.476     | 102.850.000   | 15%       | 61.710.000    | 41.140.000     |
| 200 Servicios No Personales |                                                          | 2.310.700.620        | 2.310.700.620   | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                          | 23.472.000.000       | 17.604.000.000  | 802.657.144   | 5%        | 528.433.714   | 274.223.430    |
| 15                          | Diagnóstico y Protocolo de Intervención Edif. Históricos | 335.000.000          | 335.000.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 800 Transferencias          |                                                          | 335.000.000          | 335.000.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 16                          | Restauración de Edificios Patrimoniales                  | 214.100.051          | 214.100.051     | 28.077.347    | 13%       | 28.077.347    | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                          | 214.100.051          | 214.100.051     | 28.077.347    | 13%       | 28.077.347    | 0              |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.  
**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,  
 «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA**  
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

| PROGRAMA CENTRAL            |                                                                |                      |                 |                |           |                |                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                             |                                                                | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 20                          | Construcción del CIRS de Emboscada                             | 55.973.955.492       | 7.693.190.723   | 7.460.359.975  | 97%       | 7.460.359.975  | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                                | 55.973.955.492       | 7.693.190.723   | 7.460.359.975  | 97%       | 7.460.359.975  | 0              |
| 21                          | SP Rec. Z. Pto. As. Cent. Ofic, Cont. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR | 118.593.737.647      | 56.583.500.195  | 26.557.498.082 | 47%       | 25.668.166.699 | 889.331.383    |
| 100 Servicios Personales    |                                                                | 2.925.476.770        | 2.925.476.770   | 796.346.667    | 27%       | 569.700.000    | 226.646.667    |
| 200 Servicios No Personales |                                                                | 9.274.963.900        | 8.572.699.900   | 8.486.595.082  | 99%       | 8.486.595.082  | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                                | 104.147.796.977      | 42.839.823.525  | 15.126.650.533 | 35%       | 14.873.416.617 | 253.233.916    |
| 900 Otros Gastos            |                                                                | 2.245.500.000        | 2.245.500.000   | 2.147.905.800  | 96%       | 1.738.455.000  | 409.450.800    |
| 24                          | Construcción de la Franja Costera Sur                          | 79.963.506.370       | 62.565.463.554  | 13.355.584.388 | 21%       | 12.816.592.392 | 538.991.996    |
| 200 Servicios No Personales |                                                                | 1.606.892.544        | 1.606.892.544   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                                | 74.321.097.557       | 56.923.054.741  | 13.353.540.620 | 23%       | 12.814.548.624 | 538.991.996    |
| 800 Transferencias          |                                                                | 4.035.516.269        | 4.035.516.269   | 2.043.768      | 0,05%     | 2.043.768      | 0              |
| 26                          | Construcción Puente sobre el Río Paraguay Asunción - Chaco'i   | 247.283.038.070      | 76.396.923.914  | 76.273.562.071 | 100%      | 76.273.562.071 | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                                | 247.283.038.070      | 76.396.923.914  | 76.273.562.071 | 100%      | 76.273.562.071 | 0              |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.  
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.  
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.  
**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,  
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA**  
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

| PROGRAMA CENTRAL            |                                                               |                      |                 |                |           |                |                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                                               | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                             |                                                               | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 27                          | Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar                       | 173.693.385.747      | 57.173.668.155  | 56.506.945.485 | 99%       | 56.506.945.485 | 0              |
| 200 Servicios No Personales |                                                               | 16.142.065           | 2.142.065       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                               | 173.677.243.682      | 57.171.526.090  | 56.506.945.485 | 99%       | 56.506.945.485 | 0              |
| 28                          | Mejoramiento Intersección Tres Bocas                          | 82.495.601.989       | 82.495.601.989  | 26.503.574.601 | 32%       | 14.751.474.253 | 11.752.100.348 |
| 500 Inversión Física        |                                                               | 79.995.601.989       | 79.995.601.989  | 26.347.399.901 | 33%       | 14.595.299.553 | 11.752.100.348 |
| 800 Transferencias          |                                                               | 2.500.000.000        | 2.500.000.000   | 156.174.700    | 6%        | 156.174.700    | 0              |
| 29                          | Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación | 17.775.978.720       | 17.775.978.720  | 9.954.708.087  | 56%       | 9.890.363.087  | 64.345.000     |
| 500 Inversión Física        |                                                               | 17.775.978.720       | 17.775.978.720  | 9.954.708.087  | 56%       | 9.890.363.087  | 64.345.000     |
| 30                          | Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales     | 10.910.906.967       | 10.910.906.967  | 10.910.906.967 | 100%      | 10.910.906.967 | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                               | 10.910.906.967       | 10.910.906.967  | 10.910.906.967 | 100%      | 10.910.906.967 | 0              |
| 32                          | Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno        | 1.749.188.366        | 1.749.188.366   | 1.749.188.366  | 100%      | 1.749.188.366  | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                               | 1.749.188.366        | 1.749.188.366   | 1.749.188.366  | 100%      | 1.749.188.366  | 0              |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMA CENTRAL            |                                                               |                      |                   |                 |           |                 |                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                                               | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                 |           |                 |                |
|                             |                                                               | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante |
| 34                          | Construcción de Autopista de Ñu Guazú Asunción - Luque        | 2.500.000.000        | 2.500.000.000     | 2.500.000.000   | 100%      | 2.500.000.000   | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                               | 2.500.000.000        | 2.500.000.000     | 2.500.000.000   | 100%      | 2.500.000.000   | 0              |
| 39                          | Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur                     | 37.845.780.000       | 17.461.770.600    | 3.698.583.017   | 21%       | 2.615.140.331   | 1.083.442.686  |
| 100 Servicios Personales    |                                                               | 4.318.600.000        | 2.193.600.000     | 666.866.667     | 30%       | 519.100.000     | 147.766.667    |
| 200 Servicios No Personales |                                                               | 17.698.900.000       | 7.003.126.600     | 2.469.768.519   | 35%       | 1.534.092.500   | 935.676.019    |
| 500 Inversión Física        |                                                               | 14.429.880.000       | 7.118.356.000     | 561.947.831     | 8%        | 561.947.831     | 0              |
| 800 Transferencias          |                                                               | 1.398.400.000        | 1.146.688.000     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 42                          | Construcción del Hospital Regional de Encarnación             | 256.590.255.481      | 45.205.612.955    | 20.999.411.661  | 46%       | 20.999.411.661  | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                               | 256.590.255.481      | 45.205.612.955    | 20.999.411.661  | 46%       | 20.999.411.661  | 0              |
| 43                          | Elaboración de Planes y Proyectos Viales de Inversión Pública | 3.074.844.466        | 3.074.844.466     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 200 Servicios No Personales |                                                               | 2.955.303.510        | 2.955.303.510     | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                               | 119.540.956          | 119.540.956       | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| SUBTOTAL                    |                                                               | 1.739.745.775.747    | 1.039.572.442.221 | 545.312.760.032 | 52%       | 488.555.688.289 | 56.757.071.743 |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS       |                                                                  |                      |                   |                   |           |                   |                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                                                  | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                   |           |                   |                 |
|                             |                                                                  | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado         | % de Ejec | Pagado            | Deuda Flotante  |
| 001                         | RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA                                | 5.921.016.961.814    | 4.263.370.556.334 | 1.821.944.490.151 | 43%       | 1.517.035.063.735 | 304.909.426.416 |
| 04                          | SP FOCES-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi        | 216.000.000          | 216.000.000       | 88.000.000        | 41%       | 0                 | 88.000.000      |
| 100 Servicios Personales    |                                                                  | 216.000.000          | 216.000.000       | 88.000.000        | 41%       | 0                 | 88.000.000      |
| 05                          | Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II) | 382.037.097.225      | 137.583.163.388   | 103.543.376.753   | 75%       | 100.818.516.762   | 2.724.859.991   |
| 100 Servicios Personales    |                                                                  | 2.432.750.640        | 1.548.257.028     | 625.140.676       | 40%       | 0                 | 625.140.676     |
| 200 Servicios No Personales |                                                                  | 3.976.076.714        | 1.683.891.452     | 752.994.197       | 45%       | 485.835.626       | 267.158.571     |
| 500 Inversión Física        |                                                                  | 374.978.269.871      | 133.951.014.908   | 102.165.241.880   | 76%       | 100.332.681.136   | 1.832.560.744   |
| 800 Transferencias          |                                                                  | 650.000.000          | 400.000.000       | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.  
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.  
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.  
**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,  
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS       |                                                              |                      |                 |                 |           |                 |                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                                              | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                 |                |
|                             |                                                              | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante |
| 07                          | Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial   | 97.058.525.775       | 41.928.593.846  | 25.724.326.962  | 61%       | 4.742.096.973   | 20.982.229.989 |
| 200 Servicios No Personales |                                                              | 108.145.455          | 55.045.455      | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                              | 96.950.380.320       | 41.873.548.391  | 25.724.326.962  | 61%       | 4.742.096.973   | 20.982.229.989 |
| 08                          | Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná | 305.196.903.149      | 156.461.008.038 | 101.099.895.640 | 65%       | 101.081.497.033 | 18.398.607     |
| 200 Servicios No Personales |                                                              | 185.569.180          | 24.625.180      | 22.360.902      | 91%       | 3.962.295       | 18.398.607     |
| 500 Inversión Física        |                                                              | 305.011.333.969      | 156.436.382.858 | 101.077.534.738 | 65%       | 101.077.534.738 | 0              |
| 09                          | Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI     | 89.672.170.274       | 89.672.170.274  | 45.464.120.116  | 51%       | 39.515.072.959  | 5.949.047.157  |
| 200 Servicios No Personales |                                                              | 9.052.170.274        | 9.052.170.274   | 2.744.545.171   | 30%       | 1.776.300.212   | 968.244.959    |
| 500 Inversión Física        |                                                              | 80.620.000.000       | 80.620.000.000  | 42.719.574.945  | 53%       | 37.738.772.747  | 4.980.802.198  |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA**  
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS       |                                                              |                      |                 |                |           |                |                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                                              | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                             |                                                              | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 10                          | Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar                           | 183.013.582.500      | 158.276.029.493 | 75.932.506.571 | 48%       | 60.001.000.781 | 15.931.505.790 |
| 100 Servicios Personales    |                                                              | 1.080.000.000        | 1.080.000.000   | 421.062.510    | 39%       | 336.850.008    | 84.212.502     |
| 200 Servicios No Personales |                                                              | 3.438.157.603        | 2.441.195.603   | 78.936.240     | 3%        | 75.900.000     | 3.036.240      |
| 500 Inversión Física        |                                                              | 178.495.424.897      | 154.754.833.890 | 75.432.507.821 | 49%       | 59.588.250.773 | 15.844.257.048 |
| 12                          | Habilitación de la Red Vial Pav. En Cor, Par, Cag, Gua, Caz. | 110.810.701.995      | 87.892.478.143  | 41.260.065.455 | 47%       | 37.938.567.868 | 3.321.497.587  |
| 200 Servicios No Personales |                                                              | 2.163.460.402        | 2.051.174.797   | 1.089.188.446  | 53%       | 885.614.985    | 203.573.461    |
| 500 Inversión Física        |                                                              | 108.647.241.593      | 85.841.303.346  | 40.170.877.009 | 47%       | 37.052.952.883 | 3.117.924.126  |
| 13                          | Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto. de San Pedro       | 76.168.405.617       | 45.461.635.057  | 35.597.699.817 | 78%       | 30.513.109.717 | 5.084.590.100  |
| 100 Servicios Personales    |                                                              | 1.020.000.000        | 0               | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 200 Servicios No Personales |                                                              | 1.578.238.325        | 624.696.805     | 1.555.230      | 0,25%     | 0              | 1.555.230      |
| 500 Inversión Física        |                                                              | 73.570.167.292       | 44.836.938.252  | 35.596.144.587 | 79%       | 30.513.109.717 | 5.083.034.870  |
| 14                          | Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi           | 30.230.068.668       | 13.110.598.861  | 3.103.048.368  | 24%       | 2.855.849.137  | 247.199.231    |
| 500 Inversión Física        |                                                              | 30.230.068.668       | 13.110.598.861  | 3.103.048.368  | 24%       | 2.855.849.137  | 247.199.231    |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS           |                                                                |                      |                 |                |           |               |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |               |                |
|                                 |                                                                | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 15                              | Habilitación de la Red Pav. Dptos. de Misiones e Itapúa        | 67.999.467.040       | 55.188.181.486  | 10.807.846.198 | 20%       | 9.863.998.462 | 943.847.736    |
| 100 Servicios Personales        |                                                                | 720.000.000          | 699.600.000     | 291.500.000    | 42%       | 233.200.000   | 58.300.000     |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                | 16.929.724.884       | 10.245.187.202  | 255.378.200    | 2%        | 255.378.200   | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                                | 50.349.742.156       | 44.243.394.284  | 10.260.967.998 | 23%       | 9.375.420.262 | 885.547.736    |
| 16                              | Habilitación de la Red Pav. Dptos. S. Pedro, Caag. y Canindeyú | 134.486.321.948      | 67.735.391.999  | 5.016.707.073  | 7%        | 4.302.287.877 | 714.419.196    |
| 500 Inversión Física            |                                                                | 134.086.321.948      | 67.335.391.999  | 5.016.707.073  | 7%        | 4.302.287.877 | 714.419.196    |
| 800 Transferencias              |                                                                | 400.000.000          | 400.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 17                              | Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración          | 2.468.099.089        | 2.468.099.089   | 2.355.983.296  | 95%       | 1.701.575.168 | 654.408.128    |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                | 500.000.000          | 500.000.000     | 387.884.207    | 78%       | 36.007.784    | 351.876.423    |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                | 1.968.099.089        | 1.968.099.089   | 1.968.099.089  | 100%      | 1.665.567.384 | 302.531.705    |

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.  
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.  
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.  
**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,  
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA**  
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS |                                                              |                      |                 |               |           |               |                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD  |                                                              | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                       |                                                              | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 25                    | Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3 | 2.278.807.462        | 2.278.807.462   | 1.929.781.181 | 85%       | 1.712.546.259 | 217.234.922    |
| 500 Inversión Física  |                                                              | 2.278.807.462        | 2.278.807.462   | 1.929.781.181 | 85%       | 1.712.546.259 | 217.234.922    |
| 26                    | Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4  | 6.751.394.983        | 6.751.394.983   | 6.450.963.065 | 96%       | 6.450.963.065 | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                                              | 6.751.394.983        | 6.751.394.983   | 6.450.963.065 | 96%       | 6.450.963.065 | 0              |
| 30                    | Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Centro      | 297.641.927          | 297.641.927     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                                              | 297.641.927          | 297.641.927     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 31                    | Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Sur         | 1.237.946.488        | 1.237.946.488   | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                                              | 1.237.946.488        | 1.237.946.488   | 0             | 0%        | 0             | 0              |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS |                                                             |                      |                 |               |           |               |                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD  |                                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                       |                                                             | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 40                    | Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Este           | 88.521.481           | 88.521.481      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                                             | 88.521.481           | 88.521.481      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 41                    | Construcción Asfalto s/ Empedrados - Región Sur             | 21.586.812           | 21.586.812      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                                             | 21.586.812           | 21.586.812      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 43                    | Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste | 2.177.355.764        | 2.177.355.764   | 1.217.712.314 | 56%       | 1.217.712.314 | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                                             | 1.346.763.568        | 1.346.763.568   | 1.163.871.099 | 86%       | 1.163.871.099 | 0              |
| 800 Transferencias    |                                                             | 830.592.196          | 830.592.196     | 53.841.215    | 6%        | 53.841.215    | 0              |
| 45                    | Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Este    | 421.657.283          | 421.657.283     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                                             | 421.657.283          | 421.657.283     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 46                    | Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro  | 1.277.885.308        | 1.277.885.308   | 310.512.058   | 24%       | 310.512.058   | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                                             | 1.277.885.308        | 1.277.885.308   | 310.512.058   | 24%       | 310.512.058   | 0              |
| 48                    | Construcción Pavimentación Naranjal San Cristóbal Ruta 6    | 19.942.163.796       | 19.942.163.796  | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                                             | 19.942.163.796       | 19.942.163.796  | 0             | 0%        | 0             | 0              |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.  
**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,  
 «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS       |                                                             |                      |                 |                 |           |                 |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                 |                |
|                             |                                                             | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante |
| 49                          | Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7                 | 780.552.058.361      | 766.552.058.361 | 388.172.936.361 | 51%       | 338.161.631.446 | 50.011.304.915 |
| 200 Servicios No Personales |                                                             | 15.000.000.000       | 15.000.000.000  | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 55.040.229.113       | 55.040.229.113  | 27.208.183.396  | 49%       | 9.465.259.178   | 17.742.924.218 |
| 600 Inversión Financiera    |                                                             | 645.511.829.248      | 645.511.829.248 | 327.445.778.785 | 51%       | 302.736.267.994 | 24.709.510.791 |
| 800 Transferencias          |                                                             | 65.000.000.000       | 51.000.000.000  | 33.518.974.180  | 66%       | 25.960.104.274  | 7.558.869.906  |
| 50                          | Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta | 84.842.628.506       | 84.842.628.506  | 5.736.307.448   | 7%        | 5.052.610.404   | 683.697.044    |
| 200 Servicios No Personales |                                                             | 8.000.000.000        | 8.000.000.000   | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 60.342.628.506       | 60.342.628.506  | 5.604.329.067   | 9%        | 5.052.610.404   | 551.718.663    |
| 800 Transferencias          |                                                             | 16.500.000.000       | 16.500.000.000  | 131.978.381     | 1%        | 0               | 131.978.381    |
| 51                          | Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Centro         | 5.735.859.284        | 5.735.859.284   | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 5.735.859.284        | 5.735.859.284   | 0               | 0%        | 0               | 0              |

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.  
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.  
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.  
**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,  
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS       |                                                                        |                      |                 |                 |           |                |                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                                                        | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                |                |
|                             |                                                                        | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 52                          | Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10             | 25.320.000.000       | 8.590.400.000   | 8.565.362.439   | 100%      | 7.860.000.000  | 705.362.439    |
| 500 Inversión Física        |                                                                        | 25.320.000.000       | 8.590.400.000   | 8.565.362.439   | 100%      | 7.860.000.000  | 705.362.439    |
| 53                          | Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. EMP. RN 6             | 123.800.000.000      | 123.800.000.000 | 49.154.366.269  | 40%       | 36.976.230.288 | 12.178.135.981 |
| 200 Servicios No Personales |                                                                        | 11.700.000.000       | 11.700.000.000  | 6.450.864.876   | 55%       | 5.862.719.401  | 588.145.475    |
| 500 Inversión Física        |                                                                        | 112.100.000.000      | 112.100.000.000 | 42.703.501.393  | 38%       | 31.113.510.887 | 11.589.990.506 |
| 54                          | Habilitación y Mant. de Vías de Acc. al Área Metropolitana de Asunción | 3.000.000.000        | 0               | 0               | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                                        | 3.000.000.000        | 0               | 0               | 0%        | 0              | 0              |
| 55                          | Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB                | 83.949.125.221       | 49.152.244.705  | 33.448.088.949  | 68%       | 29.407.179.415 | 4.040.909.534  |
| 200 Servicios No Personales |                                                                        | 1.341.497.228        | 534.347.228     | 0               | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                                        | 82.607.627.993       | 48.617.897.477  | 33.448.088.949  | 69%       | 29.407.179.415 | 4.040.909.534  |
| 56                          | Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción                  | 208.142.656.733      | 164.095.790.503 | 104.707.946.805 | 64%       | 92.364.872.566 | 12.343.074.239 |
| 200 Servicios No Personales |                                                                        | 136.556.530          | 130.656.530     | 0               | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                                        | 208.006.100.203      | 163.965.133.973 | 104.707.946.805 | 64%       | 92.364.872.566 | 12.343.074.239 |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.  
**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,  
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS           |                                                              |                      |                 |                 |           |                 |                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                              | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                 |                 |
|                                 |                                                              | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante  |
| 57                              | Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita | 1.487.983.353.599    | 792.104.807.000 | 531.949.825.276 | 67%       | 380.384.650.559 | 151.565.174.717 |
| 100 Servicios Personales        |                                                              | 2.352.000.000        | 2.352.000.000   | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 200 Servicios No Personales     |                                                              | 23.256.625.003       | 16.516.206.875  | 204.531.250     | 1%        | 143.171.875     | 61.359.375      |
| 500 Inversión Física            |                                                              | 1.462.374.728.596    | 773.236.600.125 | 531.745.294.026 | 69%       | 380.241.478.684 | 151.503.815.342 |
| 58                              | Mejoramiento Ruta N° 9 y Rafael Franco                       | 15.160.130.793       | 5.843.000.000   | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 200 Servicios No Personales     |                                                              | 354.000.000          | 50.000.000      | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                              | 14.806.130.793       | 5.793.000.000   | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 59                              | Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción       | 614.739.635.914      | 614.739.635.914 | 1.614.327.139   | 0,26%     | 1.384.084.282   | 230.242.857     |
| 100 Servicios Personales        |                                                              | 673.200.000          | 673.200.000     | 236.500.000     | 35%       | 154.000.000     | 82.500.000      |
| 200 Servicios No Personales     |                                                              | 2.046.567.257        | 2.046.567.257   | 78.322.864      | 4%        | 40.989.240      | 37.333.624      |
| 500 Inversión Física            |                                                              | 612.019.868.657      | 612.019.868.657 | 1.299.504.275   | 0,21%     | 1.189.095.042   | 110.409.233     |
| 60                              | Construcción Pav. Asf. De Tr. Camineros en Reg. Centro Sur   | 1.693.850.306        | 1.693.850.306   | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 500 Inversión Física            |                                                              | 1.693.850.306        | 1.693.850.306   | 0               | 0%        | 0               | 0               |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS |                                               |                      |                 |               |           |               |                |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD  |                                               | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                       |                                               | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 61                    | Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro   | 6.670.028.532        | 6.670.028.532   | 6.256.642.821 | 94%       | 6.256.642.821 | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                               | 6.670.028.532        | 6.670.028.532   | 6.256.642.821 | 94%       | 6.256.642.821 | 0              |
| 62                    | Mejoramiento Caminos Departamento Caazapá     | 126.677.831          | 126.677.831     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                               | 126.677.831          | 126.677.831     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 63                    | Mejoramiento Caminos Departamento Coordillera | 7.105.124.313        | 7.105.124.313   | 7.105.121.894 | 100%      | 7.105.121.894 | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                               | 7.105.124.313        | 7.105.124.313   | 7.105.121.894 | 100%      | 7.105.121.894 | 0              |
| 64                    | Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucú    | 3.077.243.200        | 3.077.243.200   | 2.549.904.921 | 83%       | 2.549.904.921 | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                               | 3.077.243.200        | 3.077.243.200   | 2.549.904.921 | 83%       | 2.549.904.921 | 0              |
| 65                    | Mejoramiento Caminos Departamento Itapúa      | 3.121.224.405        | 3.121.224.405   | 3.121.224.405 | 100%      | 3.121.224.405 | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                               | 3.121.224.405        | 3.121.224.405   | 3.121.224.405 | 100%      | 3.121.224.405 | 0              |
| 66                    | Mejoramiento Caminos Departamento Central     | 5.398.838.104        | 5.398.838.104   | 5.398.838.104 | 100%      | 5.398.838.104 | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                               | 5.398.838.104        | 5.398.838.104   | 5.398.838.104 | 100%      | 5.398.838.104 | 0              |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.  
**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,  
 «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS |                                               |                      |                 |                |           |                |                |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD  |                                               | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                       |                                               | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 68                    | Mejoramiento Caminos Departamento Guairá      | 3.623.226.941        | 3.623.226.941   | 3.374.914.590  | 93%       | 3.374.914.590  | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                               | 3.623.226.941        | 3.623.226.941   | 3.374.914.590  | 93%       | 3.374.914.590  | 0              |
| 69                    | Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazú    | 18.571.598.355       | 18.571.598.355  | 14.022.194.886 | 76%       | 14.022.194.886 | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                               | 18.571.598.355       | 18.571.598.355  | 14.022.194.886 | 76%       | 14.022.194.886 | 0              |
| 70                    | Mejoramiento Caminos Departamento Alto Paraná | 29.211.264.247       | 29.211.264.247  | 28.119.918.168 | 96%       | 28.119.918.168 | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                               | 29.211.264.247       | 29.211.264.247  | 28.119.918.168 | 96%       | 28.119.918.168 | 0              |
| 71                    | Mejoramiento Caminos Departamento Misiones    | 1.979.922.602        | 1.979.922.602   | 1.979.922.602  | 100%      | 1.979.922.602  | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                               | 1.979.922.602        | 1.979.922.602   | 1.979.922.602  | 100%      | 1.979.922.602  | 0              |
| 72                    | Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyú   | 6.155.661.097        | 6.155.661.097   | 6.155.661.097  | 100%      | 6.155.661.097  | 0              |
| 500 Inversión Física  |                                               | 6.155.661.097        | 6.155.661.097   | 6.155.661.097  | 100%      | 6.155.661.097  | 0              |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS       |                                                          |                      |                 |                |           |                |                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                                          | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                             |                                                          | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 73                          | Mejoramiento Caminos Departamento Concepción             | 3.453.181.309        | 3.453.181.309   | 3.453.181.309  | 100%      | 3.453.181.309  | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                          | 3.453.181.309        | 3.453.181.309   | 3.453.181.309  | 100%      | 3.453.181.309  | 0              |
| 75                          | Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil | 270.753.849.278      | 227.193.756.461 | 61.512.998.597 | 27%       | 56.916.237.391 | 4.596.761.206  |
| 200 Servicios No Personales |                                                          | 487.298.013          | 487.298.013     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                          | 270.266.551.265      | 226.706.458.448 | 61.512.998.597 | 27%       | 56.916.237.391 | 4.596.761.206  |
| 76                          | Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón       | 70.881.997.011       | 56.975.307.362  | 13.096.614.686 | 23%       | 11.106.171.864 | 1.990.442.822  |
| 200 Servicios No Personales |                                                          | 1.276.457.183        | 975.213.288     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                          | 67.855.539.828       | 56.000.094.074  | 13.096.614.686 | 23%       | 11.106.171.864 | 1.990.442.822  |
| 800 Transferencias          |                                                          | 1.750.000.000        | 0               | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 78                          | Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Occidental | 91.816.040.000       | 91.816.040.000  | 54.977.952.824 | 60%       | 46.118.099.841 | 8.859.852.983  |
| 200 Servicios No Personales |                                                          | 4.273.800.000        | 4.273.800.000   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                          | 87.542.240.000       | 87.542.240.000  | 54.977.952.824 | 63%       | 46.118.099.841 | 8.859.852.983  |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.  
**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,  
 «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA**  
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS            |                                                                 |                      |                 |                |           |                |                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD             |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                  |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 79                               | Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Oriental          | 92.155.728.000       | 92.155.728.000  | 26.140.685.745 | 28%       | 26.140.685.745 | 0              |
| 200 Servicios No Personales      |                                                                 | 0                    | 0               | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física             |                                                                 | 92.155.728.000       | 92.155.728.000  | 26.140.685.745 | 28%       | 26.140.685.745 | 0              |
| 88                               | Mejoramiento Tramo San Juan Bautista - Ybyraty                  | 159.046.605.270      | 0               | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física             |                                                                 | 159.046.605.270      | 0               | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 92                               | Contrucción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60km)        | 75.450.000.000       | 75.450.000.000  | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física             |                                                                 | 69.500.000.000       | 69.500.000.000  | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 700 Servicio de la Deuda Pública |                                                                 | 5.950.000.000        | 5.950.000.000   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 95                               | Mejoramiento Tramo cruce Centinela Pozo Hondo 320km             | 122.214.788.580      | 122.214.788.580 | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física             |                                                                 | 122.214.788.580      | 122.214.788.580 | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 96                               | Mejtravesías Urb. Cdad. Paraguari - Carapeguá - Quiindy - Caap. | 1.432.359.438        | 1.432.359.438   | 1.427.007.949  | 100%      | 599.778.704    | 827.229.245    |
| 500 Inversión Física             |                                                                 | 1.432.359.438        | 1.432.359.438   | 1.427.007.949  | 100%      | 599.778.704    | 827.229.245    |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.  
**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,  
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA**  
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS       |                                                                    |                      |                 |                 |           |                 |                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                                                    | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                 |                |
|                             |                                                                    | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante |
| 002                         | TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES                     | 723.885.562.491      | 455.858.733.171 | 263.690.360.391 | 58%       | 227.614.090.519 | 36.076.269.872 |
| 01                          | SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID | 2.849.372.846        | 2.849.372.846   | 1.623.115.337   | 57%       | 1.468.723.038   | 154.392.299    |
| 200 Servicios No Personales |                                                                    | 72.130.976           | 72.130.976      | 39.719.225      | 55%       | 18.133.100      | 21.586.125     |
| 500 Inversión Física        |                                                                    | 2.777.241.870        | 2.777.241.870   | 1.583.396.112   | 57%       | 1.450.589.938   | 132.806.174    |
| 02                          | Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes                        | 3.913.537.430        | 1.788.908.973   | 1.296.855.630   | 72%       | 1.110.175.052   | 186.680.578    |
| 200 Servicios No Personales |                                                                    | 90.000.000           | 60.500.000      | 6.300.000       | 10%       | 6.300.000       | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                                    | 3.823.537.430        | 1.728.408.973   | 1.290.555.630   | 75%       | 1.103.875.052   | 186.680.578    |
| 03                          | Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental               | 77.467.637.537       | 77.467.637.537  | 28.009.960.034  | 36%       | 21.267.229.723  | 6.742.730.311  |
| 100 Servicios Personales    |                                                                    | 956.400.000          | 956.400.000     | 286.000.000     | 30%       | 228.800.000     | 57.200.000     |
| 200 Servicios No Personales |                                                                    | 10.214.983.617       | 10.214.983.617  | 3.874.261.054   | 38%       | 3.499.960.839   | 374.300.215    |
| 500 Inversión Física        |                                                                    | 66.296.253.920       | 66.296.253.920  | 23.849.698.980  | 36%       | 17.538.468.884  | 6.311.230.096  |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS       |                                                                   |                      |                 |                |           |                |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                                                   | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                             |                                                                   | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 04                          | Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental | 145.247.306.696      | 131.404.676.548 | 37.753.442.804 | 29%       | 28.508.986.936 | 9.244.455.868  |
| 200 Servicios No Personales |                                                                   | 11.833.503.738       | 3.833.503.831   | 575.904.013    | 15%       | 142.447.250    | 433.456.763    |
| 500 Inversión Física        |                                                                   | 133.413.802.958      | 127.571.172.717 | 37.177.538.791 | 29%       | 28.366.539.686 | 8.810.999.105  |
| 06                          | Construcción Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental      | 11.413.550.693       | 11.413.550.693  | 10.252.354.753 | 90%       | 7.925.776.213  | 2.326.578.540  |
| 500 Inversión Física        |                                                                   | 11.413.550.693       | 11.413.550.693  | 10.252.354.753 | 90%       | 7.925.776.213  | 2.326.578.540  |
| 07                          | Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental        | 3.292.544.774        | 3.292.544.774   | 214.206.507    | 7%        | 214.206.507    | 0              |
| 200 Servicios No Personales |                                                                   | 2.202.839.542        | 2.202.839.542   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                                   | 1.089.705.232        | 1.089.705.232   | 214.206.507    | 20%       | 214.206.507    | 0              |
| 08                          | Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Occidental      | 128.523.904          | 128.523.904     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 200 Servicios No Personales |                                                                   | 128.523.904          | 128.523.904     | 0              | 0%        | 0              | 0              |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.  
**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,  
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS           |                                                              |                      |                 |                 |           |                |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                              | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                |                |
|                                 |                                                              | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 09                              | Conservación Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental | 1.399.089.803        | 1.399.089.803   | 1.335.920.202   | 95%       | 378.408.696    | 957.511.506    |
| 500 Inversión Física            |                                                              | 1.399.089.803        | 1.399.089.803   | 1.335.920.202   | 95%       | 378.408.696    | 957.511.506    |
| 11                              | Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental         | 259.174.137.843      | 135.022.407.128 | 101.765.600.373 | 75%       | 91.666.229.197 | 10.099.371.176 |
| 200 Servicios No Personales     |                                                              | 5.398.930.000        | 2.355.161.300   | 1.864.769.352   | 79%       | 1.864.769.352  | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                              | 253.775.207.843      | 132.667.245.828 | 99.900.831.021  | 75%       | 89.801.459.845 | 10.099.371.176 |
| 12                              | Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales  | 187.446.574.205      | 59.538.734.205  | 50.591.753.995  | 85%       | 44.227.204.401 | 6.364.549.594  |
| 200 Servicios No Personales     |                                                              | 18.762.625.528       | 7.287.625.528   | 5.964.649.154   | 82%       | 4.304.205.546  | 1.660.443.608  |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                              | 67.398.149.264       | 45.714.149.264  | 41.387.181.850  | 91%       | 37.063.586.382 | 4.323.595.468  |
| 500 Inversión Física            |                                                              | 101.285.799.413      | 6.536.959.413   | 3.239.922.991   | 50%       | 2.859.412.473  | 380.510.518    |

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.  
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.  
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.  
**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,  
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS       |                                                             |                      |                 |                |           |                |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                             |                                                             | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 13                          | Construcción Caminos Vec. Pav. Y no Pav. Dpto. de Canindeyú | 22.150.633.335       | 22.150.633.335  | 22.150.633.335 | 100%      | 22.150.633.335 | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 22.150.633.335       | 22.150.633.335  | 22.150.633.335 | 100%      | 22.150.633.335 | 0              |
| 14                          | Construcción Caminos Vec. Pav. Y no Pav. Dpto. de Caazapá   | 166.652.663          | 166.652.663     | 166.652.663    | 100%      | 166.652.663    | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 166.652.663          | 166.652.663     | 166.652.663    | 100%      | 166.652.663    | 0              |
| 15                          | Construcción Caminos Vec. Pav. Y no Pav. Dpto. de Ñeembucú  | 2.631.169.933        | 2.631.169.933   | 2.631.169.933  | 100%      | 2.631.169.933  | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 2.631.169.933        | 2.631.169.933   | 2.631.169.933  | 100%      | 2.631.169.933  | 0              |
| 16                          | Construcción Caminos Vec. Pav. Y no Pav. Dpto. de Paraguari | 988.348.825          | 988.348.825     | 961.446.710    | 97%       | 961.446.710    | 0              |
| 200 Servicios No Personales |                                                             | 6.426.195            | 6.426.195       | 2.951.900      | 46%       | 2.951.900      | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 981.922.630          | 981.922.630     | 958.494.810    | 98%       | 958.494.810    | 0              |
| 17                          | Construcción Caminos Vec. Pav. Y no Pav. Dpto. de San Pedro | 5.616.482.004        | 5.616.482.004   | 4.937.248.115  | 88%       | 4.937.248.115  | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                             | 5.616.482.004        | 5.616.482.004   | 4.937.248.115  | 88%       | 4.937.248.115  | 0              |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.  
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.  
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.  
**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,  
 «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS       |                                                            |                      |                 |                |           |                |                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                                            | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                             |                                                            | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 003                         | ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO            | 306.982.396.801      | 201.054.755.061 | 64.796.127.263 | 32%       | 47.338.105.828 | 17.458.021.435 |
| 01                          | SP Proyecto Acueducto                                      | 15.419.009.223       | 2.046.114.979   | 2.043.592.210  | 100%      | 500.624.185    | 1.542.968.025  |
| 200 Servicios No Personales |                                                            | 172.817.706          | 22.933.049      | 20.410.280     | 89%       | 16.699.320     | 3.710.960      |
| 500 Inversión Física        |                                                            | 15.246.191.517       | 2.023.181.930   | 2.023.181.930  | 100%      | 483.924.865    | 1.539.257.065  |
| 02                          | SP Progra. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE | 161.874.642.320      | 116.441.632.344 | 28.120.535.363 | 24%       | 23.909.041.578 | 4.211.493.785  |
| 100 Servicios Personales    |                                                            | 3.950.918.800        | 3.950.918.800   | 557.244.500    | 14%       | 256.674.791    | 300.569.709    |
| 200 Servicios No Personales |                                                            | 6.247.615.063        | 5.530.778.499   | 526.143.350    | 10%       | 301.556.956    | 224.586.394    |
| 500 Inversión Física        |                                                            | 150.541.185.579      | 105.825.012.167 | 27.037.147.513 | 26%       | 23.350.809.831 | 3.686.337.682  |
| 800 Transferencias          |                                                            | 1.134.922.878        | 1.134.922.878   | 0              | 0%        | 0              | 0              |

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.  
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.  
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.  
**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,  
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS       |                                                         |                      |                   |                   |           |                   |                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                                         | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                   |           |                   |                 |
|                             |                                                         | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado         | % de Ejec | Pagado            | Deuda Flotante  |
| 03                          | Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción   | 69.875.745.258       | 43.149.607.738    | 16.772.231.749    | 39%       | 14.543.445.209    | 2.228.786.540   |
| 100 Servicios Personales    |                                                         | 546.864.600          | 215.600.000       | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |
| 200 Servicios No Personales |                                                         | 14.162.213.995       | 5.806.507.738     | 2.066.477.705     | 36%       | 2.033.300.526     | 33.177.179      |
| 500 Inversión Física        |                                                         | 55.166.666.663       | 37.127.500.000    | 14.705.754.044    | 40%       | 12.510.144.683    | 2.195.609.361   |
| 04                          | Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo | 59.813.000.000       | 39.417.400.000    | 17.859.767.941    | 45%       | 8.384.994.856     | 9.474.773.085   |
| 100 Servicios Personales    |                                                         | 528.000.000          | 528.000.000       | 200.655.000       | 38%       | 160.524.000       | 40.131.000      |
| 200 Servicios No Personales |                                                         | 4.685.000.000        | 4.505.000.000     | 1.123.947.166     | 25%       | 1.108.862.744     | 15.084.422      |
| 500 Inversión Física        |                                                         | 54.600.000.000       | 34.384.400.000    | 16.535.165.775    | 48%       | 7.115.608.112     | 9.419.557.663   |
| SUBTOTAL                    |                                                         | 6.951.884.921.106    | 4.920.284.044.566 | 2.150.430.977.805 | 44%       | 1.791.987.260.082 | 358.443.717.723 |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS |                                                          |                      |                   |                   |           |                   |                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD               |                                                          | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                   |           |                   |                 |
|                                    |                                                          | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado         | % de Ejec | Pagado            | Deuda Flotante  |
| 001                                | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                       | 56.908.744.700       | 56.908.744.700    | 25.868.118.578    | 45%       | 22.386.045.186    | 3.482.073.392   |
| 01                                 | Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado | 56.908.744.700       | 56.908.744.700    | 25.868.118.578    | 45%       | 22.386.045.186    | 3.482.073.392   |
| 800 Transferencias                 |                                                          | 56.908.744.700       | 56.908.744.700    | 25.868.118.578    | 45%       | 22.386.045.186    | 3.482.073.392   |
| SUBTOTAL                           |                                                          | 56.908.744.700       | 56.908.744.700    | 25.868.118.578    | 45%       | 22.386.045.186    | 3.482.073.392   |
| TOTAL ENTIDAD                      |                                                          | 8.748.539.441.553    | 6.016.765.231.487 | 2.721.611.856.415 | 45%       | 2.302.928.993.557 | 418.682.862.858 |

FUENTE MH- SIAF, Fecha: al 30/06/2022

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.873/2022** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.  
**DECRETO N° 6.581/2022** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,  
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso de la Nación*

**Propósito:**

*"Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país".*

**Misión:**

*"Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho".*

**Visión:**

*"Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".*

