



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión
Presupuestaria*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva y
Costo por Unidad**

AL 30/09/2017



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES AL 30/09/2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

- ✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 5,01 billones
- ✓ EJECUCIÓN Gs. 2,68 billones

54%

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12	13			MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	5.012.345.917.605	4.978.835.917.605	2.679.112.656.870	54						
1				PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	387.686.622.727	387.676.622.727	224.603.567.768	58						
1	1			Administración General	387.686.622.727	387.676.622.727	224.603.567.768	58						
1	1		1213	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		387.676.622.727	224.603.567.768	58	%	100	58	58	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2				PROGRAMAS DE ACCIÓN	208.581.535.539	208.581.535.539	101.644.828.496	49						
2	1			Competitividad e Innovación	37.444.792.738	37.444.792.738	21.038.634.093	56						
2	1	1		Regulación de Transporte Público de Pasajero	34.970.261.234	34.970.261.234	19.928.281.433	57						
2	1	1	1327	Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público		25.183.512.000	15.924.762.000	63	Subsidios	20.280	8.172	40	1.241.791	1.948.698
2	1	1	1348	Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros		9.786.749.234	4.003.519.433	41	Verificación	4.816	2.026	42	2.032.132	1.976.071
2	1	3		Regulación de la Marina Mercante	2.474.531.504	2.474.531.504	1.110.352.660	45						
2	1	3	1328	Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas		1.317.871.868	819.248.123	62	Fiscaliz.	107	74	69	12.316.560	11.070.921
2	1	3	1329	Embarcaciones Certificadas		637.146.436	229.602.337	36	Certific.	2.400	2.136	89	265.478	107.492
2	1	3	1330	Cargas Fluvio-Marítimas Certificadas		519.513.200	61.502.200	12	Certific.	12.700	12.774	101	40.907	4.815
2	2			Sostenibilidad del Hábitat Global	133.848.137.951	133.848.137.951	62.671.518.492	47						
2	2	1		Preservación de Cursos Hídricos	83.903.080.518	83.903.080.518	13.630.496.166	16						
2	2	1	1325	Estudio de Inversión		9.683.500.000	325.000.000	3	Informes	5	3	60	1.936.700.000	108.333.333
2	2	1	1331	Flujo Hídrico del Río Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión		74.219.580.518	13.305.496.166	18	Km	300	300	100	247.398.602	44.351.654
2	2	2		Control de Cursos Hídricos	49.945.057.433	49.945.057.433	49.041.022.326	98						
2	2	2	1325	Estudio de Inversión		353.500.000	0	0	Informes	2	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	2	2	1331	Flujo Hídrico del Río Pilcomayo conservado en toda su Extensión		0	0	0	Km	0	0	0		
2	2	2	1332	Causas Hídricas de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados		49.591.557.433	49.041.022.326	99	Metros	1.400	1.000	71	35.422.541	49.041.022
2	3			Valorización del Capital Ambiental	7.901.447.101	7.901.447.101	2.821.597.844	36						
2	3	1		Gestión de los Recursos Naturales	7.901.447.101	7.901.447.101	2.821.597.844	36						
2	3	1	1334	Inspecciones de Canteras		1.865.371.634	550.982.819	30	Unidades	36	26	72	51.815.879	21.191.647
2	3	1	1335	Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos		4.137.323.080	1.714.120.948	41	Unidades	19	9	47	217.753.846	190.457.883
2	3	1	1336	Mapas Geológicos Entregados		1.898.752.387	556.494.077	29	Unidades	41	27	66	46.311.034	20.610.892

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES AL 30/09/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P y	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	4			Servicios Sociales de Calidad	29.387.157.749	29.387.157.749	15.113.078.067	51						
2	4	1		Seguridad y Educación Vial	29.387.157.749	29.387.157.749	15.113.078.067	51						
2	4	1	1333	Inspecciones Realizadas a Conductores que Circulan en la Red Vial Nacional		29.301.157.749	15.087.030.199	51	Operativos	10.330	16.546	160	2.836.511	911.823
2	4	1	1362	Capacitaciones Realizadas		86.000.000	26.047.868	30	Capac.	215	114	53	400.000	228.490
3				PROGRAMAS DE INVERSIÓN	4.416.077.759.339	4.382.577.759.339	2.352.864.260.606	54						
3	1			Hábitat Adecuado y Sostenible	300.776.617.710	300.776.617.710	142.078.290.625	47						
3	1	1		Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	300.776.617.710	300.776.617.710	142.078.290.625	47						
3	1	1	1	SP Proyecto Acueducto	133.459.905.541	133.459.905.541	51.847.390.258	39						
3	1	1	1	1325 Estudio de Inversión		300.000.000	0	0	Informes	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	1	1	1341 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construidos		133.159.905.541	51.847.390.258	39	%	100	92	92	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	2	SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	7.124.048.543	7.124.048.543	1.863.949.060	26						
3	1	1	2	1337 Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento		1.287.999.880	316.850.716	25	Informes	3	3	100	429.333.293	105.616.905
3	1	1	2	1340 Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado		5.836.048.663	1.547.098.344	27	%	100	17	17	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	4	SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	81.610.180.251	81.610.180.251	45.794.203.899	56						
3	1	1	4	601 Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		22.414.327.947	5.632.923.016	25	%	100	23	23		
3	1	1	4	1325 Estudio de Inversión		5.180.323.074	1.382.329.380	27	Informes	12	1	8	431.693.590	1.382.329.380
3	1	1	4	1342 Sistema de Distribución de Agua Potable Construido		54.015.529.230	38.778.951.503	72	%	100	79	79	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	6	Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la bahia de Asunción	54.311.450.917	54.311.450.917	22.093.019.646	41						
3	1	1	6	1389 Sistema de Alcantarillado sanitario Mejorado		54.311.450.917	22.093.019.646	41	%	100	87	87		
3	1	1	6	1390 Sistemmas de Residuos Sólidos Instalados		0	0	0	%	100	0	0		
3	1	1	7	Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	24.271.032.458	24.271.032.458	20.479.727.762	84						
3	1	1	7	1389 Sistema de alcantarillado Mejorado		24.271.032.458	20.479.727.762	84	%	100	85	85		
3	2			Competitividad e Innovación	4.080.395.661.875	4.060.395.661.875	2.207.040.800.903	54						
3	2	1		Infraestructura de Acceso Vial	3.017.219.145.685	3.007.219.145.685	1.644.540.370.636	55						
3	2	1	1	SP Conservación de Obras Viales	535.091.236.008	535.091.236.008	279.091.815.068	52						
3	2	1	1	145 Administracion y Supervision de Programas/Proyectos		0	0	0	%	0	0	0		
3	2	1	1	1325 Estudio de Inversión		1.610.000.000	0	0	Informes	10	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	1	1344 Obras de Infraestructura Construidas		30.000.000.000	0	0	Unidades	0	0	0		
3	2	1	1	1347 Rutas Pavimentadas Mantenidas		503.481.236.008	279.091.815.068	55	KM	148	4.845	3.274	3.401.900.243	57.604.090

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES AL 30/09/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017															
CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD		
TP	P	S	Py		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance	
3	2	1	2		SP Mej., Gestión y Mant. De la Red Vial del Py(BIRF 7406 PA)	53.735.878.771	53.735.878.771	9.297.057.762	17						
3	2	1	2	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		2.000.000.000	334.381.882	17	%	100	0	0	Sin Ejecución Productiva	
3	2	1	2	1325	Estudio de Inversión		1.165.136.122	0	0	Informes	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	2	1344	Obras de Infraestructura Construidas		35.343.865.431	8.962.675.880	25	Unidades	0	0	0	Sin Ejecución Productiva	
3	2	1	2	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		2.925.461.011	0	0	Unidades	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	2	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		12.301.416.207	0	0	Km	100	0	0		
3	2	1	3		SP Pav. Asf. s/ Empedrados	248.118.215.219	248.118.215.219	89.039.872.964	36						
3	2	1	3	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		248.118.215.219	89.039.872.964	36	Km	24	18	75	10.338.258.967	4.946.659.609
3	2	1	4		Mejoramiento de 151 Km Cptan. Bado-Santa Rosa	201.555.841.581	201.555.841.581	72.270.865.277	36						
3	2	1	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		201.555.841.581	72.270.865.277	36	Km	15	14	93	13.437.056.105	5.162.204.663
3	2	1	5		SP Mej. Travesías Urb. Ciudad Paraguari-Carapeguá -Quiindy-Caapucu	31.438.660.449	31.438.660.449	15.750.296.726	50						
3	2	1	5	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		31.438.660.449	15.750.296.726	50	Km	13	12	92	2.418.358.496	1.312.524.727
3	2	1	6		SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	103.559.250.196	103.559.250.196	60.798.711.979	59						
3	2	1	6	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		11.530.693.738	9.310.734.146	81	%	100	44	44	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	6	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		92.028.556.458	51.487.977.833	56	Km	20	14	70	4.601.427.823	3.677.712.702
3	2	1	7		SP Const. Y Pav. Asfáltica de Tramos Camineros	474.503.687.799	474.503.687.799	337.413.312.102	71						
3	2	1	7	1325	Estudio de Inversión		21.215.664.923	13.952.917.323	66	Informes	5	5	100	4.243.132.985	2.790.583.465
3	2	1	7	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		453.288.022.876	323.460.394.779	71	Km	65	42	65	6.973.661.890	7.701.437.971
3	2	1	8		SP Const. Pav. Tipo Empedrado y Puentes	374.092.855.718	374.092.855.718	208.862.759.640	56						
3	2	1	8	1325	Estudio de Inversión		1.187.180.830	526.320.605	44	Informes	25	25	100	47.487.233	21.052.824
3	2	1	8	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		280.797.969.460	165.970.624.325	59	Km	95	62	65	2.955.768.100	2.676.945.554
3	2	1	8	1352	Puentes Mantenidos		0	0	0	ML	10	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	8	1353	Puentes Construidos		7.783.120.132	4.823.265.562	62	ML	85	45	53	91.566.119	107.183.679
3	2	1	8	1354	Paso a Dsnivel Construidos		84.324.585.296	37.542.549.148	45	ML	155	68	44	544.029.583	552.096.311
3	2	1	9		SP FOCEM-Rehabilitación Corredores Viales	12.942.160.987	12.942.160.987	0	0						
3	2	1	9	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		12.942.160.987	0	0	Km	6	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	10		SP FOCEM-ASF. R.8-S. Salvador-Borja-Iturbe y Ram A Rojas Pot.	17.543.263.547	17.543.263.547	2.680.535.630	15						
3	2	1	10	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		17.543.263.547	2.680.535.630	15	Km	12	0	0	1.461.938.629	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF 12/10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES AL 30/09/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL														
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017														
CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	11		SP FOCEM -Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	120.614.934.655	120.614.934.655	45.565.076.431	38					
3	2	1	11	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		120.614.934.655	45.565.076.431	38	Km	100	2	2	1.206.149.347 22.782.538.216
				1358	Avenida Costanera Construida		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe
3	2	1	12		SP Const. De Autopista Ñu Guazú Asunción - Luque 6,30 Km	26.234.067.803	26.234.067.803	10.503.825.054	40					
3	2	1	12	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		26.234.067.803	10.503.825.054	40	Km	102	0	0	257.196.743 Sin Avance de Producción
3	2	1	13		SP Obras Complementarias Ruta 10 (CAF-COMP,RN10)	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0					
3	2	1	13	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.800.000.000	0	0	Km	102	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria
3	2	1	14		Sp Pav Corred. De Integ. Rehab y Mant Red Vial (BID1822/OC-P)	5.487.000.000	5.487.000.000	1.160.208.991	21					
3	2	1	14	1325	Estudio de Inversión		455.000.000	0	0	Informes	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria
3	2	1	14	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		5.032.000.000	1.160.208.991	23	Km	0	0	0	No se puede obtener Costo Unitario no presentan Meta Inicial, Sin Avance de Producción
3	2	1	15		Mejoramiento Pav. Corred, Integ. Reh. Mat. Red Vial (Fase II)	160.340.530.231	160.340.530.231	136.524.858.286	85					
3	2	1	15	1325	Estudio de Inversión		1.544.400.000	1.375.349.057	89	Informes	6	3	50	257.400.000 458.449.686
3	2	1	15	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		85.103.490.215	69.579.126.994	82	Km	27	15	56	3.151.981.119 4.638.608.466
3	2	1	15	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		73.692.640.016	65.570.382.235	89	Km	377	0	0	195.471.194 Sin Avance de Producción
3	2	1	16		SP Prog. Opt. Con. Terr. E/ Argentina y Py(OCT/RC/BIN/PAR-01/08)	880.444.945	880.444.945	0	0					
3	2	1	16	1325	Estudio de Inversión		880.444.945	0	0	Informes	2	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria
3	2	1	17		SP Pav. Asf. Tramo San Bernardino-Yukyry - Luque	15.651.330.684	15.651.330.684	2.486.761.230	16					
3	2	1	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		15.651.330.684	2.486.761.230	16	Km	12	0	0	1.304.277.557 Sin Avance de Producción
3	2	1	18		Mejoramiento de Corredores de Integ. Y Reconstr. Vial	371.218.380.016	371.218.380.016	274.751.427.581	74					
3	2	1	18	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		371.218.380.016	274.751.427.581	74	Km	141	116	82	2.632.754.468 2.368.546.789
3	2	1	19		Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	46.726.033.348	46.726.033.348	10.815.087.158	23					
3	2	1	19	1325	Estudio de Inversión		12.777.278.990	4.208.685.896	33	Informes	3	2	67	4.259.092.997 2.104.342.948
3	2	1	19	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		33.948.754.358	6.606.401.262	19	km	7	5	71	4.849.822.051 1.321.280.252
3	2	1	20		SP AP Pre. Prom. De Mod. Del Sec.Tra.PY ATNOC- 11921-PR	50.000.000	50.000.000	0	0					
3	2	1	20	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		50.000.000	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria
3	2	1	20	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	kM	0	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES AL 30/09/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	21		SP Impulso de Imp. De Asoc. Púb. Priv. En PY(PIAPPP) ATN/ME -12239-PR	786.875.000	786.875.000	342.044.179	43					
3	2	1	21	1	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		0	0	0	%	1	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe
3	2	1	21	1325	Estudio de Inversión		215.800.000	104.000.000	48	Informes	57	1	2	3.785.965 104.000.000
3	2	1	21	1362	Capacitaciones Realizadas		571.075.000	238.044.179	42	Capac.	50	1	2	11.421.500 238.044.179
3	2	1	22		Empedrado San Roque Tramo Ruta 7 RI 3 Corrales	10.000.000.000								Con Presupuesto asignado pero no se visualiza el Plan Financiero
3	2	1	23		Mejoram. del Muro de la Defensa Costanera de Alberdi	44.614.035.927	44.614.035.927	18.656.834.285	42					
3	2	1	23	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		44.614.035.927	18.656.834.285	42	Unidades	1	0	0	44.614.035.927 Sin Avance de Producción
3	2	1	24		Análisis y Mej.capacidad de For. De Pytos DIPE	27.283.827.170	27.283.827.170	9.368.105.356	34					
3	2	1	24	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		27.283.827.170	9.368.105.356	34	%	100	31	31	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %
3	2	1	24	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe
3	2	1	25		Pav. Asf. Tr San Juan Nepomuceno Emp. Ruta VI	63.840.000.000	63.840.000.000	43.332.149.145	68					
3	2	1	25	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		63.840.000.000	43.332.149.145	68	Km	1	0	0	63.840.000.000 Sin Avance de Producción
3	2	1	26		Mejoramiento Tr. Alberdi Pilar	18.385.875.925	18.385.875.925	140.000.000	1					
3	2	1	26	1325	Estudio de Inversión		810.000.000	140.000.000	17	Informes	2	2	100	405.000.000 70.000.000
3	2	1	29	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		17.575.875.925	0	0	Km	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria
3	2	1	27		Hallitación Tr Remanso Falcon	750.000.000	750.000.000	0	0					
3	2	1	27	1325	Estudio de Inversión		700.000.000	0	0	Informes	2	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria
3	2	1	27	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		50.000.000	0	0	Km	0	0	0	
3	2	1	29		Mejoramiento de Accesos y Circunvalación del Gran Asunción	12.570.048.110	12.570.048.110	2.867.972.810	23					
3	2	1	29	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		12.570.048.110	2.867.972.810	23	%	100	23	23	125.700.481 124.694.470
3	2	1	29	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero y Sin Meta Inicial
3	2	1	32		SP Elaboración Plan Ord. Terr. A .Metropolitana Asu.12550-12551/PLR	200.000.000	200.000.000	132.879.208	66					
3	2	1	32	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		200.000.000	132.879.208	66	%	100	48	48	2.000.000 2.768.317
3	2	1	32	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero y sin Meta Inicial
3	2	1	33		SP FOCEM- Recapado Ruta 1-La Paz	1.278.015.103	1.278.015.103	0	0					
3	2	1	33	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.278.015.103	0	0	%	100	0	0	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %
3	2	1	33	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero y Meta Inicial

Fuente: SIAF 12/10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES AL 30/09/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL														
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017														
CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	34		SP FOCEM - Rehab Pav Petrea del Tr Alimentador de la Ruta 2	4.608.919.581	4.608.919.581	101.803.182	2					
3	2	1	34	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		4.608.919.581	101.803.182	2	%	100	2	2	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %
3	2	1	34	1326	Rutas Pavimentadas Construidas	0	0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero y Meta Inicial
3	2	1	35		SP FOCEM - Asfalto Pte Franco Cedrales	3.601.221.449	3.601.221.449	0	0					
3	2	1	35	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		3.601.221.449	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria
3	2	1	35	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero y Meta Inicial
3	2	1	37		Mejoramiento de RutasII (JBIC PG P13)	1.300.000.000	1.300.000.000	12.510.146	1					
3	2	1	37	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.300.000.000	12.510.146	1	%	100	40	40	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %
3	2	1	37	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero y Meta Inicial
3	2	1	38		Corred de Int de Occcio (BID-1278/OC-PR.FONPLATA-Par 17/02)	13.663.137.782	13.663.137.782	10.287.496.587	75					
3	2	1	38	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		13.663.137.782	10.287.496.587	75	%	100	40	40	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %
3	2	1	38	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero y Meta Inicial
3	2	1	39		Construcción Corredores de Exportación (BID 933/OC-PR)	1.534.103.900	1.534.103.900	303.468.000	20					
3	2	1	39	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.534.103.900	303.468.000	20	%	100	10	10	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %
3	2	1	39	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero y Meta Inicial
3	2	1	40		Construcción Proyecto Itapua	1.200.000.000	1.200.000.000	921.853.044	77					
3	2	1	40	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.200.000.000	921.853.044	77	%	100	10	10	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %
3	2	1	40	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero y Meta Inicial
3	2	1	41		SP Mej Tramos Viales de Itaipu y Otras Areas	5.019.313.781	5.019.313.781	1.060.782.815	21					
3	2	1	41	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		5.019.313.781	1.060.782.815	21	%	100	45	45	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %
3	2	1	41	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero y Meta Inicial
3	2	1	43		Hab. De La red Vial Pav. EN COR,PAR,GAAG,CAAZ		0	0	0		0	0	0	
3	2	1	43	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	
3	2	1	44		Habilitacion Red Vial Pav. En Dpto de San Pedro		0	0	0					
3	2	1	44	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	
3	2	1	45		Habilitacion Red Vial Pav. En Dpto de Villeta,Alberdi		0	0	0					
3	2	1	45	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	
3	2	1	46		Habilitacion Red Vial Pav. Misiones e Itapua		0	0	0					
3	2	1	46	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		0	0	0	%	0	0	0	
3	2	1	46	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	0	0	0	
3	2	1	46	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	
3	2	1	47		Habilitacion Red Vial Pav. Dptos San Pedro,Caag. Y Canind		0	0	0					
3	2	1	47	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		0	0	0	%	0	0	0	
3	2	1	47	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	0	0	0	
3	2	1	47	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES AL 30/09/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL														
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017														
CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	83		Ampliación y duplicación de las Rutas 2 y 7	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0					
3	2	1	83	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		5.000.000.000	0	0	KM	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria
3	2	2			Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	452.770.096.124	442.770.096.124	223.632.310.489	51					
3	2	2	1		SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. Y Parque Bicentenario	39.701.497.217	39.701.497.217	13.300.219.185	34					
3	2	2	1	1325	Estudio de Inversión		2.149.100.000	1.389.648.730	65	Informes	4	0	0	537.275.000 Sin Avance de Producción
3	2	2	1	1355	Parque Lineales Construidos		22.443.314.367	3.305.150.428	15	%	100	28	28	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de
3	2	2	1	1356	Comisarias Construidas		6.306.183.489	5.933.073.679	94	Unidades	1	0	0	6.306.183.489 Sin Avance de Producción
3	2	2	1	1357	Muelles Deportivos Construidos		8.802.899.361	2.672.346.348	30	%	96	63	66	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %
3	2	2	2		Construcción Av. Costanera Norte, 2a. Etapa	119.224.276.199	119.224.276.199	69.784.761.717	59					
3	2	2	2	1358	Avenida Costanera Construida		119.224.276.199	69.784.761.717	59	km	6	0	0	19.870.712.700 Sin Avance de Producción
3	2	2	3		SP Rec. Z. Pto. As. Cent Ofic, Cont. P2419/OC-PR Y 2420/BL-Pr	176.049.377.613	176.049.377.613	80.733.085.209	46					
3	2	2	3	1325	Estudio de Inversión		3.457.645.953	159.057.539	5	Informes	4	1	25	Sin Ejecución Presupuestaria
3	2	2	3	1360	Obras de Reconversión Urbana Construidas		81.498.742.482	54.195.936.248	66	M2	11.400	6.600	58	7.149.012 8.211.505
3	2	2	3	1361	Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido		91.092.989.178	26.378.091.422	29	Km	6	0	0	15.182.164.863 Sin Avance de Producción
3	2	2	4		SP Const. Terminal Port. Multi. En Pilar-FONPLATA-PAR 16/2001	41.375.273.277	41.375.273.277	30.800.879.574	74					
3	2	2	4	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	1	0	0	Sin Plan Financiero
3	2	2	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		35.973.373.277	30.800.879.574	86	Km	100	8	8	359.733.733 3.850.109.947
3	2	2	4	1344	Obras de Infraestructura Construidas		5.401.900.000	0	0	Unidades	1	0	0	Sin Plan Financiero
3	2	2	5		Mejoramiento de Aeropuerto Fuerte Olimpo	21.000.000.000	21.000.000.000	2.772.475.498	13					
3	2	2	5	1344	Obras de Infraestructura Construidas		21.000.000.000	2.772.475.498	13	Unidades	3	2	67	7.000.000.000 1.386.237.749
3	2	2	17		Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	26.419.671.818	26.419.671.818	26.240.889.306	99					
3	2	2	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		26.419.671.818	26.240.889.306	99	Km	4	20	500	6.604.917.955 Sin Avance de Producción
3	2	2	17	1345	Obras de Infraestructura Construidas		0	0	0	Unidades	0	0	0	Sin Plan Financiero
3	2	2	18		Entubamiento Tramo Pratt Gill	10.000.000.000	0	0	0		0	0	0	Sin Plan Financiero y Sin Meta de Producción
3	2	2	19		Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Río Py	19.000.000.000	19.000.000.000	0	0					
3	2	2	19	876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay		19.000.000.000	0	0	M3	296.000	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria
3	2	2	30		Reparación, rehabilitación del Muro de Pilar		0	0	0					
3	2	2	30	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		0	0	0	Unidades	1	0	0	

Fuente: SIAF 12/10/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL														
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017														
CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	3			Infraestructura de Acceso a Caminos Vecinales y Rurales	610.406.420.066	610.406.420.066	338.868.119.778	56					
3	2	3	1		SP Const. Conserv. De Caminos Vecinales	236.903.364.380	236.903.364.380	136.186.820.892	57					
3	2	3	1	1325	Estudio de Inversión		13.042.230.245	3.200.422.631	25	Informes	37	16	43	352.492.709 200.026.414
3	2	3	1	1343	Alcantarillas Construidas		1.161.793.600	916.038.200	79	ML	3.720	1.494	40	312.310 613.145
3	2	3	1	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		0	0	0	Unidades	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria
3	2	3	1	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		147.768.746.235	94.352.280.202	64	Km	13.418	8.944	67	11.012.725 10.549.226
3	2	3	1	1352	Puentes Mantenidos		74.930.594.300	37.718.079.859	50	ML	600	512	85	124.884.324 73.668.125
3	2	3	5		SP Const. Conserv. De Caminos En Asent. Rurales	49.358.178.578	49.358.178.578	37.582.437.307	76					
3	2	3	5	1343	Alcantarillas Construidas		17.190.906.062	9.370.115.173	55	ML	378	1.454	385	45.478.587 6.444.371
3	2	3	5	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		26.271.351.062	24.947.245.347	95	Km	102	47	46	257.562.265 530.792.454
3	2	3	5	1353	Puentes Construidos		5.895.921.454	3.265.076.787	55	ML	86	105	122	68.557.226 31.095.969
3	2	3	6		SP Prog. Nac. Cam Rur. 2º E. Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	209.887.208.560	209.887.208.560	104.958.570.067	50					
3	2	3	6	1325	Estudio de Inversión		10.685.945.521	2.973.760.870	28	Informes	34	18	53	314.292.515 165.208.937
3	2	3	6	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		48.376.758.118	31.186.513.451	64	Km	3.322	2.216	67	14.562.540 14.073.336
3	2	3	6	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		117.306.830.297	56.932.259.430	49	Km	256	103	40	458.229.806 552.740.383
3	2	3	6	1353	Puentes Construidos		33.517.674.624	13.866.036.316	41	ML	442	124	28	75.831.843 111.822.874
3	2	3	9		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	62.055.455.048	62.055.455.048	29.358.433.126	47					
3	2	3	9	1353	Puentes Construidos		62.055.455.048	29.358.433.126	47	Km	370	103	28	167.717.446 285.033.331
3	2	3	10		Prog. De Mejora de Caminos Vecinales en la Región Oriental	52.202.213.500	52.202.213.500	30.781.858.386	59					
3	2	3	10	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		52.202.213.500	30.781.858.386	59	Km	63	33	52	828.606.563 932.783.587
3	2	3	11		Mej. Y Mant. Tramos y Caminos Vecinales Región Oriental		0	0	0					
3	2	3	11	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria
3	3				Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País	34.905.479.754	21.405.479.754	3.745.169.078	17					
3	3	1			Infraestructura del Patrimonio Cultural	34.905.479.754	21.405.479.754	3.745.169.078	17					
3	3	1	1		SP Const. Conserv. Mej. Edificios Públicos y Monumentos	21.405.479.754	21.405.479.754	3.745.169.078	17					
3	3	1	1	1325	Estudio de Inversión		430.500.000	316.306.817	73	Informes	1	1	100	430.500.000 Sin Avance de Producción
3	3	1	1	1344	Obras de Infraestructura Mantenidas		19.708.521.588	3.362.862.261	17	Unidades	32	14	44	615.891.300 240.204.447
3	3	1	1	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		1.266.458.166	66.000.000	5	Unidades	4	1	25	316.614.542 66.000.000
3	3	1	2		Restauración de Villa Inglesa c/Ciclovía	12.000.000.000	0	0	0		0	0	0	Con Presupuesto asignado pero no se visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe
3	3	1	3		Iglesia La Encarnación	1.500.000.000	0	0	0		0	0	0	

Fuente: SIAF 12 /10/2017 , en guaraníes

MTMS