



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES**

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva y
Costo por Unidad**

AL 30/06/2017



CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
AL 30/06/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 4,45 billones

✓ EJECUCIÓN G. 1,81 billones

41%

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO
POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12	13				MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	4.452.397.267.605	4.418.448.182.728	1.814.791.531.910	41						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	388.044.072.727	387.852.027.850	151.629.362.574	39						
1	1				Administración General	388.044.072.727	387.852.027.850	151.629.362.574	39						
1	1			1213	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		387.852.027.850	151.629.362.574	39	%	100	33	33	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	208.275.435.539	158.842.395.538	62.317.235.404	39						
2	1				Competitividad e Innovación	37.138.692.738	37.138.692.738	12.781.648.526	34						
2	1	1			Regulación de Transporte Público de Pasajero	34.693.861.234	34.693.861.234	12.051.286.947	35						
2	1	1		1327	Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público		25.183.512.000	9.466.191.000	38	Subsidios	20.280	4.131	20	1.241.791	2.291.501
2	1	1		1348	Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros		9.510.349.234	2.585.095.947	27	Verificación	4.816	1.091	23	1.974.740	2.369.474
2	1	3			Regulación de la Marina Mercante	2.444.831.504	2.444.831.504	730.361.579	30						
2	1	3		1328	Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas		1.211.467.868	582.887.242	48	Fiscaliz.	107	41	38	11.322.130	14.216.762
2	1	3		1329	Embarcaciones Certificadas		713.850.436	95.602.337	13	Certific.	2.400	1.664	69	297.438	57.453
2	1	3		1330	Cargas Fluvio-Maritimas Certificadas		519.513.200	51.872.000	10	Certific.	12.700	6.769	53	40.907	7.663
2	2				Sostenibilidad del Hábitat Global	133.848.137.951	84.652.137.950	37.536.930.982	44						
2	2	1			Preservación de Cursos Hídricos	83.849.377.499	34.653.377.498	12.698.921.117	37						
2	2	1		1325	Estudio de Inversión		2.507.499.999	70.000.000	3	Informes	5	1	20	501.500.000	70.000.000
2	2	1		1331	Flujo Hídrico del Río Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión		32.145.877.499	12.628.921.117	39	Km	300	0	0	107.152.925	Sin Avance de Producción
2	2	2			Control de Cursos Hídricos	49.998.760.452	49.998.760.452	24.838.009.865	50						
2	2	2		1325	Estudio de Inversión		353.500.000	0	0	Informes	2	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	2	2		1331	Flujo Hídrico del Río Pilcomayo conservado en toda su Extensión		53.703.019	0	0	Km	0	0	0		
2	2	2		1332	Causas Hídricas de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados		49.591.557.433	24.838.009.865	50	Metros	1.400	700	50	35.422.541	35.482.871
2	3				Valorización del Capital Ambiental	7.901.447.101	7.812.407.101	2.011.762.593	26						
2	3	1			Gestión de los Recursos Naturales	7.901.447.101	7.812.407.101	2.011.762.593	26						
2	3	1		1334	Inspecciones de Canteras		1.843.689.078	428.046.521	23	Unidades	36	14	39	51.213.586	30.574.752
2	3	1		1335	Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos		4.124.418.035	1.173.815.397	28	Unidades	19	3	16	217.074.633	391.271.799
2	3	1		1336	Mapas Geológicos Entregados		1.844.299.988	409.900.675	22	Unidades	41	16	39	44.982.927	25.618.792
2	4				Servicios Sociales de Calidad	29.387.157.749	29.239.157.749	9.986.893.303	34						
2	4	1			Seguridad y Educación Vial	29.387.157.749	29.239.157.749	9.986.893.303	34						
2	4	1		1333	Inspecciones Realizadas a Conductores que Circulan en la Red Vial Nacional		29.153.157.749	9.964.018.871	34	Operativos	10.330	7.948	77	2.822.184	1.253.651
2	4	1		1362	Capacitaciones Realizadas		86.000.000	22.874.432	27	Capac.	215	46	21	400.000	497.270
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	3.856.077.759.339	3.871.753.759.340	1.600.844.933.932	41						
3	1				Hábitat Adecuado y Sostenible	171.195.128.219	171.195.128.219	104.677.894.572	61						
3	1	1			Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	171.195.128.219	171.195.128.219	104.677.894.572	61						
3	1	1	1		SP Proyecto Acueducto	53.731.889.653	53.731.889.653	36.783.417.799	68						
3	1	1	1	1325	Estudio de Inversión		300.000.000	0	0	Informes	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	1	1	1341	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construidos		53.431.889.653	36.783.417.799	69	%	100	68	68	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	

Fuente: SIAF 05 /07/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	1	1	2		SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	7.124.048.543	7.124.048.543	865.575.976	12						
3	1	1	2	1337	Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento		1.287.999.880	192.354.889	15	Informes	3	1	33	429.333.293	192.354.889
3	1	1	2	1340	Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado		5.836.048.663	673.221.087	12	%	100	12	12	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	4		SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Intern. Re	63.113.068.956	63.113.068.956	29.219.569.988	46						
3	1	1	4	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		22.455.055.220	2.597.406.290	12	%	100	9	9	Sin Avance de Producción	
3	1	1	4	1325	Estudio de Inversión		4.819.087.945	1.139.634.367	24	Informes	12	0	0	401.590.662	
3	1	1	4	1342	Sistema de Distribución de Agua Potable Construido		35.838.925.791	25.482.529.331	71	%	100	71	71	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	6		Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de Asunción	24.680.414.182	24.680.414.182	19.447.634.970	79						
3	1	1	6	1389	Sistema de Alcantarillado sanitario Mejorado		24.602.014.182	19.447.634.970	79	%	100	79	79	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	6	1390	Sistemas de Residuos Sólidos Instalados		78.400.000	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	1	7		Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	22.545.706.885	22.545.706.885	18.361.695.839	81						
3	1	1	7	1389	Sistema de alcantarillado Mejorado		22.545.706.885	18.361.695.839	81	%	100	67	67	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2				Competitividad e Innovación	3.649.977.151.366	3.679.153.151.367	1.493.368.730.487	41						
3	2	1			Infraestructura de Acceso Vial	2.636.796.689.859	2.675.972.689.860	1.145.997.945.805	43						
3	2	1	1		SP Conservación de Obras Viales	475.551.236.008	475.551.236.008	199.725.769.419	42						
3	2	1	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		0	0	0	%	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero	
3	2	1	1	1325	Estudio de Inversión		610.000.000	0	0	Informes	10	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	1	1344	Obras de Infraestructura Construidas		30.000.000.000	0	0	Unidades	0	0	0		
3	2	1	1	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		444.941.236.008	199.725.769.419	45	KM	148	2.947	1.991	3.006.359.703	67.772.572
3	2	1	2		SP Mej., Gestión y Mant. De la Red Vial del Py(BIRF 7406 PA)	53.570.878.771	53.570.878.771	6.616.791.647	12						
3	2	1	2	1325	Estudio de Inversión		3.165.136.122	0	0	Informes	3	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	2	1344	Obras de Infraestructura Construidas		35.178.865.431	6.616.791.647	19	Unidades	0	0	0	Se observa Ejec Financiera, pero no se puede obtener el Costo Unitario por que no presentan Meta Inicial, Sin Avance de Producción	
3	2	1	2	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		2.925.461.011	0	0	Unidades	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	2	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		12.301.416.207	0	0	Km	100	0	0		
3	2	1	3		SP Pav. Asf. s/ Empedrados	163.999.900.234	163.999.900.234	63.767.847.210	39						
3	2	1	3	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		163.999.900.234	63.767.847.210	39	Km	24	0	0	6.833.329.176	Sin Avance de Producción
3	2	1	4		Mejoramiento de 151 Km Cptan. Bado-Santa Rosa	199.946.856.881	199.946.856.881	50.345.735.446	25						
3	2	1	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		199.946.856.881	50.345.735.446	25	Km	15	9	60	13.329.790.459	5.593.970.605
3	2	1	5		SP Mej. Travesías Urb. Ciudad Paraguari- Carapeguá -Quiindy- Caapucu	23.138.660.449	23.138.660.449	8.980.399.998	39						
3	2	1	5	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		23.138.660.449	8.980.399.998	39	Km	13	0	0	1.779.896.958	Sin Avance de Producción
3	2	1	6		SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	66.559.250.196	66.559.250.196	37.448.794.995	56						
3	2	1	6	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		11.530.693.738	6.877.476.488	60	%	100	0	0	Se observa la Ejec Financiera pero no se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %, Sin Avance de Producción	
3	2	1	6	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		55.028.556.458	30.571.318.507	56	Km	20	0	0	2.751.427.823	Sin Avance de Producción
3	2	1	7		SP Const. Y Pav. Asfáltica de Tramos Camineros	389.904.712.533	409.904.712.533	257.174.440.236	63						
3	2	1	7	1325	Estudio de Inversión		11.215.664.923	6.968.971.449	62	Informes	5	0	0	2.243.132.985	Sin Avance de Producción
3	2	1	7	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		398.689.047.610	250.205.468.787	63	Km	65	0	0	6.133.677.656	

Fuente: SIAF 05 /07/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	8		SP Const. Pav. Tipo Empedrado y Puentes	379.453.265.739	420.629.265.740	176.953.991.488	42						
3	2	1	8	1325	Estudio de Inversión		1.187.180.830	449.974.370	38	Informes	25	0	0	47.487.233	Sin Avance de Producción
3	2	1	8	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		337.823.757.490	137.747.668.217	41	Km	95	0	0	3.556.039.553	
3	2	1	8	1352	Puentes Mantenidos		43.162.232	0	0	ML	10	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	8	1353	Puentes Construidos		11.149.677.830	3.430.295.098	31	ML	85	0	0	131.172.680	Sin Avance de Producción
3	2	1	8	1354	Paso a Desnivel Construidos		70.425.487.358	35.326.053.803	50	ML	155	0	0	454.357.983	
3	2	1	9		SP FOCEM-Rehabilitación Corredores Viales	12.942.160.987	12.942.160.987	0	0						
3	2	1	9	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		12.942.160.987	0	0	Km	6	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	10		SP FOCEM-ASF. R.8-S. Salvador-Borja-Iturbe y Ram A Rojas Pot.	17.543.263.547	17.543.263.547	2.680.535.630	15						
3	2	1	10	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		17.543.263.547	2.680.535.630	15	Km	12	0	0	1.461.938.629	Sin Avance de Producción
3	2	1	11		SP FOCEM -Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	148.614.934.655	148.614.934.655	22.677.909.850	15						
3	2	1	11	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		148.614.934.655	22.677.909.850	15	Km	100	100	100	1.486.149.347	226.779.099
3	2	1	12		SP Const. De Autopista Ñu Guazú Asunción - Luque 6,30 Km	44.734.067.803	44.734.067.803	10.400.330.685	23						
3	2	1	12	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		44.734.067.803	10.400.330.685	23	Km	102	0	0	438.569.292	Sin Avance de Producción
3	2	1	13		SP Obras Complementarias Ruta 10 (CAF-COMP,RN10)		0	0	0						
3	2	1	13	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	102	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	14		Sp Pav Corred. De Integ. Rehab y Mant Red Vial (BID1822/OC-P)	5.487.000.000	5.487.000.000	699.627.189	13						
3	2	1	14	1325	Estudio de Inversión		455.000.000	0	0	Informes	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	14	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		5.032.000.000	699.627.189	14	Km	0	0	0	Se observa Eje Financiera, pero no se puede obtener el Costo Unitario por que no presentan Meta Inicial, Sin Avance de Producción	
3	2	1	15		Mejoramiento Pav. Corred, Integ. Reh. Mat. Red Vial (Fase II)	74.155.405.295	74.155.405.295	61.447.658.994	83						
3	2	1	15	1325	Estudio de Inversión		1.544.400.000	0	0	Informes	6	2	33	Se observa la Ejecución Productiva pero no La Ejecución Financiera	
3	2	1	15	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		46.768.656.393	36.650.253.507	78	Km	27	8	30	1.732.172.459	4.581.281.688
3	2	1	15	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		25.842.348.902	24.797.405.487	96	Km	377	0	0	68.547.345	Sin Avance de Producción
3	2	1	16		SP Prog. Opt. Con. Terr. El Argentina y Py(OCT/RC/BIN/PAR-01/08)	785.444.945	785.444.945	0	0						
3	2	1	16	1325	Estudio de Inversión		785.444.945	0	0	Informes	2	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	17		SP Pav. Asf. Tramo San Bernardino- Yukyry - Luque	14.000.000.000	2.000.000.000	0	0						
3	2	1	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		2.000.000.000	0	0	Km	12	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	18		Mejoramiento de Corredores de Integ. Y Reconstr. Vial	340.994.313.488	340.994.313.488	163.722.548.756	48						
3	2	1	18	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		340.994.313.488	163.722.548.756	48	Km	141	69	49	2.418.399.386	2.372.790.562
3	2	1	19		Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	23.115.430.676	23.115.430.676	7.421.812.399	32						
3	2	1	19	1325	Estudio de Inversión		11.527.278.990	4.174.764.805	36	Informes	3	2	67	3.842.426.330	Sin Avance de Producción
3	2	1	19	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		11.588.151.686	3.247.047.594	28	km	7	1	14	1.655.450.241	3.247.047.594
3	2	1	20		SP AP Pre. Prom. De Mod. Del Sec.Tra.PY ATN/OC- 11921-PR	50.000.000	50.000.000	0	0						
3	2	1	20	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		50.000.000	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	20	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	kM	0	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	

Fuente: SIAF 05 /07/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	21		SP Impulso de Imp. De Asoc. Púb. Priv. En PY(PIAPPP) ATN/ME - 12239-PR	656.875.000	656.875.000	266.311.297	41						
3	2	1	21	1	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		0	0	0	%	1	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	21	1325	Estudio de Inversión		85.800.000	85.800.000	100	Informes	57	1	2	1.505.263	85.800.000
3	2	1	21	1362	Capacitaciones Realizadas		571.075.000	180.511.297	32	Capac.	50	0	0	11.421.500	Sin Avance de Producción
3	2	1	22		Empedrado San Roque Tramo Ruta 7 RI 3 Corrales	10.000.000.000								Con Presupuesto asignado pero no se visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	23		Mejoram. del Muro de la Defensa Costanera de Alberdi	55.859.959.128	55.859.959.128	15.820.022.969	28						
3	2	1	23	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		55.859.959.128	15.820.022.969	28	Unidades	1	0	0	55.859.959.128	Sin Avance de Producción
3	2	1	24		Análisis y Mej.capacidad de For. De Pytos DIPE	27.283.827.170	27.283.827.170	7.744.084.444	28						
3	2	1	24	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		27.283.827.170	7.744.084.444	28	%	100	25	25	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	24	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	25		Pav. Asf. Tr San Juan Nepomuceno Emp. Ruta VI	49.800.000.000	49.800.000.000	37.460.128.068	75						
3	2	1	25	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		49.800.000.000	37.460.128.068	75	Km	1	0	0	Se observa Ejec Financiera, pero Sin Avance de Producción	
3	2	1	26		Mejoramiento Tr. Alberdi Pilar	13.098.375.925	13.098.375.925	0	0					Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	26	1325	Estudio de Inversión		810.000.000	0	0	Informes	2	0	0		
3	2	1	29	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		12.288.375.925	0	0	Km	1	0	0		
3	2	1	27		Hailitación Tr Remanso Falcon	750.000.000	750.000.000	0	0						
3	2	1	27	1325	Estudio de Inversión		700.000.000	0	0	Informes	2	0	0		
3	2	1	27	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		50.000.000	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	29		Mejoramiento de Accesos y Circunvalación del Gran Asunción	12.570.048.110	12.570.048.110	2.842.148.837	23						
3	2	1	29	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		12.570.048.110	2.842.148.837	23	KM	0	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	31		Habilitación de la Def.Cost. En la Ciudad de Fuerte Olimpo	0	0	0	0					Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	32		SP Elaboración Plan Ord. Terr. A Metropolitana Asu.12550-12551/PLR	200.000.000	200.000.000	70.153.465	35						
3	2	1	32	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		200.000.000	70.153.465	35	Km	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	32	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	33		SP FOCEM- Recapado Ruta 1-La Paz	1.278.015.103	1.278.015.103	0	0						
3	2	1	33	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.278.015.103	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	34		SP FOCEM - Rehab Pav Petrea del Tr Alimentador de la Ruta 2	4.608.919.581	4.608.919.581	101.803.182	2						
3	2	1	34	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		4.608.919.581	101.803.182	2	%	100	0	0	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %, Sin Avance de Producción	
3	2	1	34	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	35		SP FOCEM - Asfalto Pte Franco Cedrales	3.601.221.449	3.601.221.449	0	0						
3	2	1	35	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		3.601.221.449	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	35	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	37		Mejoramiento de RutasII (JBIC PG P13)	1.200.000.000	1.200.000.000	5.231.315	0						
3	2	1	37	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.200.000.000	5.231.315	0	%	100	0	0	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %, Sin Avance de Producción	
3	2	1	37	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	38		Corred de Int de Occcio (BID-1278/OC-PR.FONPLATA-Par 17/02)	13.663.137.782	13.663.137.782	10.287.496.587	75						
3	2	1	38	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		13.663.137.782	10.287.496.587	75	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	38	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	

Fuente: SIAF 05 /07/2017 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	39		Construcción Corredores de Exportación (BID 933/OC-PR)	1.460.214.623	1.460.214.623	303.468.000	21						
3	2	1	39	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.460.214.623	303.468.000	21	%	100	0	0		
3	2	1	39	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	40		Construcción Proyecto Itapua	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0						
3	2	1	40	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.200.000.000	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	40	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	41		SP Mej Tramos Viales de Itaipu y Otras Areas	5.019.313.781	5.019.313.781	1.032.903.699	21						
3	2	1	41	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		5.019.313.781	1.032.903.699	21	%	100	0	0	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %, Sin Avance de Producción	
3	2	1	41	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	43		Hab. De La red Vial Pav. EN COR,PAR,GAAG,CAAZ		0	0	0		0	0	0		
3	2	1	43	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	44		Habilitacion Red Vial Pav. En Dpto de San Pedro		0	0	0						
3	2	1	44	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	45		Habilitacion Red Vial Pav. En Dpto de Villeta,Alberdi		0	0	0						
3	2	1	45	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	46		Habilitacion Red Vial Pav. Misiones e Itapua		0	0	0						
3	2	1	46	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		0	0	0	%	0	0	0		
3	2	1	46	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	0	0	0		
3	2	1	46	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	47		Habilitacion Red Vial Pav. Dptos San Pedro,Caag. Y Canind		0	0	0						
3	2	1	47	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		0	0	0	%	0	0	0		
3	2	1	47	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	0	0	0		
3	2	1	47	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0		

Fuente: SIAF 05 /07/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	2			Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	364.953.408.612	354.953.408.612	118.920.625.785	34						
3	2	2	1		SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. Y Parque Bicentenario	28.515.106.016	28.515.106.016	8.474.666.827	30						
3	2	2	1	1325	Estudio de Inversión		2.149.100.000	1.202.487.200	56	Informes	4	0	0	537.275.000	Sin Avance de Producción
3	2	2	1	1355	Parque Lineales Construidos		11.476.923.166	2.475.164.263	22	%	100	18	18	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	2	1	1356	Comisarias Construidas		6.086.183.489	4.411.933.985	72	Unidades	1	0	0	6.086.183.489	Sin Avance de Producción
3	2	2	1	1357	Muelles Deportivos Construidos		8.802.899.361	385.081.379	4	%	96	23	24	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	2	2		Construcción Av. Costanera Norte, 2a. Etapa	76.224.276.199	76.224.276.199	47.241.436.938	62						
3	2	2	2	1358	Avenida Costanera Construida		76.224.276.199	47.241.436.938	62	km	6	0	0	12.704.046.033	Sin Avance de Producción
3	2	2	3		SP Rec. Z. Pto. As. Cent Ofic, Cont. P2419/OC-PR Y 2420/BL-Pr	143.149.369.302	143.149.369.302	20.693.691.570	14						
3	2	2	3	1325	Estudio de Inversión		6.580.053.023	28.800.909	0	Informes	4	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	3	1360	Obras de Reconversión Urbana Construidas		22.283.704.294	3.985.755.674	18	M2	11.400	1.300	11	1.954.711	3.065.966
3	2	2	3	1361	Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido		114.285.611.985	16.679.134.987	15	Km	6	0	0	19.047.601.998	Sin Avance de Producción
3	2	2	4		SP Const. Terminal Port. Multi. En Pilar-FONPLATA-PAR 16/2001	40.644.985.277	40.644.985.277	14.497.097.548	36						
3	2	2	4	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		35.243.085.277	14.497.097.548	41	Km	100	5	5	352.430.853	2.899.419.510
3	2	2	4	1344	Obras de Infraestructura Construidas		5.401.900.000	0	0	Unidades	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	5		Construcción de Aeropuerto Fuerte Olimpo	21.000.000.000	21.000.000.000	1.772.843.596	8						
3	2	2	5	1344	Obras de Infraestructura Construidas		21.000.000.000	1.772.843.596	8	Unidades	3	1	33	7.000.000.000	1.772.843.596
3	2	2	17		Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	26.419.671.818	26.419.671.818	26.240.889.306	99						
3	2	2	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		26.419.671.818	26.240.889.306	99	Km	4	0	0	6.604.917.955	Sin Avance de Producción
3	2	2	18		Entubamiento Tramo Pratt Gill	10.000.000.000	0	0	0		0	0	0	Con Presupuesto asignado pero no se visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	2	19		Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Rio Py	19.000.000.000	19.000.000.000	0	0						
3	2	2	19	876					0				0		
3	2	2	30		Reparación, rehabilitación del Muro de Pilar		0	0	0					Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	2	30	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		0	0	0	Unidades	1	0	0		

Fuente: SIAF 05 /07/2017 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	3			Infraestructura de Acceso a Caminos Vecinales y Rurales	648.227.052.895	648.227.052.895	228.450.158.897	35						
3	2	3	1		SP Const. Conserv. De Caminos Vecinales	192.270.602.353	192.270.602.353	84.110.401.121	44						
3	2	3	1	1325	Estudio de Inversión		8.409.468.218	2.634.703.931	31	Informes	37	14	38	227.282.925	188.193.138
3	2	3	1	1343	Alcantarillas Construidas		1.161.793.600	916.038.200	79	ML	3.720	1.140	31	312.310	803.542
3	2	3	1	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		0	0	0	Unidades	0	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	3	1	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		122.768.746.235	61.629.058.990	50	Km	13.418	5.590	42	9.149.556	11.024.876
3	2	3	1	1352	Puentes Mantenidos		59.930.594.300	18.930.600.000	32	ML	600	100	17	99.884.324	189.306.000
3	2	3	5		SP Const. Conserv. De Caminos En Asent. Rurales	32.972.705.430	32.972.705.430	29.164.573.368	88						
3	2	3	5	1343	Alcantarillas Construidas		8.384.909.318	5.351.017.027	64	ML	378	116	31	22.182.300	46.129.457
3	2	3	5	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		22.948.015.632	22.460.807.231	98	Km	102	47	46	224.980.545	477.889.516
3	2	3	5	1353	Puentes Construidos		1.639.780.480	1.352.749.110	82	ML	86	64	74	19.067.215	21.136.705
3	2	3	6		SP Prog. Nac. Cam Rur. 2º E. Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	301.570.841.264	301.570.841.264	78.082.322.409	26						
3	2	3	6	1325	Estudio de Inversión		14.785.945.521	2.808.634.490	19	Informes	34	12	35	434.880.751	234.052.874
3	2	3	6	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		76.310.390.822	25.782.552.404	34	Km	3.322	1.385	42	22.971.219	18.615.561
3	2	3	6	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		170.395.309.138	39.376.342.149	23	Km	256	76	30	665.606.676	518.109.765
3	2	3	6	1353	Puentes Construidos		40.079.195.783	10.114.793.366	25	ML	442	96	22	90.676.914	105.362.431
3	2	3	9		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	81.710.690.348	81.710.690.348	15.683.578.250	19						
3	2	3	9	1353	Puentes Construidos		81.710.690.348	15.683.578.250	19	Km	370	67	18	220.839.704	234.083.257
3	2	3	10		Prog. De Mejora de Caminos Vecinales en la Región Oriental	39.702.213.500	39.702.213.500	21.409.283.749	54						
3	2	3	10	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		39.702.213.500	21.409.283.749	54	Km	63	11	17	630.193.865	1.946.298.523
3	2	3	11		Mej. Y Mant. Tramos y Caminos Vecinales Región Oriental		0	0	0						
3	2	3	11	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Visualizar el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	3				Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País	34.905.479.754	21.405.479.754	2.798.308.873	13						
3	3	1			Infraestructura del Patrimonio Cultural	34.905.479.754	21.405.479.754	2.798.308.873	13						
3	3	1	1		SP Const. Conserv. Mej. Edificios Públicos y Monumentos	21.405.479.754	21.405.479.754	2.798.308.873	13						
3	3	1	1	1325	Estudio de Inversión		430.500.000	94.892.045	22	Informes	1	0	0	430.500.000	Sin Avance de Producción
3	3	1	1	1344	Obras de Infraestructura Mantenidas		19.708.521.588	2.673.416.828	14	Unidades	32	8	25	615.891.300	334.177.104
3	3	1	1	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		1.266.458.166	30.000.000	2	Unidades	4	0	0	316.614.542	Sin Avance de Producción
3	3	1	2		Restauración de Villa Inglesa eCiclovía	12.000.000.000	0	0	0		0	0	0	Con Presupuesto asignado pero no se visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	3	1	3		Iglesia La Encarnación	1.500.000.000	0	0	0		0	0	0		

Fuente: SIAF 05 /07/2017 , en guaraníes

MTMS