



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES**

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva y
Costo por Unidad**

AL 31/12/2016



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
AL 31/12/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 4,82 billones
✓ EJECUCIÓN G. 3,24 billones
67%

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO
POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2016																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD		
TP	P	S	P	Py		Prod	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 13					MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	4.823.960.544.845	4.789.602.326.712	3.240.441.544.514	68							
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	388.071.272.727	387.213.054.594	320.947.817.719	83							
1 1					Administración General	388.071.272.727	387.213.054.594	320.947.817.719	83							
1	1			1213	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		387.213.054.594	320.947.817.719	83	%	100	83	83	No puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	134.365.693.053	134.365.693.053	109.069.676.497	81							
2 1					Competitividad e Innovación	37.138.692.738	37.138.692.738	29.712.569.205	80							
2 1 1					Regulación de Transporte Público de Pasajero	34.693.861.234	34.693.861.234	28.082.091.025	81							
2	1	1		1327	Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público		27.883.512.000	22.354.191.000	80	Subsidios	20.280	12.789	63	1.374.927	1.747.923	
2	1	1		1348	Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros		6.810.349.234	5.727.900.025	84	Verificación	4.816	3.709	77	1.414.109	1.544.325	
2 1 3					Regulación de la Marina Mercante	2.444.831.504	2.444.831.504	1.630.478.180	67							
2	1	3		1328	Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas		1.211.467.868	1.092.347.980	90	Fiscaliz.	100	121	121	12.114.679	9.027.669	
2	1	3		1329	Embarcaciones Certificadas		713.850.436	132.648.200	19	Certific.	2.300	2.412	105	310.370	54.995	
2	1	3		1330	Cargas Fluido-Marítimas Certificadas		519.513.200	405.482.000	78	Certific.	12.000	15.538	129	43.293	26.096	
2 2					Sostenibilidad del Hábitat Global	59.938.395.465	59.938.395.465	53.626.130.607	89							
2 2 1					Preservación de Cursos Hídricos	21.997.981.983	21.997.981.983	20.148.450.651	92							
2	2	1		1325	Estudio de Inversión		931.499.999	594.500.000	64	Informes	1	4	400	931.499.999	148.625.000	
2	2	1		1331	Flujo Hídrico del Río Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión		21.066.481.984	19.554.950.651	93	Km	300	300	100	70.221.607	65.183.169	
2 2 2					Control de Cursos Hídricos	37.940.413.482	37.940.413.482	33.476.679.956	88							
2	2	2		1325	Estudio de Inversión		353.500.000	151.500.000	43	Informes	1	1	100	353.500.000	151.500.000	
2	2	2		1332	Causas Hídricos de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados		37.586.913.482	33.325.179.956	89	Metros	100	584	584	375.869.135	57.063.664	
2 3					Valorización del Capital Ambiental	7.901.447.101	7.901.447.101	4.255.913.569	54							
2 3 1					Gestión de los Recursos Naturales	7.901.447.101	7.901.447.101	4.255.913.569	54							
2	3	1		1334	Inspecciones de Canteras		1.886.272.737	811.444.138	43	Unidades	36	36	100	52.396.465	22.540.115	
2	3	1		1335	Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos		4.128.901.657	2.744.710.091	66	Unidades	16	16	100	258.056.354	171.544.381	
2	3	1		1336	Mapas Geológicos Entregados		1.886.272.707	699.759.340	37	Unidades	40	53	133	47.156.818	13.203.006	
2 4					Servicios Sociales de Calidad	29.387.157.749	29.387.157.749	21.475.063.116	73							
2 4 1					Seguridad y Educación Vial	29.387.157.749	29.387.157.749	21.475.063.116	73							
2	4	1		1333	Inspecciones Realizadas a Conductores que Circulan en la Red Vial Nacional		28.391.851.349	21.309.063.476	75	Operativos	100	99	99	283.918.513	215.243.065	
2 4 1					Capacitaciones Realizadas		995.306.400	165.999.640	17	Capac.	194	99	51	5.130.445	1.676.764	
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	4.301.523.579.065	4.268.023.579.065	2.810.424.050.298	66							
3 1					Hábitat Adecuado y Sostenible	152.583.119.434	152.583.119.434	36.104.637.204	24							
3 1 1					Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	152.583.119.434	152.583.119.434	36.104.637.204	24							
3 1 1 1					SP Proyecto Acueducto	28.508.088.135	28.508.088.135	21.320.007.424	75							
3	1	1	1	1325	Estudio de Inversión		300.000.000	275.200.000	92	Informes	1	3	300	300.000.000	91.733.333	
3	1	1	1	1341	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construidos		28.208.088.135	21.044.807.424	75	%	100	68	68	No puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
3 1 1 2					SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	7.124.048.543	7.124.048.543	3.426.409.158	48							
3	1	1	2	1337	Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento		1.237.999.880	313.000.000	25	Informes	5	5	100	247.599.976	62.600.000	
3	1	1	2	1340	Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado		5.886.048.663	3.113.409.158	53	%	100	59	59	No puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
3 1 1 4					SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	63.113.068.956	63.113.068.956	11.358.220.622	18							
3	1	1	4	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		58.293.981.011	9.876.908.106	17	%	100	16	16	No puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
3	1	1	4	603	Construcción de Puentes y Alcantarillas		0	0	0	ML	0	0	0	No puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
3	1	1	4	1325	Estudio de Inversión		4.819.087.945	1.481.312.516	31	Informes	12	2	17	401.590.662	740.656.258	
3 1 1 6					Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de Asunción	26.481.812.000	26.481.812.000	0	0							
3 1 1 6					1389 Sistema de Alcantarillado sanitario Mejorado		26.481.812.000	0	0	%	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria		
3 1 1 7					Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	27.356.101.800	27.356.101.800	0	0							
3 1 1 7					1389 Sistema de alcantarillado Mejorado		27.356.101.800	0	0	%	100	0	0			
3 2					Competitividad e Innovación	4.114.034.979.877	4.094.034.979.877	2.758.609.930.320	67							
3 2 1					Infraestructura de Acceso Vial	3.144.544.602.760	3.134.544.602.760	2.246.581.210.636	72							
3 2 1 1					SP Conservación de Obras Viales	729.527.190.213	729.527.190.213	484.816.552.519	66							
3	2	1	1	1325	Estudio de Inversión		610.000.000	610.000.000	100	Informes	100	100	100	6.100.000	6.100.000	
3	2	1	1	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la Fecha del Informe		
3	2	1	1	1344	Obras de Infraestructura Construidas		963.555.001	163.555.001	17	Unidades	0	0	0	No se Visualiza la Meta, Sin Avance de Producción		
3	2	1	1	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		727.953.635.212	484.042.997.518	66	KM	148	151	102	4.918.605.643	3.205.582.765	

Fuente: SIAF al 06/03/2017 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	2		SP Mej., Gestión y Mant. De la Red Vial del Py(BIRF 7406 PA)	51.790.234.151	51.790.234.151	43.656.611.380	84						
3	2	1	2	1325	Estudio de Inversión		2.262.886.058	1.612.432.500	71	Informes	3	3	100	754.295.353	537.477.500
3	2	1	2	1344	Obras de Infraestructura Construidas		27.489.228.640	22.394.321.185	81	Unidades	9	9	100	3.054.358.738	2.488.257.909
3	2	1	2	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		5.799.702.555	5.737.488.619	99	Km	0	0	0	No se Visualiza la Meta, Sin Avance de Producción	
3	2	1	2	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		16.238.416.898	13.912.369.076	86	Km	100	100	100	162.384.169	139.123.691
3	2	1	3		SP Pav. Asf. s/ Empedrados	167.773.605.834	167.773.605.834	145.084.069.201	86						
3	2	1	3	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		167.773.605.834	145.084.069.201	86	Km	24	24	100	6.990.566.910	6.045.169.550
3	2	1	4		Mejoramiento de 151 Km Cptan. Bado-Santa Rosa	220.121.269.370	220.121.269.370	171.062.557.908	78						
3	2	1	4	1325	Estudio de Inversión		342.507.400	342.507.400	100	Informes	0	0	0	No se Visualiza la Meta, Sin Avance de Producción	
3	2	1	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		219.778.761.970	170.720.050.508	78	Km	25	40	160	8.791.150.479	4.268.001.263
3	2	1	5		SP Mej. Travesías Urb. Ciudad Paraguari- Carapeguá -Quindy- Caapucu	30.488.083.987	30.488.083.987	23.960.536.230	79						
3	2	1	5	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		30.488.083.987	23.960.536.230	79	Km	13	13	100	2.345.237.230	1.843.118.172
3	2	1	6		SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	66.559.250.196	66.559.250.196	65.943.212.326	99						
3	2	1	6	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		10.500.000.000	10.481.154.654	100	%	0	0	0	No se Visualiza la Meta, Sin Avance de Producción	
3	2	1	6	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		56.059.250.196	55.462.057.672	99	Km	18	20	111	3.114.402.789	2.773.102.884
3	2	1	6	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		0	0	0	Km	0	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la Fecha del Informe	
3	2	1	7		SP Const. Y Pav. Asfáltica de Tramos Camineros	560.536.064.342	560.536.064.342	450.374.295.463	80						
3	2	1	7	1325	Estudio de Inversión		11.215.664.923	6.156.162.514	55	Informes	5	5	100	2.243.132.985	1.231.232.503
3	2	1	7	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		549.320.399.419	444.218.132.949	81	Km	65	65	100	8.451.083.068	6.834.125.122
3	2	1	8		SP Const. Pav. Tipo Empedrado y Puentes	463.075.341.441	463.075.341.441	341.271.568.332	74						
3	2	1	8	1325	Estudio de Inversión		1.187.180.830	557.894.450	47	Informes	95	98	103	12.496.640	5.692.801
3	2	1	8	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la Fecha del Informe	
3	2	1	8	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		382.446.550.449	298.530.407.205	78	Km	95	95	100	4.025.753.163	3.142.425.339
3	2	1	8	1352	Puentes Mantenidos		43.162.232	0	0	ML	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria, sin Meta Inicial	
3	2	1	8	1353	Puentes Construidos		5.198.089.564	3.206.189.755	62	ML	0	0	0	No se Visualiza la Meta, Sin Avance de Producción	
3	2	1	8	1354	Paso a Densivel Construidos		74.200.358.366	38.977.076.922	53	ML	900	900	100	82.444.843	43.307.863
3	2	1	9		SP FOCEM-Rehabilitación Corredores Viales	12.892.160.987	12.892.160.987	587.719.722	5						
3	2	1	9	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		12.892.160.987	587.719.722	5	Km	1	0	0	12.892.160.987	Sin Avance de Producción
3	2	1	10		SP FOCEM-ASF. R.8-S. Salvador-Borja-Isturbe y Ram A Rojas Pot.	17.493.263.547	17.493.263.547	13.503.302.061	77						
3	2	1	10	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		17.493.263.547	13.503.302.061	77	Km	100	100	100	174.932.635	135.033.021
3	2	1	11		SP FOCEM -Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	144.218.950.975	144.218.950.975	44.850.289.444	31						
3	2	1	11	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		144.218.950.975	44.850.289.444	31	km	100	100	100	1.442.189.510	448.502.894
3	2	1	12		SP Const. De Autopista Ñu Guazú Asunción - Luque 6,30 Km	46.847.834.265	46.847.834.265	35.115.593.888	75						
3	2	1	12	1325	Estudio de Inversión		20.000.000	0	0	Informes	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria, sin Meta Inicial	
3	2	1	12	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		46.827.834.265	35.115.593.888	75	km	102	100	98	459.096.414	351.155.939
3	2	1	13		SP Obras Complementarias Ruta 10 (CAF-COMP,RN 10)	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0						
3	2	1	13	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		2.000.000.000	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria, sin Meta Inicial	
3	2	1	13	1344	Obras de Infraestructuras Construidas		0	0	0	Unidades	0	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la Fecha del Informe	
3	2	1	14		Sp Pav Corred. De Integ. Rehab y Mant Red Vial (BID1822/OC-P)	15.495.000.000	15.495.000.000	7.026.180.566	45						
3	2	1	14	1325	Estudio de Inversión		455.000.000	0	0	informes	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria, sin Meta Inicial	
3	2	1	14	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		15.040.000.000	7.026.180.566	47	km	0	0	0	No se Visualiza la Meta, Sin Avance de Producción	
3	2	1	15		Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Reh. Mat. Red Vial (Fase II)	84.945.090.538	84.945.090.538	70.196.193.770	83						
3	2	1	15	1325	Estudio de Inversión		1.544.400.000	1.470.791.294	95	informes	4	5	125	386.100.000	294.158.259
3	2	1	15	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		65.859.092.895	54.088.886.979	82	km	16	12	75	4.116.193.306	4.507.407.248
3	2	1	15	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		17.541.597.643	14.636.515.497	83	km	416	0	0	42.167.302	Sin Avance de Producción
3	2	1	16		SP Prog. Opt. Con. Terr. El Argentina y Py(OCT/RC/BIN/PAR-01708)	923.863.305	923.863.305	738.789.682	80						
3	2	1	16	1325	Estudio de Inversión		923.863.305	738.789.682	80	informes	2	2	100	461.931.653	369.394.841
3	2	1	17		SP Pav. Asf. Tramo San Bernardino- Yukyry - Luque	16.394.087.975	16.394.087.975	15.998.050.348	98						
3	2	1	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		16.394.087.975	15.998.050.348	98	Km	9	9	100	1.821.565.331	1.777.561.150
3	2	1	18		Mejoramiento de Corredores de Integ. Y Reconst. Vial	290.994.313.488	290.994.313.488	242.642.681.999	83						
3	2	1	18	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		284.715.563.487	242.642.681.999	85	Km	138	82	59	2.063.156.257	2.959.057.098
3	2	1	18	1344	Obras de Infraestructuras Construidas		6.278.750.001	0	0	Unidades	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF al 06 /03/2017 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	19		Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	23.115.430.676	23.115.430.676	11.734.683.779	51						
3	2	1	19	1325	Estudio de Inversión		11.680.278.990	6.742.042.659	58	Informes	13	13	100	898.482.999	518.618.666
3	2	1	19	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		11.435.151.686	4.992.641.120	44	Km	0	0	0	Se Visualiza Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva, no presenta Meta Inicial	
3	2	1	20		SP AP.Pre.Prog. De Mod.del Sec.Tra.PY.ATNOC-11921-PR	50.000.000	50.000.000	0	0						
3	2	1	20	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		50.000.000	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria, sin Meta Inicial	
3	2	1	21		SP Impulso de Imp. De Asoc. Púb. Priv. En PY(PIAPP) ATN/ME -12239-PR	656.875.000	656.875.000	221.946.806	34						
3	2	1	21	1	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		0	0	0	%	1	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la Fecha del Informe	
3	2	1	21	1325	Estudio de Inversión		532.125.000	221.946.806	42	Informes	81	7	9	6.569.444	31.706.687
3	2	1	21	1362	Capacitaciones Realizadas		124.750.000	0	0	Capac.	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	22		Empedrado San Roque Tramo Ruta 7 RI 3 Corrales	10.000.000.000								No se Visualiza el Plan Financiero a la Fecha del Informe	
3	2	1	23		Mejoram. del Muro de la Defensa Costanera de Alberdi-Ñeembucú	60.822.955.408	60.822.955.408	50.705.959.197	83						
3	2	1	23	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		60.822.955.408	50.705.959.197	83	Unidades	1	1	100	60.822.955.408	50.705.959.197
3	2	1	24		Mej.capacidad de For. De Pytos de Inv. Infraest. de la DIPE	14.474.490.708	14.474.490.708	10.645.595.885	74						
3	2	1	24	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		14.474.490.708	10.645.595.885	74	%	100	74	74	No puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	24	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	0	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la Fecha del Informe	
3	2	1	25		Pav. Asf. Tr San Juan Nepomuceno Emp. Ruta VI BID 3372/OC-PR	49.800.000.000	49.800.000.000	0	0					Sin Ejecución Presupuestaria, sin Meta Inicial	
3	2	1	25	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		19.800.000.000	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	25	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		30.000.000.000	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	26		Mej. Tr. Alberdi Pilar	13.048.375.925	13.048.375.925	0	0						
3	2	1	26	1325	Estudio de Inversión		810.000.000	0	0	Informes	0	0	0		
3	2	1	26	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		2.190.383.675	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	26	1344	Obras de Infraestructuras Construidas		10.047.992.250	0	0	Unidades	0	0	0		
3	2	1	27		Rehab. Tr Remanso Falcon	700.000.000	700.000.000	0	0						
3	2	1	27	1344	Obras de Infraestructuras Constuidas		700.000.000	0	0	Unidades	0	0	0		
3	2	1	29		Mejoramiento de Accesos y Circunvalación del Gran Asunción	12.570.048.110	12.570.048.110	2.809.654.157	22						
3	2	1	29	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		12.570.048.110	2.809.654.157	22	Km	0	0	0	No se Visualiza la Meta, Sin Avance de Producción	
3	2	1	31		Habilitación de la Defensa Costera en Fuerte Olimpo		5.000.000.000	4.816.446.845	96	Unidades	0	0	0		
3	2	1	31	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas	5.000.000.000	5.000.000.000	4.816.446.845	96	Unidades	0	0	0		
3	2	1	32		SP FOCEM- Recapado Ruta 1-La Paz	200.000.000	200.000.000	0	0						
3	2	1	32	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		200.000.000	0	0	Km					
3	2	1	33		SP FOCEM- Recapado Ruta 1-La Paz	1.278.015.103	1.278.015.103	706.240.942	55						
3	2	1	33	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.278.015.103	706.240.942	55	Km	0	0	0		
3	2	1	34		SP FOCEM - Rehab Pav Petrea del Tr Alimentador de la Ruta 2	4.608.919.581	4.608.919.581	2.321.997.052	50						
3	2	1	34	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		4.608.919.581	2.321.997.052	50	Km	0	0	0		
3	2	1	35		SP FOCEM - Asfalto Pte Franco Cedrales	3.601.221.449	3.601.221.449	3.591.203.828	100						
3	2	1	35	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		3.601.221.449	3.591.203.828	100	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria, sin Meta Inicial	
3	2	1	37		Mejoramiento de Rutasli (JBIC PG P13)	1.200.000.000		0	0						
3	2	1	37	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.200.000.000	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	38		Corred de Int de Occcio (BID-1278/OC-PR.FONPLATA-Par 17/02)	13.663.137.782	13.663.137.782	0	0						
3	2	1	38	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		13.663.137.782	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	39		Corredores de Exportación (BID 933/OC-PR)	1.460.214.623	1.460.214.623	0	0						
3	2	1	39	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.460.214.623	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	40		Proyecto Itapua	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0						
3	2	1	40	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.200.000.000	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	41		Mej Tramos Viales en Zona de Influencia de la Itaipu	5.019.313.781	5.019.313.781	2.199.277.306	0						
3	2	1	41	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		5.019.313.781	2.199.277.306	0	Km	0	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la Fecha del Informe	
3	2	1	42		Hab. De la Red Vial Pav.en Cord.Par,Caag,Gua,Caazapa	0	0	0	0						
3	2	1	42	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	43		Habilitación de la Red Vial Pav. Dpto San Pedro	0	0	0	0						
3	2	1	43	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	44		Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	0	0	0	0						
3	2	1	44	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	45		Habilitación de la Red.Pav. Dptos Misiones e Itapúa	0	0	0	0						
3	2	1	45	1325	Estudios de Inversión		0	0	0	Informes	0	0	0		
3	2	1	46		Habilitación de la Red .Pav.Dptos San Pedro,Caaguazú y Canindeyu	0	0	0	0						
3	2	1	46	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	0	0	0	Sin Ejecución Financiera	
3	2	2			Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	376.015.317.216	366.015.317.216	232.829.973.256	64						
3	2	2	1		SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. Y Parque Bicentenario	23.552.109.736	23.552.109.736	22.350.120.342	95						
3	2	2	1	1325	Estudio de Inversión		2.149.100.000	1.654.471.270	77	Informes	0	0	0	No se Visualiza la Meta, Sin Avance de Producción	
3	2	1	1	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		0	0	0	Unidades	0	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la Fecha del Informe	
3	2	2	1	1355	Parque Lineales Construidos		7.670.060.451	7.029.805.527	92	%	38	38	100		
3	2	2	1	1356	Comisarias Construidas		7.073.623.207	7.006.952.377	99	Unidades	1	1	100	7.073.623.207	0
3	2	2	1	1357	Muelles Deportivos Construidos		5.826.782.170	5.826.347.260	100	%	63	63	100	92.488.606	92.481.703
3	2	2	1	1358	Avenida Costanera Construida		832.543.908	832.543.908	100	Km	0	0	0	No se Visualiza la Meta, Sin Avance de Producción	
3	2	2	2		Construcción Av. Costanera Norte, 2a. Etapa	76.224.276.199	76.224.276.199	65.446.615.019	86						
3	2	2	2	1358	Avenida Costanera Construida		76.224.276.199	65.446.615.019	86	KM	100	1	1	762.242.762	65.446.615.019
3	2	2	3		SP Rec. Z. Pto. As. Cent Ofic. Cont. P2419/OC-PR Y 2420/BL-Pr	154.224.274.186	154.224.274.186	67.812.996.037	44						
3	2	2	3	1325	Estudio de Inversión		6.580.053.023	1.452.739.550	22	Informes	7	7	100	940.007.575	207.534.221
3	2	2	3	1360	Obras de Reconversión Urbana Construidas		23.974.774.797	2.909.283.179	12	M2	480	480	100	49.947.447	6.061.007
3	2	2	3	1361	Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido		123.669.446.366	63.450.973.308	51	Km	3	0	0	41.223.148.789	Sin Avance de Producción
3	2	2	4		SP Const. Terminal Port. Multi. En Pilar-FONPLATA-PAR 16/2001	40.644.985.277	40.644.985.277	19.287.089.459	47						
3	2	2	4	1325	Estudio de Inversión		28.700.000	0	0	Informes	1	1	100	Sin Ejecución Financiera	
3	2	2	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		20.819.120.922	17.696.989.459	85	Km	21	14	67	991.386.711	1.264.070.676
3	2	2	4	1344	Obras de Infraestructura Construidas		19.797.164.355	1.590.100.000	8	Unidades	0	0	0	No se Visualiza la Meta, Sin Avance de Producción	

Fuente: SIAF al 06 /03/2017 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	2	5		Construcción de Aeropuerto Fuerte Olimpo	21.000.000.000	21.000.000.000	19.268.205.111	92						
3	2	2	5	1344	Obras de Infraestructura Construidas		21.000.000.000	19.268.205.111	92	Unidades	1	1	100	21.000.000.000	19.268.205.111
3	2	2	17		Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	26.369.671.818	26.369.671.818	17.077.986.691	65						
3	2	2	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		26.369.671.818	17.077.986.691	65	Km	0	0	0	Sin Ejecución Productiva	
3	2	2	18		Entubamiento Tramo Pratt Gill	10.000.000.000	0	0	0					No se Visualiza Plan Financiero a la Fecha del Informe	
3	2	2	19		Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Rio Py	19.000.000.000	19.000.000.000	17.000.000.000	89						
3	2	2	19	876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Rio Paraguay		19.000.000.000	17.000.000.000	89	M3	0	0	0	Sin Ejecución Productiva	
3	2	2	30		Reparación Rehabilitación del Muro de Pilar	5.000.000.000	5.000.000.000	4.586.960.597	92						
3	2	2	30	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		5.000.000.000	4.586.960.597	92	Unidades	0	0	0	Sin Ejecución Productiva	
3	2	3			Infraestructura de Acceso a Caminos Vecinales y Rurales	593.475.059.901	593.475.059.901	279.198.746.428	47						
3	2	3	1		SP Const. Conserv. De Caminos Vecinales	190.847.312.797	150.095.938.692	98.215.968.664	65						
3	2	3	1	1325	Estudio de Inversión		7.849.698.853	5.963.793.197	76	Informes	31	30	97	253.216.092	198.793.107
3	2	3	1	1343	Alcantarillas Construidas		1.938.180.500	1.527.781.750	79	ML	3.740	3.130	84	518.230	488.109
3	2	3	1	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		121.552.932.769	86.907.181.167	71	Km	13.418	20.340	152	9.058.946	4.272.723
3	2	3	1	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		5.652.274.570	0	0	Km	94	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	3	1	1352	Puentes Mantenidos		13.102.852.000	3.817.212.550	29	ML	1.062	139	13	12.337.902	27.461.961
3	2	3	5		SP Const. Conserv. De Caminos En Asent. Rurales	31.537.721.820	27.994.629.921	24.072.625.397	86						
3	2	3	5	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	4	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la Fecha del Informe	
3	2	3	5	1343	Alcantarillas Construidas		10.436.404.037	9.233.069.057	88	ML	1.730	2.028	117	6.032.603	4.552.795
3	2	3	5	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		9.842.209.534	7.465.060.825	76	Km	210	118	56	46.867.664	63.263.227
3	2	3	5	1353	Puentes Construidos		7.716.016.350	7.374.495.515	96	ML	99	27	27	77.939.559	273.129.464
3	2	3	6		SP Prog. Nac. Cam Rur. 2º E. Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	249.645.800.192	294.325.266.196	135.851.041.270	46						
3	2	3	6	1325	Estudio de Inversión		14.579.192.564	4.790.338.270	33	Informes	16	34	213	911.199.535	140.892.302
3	2	3	6	1343	Alcantarillas Construidas		3.104.629.280	1.862.693.107	60	ML	16	0	0	194.039.330	0
3	2	3	6	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		73.271.568.711	30.701.397.418	42	Km	3.402	3.402	100	21.537.792	9.024.514
3	2	3	6	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		160.223.982.657	77.414.971.457	48	Km	207	207	100	774.028.902	373.985.369
3	2	3	6	1353	Puentes Construidos		43.145.892.984	21.081.641.018	49	ML	424	247	58	101.759.182	85.350.773
3	2	3	9		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	81.742.011.592	81.357.011.592	11.577.670.562	14						
3	2	3	9	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		41.749.403	35.486.329	85	Km	0	0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva	
3	2	3	9	1353	Puentes Construidos		81.315.262.189	11.542.184.233	14	ML	376	55	15	216.263.995	209.857.895
3	2	3	10		Prog. De Mejora de Caminos Vecinales en la Región Oriental	39.702.213.500	39.702.213.500	9.481.440.535	24						
3	2	3	10	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		39.702.213.500	9.481.440.535	24	Km	0	0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva.	
3	2	3	11		Mejor. Y Mant. Trammos y Puentes Caminos Vecinales		0	0	0						
3	2	3	11	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		0	0	0	Km	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la Fecha del Informe	
3	3				Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen Pais	34.905.479.754	21.405.479.754	15.709.482.774	73						
3	3	1			Infraestructura del Patrimonio Cultural	34.905.479.754	21.405.479.754	15.709.482.774	73						
3	3	1	1		SP Const. Conserv. Mej. Edificios Públicos y Monumentos	21.405.479.754	21.405.479.754	15.709.482.774	73						
3	3	1	1	1325	Estudio de Inversión		430.500.000	0	0	Informes	9	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3	1	1	1344	Obras de Infraestructura Construidas		0	0	0	Unidades	24	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la Fecha del Informe	
3	3	1	1	1345	Obras de Infraestructuras Mantenidas		19.708.521.588	15.005.739.608	76	Unidades	30	37	123	656.950.720	405.560.530
3	3	1	1	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		1.266.458.166	703.743.166	56	Unidades	4	3	0	316.614.542	234.581.055
3	3	1	2		Restauración de Villa Inglesa c/Ciclovía	12.000.000.000	0	0	0		0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la Fecha del Informe	
3	3	1	3		Iglesia La Encarnación	1.500.000.000	0	0	0		0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la Fecha del Informe	

Fuente: SIAF al 06 /03/2017 , en guaraníes

MTMS