



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de Control
de la Gestión Pública*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES (M.O.P.C.)**

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA FINANCIERA,
PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD**

AL 30/11/2017

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
AL 30/11/17

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 5,01 billones
✓ EJECUCIÓN Gs. 3,33 billones
67% de Ejecución Financiera

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12	13				MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	5.013.028.417.605	4.979.518.417.605	3.330.253.985.467	67						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	390.122.688.802	386.407.688.802	272.037.993.698	70						
1	1				Administración General	390.122.688.802	386.407.688.802	272.037.993.698	70						
1	1			1213	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		386.407.688.802	272.037.993.698	70	%	100	64	64	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	236.071.630.912	236.071.630.912	152.129.693.748	64						
2	1				Competitividad e Innovación	37.144.792.738	37.144.792.738	26.241.997.551	71						
2	1	1			Regulación de Transporte Público de Pasajero	34.670.261.234	34.670.261.234	24.895.346.456	72						
2	1	1		1327	Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público		25.183.512.000	19.383.525.000	77	Subsidios	20.280	8.963	44	1.241.791	2.162.616
2	1	1		1348	Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros		9.486.749.234	5.511.821.456	58	Verificación	4.816	2.618	54	1.969.840	2.105.356
2	1	3			Regulación de la Marina Mercante	2.474.531.504	2.474.531.504	1.346.651.095	54						
2	1	3		1328	Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas		1.317.871.868	1.029.465.307	78	Fiscaliz.	107	87	81	12.316.560	11.832.935
2	1	3		1329	Embarcaciones Certificadas		637.146.436	255.683.588	40	Certific.	2.400	2.206	92	265.478	115.904
2	1	3		1330	Cargas Fluvio-Marítimas Certificadas		519.513.200	61.502.200	12	Certific.	12.700	14.019	110	40.907	4.387
2	2				Sostenibilidad del Hábitat Global	156.827.941.669	156.827.941.669	101.449.462.572	65						
2	2	1			Preservación de Cursos Hídricos	57.223.281.278	57.223.281.278	18.864.711.157	33						
2	2	1		1325	Estudio de Inversión		4.283.500.000	924.880.000	22	Informes	5	4	80	856.700.000	231.220.000
2	2	1		1331	Flujo Hídrico del Río Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión		52.939.781.278	17.939.831.157	34	Km	300	300	100	176.465.938	59.799.437

Fuente: SIAF 04 /12/2017 , en guaraníes



Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	2	2			Control de Cursos Hídricos	99.604.660.391	99.604.660.391	82.584.751.415	83						
2	2	2		1325	Estudio de Inversión		353.500.000	0	0	Informes	2	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	2	2		1331	Flujo Hídrico del Río Pilcomayo conservado en toda su Extensión		0	0	0	Km	0	0	0		
2	2	2		1332	Causas Hídricas de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados		99.251.160.391	82.584.751.415	83	Metros	1.400	1.200	86	70.893.686	68.820.626
2	3				Valorización del Capital Ambiental	7.901.447.101	7.901.447.101	3.551.782.525	45						
2	3	1			Gestión de los Recursos Naturales	7.901.447.101	7.901.447.101	3.551.782.525	45						
2	3	1		1334	Inspecciones de Canteras		1.865.371.634	831.391.987	45	Unidades	36	28	78	51.815.879	29.692.571
2	3	1		1335	Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos		4.137.323.080	2.073.424.083	50	Unidades	19	10	53	217.753.846	207.342.408
2	3	1		1336	Mapas Geológicos Entregados		1.898.752.387	646.966.455	34	Unidades	41	31	76	46.311.034	20.869.886
2	4				Servicios Sociales de Calidad	34.197.449.404	34.197.449.404	20.886.451.100	61						
2	4	1			Seguridad y Educación Vial	34.197.449.404	34.197.449.404	20.886.451.100	61						
2	4	1		1333	Inspecciones Realizadas a Conductores que Circulan en la Red Vial Nacional		34.131.449.404	20.855.076.393	61	Operativos	10.330	18.670	181	3.304.109	1.117.037
2	4	1		1362	Capacitaciones Realizadas		66.000.000	31.374.707	48	Capac.	215	131	61	306.977	239.502
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	4.386.834.097.891	4.357.039.097.891	2.906.086.298.021	67						
3	1				Hábitat Adecuado y Sostenible	257.795.075.798	257.795.075.798	158.217.559.946	61						
3	1	1			Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	257.795.075.798	257.795.075.798	158.217.559.946	61						
3	1	1	1		SP Proyecto Acueducto	86.960.005.345	86.960.005.345	54.391.669.802	63						
3	1	1	1	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	1	1	1341	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construidos		86.960.005.345	54.391.669.802	63	%	100	47	47		

Fuente: SIAF 04 /12/2017 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S p	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	1	1	2		SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	7.826.450.591	7.826.450.591	2.255.398.093	29						
3	1	1	2	1337	Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento		1.312.419.610	353.150.716	27	Informes	3	3	100	437.473.203	117.716.905
3	1	1	2	1340	Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado		6.514.030.981	1.902.247.377	29	%	100	30	30	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	4		SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	85.668.250.222	85.668.250.222	58.483.038.652	68						
3	1	1	4	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		18.181.071.513	8.269.405.272	45	%	100	27	27		
3	1	1	4	1325	Estudio de Inversión		4.854.576.854	1.842.080.218	38	Informes	12	3	25	404.548.071	614.026.739
3	1	1	4	1342	Sistema de Distribución de Agua Potable Construido		62.632.601.855	48.371.553.162	77	%	100	78	78	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	6		Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la bahia de Asunción	50.769.337.182	50.769.337.182	22.417.041.565	44						
3	1	1	6	1389	Sistema de Alcantarillado sanitario Mejorado		50.769.337.182	22.417.041.565	44	%	100	41	41		
3	1	1	6	1390	Sistemas de Residuos Sólidos Instalados		0	0	0	%	100	0	0		
3	1	1	7		Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	26.571.032.458	26.571.032.458	20.670.411.834	78						
3	1	1	7	1389	Sistema de alcantarillado Mejorado		26.571.032.458	20.670.411.834	78	%	100	84	84		
3	2				Competitividad e Innovación	4.085.633.542.339	4.077.338.542.339	2.741.193.669.803	67						
3	2	1			Infraestructura de Acceso Vial	3.003.057.782.739	2.996.762.782.739	2.036.172.111.634	68						
3	2	1	1		SP Conservación de Obras Viales	494.532.004.174	498.237.004.174	358.080.977.192	72						
3	2	1	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		0	0	0	%	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	1	1325	Estudio de Inversión		1.610.000.000	0	0	Informes	10	0	0		
3	2	1	1	1344	Obras de Infraestructura Construidas		0	0	0	Unidades	0	0	0		
3	2	1	1	1347	Rutas Pavimentadas Manteneridas		496.627.004.174	358.080.977.192	72	KM	148	5.764	3.895	3.355.587.866	62.123.695

Fuente: SIAF 04 /12/2017 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	2		SP Mej., Gestión y Mant. De la Red Vial del Py(BIRF 7406 PA)	31.084.016.740	31.084.016.740	13.112.325.300	42						
3	2	1	2	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		8.116.755.513	334.381.882	4	%	100	17	17	81.167.555	19.669.522
3	2	1	2	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	2	1344	Obras de Infraestructura Construidas		22.967.261.227	12.777.943.418	56	Unidades	1	0	0	Sin Ejecución Productiva	
3	2	1	2	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		0	0	0	Unidades	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	2	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		0	0	0	Km	100	0	0		
3	2	1	3		SP Pav. Asf. s/ Empedrados	208.718.215.219	208.718.215.219	114.037.173.642	55						
3	2	1	3	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		208.718.215.219	114.037.173.642	55	Km	24	22	92	8.696.592.301	5.183.507.893
3	2	1	4		Mejoramiento de 151 Km Cptan. Bado-Santa Rosa	116.490.841.581	116.490.841.581	86.068.883.935	74						
3	2	1	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		116.490.841.581	86.068.883.935	74	Km	15	18	120	7.766.056.105	4.781.604.663
3	2	1	5		SP Mej. Travesías Urb. Ciudad Paraguari-Carapeguá -Quiindy-Caapucu	31.438.660.449	31.438.660.449	19.046.209.130	61						
3	2	1	5	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		31.438.660.449	19.046.209.130	61	Km	13	18	138	2.418.358.496	1.058.122.729
3	2	1	6		SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	96.466.528.753	96.466.528.753	81.782.633.717	85						
3	2	1	6	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		11.530.693.738	9.794.107.529	85	%	100	49	49	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	6	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		84.935.835.015	71.988.526.188	85	Km	20	22	110	4.246.791.751	3.272.205.736
3	2	1	7		SP Const. Y Pav. Asfáltica de Tramos Camineros	439.403.687.799	439.403.687.799	372.883.764.450	85						
3	2	1	7	1325	Estudio de Inversión		39.215.664.923	19.198.516.587	49	Informes	5	11	220	7.843.132.985	1.745.319.690
3	2	1	7	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		400.188.022.876	353.685.247.863	88	Km	65	52	80	6.156.738.813	6.801.639.382

Fuente: SIAF 04 /12/2017 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	8		SP Const. Pav. Tipo Empedrado y Puentes	321.233.824.774	321.233.824.774	233.955.195.264	73						
3	2	1	8	1325	Estudio de Inversión		1.187.180.830	526.320.605	44	Informes	25	25	100	47.487.233	21.052.824
3	2	1	8	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		268.805.515.447	190.563.513.601	71	Km	95	75	79	2.829.531.742	2.540.846.848
3	2	1	8	1352	Puentes Mantenidos		0	0	0	ML	10	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	8	1353	Puentes Construidos		12.793.297.615	5.322.811.910	42	ML	85	49	58	150.509.384	108.628.814
3	2	1	8	1354	Paso a Desnivel Construidos		38.447.830.882	37.542.549.148	98	ML	155	68	44	248.050.522	552.096.311
3	2	1	9		SP FOCEM-Rehabilitación Corredores Viales	12.942.160.987	12.942.160.987	212.861.187	2						
3	2	1	9	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		12.942.160.987	212.861.187	2	Km	6	0	0	2.157.026.831	Sin Avance de Producción
3	2	1	10		SP FOCEM-ASF. R.8-S. Salvador-Borja-Iturbe y Ram A Rojas Pot.	17.543.263.547	17.543.263.547	2.680.535.630	15						
3	2	1	10	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		17.543.263.547	2.680.535.630	15	Km	12	0	0	1.461.938.629	Sin Avance de Producción
3	2	1	11		SP FOCEM -Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	120.614.934.655	120.614.934.655	53.775.824.868	45						
3	2	1	11	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		120.614.934.655	53.775.824.868	45	Km	100	4	4	1.206.149.347	13.443.956.217
3	2	1	11	1358	Avenida Costanera Construida		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	1	12		SP Const. De Autopista Ñu Guazú Asunción - Luque 6,30 Km	26.234.067.803	26.234.067.803	15.855.779.287	60						
3	2	1	12	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		26.234.067.803	15.855.779.287	60	Km	102	0	0	257.196.743	Sin Avance de Producción
3	2	1	13		SP Obras Complementarias Ruta 10 (CAF-COMP,RN10)	1.800.000.000	1.800.000.000	102.289.083	6						
3	2	1	13	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.800.000.000	102.289.083	6	Km	102	0	0	17.647.059	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF 04 /12/2017 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	14		Sp Pav Corred. De Integ. Rehab y Mant Red Vial (BID1822/OC-P)	10.547.000.000	10.547.000.000	1.211.544.991	11						
3	2	1	14	1325	Estudio de Inversión		455.000.000	0	0	Informes	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	14	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		10.092.000.000	1.211.544.991	12	Km	0	0	0	No se puede obtener Costo Unitario no presentan Meta Inicial, Sin Avance de Producción	
3	2	1	15		Mejoramiento Pav. Corred, Integ. Reh. Mat. Red Vial (Fase II)	210.558.566.762	210.558.566.762	166.639.250.786	79						
3	2	1	15	1325	Estudio de Inversión		1.544.400.000	1.375.349.057	89	Informes	6	2	33	257.400.000	687.674.529
3	2	1	15	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		112.500.498.063	83.882.436.373	75	Km	27	21	78	4.166.685.113	3.994.401.732
3	2	1	15	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		96.513.668.699	81.381.465.356	84	Km	377	0	0	256.004.426	Sin Avance de Producción
3	2	1	16		SP Prog. Opt. Con. Terr. E/ Argentina y Py(OCT/RC/BIN/PAR-01/08)	196.400.000	196.400.000	36.300.000	18						
3	2	1	16	1325	Estudio de Inversión		196.400.000	36.300.000	18	Informes	2	1	50	98.200.000	Sin Avance de Producción
3	2	1	17		SP Pav. Asf. Tramo San Bernardino- Yukyry - Luque	15.651.330.684	15.651.330.684	5.225.976.291	33						
3	2	1	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		15.651.330.684	5.225.976.291	33	Km	12	6	50	1.304.277.557	870.996.049
3	2	1	18		Mejoramiento de Corredores de Integ. Y Reconst. Vial	416.218.380.016	416.218.380.016	358.305.720.925	86						
3	2	1	18	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		416.218.380.016	358.305.720.925	86	Km	141	138	98	2.951.903.404	2.596.418.268
3	2	1	19		Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	143.000.561.983	143.000.561.983	11.336.082.686	8						
3	2	1	19	1325	Estudio de Inversión		7.791.408.686	4.396.918.689	56	Informes	3	2	67	2.597.136.229	2.198.459.345
3	2	1	19	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		135.209.153.297	6.939.163.997	5	km	7	7		19.315.593.328	991.309.142
3	2	1	20		SP AP Pre. Prom. De Mod. Del Sec.Tra.PY ATNOC- 11921-PR	650.000.000	650.000.000	0	0						
3	2	1	20	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		650.000.000	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	20	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	kM	0	0	0		

Fuente: SIAF 04 /12/2017 , en guaraníes



Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S p	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	21		SP Impulso de Imp. De Asoc. Púb. Priv. En PY(PIAPPP) ATNME -12239-PR	786.875.000	786.875.000	373.066.906	47						
3	2	1	21	1	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		0	0	0	%	1	0	0	Sin Plan Financiero	
3	2	1	21	1325	Estudio de Inversión		215.800.000	135.022.727	63	Informes	57	1	2	3.785.965	135.022.727
3	2	1	21	1362	Capacitaciones Realizadas		571.075.000	238.044.179	42	Capac.	50	1	2	11.421.500	238.044.179
3	2	1	22		Empedrado San Roque Tramo Ruta 7 RI 3 Corrales	10.000.000.000	0	0	0					Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	23		Mejoram. del Muro de la Defensa Costanera de Alberdi	44.614.035.927	44.614.035.927	29.342.406.113	66						
3	2	1	23	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		44.614.035.927	29.342.406.113	66	Unidades	1	0	0	44.614.035.927	Sin Avance de Producción
3	2	1	24		Análisis y Mej.capacidad de For. De Pytos DIPE	27.433.827.170	27.433.827.170	12.553.655.818	46						
3	2	1	24	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		27.433.827.170	12.553.655.818	46	%	100	34	34	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	24	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero	
3	2	1	25		Pav. Asf. Tr San Juan Nepomuceno Emp. Ruta VI	59.040.000.000	59.040.000.000	46.134.728.298	78						
3	2	1	25	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		59.040.000.000	46.134.728.298	78	Km	1	0	0	59.040.000.000	Sin Avance de Producción
3	2	1	26		Mejoramiento Tr. Alberdi Pilar	95.041.599.925	95.041.599.925	33.789.120.047	36						
3	2	1	26	1325	Estudio de Inversión		810.000.000	140.000.000	17	Informes	2	2	100	405.000.000	70.000.000
3	2	1	29	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		94.231.599.925	33.649.120.047	36	Km	1	0	0	94.231.599.925	Sin Avance de Producción
3	2	1	27		Hallitación Tr Remanso Falcon	750.000.000	750.000.000	0	0						
3	2	1	27	1325	Estudio de Inversión		700.000.000	0	0	Informes	2	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	27	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		50.000.000	0	0	Km	0	0	0		

Fuente: SIAF 04 /12/2017 , en guaraníes



Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	29		Mejoramiento de Accesos y Circunvalación del Gran Asunción	12.570.048.110	12.570.048.110	2.957.348.018	24						
3	2	1	29	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		12.570.048.110	2.957.348.018	24	%	100	23	23	125.700.481	128.580.349
3	2	1	29	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	1	31		Habilitación de la Defensa Costera en Fuerte Olimpo	0	0	0	0						
3	2	1	31		Obras de Infraestructuras Mejoradas	0	0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	32		SP Elaboración Plan Ord. Terr. A .Metropolitana Asu.12550-12551/PLR	200.000.000	200.000.000	132.879.208	66						
3	2	1	32	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		200.000.000	132.879.208	66	%	100	53	53	2.000.000	2.507.155
3	2	1	32	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero	
3	2	1	33		SP FOCEM- Recapado Ruta 1-La Paz	1.278.015.103	1.278.015.103	0	0						
3	2	1	33	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.278.015.103	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	33	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	1	34		SP FOCEM - Rehab Pav Petrea del Tr Alimentador de la Ruta 2	4.608.919.581	4.608.919.581	1.177.131.557	26						
3	2	1	34	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		4.608.919.581	1.177.131.557	26	%	100	2	2	Sin Ejecución Financiera	
3	2	1	34	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero	
3	2	1	35		SP FOCEM - Asfalto Pte Franco Cedrales	2.197.432.089	2.197.432.089	0	0						
3	2	1	35	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		2.197.432.089	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	35	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero	

Fuente: SIAF 04 /12/2017 , en guaraníes



Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017															
CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD		
TP	P	S P	Py		Prod	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	37		Mejoramiento de RutasII (JBIC PG P13)	1.300.000.000	1.300.000.000	13.510.146	1						
3	2	1	37	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.300.000.000	13.510.146	1	%	100	41	41	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	37	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero	
3	2	1	38		Corred de Int de Occcio (BID-1278/OC-PR.FONPLATA-Par 17/02)	15.063.137.782	15.063.137.782	13.062.833.300	87						
3	2	1	38	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		15.063.137.782	13.062.833.300	87	%	100	45	45	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	38	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero	
3	2	1	39		Construcción Corredores de Exportación (BID 933/OC-PR)	1.534.103.900	1.534.103.900	303.468.000	20						
3	2	1	39	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.534.103.900	303.468.000	20	%	100	10	10	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	39	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero	
3	2	1	40		Construcción Proyecto Itapua	1.675.000.000	1.675.000.000	921.853.044	55						
3	2	1	40	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.675.000.000	921.853.044	55	%	100	10	10	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	40	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero	
3	2	1	41		SP Mej Tramos Viales de Itaipu y Otras Areas	3.439.666.688	3.439.666.688	1.060.782.815	31						
3	2	1	41	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		3.439.666.688	1.060.782.815	31	%	100	40	40	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	41	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Plan Financiero	
3	2	1	43		Habilitación Red Vial Pav.en Cord,Para,Caag,Gua,Caz	0	0	0	0						
3	2	1	43	1326	Rutas Pavimentadas Mantenidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	44		Habilitación Red Vial Pav.en Dpto de San Pedro	0	0	0	0						
3	2	1	44	1347	Rutas pavimentadas Mantenidas		0	0	0	Km	0	0	0		

Fuente: SIAF 04 /12/2017 , en guaraníes

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABlero DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S p	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	45		Habilitación Red Vial Pav.en Dpto de Villeta-Alberdi	0	0	0	0					Sin Presupuesto	
3	2	1	45		Rutas pavimentadas Mantenidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	46		Habilitación Red Vial Pav.en Dpto de Misiones E Itapúa	0	0	0	0						
3	2	1	46	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		0	0	0	%					
3	2	1	46	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	0	0	0		
3	2	1	46	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	47		Habilitación Red Vial Pav.en Dpto deSan Pedro,Caag y Canindeyú	0	0	0	0						
3	2	1	47	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		0	0	0	%					
3	2	1	47	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	0	0	0		
3	2	1	47	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	82		Construc.Pav. Naranja- San Cristóbal-Ruta 6	1.200.675.538	1.200.675.538	0	0					Sin Ejecución Financiera	
3	2	1	82	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.200.675.538	0	0	Km	1	0	0		
3	2	1	83		Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0						
3	2	1	83	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		5.000.000.000	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	87		Mej y conserv. Tramo Ñanduti-San Juan - Empalme Ruta 6	0	0	0	0					Sin Presupuesto	
3	2	1	87	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	88		Mej y Cons Tramo Caag-Yhu-Empalme Ruta 10	0	0	0	0						
3	2	1	88	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		0	0	0	Km	0	0	0		

Fuente: SIAF 04 /12/2017 , en guaraníes



Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	2			Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	478.831.169.488	476.831.169.488	284.690.638.259	60						
3	2	2	1		SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. Y Parque Bicentenario	39.701.497.217	39.701.497.217	14.476.564.668	36						
3	2	2	1	1325	Estudio de Inversión		2.149.100.000	1.389.648.730	65	Informes	4	0	0	537.275.000	Sin Avance de Producción
3	2	2	1	1355	Parque Lineales Construidos		22.443.314.367	3.497.751.946	16	%	100	28	28	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	2	1	1356	Comisarias Construidas		6.306.183.489	5.933.073.679	94	Unidades	1	0	0	6.306.183.489	Sin Avance de Producción
3	2	2	1	1357	Muelles Deportivos Construidos		8.802.899.361	3.656.090.313	42	%	96	63	66	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	2	2		Construcción Av. Costanera Norte, 2a. Etapa	135.036.410.553	135.036.410.553	102.898.785.779	76						
3	2	2	2	1358	Avenida Costanera Construida		135.036.410.553	102.898.785.779	76	km	6	0	0	22.506.068.426	Sin Avance de Producción
3	2	2	3		SP Rec. Z. Pto. As. Cent Ofic, Cont. P2419/OC-PR Y 2420/BL-Pr	174.408.316.623	174.408.316.623	86.936.250.889	50						
3	2	2	3	1325	Estudio de Inversión		2.417.181.282	261.829.913	11	Informes	4	1	25	604.295.321	261.829.913
3	2	2	3	1360	Obras de Reconversión Urbana Construidas		80.808.492.482	54.300.030.822	67	M2	11.400	6.600	58	7.088.464	8.227.277
3	2	2	3	1361	Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido		91.182.642.859	32.374.390.154	36	Km	6	0	0	15.197.107.143	Sin Avance de Producción
3	2	2	4		SP Const. Terminal Port. Multi. En Pilar-FONPLATA-PAR 16/2001	41.265.273.277	41.265.273.277	31.236.889.607	76						
3	2	2	4	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	1	0	0	Sin Plan Financiero	
3	2	2	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		35.863.373.277	31.236.889.607	87	Km	100	11	11	358.633.733	2.839.717.237
3	2	2	4	1344	Obras de Infraestructura Construidas		5.401.900.000	0	0	Unidades	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	5		Mejoramiento de Aeropuerto Fuerte Olimpo	13.000.000.000	21.000.000.000	2.772.475.498	13						
3	2	2	5	1344	Obras de Infraestructura Construidas		21.000.000.000	2.772.475.498	13	Unidades	3	2	67	7.000.000.000	1.386.237.749
3	2	2	17		Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	46.419.671.818	46.419.671.818	46.369.671.818	100						
3	2	2	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		26.419.671.818	26.369.671.818	100	Km	4	21	525	6.604.917.955	1.255.698.658
3	2	2	17	1345	Obras de Infraestructura Construidas		20.000.000.000	20.000.000.000	100	Unidades	0	0	0	Sin Producción	

Fuente: SIAF 04 /12/2017 , en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	2	18		Entubamiento Tramo Pratt Gill	10.000.000.000	0	0	0		0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	19		Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Río Py	19.000.000.000	19.000.000.000	0	0						
3	2	2	19	876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay		19.000.000.000	0	0	M3	296.000	0	0		
3	2	2	30		Reparación, rehabilitación del Muro de Pilar	0	0	0	0					Sin Presupuesto	
3	2	2	30	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		0	0	0	Unidades	1	0	0		
3	2	3			Infraestructura de Acceso a Caminos Vecinales y Rurales	603.744.590.112	603.744.590.112	420.330.919.910	70						
3	2	3	1		SP Const. Conserv. De Caminos Vecinales	209.824.713.030	209.824.713.030	162.068.830.803	77						
3	2	3	1	1325	Estudio de Inversión		13.042.230.245	5.525.814.802	42	Informes	37	21	57	352.492.709	263.134.038
3	2	3	1	1343	Alcantarillas Construidas		1.161.793.600	916.038.200	79	ML	3.720	1.494	40	312.310	613.145
3	2	3	1	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		0	0	0	Unidades	0	0	0	Sin Plan Financiero	
3	2	3	1	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		129.493.401.509	109.667.018.548	85	Km	13.418	11.180	83	9.650.723	9.809.215
3	2	3	1	1352	Puentes Mantenidos		66.127.287.676	45.959.959.253	70	ML	600	621	104	110.212.146	74.009.596
3	2	3	5		SP Const. Conserv. De Caminos En Asent. Rurales	73.868.031.555	73.868.031.555	50.783.694.571	69						
3	2	3	5	1343	Alcantarillas Construidas		17.190.906.062	14.140.213.131	82	ML	378	1.521	402	45.478.587	9.296.656
3	2	3	5	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		47.630.304.039	30.582.805.356	64	Km	102	49	48	466.963.765	624.138.885
3	2	3	5	1353	Puentes Construidos		9.046.821.454	6.060.676.084	67	ML	86	129	150	105.195.598	46.981.985

Fuente: SIAF 04 /12/2017 , en guaraníes



Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	3	6		SP Prog. Nac. Cam Rur. 2º E. Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	206.335.426.979	206.335.426.979	125.137.616.085	61						
3	2	3	6	1325	Estudio de Inversión		10.401.686.260	3.340.875.755	32	Informes	34	20	59	305.931.949	167.043.788
3	2	3	6	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		48.269.074.747	34.174.675.273	71	Km	3.322	2.770	83	14.530.125	12.337.428
3	2	3	6	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		114.146.991.348	68.144.075.619	60	Km	256	159	62	445.886.685	428.579.092
3	2	3	6	1353	Puentes Construidos		33.517.674.624	19.477.989.438	58	ML	442	192	43	75.831.843	101.447.862
3	2	3	9		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	62.055.455.048	62.055.455.048	41.112.515.870	66						
3	2	3	9	1353	Puentes Construidos		62.055.455.048	41.112.515.870	66	Km	370	139	38	167.717.446	295.773.495
3	2	3	10		Prog. De Mejora de Caminos Vecinales en la Región Oriental	51.660.963.500	51.660.963.500	41.228.262.581	80						
3	2	3	10	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		51.660.963.500	41.228.262.581	80	Km	63	94	149	820.015.294	438.598.538
3	2	3	11		Mej. Y Mant. Tramos y Caminos Vecinales Región Oriental	0	0	0	0					Sin Presupuesto	
3	2	3	11	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	3	19		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes - Reg. Oriental	0	0	0	0						
3	2	3	19		Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	0	0	0		
3	2	3	19		caminos de todo tiempo Construidos		0	0	0	Km	0	0	0		
3	3				Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País	43.405.479.754	21.905.479.754	6.675.068.272	30						
3	3	1			Infraestructura del Patrimonio Cultural	43.405.479.754	21.905.479.754	6.675.068.272	30						
3	3	1	1		SP Const. Conserv. Mej. Edificios Públicos y Monumentos	29.905.479.754	21.905.479.754	6.675.068.272	30						
3	3	1	1	1325	Estudio de Inversión		430.500.000	316.306.817	73	Informes	1	1	100	430.500.000	316.306.817
3	3	1	1	1345	Obras de Infraestructura Mantenidas		20.208.521.588	6.208.761.455	31	Unidades	32	16	50	631.516.300	388.047.591
3	3	1	1	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		1.266.458.166	150.000.000	12	Unidades	4	2	50	316.614.542	75.000.000
3	3	1	2		Restauración de Villa Inglesa c/Ciclovia	12.000.000.000	0	0	0		0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3	1	3		Iglesia La Encarnación	1.500.000.000	0	0	0		0	0	0		

Fuente: SIAF 04 /12/2017 , en guaraníes

MTMS