



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional




DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES


**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 31 DE JULIO 2023**

GRUPO DE GASTOS



Ejecución Presupuestaria Financiera				
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	265.014.478.103	263.252.478.103	133.634.279.324	51%
200 Servicios No Personales	282.343.849.638	261.081.154.642	112.653.922.841	43%
300 Bienes de Consumo e Insumos	105.641.566.370	105.541.566.370	48.150.305.315	46%
500 Inversión Física	5.231.741.221.628	3.923.392.563.737	2.626.963.212.885	67%
600 Inversión Financiera	787.857.743.325	787.857.743.325	414.906.242.964	53%
700 Servicio de la Deuda Pública	59.428.734	0	0	0%
800 Transferencias	306.134.883.696	300.689.870.304	214.802.806.384	71%
900 Otros Gastos	21.228.910.648	21.228.910.648	13.765.990.271	65%
TOTAL ENTIDAD	7.000.022.082.142	5.663.044.287.129	3.564.876.759.984	63%

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	2.002.622.427.730	1.978.499.041.414	1.380.773.579.041	70%	1.202.760.580.457	178.012.998.584
01	Gestión Administrativa Financiera	380.432.138.054	380.432.138.054	200.021.900.756	53%	156.609.626.212	43.412.274.544
100 Servicios Personales		191.999.301.423	191.999.301.423	103.331.170.590	54%	66.248.655.801	37.082.514.789
200 Servicios No Personales		100.417.058.368	100.417.058.368	44.954.225.743	45%	41.823.828.826	3.130.396.917
300 Bienes de Consumo e Insumos		51.653.430.629	51.653.430.629	36.545.828.932	71%	34.320.094.289	2.225.734.643
500 Inversión Física		20.683.237.634	20.683.237.634	6.117.435.000	30%	6.117.435.000	0
900 Otros Gastos		15.679.110.000	15.679.110.000	9.073.240.491	58%	8.099.612.296	973.628.195
02	Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana	171.192.507.049	171.192.507.049	163.164.088.991	95%	161.443.459.112	1.720.629.879
800 Transferencias		171.192.507.049	171.192.507.049	163.164.088.991	95%	161.443.459.112	1.720.629.879

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Control del Transporte Público del Área Metropolitana	7.075.677.627	7.075.677.627	2.631.081.384	37%	1.737.930.100	893.151.284
100 Servicios Personales		5.762.046.911	5.762.046.911	2.555.220.843	44%	1.662.069.559	893.151.284
200 Servicios No Personales		444.059.514	444.059.514	26.385.941	6%	26.385.941	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		138.987.010	138.987.010	49.474.600	36%	49.474.600	0
500 Inversión Física		690.584.192	690.584.192	0	0%	0	0
800 Transferencias		30.000.000	30.000.000	0	0%	0	
900 Otros Gastos		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
04	Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos	4.000.000.000	4.000.000.000	1.121.049.143	28%	903.876.973	217.172.170
100 Servicios Personales		1.977.366.456	1.977.366.456	473.750.378	24%	325.103.598	148.646.780
200 Servicios No Personales		947.000.000	947.000.000	580.498.765	61%	528.773.375	51.725.390
300 Bienes de Consumo e Insumos		192.335.852	192.335.852	50.000.000	26%	50.000.000	0
500 Inversión Física		463.297.692	463.297.692	16.800.000	4%	0	16.800.000
800 Transferencias		420.000.000	420.000.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Control de Cumplimiento de las Normas de Tránsito	54.042.852.627	54.042.852.627	23.361.075.380	43%	15.566.707.958	7.794.367.422
100 Servicios Personales		40.546.870.481	40.546.870.481	20.753.375.213	51%	13.459.433.238	7.293.941.975
200 Servicios No Personales		5.196.769.532	5.196.769.532	261.241.004	5%	258.651.454	2.589.550
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.182.192.000	4.182.192.000	2.317.659.163	55%	1.848.623.266	469.035.897
500 Inversión Física		3.774.746.787	3.774.746.787	28.800.000	1%	0	28.800.000
800 Transferencias		310.000.000	310.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		32.273.827	32.273.827	0	0%	0	0
06	Fiscalizaciones del Transporte Fluvio-Marítimo	3.088.000.000	3.088.000.000	742.135.243	24%	515.726.662	226.408.581
100 Servicios Personales		1.897.000.000	1.897.000.000	373.589.352	20%	241.121.090	132.468.262
200 Servicios No Personales		941.000.000	941.000.000	368.545.891	39%	274.605.572	93.940.319
500 Inversión Física		250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Regulación del Transporte Fluvio-Marítimo	1.902.000.000	1.902.000.000	56.076.488	3%	36.269.160	19.807.328
200 Servicios No Personales		645.000.000	645.000.000	56.076.488	9%	36.269.160	19.807.328
300 Bienes de Consumo e Insumos		230.000.000	230.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.027.000.000	1.027.000.000	0	0%	0	0
08	Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros	1.307.875.593	1.307.875.593	462.572.612	35%	85.691.464	376.881.148
200 Servicios No Personales		1.307.875.593	1.307.875.593	462.572.612	35%	85.691.464	376.881.148
09	Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo	42.835.155.574	42.835.155.574	28.009.627.023	65%	27.993.793.384	15.833.639
200 Servicios No Personales		285.000.000	285.000.000	107.126.551	38%	91.292.912	15.833.639
300 Bienes de Consumo e Insumos		78.290.000	78.290.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		41.771.865.574	41.771.865.574	27.902.500.472	67%	27.902.500.472	0
800 Transferencias		700.000.000	700.000.000	0	0%	0	0
10	Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos	27.473.891.835	27.473.891.835	18.581.031.600	68%	18.581.031.600	0
200 Servicios No Personales		1.615.686.400	1.615.686.400	0	0%	0	0
500 Inversión Física		25.858.205.435	25.858.205.435	18.581.031.600	72%	18.581.031.600	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. y Parque Bicentenario	18.613.894.440	18.613.894.440	15.934.364.397	86%	15.934.364.397	0
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		18.613.894.440	18.613.894.440	15.934.364.397	86%	15.934.364.397	0
14	Construcción Av. Costanera Norte, 2° Etapa	38.871.822.162	38.871.822.162	20.858.189.035	54%	19.484.116.438	1.374.072.597
100 Servicios Personales		246.340.000	246.340.000	122.634.600	50%	102.064.600	20.570.000
500 Inversión Física		37.249.945.301	37.249.945.301	19.853.174.945	53%	18.499.672.348	1.353.502.597
800 Transferencias		1.375.536.861	1.375.536.861	882.379.490	64%	882.379.490	0
15	Diagnóstico y Protocolo de Intervención Edif	229.500.000	229.500.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		229.500.000	229.500.000	0	0%	0	0
16	Restauración de Edificios Patrimoniales	6.781.456.037	6.781.456.037	1.337.157.479	20%	1.337.157.479	0
500 Inversión Física		6.781.456.037	6.781.456.037	1.337.157.479	20%	1.337.157.479	0
19	Construcción Penitenciaria Regional de Ciudad del Este	19.392.392.126	19.392.392.126	19.392.392.126	100%	19.392.392.126	0
500 Inversión Física		19.392.392.126	19.392.392.126	19.392.392.126	100%	19.392.392.126	0
20	Construcción del CIRS de Emboscada	35.526.116.446	35.526.116.446	19.993.735.724	56%	19.993.735.724	0
500 Inversión Física		35.526.116.446	35.526.116.446	19.993.735.724	56%	19.993.735.724	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
21	SP Rec. Z. Pto. As. Cent. Ofic, Cont. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR	52.332.916.945	28.209.530.630	15.274.389.687	54%	10.042.612.795	5.231.776.892
100 Servicios Personales		2.925.476.770	2.925.476.770	1.118.400.000	38%	939.100.000	179.300.000
200 Servicios No Personales		269.500.000	86.459.500	56.210.000	65%	56.210.000	0
500 Inversión Física		49.137.940.175	25.197.594.360	14.099.779.687	56%	9.047.302.795	5.052.476.892
23	Capacitacion y Mejor. Form. Ejecución de Proyectos de la DIPE	2.750.000.000	2.750.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		2.750.000.000	2.750.000.000	0	0%	0	0
24	Construcción de la Franja Costera Sur	34.206.351.343	34.206.351.343	5.496.378.872	16%	3.759.943.520	1.736.435.352
200 Servicios No Personales		3.749.415.936	3.749.415.936	292.056.122	8%	0	292.056.122
500 Inversión Física		22.368.302.395	22.368.302.395	5.192.047.209	23%	3.747.667.979	1.444.379.230
800 Transferencias		8.088.633.012	8.088.633.012	12.275.541	0,15%	12.275.541	0
26	Construcción Puente sobre el Río Paraguay Asunción - Chaco'i	402.994.867.740	402.994.867.740	358.289.586.972	89%	323.719.372.671	34.570.214.301
500 Inversión Física		402.994.867.740	402.994.867.740	358.289.586.972	89%	323.719.372.671	34.570.214.301

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
27	Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar	259.206.430.137	259.206.430.137	244.221.367.458	94%	204.944.872.289	39.276.495.169
200 Servicios No Personales		1.286.129	1.286.129	0	0%	0	0
500 Inversión Física		259.205.144.008	259.205.144.008	244.221.367.458	94%	204.944.872.289	39.276.495.169
28	Mejoramiento Intersección Tres Bocas	67.253.309.353	67.253.309.353	28.333.249.780	42%	28.333.249.780	0
500 Inversión Física		61.188.699.364	61.188.699.364	28.333.249.780	46%	28.333.249.780	0
800 Transferencias		6.064.609.989	6.064.609.989	0	0%	0	0
29	Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación	50.588.841.342	50.588.841.341	31.405.009.580	62%	30.746.583.934	658.425.646
500 Inversión Física		50.588.841.342	50.588.841.341	31.405.009.580	62%	30.746.583.934	658.425.646
30	Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales	85.896.043.108	85.896.043.108	68.345.346.607	80%	39.883.023.932	28.462.322.675
500 Inversión Física		85.896.043.108	85.896.043.108	68.345.346.607	80%	39.883.023.932	28.462.322.675
32	Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno	32.283.778.168	32.283.778.168	21.407.967.767	66%	21.407.967.767	0
500 Inversión Física		32.283.778.168	32.283.778.168	21.407.967.767	66%	21.407.967.767	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
34	SP Const de Autopista Ñu Guazu Asunción- Luque 6,30KM	2.423.492.331	2.423.492.331	2.423.492.331	100%	2.423.492.331	0
500 Inversión Física		207.975.166	207.975.166	207.975.166	100%	207.975.166	0
900 Otros Gastos		2.215.517.165	2.215.517.165	2.215.517.165	100%	2.215.517.165	0
39	Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur	65.979.166.251	65.979.166.251	5.804.165.179	9%	5.147.943.270	656.221.909
100 Servicios Personales		3.537.700.000	3.537.700.000	1.324.200.000	37%	1.105.500.000	218.700.000
200 Servicios No Personales		8.693.818.910	8.693.818.910	2.349.931.403	27%	1.912.409.494	437.521.909
500 Inversión Física		49.850.998.777	49.850.998.777	2.130.033.776	4%	2.130.033.776	0
800 Transferencias		3.896.648.564	3.896.648.564	0	0%	0	0
40	Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo	53.470.139.813	53.470.139.813	31.194.870.969	58%	19.824.362.921	11.370.508.048
500 Inversión Física		53.470.139.813	53.470.139.813	31.194.870.969	58%	19.824.362.921	11.370.508.048

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023

Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023

Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
42	Construcción del Hospital Regional de Encarnación	60.778.078.039	60.778.078.039	34.822.542.868	57%	34.822.542.868	0
500 Inversión Física		60.778.078.039	60.778.078.039	34.822.542.868	57%	34.822.542.868	0
44	Mejoramiento del Edificio Central de MINNA	1.554.140.916	1.554.140.916	429.140.916	28%	429.140.916	0
500 Inversión Física		1.554.140.916	1.554.140.916	429.140.916	28%	429.140.916	0
46	Construcción de Sist. Agua Potable y Accvial Penitenciaria MG	18.139.592.674	18.139.592.674	17.659.592.674	97%	17.659.592.674	0
500 Inversión Física		18.139.592.674	18.139.592.674	17.659.592.674	97%	17.659.592.674	0
SUBTOTAL		2.002.622.427.730	1.978.499.041.414	1.380.773.579.041	70%	1.202.760.580.457	178.012.998.584

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA	4.385.193.019.893	3.214.118.401.021	1.915.022.456.325	60%	1.472.443.317.028	442.579.139.297
04	SP FOCEM-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	4.079.051.769	3.719.051.769	105.600.000	3%	88.000.000	17.600.000
100 Servicios Personales		232.320.000	232.320.000	105.600.000	45%	88.000.000	17.600.000
200 Servicios No Personales		2.625.250.714	2.265.250.714	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.221.481.055	1.221.481.055	0	0%	0	0
05	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	94.324.027.339	94.324.027.339	87.881.826.651	93%	79.390.474.888	8.491.351.763
100 Servicios Personales		1.515.205.174	1.515.205.174	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		2.416.166.013	2.416.166.013	1.373.871.834	57%	1.073.576.602	300.295.232
500 Inversión Física		90.035.156.152	90.035.156.152	86.479.154.817	96%	78.316.898.286	8.162.256.531
800 Transferencias		357.500.000	357.500.000	28.800.000	8%	0	28.800.000
07	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial	44.730.423.492	16.618.072.692	8.005.803.263	48%	7.054.408.454	951.394.809
200 Servicios No Personales		213.256.071	198.616.535	116.245.253	59%	0	116.245.253
500 Inversión Física		44.517.167.421	16.419.456.157	7.889.558.010	48%	7.054.408.454	835.149.556

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
08	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	141.810.170.688	141.810.170.688	107.599.013.815	76%	105.929.907.794	1.669.106.021
200 Servicios No Personales		64.816.209	64.816.209	31.533.713	49%	31.533.713	0
500 Inversión Física		141.745.354.479	141.745.354.479	107.567.480.102	76%	105.898.374.081	1.669.106.021
09	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	55.553.500.000	55.553.500.000	25.138.187.276	45%	22.863.041.328	2.275.145.948
200 Servicios No Personales		10.000.000.000	10.000.000.000	2.745.215.862	27%	2.624.743.420	120.472.442
500 Inversión Física		45.553.500.000	45.553.500.000	22.392.971.414	49%	20.238.297.908	2.154.673.506
10	Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	188.984.680.897	96.325.141.292	77.581.809.945	81%	67.987.635.656	9.594.174.289
100 Servicios Personales		1.148.490.024	1.148.490.024	367.335.012	32%	306.112.510	61.222.502
200 Servicios No Personales		2.366.368.383	1.466.447.560	285.191.635	19%	27.233.677	257.957.958
500 Inversión Física		185.469.822.490	93.710.203.708	76.929.283.298	82%	67.654.289.469	9.274.993.829
12	Habilitación de la Red Vial Pav. En Cor, Par, Cag, Gua, Caz.	64.920.373.609	62.171.943.828	59.179.335.852	95%	54.804.483.813	4.374.852.039
200 Servicios No Personales		4.333.226.067	2.578.736.308	1.628.881.440	63%	1.393.314.621	235.566.819
500 Inversión Física		60.587.147.542	59.593.207.520	57.550.454.412	97%	53.411.169.192	4.139.285.220

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto. de San Pedro	75.522.608.390	15.478.051.554	9.345.475.154	60%	8.105.758.773	1.239.716.381
100 Servicios Personales		780.000.000	780.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		34.409.586	34.409.586	6.172.734	18%	2.641.530	3.531.204
500 Inversión Física		74.708.198.804	14.663.641.968	9.339.302.420	64%	8.103.117.243	1.236.185.177
14	Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	13.625.062.413	9.307.139.175	7.140.311.621	77%	6.583.045.590	557.266.031
500 Inversión Física		13.625.062.413	9.307.139.175	7.140.311.621	77%	6.583.045.590	557.266.031
15	Habilitación de la Red Pav. Dptos. de Misiones e Itapúa	15.143.183.040	12.428.440.960	6.781.807.004	55%	6.393.150.694	388.656.310
100 Servicios Personales		699.600.000	699.600.000	349.800.000	50%	244.200.000	105.600.000
200 Servicios No Personales		2.056.574.262	2.056.574.262	1.003.099.639	49%	903.939.987	99.159.652
500 Inversión Física		12.387.008.778	9.672.266.698	5.428.907.365	56%	5.245.010.707	183.896.658
16	Habilitación de la Red Pav. Dptos. S. Pedro, Caag. y Canindeyú	114.872.688.873	61.032.163.317	33.867.678.789	55%	20.967.447.284	12.900.231.505
200 Servicios No Personales		2.696.717.385	2.590.112.424	144.772.483	6%	144.772.483	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		214.200.000	214.200.000	0	0%	0	
500 Inversión Física		111.402.888.873	57.668.968.278	33.164.023.691	58%	20.822.674.801	12.341.348.890
900 Otros Gastos		558.882.615	558.882.615	558.882.615	100%	0	558.882.615


 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
17	Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración	6.175.021.609	6.075.021.609	2.114.218.129	35%	1.683.919.108	430.299.021
200 Servicios No Personales		2.425.144.300	2.425.144.300	1.736.594.837	72%	1.683.919.108	52.675.729
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.749.877.309	3.649.877.309	377.623.292	10%	0	377.623.292
25	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3	5.041.224.407	5.041.224.407	1.902.258.285	38%	1.611.340.273	290.918.012
500 Inversión Física		5.041.224.407	5.041.224.407	1.902.258.285	38%	1.611.340.273	290.918.012
26	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4	6.245.298.410	6.245.298.410	1.836.834.238	29%	1.836.834.238	0
500 Inversión Física		6.245.298.410	6.245.298.410	1.836.834.238	29%	1.836.834.238	0
30	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Centro	1.947.606.572	1.947.606.572	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.947.606.572	1.947.606.572	0	0%	0	0
31	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Sur	843.842.346	843.842.346	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		843.842.346	843.842.346	0	0%	0	0
40	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Este	5.896.193.672	5.896.193.672	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.896.193.672	5.896.193.672	0	0%	0	0


En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
41	Construcción Asfalto s/ Empedrados - Región Sur	520.112.054	520.112.054	0	0%	0	0
500 Inversión Física		520.112.054	520.112.054	0	0%	0	0
43	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste	4.603.549.270	4.603.549.270	432.116.537	9%	149.799.578	282.316.959
500 Inversión Física		4.603.549.270	4.603.549.270	432.116.537	9%	149.799.578	282.316.959
45	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Este	3.078.487.196	3.078.487.196	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.078.487.196	3.078.487.196	0	0%	0	0
46	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro	7.518.937.004	7.518.937.004	2.704.014.244	36%	2.704.014.244	0
500 Inversión Física		7.518.937.004	7.518.937.004	2.704.014.244	36%	2.704.014.244	0
48	Construcción Pavimentación Naranjal San Cristóbal Ruta 6	4.033.435.702	4.033.435.702	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.727.860.457	2.727.860.457	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.305.575.245	1.305.575.245	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
49	Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	847.981.265.584	847.981.265.584	430.184.532.737	51%	160.115.498.273	270.069.034.464
200 Servicios No Personales		19.000.000.000	19.000.000.000	3.486.000.000	18%	2.324.000.000	1.162.000.000
500 Inversión Física		11.715.132.940	11.715.132.940	3.454.762.150	29%	2.676.770.460	777.991.690
600 Inversión Financiera		787.857.743.325	787.857.743.325	414.906.242.964	53%	149.777.200.190	265.129.042.774
800 Transferencias		28.593.612.278	28.593.612.278	8.337.527.623	29%	5.337.527.623	3.000.000.000
900 Transferencias		814.777.041	814.777.041	0	0%	0	0
50	Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	18.781.035.853	18.781.035.853	7.886.018.321	42%	6.996.364.100	889.654.221
200 Servicios No Personales		4.000.000.000	4.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		14.343.167.247	14.343.167.247	7.886.018.321	55%	6.996.364.100	889.654.221
800 Transferencias		437.868.606	437.868.606	0	0%	0	0
51	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Centro	4.180.516.307	4.180.516.307	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.180.516.307	4.180.516.307	0	0%	0	0
52	Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10	9.830.000.000	5.296.897.326	4.937.752.689	93%	4.937.752.689	0
500 Inversión Física		9.830.000.000	5.296.897.326	4.937.752.689	93%	4.937.752.689	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
53	Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. EMP. RN 6	100.441.850.001	99.245.764.012	22.778.693.455	23%	22.657.477.622	121.215.833
200 Servicios No Personales		3.085.000.000	1.888.914.011	808.025.084	43%	808.025.084	0
500 Inversión Física		97.356.850.001	97.356.850.001	21.970.668.371	23%	21.849.452.538	121.215.833
54	Habilitación y Mant. de Vías de Acc. al Área Metropolitana de Asunción	0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		0	0	0	0%	0	0
55	Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB	39.195.436.674	18.267.303.932	8.806.424.918	48%	7.788.989.584	1.017.435.334
100 Servicios Personales		936.000.000	936.000.000	137.940.000	15%	91.960.000	45.980.000
200 Servicios No Personales		3.224.409.586	1.037.432.189	0	0%	0	0
500 Inversión Física		35.035.027.088	16.293.871.743	8.668.484.918	53%	7.697.029.584	971.455.334
56	Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción	157.412.107.349	58.192.124.435	31.821.563.152	55%	29.881.175.146	1.940.388.006
200 Servicios No Personales		3.900.000.000	2.745.384.604	35.714.286	1%	32.467.533	3.246.753
500 Inversión Física		153.512.107.349	55.446.739.831	31.785.848.866	57%	29.848.707.613	1.937.141.253

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
57	Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita	672.611.053.796	615.104.056.485	445.117.684.382	72%	400.469.531.071	44.648.153.311
100 Servicios Personales		1.011.360.000	1.011.360.000	420.726.967	42%	346.794.752	73.932.215
200 Servicios No Personales		13.630.430.000	13.630.430.000	12.060.063.027	88%	10.125.171.232	1.934.891.795
500 Inversión Física		657.969.263.796	600.462.266.485	432.636.894.388	72%	389.997.565.087	42.639.329.301
59	Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción	229.770.726.142	219.645.726.142	37.993.801.283	17%	30.250.792.820	7.743.008.463
100 Servicios Personales		673.200.000	673.200.000	211.200.000	31%	176.000.000	35.200.000
200 Servicios No Personales		2.017.673.300	2.017.673.300	105.698.379	5%	105.698.379	0
500 Inversión Física		227.079.852.842	216.954.852.842	37.676.902.904	17%	29.969.094.441	7.707.808.463
60	Construcción Pav. Asf. De Tr. Camineros en Reg. Centro Sur	5.775.472.863	5.775.472.863	204.834.715	4%	0	204.834.715
500 Inversión Física		5.775.472.863	5.775.472.863	204.834.715	4%	0	204.834.715
75	Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil	544.527.085.909	127.666.393.898	93.620.541.843	73%	86.719.544.131	6.900.997.712
200 Servicios No Personales		358.345.482	153.651.646	110.000.000	72%	110.000.000	0
500 Inversión Física		540.592.765.427	127.037.911.389	93.507.856.743	74%	86.606.859.031	6.900.997.712
800 Transferencias		3.575.975.000	474.830.863	2.685.100	1%	2.685.100	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
76	Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón	157.708.440.996	57.848.600.744	45.369.985.516	78%	44.784.435.253	585.550.263
200 Servicios No Personales		820.000.000	263.067.868	0	0%	0	0
500 Inversión Física		153.888.440.996	54.585.532.876	45.078.358.051	83%	44.784.435.253	293.922.798
800 Transferencias		3.000.000.000	3.000.000.000	291.627.465	10%	0	291.627.465
78	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Occidental	157.728.601.281	156.806.427.063	154.364.487.742	98%	131.042.665.701	23.321.822.041
200 Servicios No Personales		868.451.836	868.451.836	131.560.000	15%	0	131.560.000
500 Inversión Física		156.860.149.445	155.937.975.227	154.232.927.742	99%	131.042.665.701	23.190.262.041
79	Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Oriental	88.470.317.450	87.910.858.721	70.113.556.692	80%	55.386.868.308	14.726.688.384
200 Servicios No Personales		326.757.000	104.828.375	0	0%	0	0
500 Inversión Física		88.143.560.450	87.806.030.346	70.113.556.692	80%	55.386.868.308	14.726.688.384
86	SP Mej. Gestion y Mant de la Red Vial PY (BIRF 7406)	3.244.212.816	3.244.212.816	1.918.350.000	59%	1.918.350.000	0
500 Inversión Física		1.325.862.816	1.325.862.816	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		1.918.350.000	1.918.350.000	1.918.350.000	100%	1.918.350.000	0
88	Mejoramiento Tramo San Juan Bautista - Ybyraty	11.410.000.000	11.410.000.000	10.708.754.545	94%	10.708.754.545	0
500 Inversión Física		11.410.000.000	11.410.000.000	10.708.754.545	94%	10.708.754.545	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
92	Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 Km)	100.725.002.876	8.435.465.234	1.984.270.326	24%	1.123.887.472	860.382.854
200 Servicios No Personales		3.169.643.630	3.144.174.173	0	0%	0	0
500 Inversión Física		94.995.930.512	4.489.254.879	1.984.270.326	44%	1.123.887.472	860.382.854
700 Servicio de la Deuda Pública		59.428.734	0	0	0%	0	0
800 Transferencias		2.500.000.000	802.036.182	0	0%	0	0
93	Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco'i - Gral. Bruguez	113.803.372.094	113.803.372.094	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		510.000.000	510.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		113.293.372.094	113.293.372.094	0	0%	0	0
95	Mejoramiento Tramo cruce Centinela, Pozo Hondo 320km	230.246.399.343	108.070.852.849	93.221.812.354	86%	72.747.029.495	20.474.782.859
200 Servicios No Personales		2.762.500.000	444.779.388	0	0%	0	0
500 Inversión Física		226.833.899.343	107.417.544.054	93.221.812.354	87%	72.747.029.495	20.474.782.859
800 Transferencias		650.000.000	208.529.407	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
98	Mejoramiento Mbocayaty del Yhaguy -San Jose de los Arroyos	4.076.000.000	4.076.000.000	4.075.678.694	100%	4.075.678.694	0
500 Inversión Física		4.076.000.000	4.076.000.000	4.075.678.694	100%	4.075.678.694	0
99	Mejoramiento de Gestion de Infraestructura Vial Pavimentada	27.804.643.807	27.804.643.807	18.297.422.158	66%	12.685.260.409	5.612.161.749
200 Servicios No Personales		17.053.741.019	17.053.741.019	16.721.190.073	98%	11.109.028.324	5.612.161.749
300 Bienes de Consumo e Insumos		9.673.902.788	9.673.902.788	500.000.000	5%	500.000.000	0
500 Inversión Física		1.077.000.000	1.077.000.000	1.076.232.085	100%	1.076.232.085	0
002	TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	378.324.052.750	320.205.816.932	188.591.174.601	59%	156.637.859.663	31.953.314.938
01	SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID	4.022.189.595	4.022.189.595	2.733.294.306	68%	2.664.554.100	68.740.206
200 Servicios No Personales		13.228.758	13.228.758	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.008.960.837	4.008.960.837	2.733.294.306	68%	2.664.554.100	68.740.206
02	Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	10.978.045.779	10.114.279.954	5.941.314.543	59%	5.497.994.943	443.319.600
200 Servicios No Personales		25.000.000	25.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		10.953.045.779	10.089.279.954	5.941.314.543	59%	5.497.994.943	443.319.600

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	44.719.472.935	28.954.624.273	13.255.608.474	46%	11.637.975.041	1.617.633.433
200 Servicios No Personales		6.624.647.140	6.624.647.140	1.697.817.140	26%	1.300.093.240	397.723.900
500 Inversión Física		38.094.825.795	22.329.977.133	11.557.791.334	52%	10.337.881.801	1.219.909.533
04	Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental	72.038.172.999	61.207.523.583	44.559.204.603	73%	38.156.831.770	6.402.372.833
100 Servicios Personales		1.010.400.000	1.010.400.000	343.200.000	34%	228.800.000	114.400.000
200 Servicios No Personales		6.397.795.368	5.900.906.916	5.618.639.459	95%	3.757.385.217	1.861.254.242
500 Inversión Física		64.629.977.631	54.296.216.667	38.597.365.144	71%	34.170.646.553	4.426.718.591
06	Construcción Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	19.646.298.311	19.646.298.311	13.240.719.832	67%	9.658.107.163	3.582.612.669
500 Inversión Física		19.646.298.311	19.646.298.311	13.240.719.832	67%	9.658.107.163	3.582.612.669
07	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	1.961.553.346	1.961.553.346	787.940.300	40%	695.338.765	92.601.535
200 Servicios No Personales		1.740.958.606	1.740.958.606	695.338.765	40%	695.338.765	0
500 Inversión Física		220.594.740	220.594.740	92.601.535	42%	0	92.601.535

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
08	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Occidental	0	0	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		0	0	0	0%	0	0
09	Conservación Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	4.494.371.140	4.494.371.140	509.180.255	11%	509.180.255	0
500 Inversión Física		4.494.371.140	4.494.371.140	509.180.255	11%	509.180.255	0
11	Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental	137.320.326.966	106.661.355.051	67.310.398.965	63%	56.117.540.165	11.192.858.800
200 Servicios No Personales		3.780.625.590	3.356.682.851	948.586.353	28%	871.046.645	77.539.708
500 Inversión Física		133.539.701.376	103.304.672.200	66.361.812.612	64%	55.246.493.520	11.115.319.092
12	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	71.762.621.679	71.762.621.679	30.710.202.352	43%	22.703.448.441	8.006.753.911
200 Servicios No Personales		12.128.324.819	12.128.324.819	7.831.374.470	65%	6.835.024.842	996.349.628
300 Bienes de Consumo e Insumos		35.528.350.782	35.528.350.782	8.309.719.328	23%	4.975.095.888	3.334.623.440
500 Inversión Física		11.361.902.398	11.361.902.398	4.571.755.034	40%	3.113.096.911	1.458.658.123
800 Transferencias		12.744.043.680	12.744.043.680	9.997.353.520	78%	7.780.230.800	2.217.122.720

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
18	Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 Y Ramal 1A Línea, 33Km.	11.381.000.000	11.381.000.000	9.543.310.971	84%	8.996.889.020	546.421.951
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.381.000.000	11.381.000.000	9.543.310.971	84%	8.996.889.020	546.421.951
003	ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	174.220.708.357	90.559.154.350	48.403.481.363	53%	45.861.816.169	2.541.665.194
01	SP Proyecto Acueducto	1.727.852.967	1.727.852.967	177.132.164	10%	177.132.164	0
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.727.852.967	1.727.852.967	177.132.164	10%	177.132.164	0
02	SP Progra. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE	59.135.312.877	55.003.670.428	24.898.430.356	45%	23.102.331.148	1.796.099.208
100 Servicios Personales		5.715.800.864	5.715.800.864	1.405.350.369	25%	978.577.792	426.772.577
200 Servicios No Personales		5.400.470.054	5.400.470.054	2.101.562.802	39%	1.835.706.698	265.856.104
500 Inversión Física		47.018.041.959	43.090.834.354	21.391.517.185	50%	20.288.046.658	1.103.470.527
800 Transferencias		1.001.000.000	796.565.156	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción	18.680.900.000	11.685.667.768	9.754.680.091	83%	9.029.179.605	725.500.486
100 Servicios Personales		264.000.000	264.000.000	120.393.000	46%	100.327.500	20.065.500
200 Servicios No Personales		2.614.400.000	1.013.254.894	926.998.453	91%	926.998.453	0
500 Inversión Física		15.802.500.000	10.408.412.874	8.707.288.638	84%	8.001.853.652	705.434.986
04	Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	15.876.817.173	14.169.952.666	13.573.238.752	96%	13.553.173.252	20.065.500
100 Servicios Personales		264.000.000	264.000.000	120.393.000	46%	100.327.500	20.065.500
200 Servicios No Personales		2.184.400.000	847.785.703	788.904.600	93%	788.904.600	0
500 Inversión Física		13.428.417.173	13.058.166.963	12.663.941.152	97%	12.663.941.152	0
06	Mejoramiento de Sistema de Agua y Alc. Sanitario de CDE y Pte Franco	78.399.825.340	7.972.010.521	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		1.872.000.000	110.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		9.811.648.078	3.990.662.699	0	0%	0	0
500 Inversión Física		66.716.177.262	3.871.347.822	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
08	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua San Ignacio	100.000.000	0	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		100.000.000	0	0	0%	0	0
09	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Santa Rita	100.000.000	0	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		100.000.000	0	0	0%	0	0
10	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Carapeguá	100.000.000	0	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		100.000.000	0	0	0%	0	0
11	Construcción Alcant y Ptar/ Sistema de Agua Sta Rosa Aguaray	100.000.000	0	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		100.000.000	0	0	0%	0	0
SUBTOTAL		4.937.737.781.000	3.624.883.372.303	2.152.017.112.289	59%	1.674.942.992.860	477.074.119.429

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	59.661.873.412	59.661.873.412	32.086.068.654	54%	26.570.039.647	5.516.029.007
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	59.661.873.412	59.661.873.412	32.086.068.654	54%	26.570.039.647	5.516.029.007
800 Transferencias		59.661.873.412	59.661.873.412	32.086.068.654	54%	26.570.039.647	5.516.029.007
SUBTOTAL		59.661.873.412	59.661.873.412	32.086.068.654	54%	26.570.039.647	5.516.029.007
TOTAL ENTIDAD		7.000.022.082.142	5.663.044.287.129	3.564.876.759.984	63%	2.904.273.612.964	660.603.147.020

FUENTE MH - SIAF, al 31/07/2023

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Propósito:

*"Contribuir a la convivencia armónica
y el desarrollo sostenible del país".*

Misión:

*"Legislar y controlar en
representación del pueblo para la
consolidación del estado social de
derecho".*

Visión:

*"Un Poder Legislativo fortalecido y
comprometido con la sociedad".*



Cámara de Senadores 1° Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py