



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de Control
de la Gestión Pública*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES (M.O.P.C.)**

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA FINANCIERA,
PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD**

AL 31/12/2017

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
AL 31/12/17

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 5,01 billones
✓ EJECUCIÓN Gs. 3,71 billones
75% de Ejecución Financiera

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 13					MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	5.012.028.417.605	4.976.518.417.605	3.713.838.701.479	75						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	390.122.688.802	390.112.688.802	318.325.220.234	82						
1	1				Administración General	390.122.688.802	390.112.688.802	318.325.220.234	82						
1	1			1213	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		390.112.688.802	318.325.220.234	82	%	100	82	82	No permite obtener el Costo	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	236.071.630.912	236.071.630.912	172.291.417.934	73						
2	1				Competitividad e Innovación	37.144.792.738	37.144.792.738	29.623.104.374	80						
2	1	1			Regulación de Transporte Público de Pasajero	34.670.261.234	34.670.261.234	28.068.838.802	81						
2	1	1		1327	Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público		25.183.512.000	21.904.848.000	87	Subsidios	20.280	11.234	55	1.241.791	1.949.871
2	1	1		1348	Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros		9.486.749.234	6.163.990.802	65	Verificación	4.816	3.119	65	1.969.840	1.976.271
2	1	3			Regulación de la Marina Mercante	2.474.531.504	2.474.531.504	1.554.265.572	63						
2	1	3		1328	Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas		1.395.871.868	1.236.002.199	89	Fiscaliz.	107	107	100	13.045.531	11.551.422
2	1	3		1329	Embarcaciones Certificadas		559.146.436	256.761.173	46	Certific.	2.400	2.415	101	232.978	106.319
2	1	3		1330	Cargas Fluvio-Marítimas Certificadas		519.513.200	61.502.200	12	Certific.	12.700	16.386	129	40.907	3.753
2	2				Sostenibilidad del Hábitat Global	156.827.941.669	156.827.941.669	110.985.243.264	71						
2	2	1			Preservación de Cursos Hídricos	57.223.281.278	57.223.281.278	19.575.318.721	34						
2	2	1		1325	Estudio de Inversión		4.283.500.000	924.880.000	22	Informes	5	4	80	856.700.000	231.220.000
2	2	1		1331	Flujo Hídrico del Río Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión		52.939.781.278	18.650.438.721	35	Km	300	300	100	176.465.938	62.168.129

Fuente: SIAF 02/03/2018 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	2	2			Control de Cursos Hídricos	99.604.660.391	99.604.660.391	91.409.924.543	92						
2	2	2		1325	Estudio de Inversión		353.500.000	0	0	Informes	2	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	2	2		1331	Flujo Hidrico del Rio Pilcomayo conservado en toda su Extensión		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Presupuesto	
2	2	2		1332	Causas Hídricas de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados		99.251.160.391	91.409.924.543	92	Metros	1.400	7.000	500	70.893.686	13.058.561
2	3				Valorización del Capital Ambiental	7.901.447.101	7.901.447.101	4.274.426.093	54						
2	3	1			Gestión de los Recursos Naturales	7.901.447.101	7.901.447.101	4.274.426.093	54						
2	3	1		1334	Inspecciones de Canteras		1.822.171.634	869.310.434	48	Unidades	36	31	86	50.615.879	28.042.272
2	3	1		1335	Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos		4.223.723.080	2.614.803.818	62	Unidades	19	19	100	222.301.215	137.621.254
2	3	1		1336	Mapas Geológicos Entregados		1.855.552.387	790.311.841	43	Unidades	41	55	134	45.257.375	14.369.306
2	4				Servicios Sociales de Calidad	34.197.449.404	34.197.449.404	27.408.644.203	80						
2	4	1			Seguridad y Educación Vial	34.197.449.404	34.197.449.404	27.408.644.203	80						
2	4	1		1333	Inspecciones Realizadas a Conductores que Circulan en la Red Vial Nacional		34.131.449.404	27.377.269.496	80	Operativos	10.330	22.825	221	3.304.109	1.199.442
2	4	1		1362	Capacitaciones Realizadas		66.000.000	31.374.707	48	Capac.	215	148	69	306.977	211.991
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	4.385.834.097.891	4.350.334.097.891	3.223.222.063.311	74						
3	1				Hábitat Adecuado y Sostenible	263.873.609.456	263.873.609.456	177.822.267.062	67						
3	1	1			Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	263.873.609.456	263.873.609.456	177.822.267.062	67						
3	1	1	1		SP Proyecto Acueducto	90.960.005.345	90.960.005.345	61.946.086.720	68						
3	1	1	1	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	1	0	0	Sin Presupuesto	
3	1	1	1	1341	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construidos		90.960.005.345	61.946.086.720	68	%	100	68	68	No permite obtener el Costo	

Fuente: SIAF 02/03/2018 , en guaraníes



Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	1	1	2		SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	7.826.450.591	7.826.450.591	2.331.607.742	30						
3	1	1	2	1337	Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento		1.312.419.610	415.577.989	32	Informes	3	3	100	437.473.203	138.525.996
3	1	1	2	1340	Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado		6.514.030.981	1.916.029.753	29	%	100	29	29	No permite obtener el Costo	
3	1	1	4		SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Intern. Re	87.746.783.880	87.746.783.880	69.773.992.826	80						
3	1	1	4	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		13.167.872.883	10.777.893.608	82	%	100	84	84		
3	1	1	4	1325	Estudio de Inversión		4.854.576.854	1.866.953.068	38	Informes	12	4	33	404.548.071	466.738.267
3	1	1	4	1342	Sistema de Distribución de Agua Potable Construido		69.724.334.143	57.129.146.150	82	%	100	82	82	No permite obtener el Costo	
3	1	1	6		Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la bahia de Asunción	50.769.337.182	50.769.337.182	22.754.366.916	45						
3	1	1	6	1389	Sistema de Alcantarillado sanitario Mejorado		50.769.337.182	22.754.366.916	45	%	100	44	44		
3	1	1	6	1390	Sistemas de Residuos Sólidos Instalados		0	0	0	%	100	0	0	Sin Presupuesto	
3	1	1	7		Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	26.571.032.458	26.571.032.458	21.016.212.858	79						
3	1	1	7	1389	Sistema de alcantarillado Mejorado		26.571.032.458	21.016.212.858	79	%	100	79	79	No permite obtener el Costo	
3	2				Competitividad e Innovación	4.076.555.008.681	4.056.555.008.681	3.038.472.961.570	75						
3	2	1			Infraestructura de Acceso Vial	2.966.473.403.875	2.956.473.403.875	2.221.834.936.913	75						
3	2	1	1		SP Conservación de Obras Viales	478.928.032.619	478.928.032.619	379.813.186.931	79						
3	2	1	1	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		0	0	0	%	0	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	1	1	1325	Estudio de Inversión		110.000.000	0	0	Informes	10	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	1	1344	Obras de Infraestructura Construidas		0	0	0	Unidades	0	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	1	1	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		478.818.032.619	379.813.186.931	79	KM	148	6.658	4.499	3.235.256.977	57.046.138

Fuente: SIAF 02/03/2018 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	2		SP Mej., Gestión y Mant. De la Red Vial del Py(BIRF 7406 PA)	31.084.016.740	31.084.016.740	13.506.479.590	43						
3	2	1	2	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		8.116.755.513	334.381.882	4	%	100	17	17	81.167.555	19.669.522
3	2	1	2	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	1	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	1	2	1344	Obras de Infraestructura Construidas		22.967.261.227	13.172.097.708	57	Unidades	1	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
3	2	1	2	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		0	0	0	Unidades	0	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	1	2	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		0	0	0	Km	100	0	0		
3	2	1	3		SP Pav. Asf. sl Empedrados	193.718.215.219	193.718.215.219	129.735.803.126	67						
3	2	1	3	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		193.718.215.219	129.735.803.126	67	Km	24	22	92	8.071.592.301	5.897.081.960
3	2	1	4		Mejoramiento de 151 Km Cptan. Bado-Santa Rosa	121.778.341.581	121.778.341.581	86.298.588.867	71						
3	2	1	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		121.778.341.581	86.298.588.867	71	Km	15	20	133	8.118.556.105	4.314.929.443
3	2	1	5		SP Mej. Travesías Urb. Ciudad Paraguari- Carapeguá -Quiindy- Caapucu	26.438.660.449	26.438.660.449	19.350.844.615	73						
3	2	1	5	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		26.438.660.449	19.350.844.615	73	Km	13	20	154	2.033.743.111	967.542.231
3	2	1	6		SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	96.466.528.753	96.466.528.753	81.972.987.574	85						
3	2	1	6	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		11.530.693.738	9.794.107.529	85	%	100	52	52	No permite obtener el Costo	
3	2	1	6	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		84.935.835.015	72.178.880.045	85	Km	20	25	125	4.246.791.751	2.887.155.202
3	2	1	7		SP Const. Y Pav. Asfáltica de Tramos Camineros	459.660.273.322	459.660.273.322	399.569.145.489	87						
3	2	1	7	1325	Estudio de Inversión		39.215.664.923	20.911.831.467	53	Informes	5	13	260	7.843.132.985	1.608.602.421
3	2	1	7	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		420.444.608.399	378.657.314.022	90	Km	65	65	100	6.468.378.591	5.825.497.139

Fuente: SIAF 02/03/2018 , en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	8		SP Const. Pav. Tipo Empedrado y Puentes	301.684.224.774	301.684.224.774	248.593.980.290	82						
3	2	1	8	1325	Estudio de Inversión		1.187.180.830	602.666.840	51	Informes	25	30	120	47.487.233	20.088.895
3	2	1	8	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		249.255.915.447	204.821.415.087	82	Km	95	97	102	2.623.746.478	2.111.560.980
3	2	1	8	1352	Puentes Mantenidos		0	0	0	ML	10	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	1	8	1353	Puentes Construidos		12.793.297.615	5.322.811.910	42	ML	85	64	75	150.509.384	83.168.936
3	2	1	8	1354	Paso a Desnivel Construidos		38.447.830.882	37.847.086.453	98	ML	155	133	86	248.050.522	284.564.560
3	2	1	9		SP FOCEM-Rehabilitación Corredores Viales	12.942.160.987	12.942.160.987	212.861.187	2					Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
3	2	1	9	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		12.942.160.987	212.861.187	2	Km	6	0	0		
3	2	1	10		SP FOCEM-ASF. R.8-S. Salvador-Borja-Ilturbe y Ram A Rojas Pot.	12.744.212.561	12.744.212.561	2.680.535.630	21						
3	2	1	10	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		12.744.212.561	2.680.535.630	21	Km	12	0	0		
3	2	1	11		SP FOCEM -Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	134.525.345.154	134.525.345.154	69.591.187.973	52						
3	2	1	11	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		134.525.345.154	69.591.187.973	52	Km	100	6	6	1.345.253.452	11.598.531.329
3	2	1	11	1358	Avenida Costanera Construida		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	1	12		SP Const. De Autopista Ñu Guazú Asunción - Luque 6,30 Km	26.234.067.803	26.234.067.803	15.855.779.287	60					Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
3	2	1	12	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		26.234.067.803	15.855.779.287	60	Km	102	0	0		
3	2	1	13		SP Obras Complementarias Ruta 10 (CAF-COMP,RN10)	1.800.000.000	1.800.000.000	102.289.083	6						
3	2	1	13	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.800.000.000	102.289.083	6	Km	102	0	0		

Fuente: SIAF 02/03/2018 , en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	14		Sp Pav Corred. De Integ. Rehab y Mant Red Vial (BID1822/OC-P)	10.547.000.000	10.547.000.000	3.526.780.962	33						
3	2	1	14	1325	Estudio de Inversión		455.000.000	272.004.179	60	Informes	0	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
3	2	1	14	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		10.092.000.000	3.254.776.783	32	Km	0	0	0		
3	2	1	15		Mejoramiento Pav. Corred, Integ. Reh. Mat. Red Vial (Fase II)	216.809.589.384	216.809.589.384	198.685.164.733	92						
3	2	1	15	1325	Estudio de Inversión		1.544.400.000	1.375.349.057	89	Informes	6	1	17	257.400.000	1.375.349.057
3	2	1	15	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		118.751.520.685	108.683.981.686	92	Km	27	21	78	4.398.204.470	5.175.427.699
3	2	1	15	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		96.513.668.699	88.625.833.990	92	Km	377	253	67	256.004.426	350.299.739
3	2	1	16		SP Prog. Opt. Con. Terr. El Argentina y Py(OCT/RC/BIN/PA-01/08)	196.400.000	196.400.000	36.300.000	18						
3	2	1	16	1325	Estudio de Inversión		196.400.000	36.300.000	18	Informes	2	1	50	98.200.000	36.300.000
3	2	1	17		SP Pav. Asf. Tramo San Bernardino- Yukry - Luque	12.151.330.684	12.151.330.684	5.947.344.952	49						
3	2	1	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		12.151.330.684	5.947.344.952	49	Km	12	12	100	1.012.610.890	495.612.079
3	2	1	18		Mejoramiento de Corredores de Integ. Y Reconst. Vial	416.218.380.016	416.218.380.016	372.003.606.180	89						
3	2	1	18	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		416.218.380.016	372.003.606.180	89	Km	141	158	112	2.951.903.404	2.354.453.204
3	2	1	19		Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	127.600.561.983	127.600.561.983	11.407.683.458	9						
3	2	1	19	1325	Estudio de Inversión		6.291.408.686	4.463.381.517	71	Informes	3	3	100	2.097.136.229	1.487.793.839
3	2	1	19	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		121.309.153.297	6.944.301.941	6	km	7	7		17.329.879.042	992.043.134
3	2	1	20		SP AP Pre. Prom. De Mod. Del Sec.Tra.PY ATN/OC- 11921-PR	650.000.000	650.000.000	0	0						
3	2	1	20	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		650.000.000	0	0	%	100	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
3	2	1	20	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	km	0	0	0		

Fuente: SJAF 02 /03/2018 , en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	21		SP Impulso de Imp. De Asoc. Púb. Priv. En PY(PIAPP) ATNIME -12239-PR	786.875.000	786.875.000	431.472.506	55						
3	2	1	21	1	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		0	0	0	%	1	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	1	21	1325	Estudio de Inversión		215.800.000	193.428.327	90	Informes	57	3	5	3.785.965	64.476.109
3	2	1	21	1362	Capacitaciones Realizadas		571.075.000	238.044.179	42	Capac.	50	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
3	2	1	22		Empedrado San Roque Tramo Ruta 7 RI 3 Corrales	10.000.000.000	0	0	0		0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	23		Mejoram. del Muro de la Defensa Costanera de Alberdi	44.614.035.927	44.614.035.927	36.210.745.000	81						
3	2	1	23	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		44.614.035.927	36.210.745.000	81	Unidades	1	1	100	44.614.035.927	36.210.745.000
3	2	1	24		Análisis y Mej.capacidad de For. De Pytos DIPE	27.433.827.170	27.433.827.170	17.489.125.906	64						
3	2	1	24	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		27.433.827.170	17.489.125.906	64	%	100	64	64	No permite obtener el Costo	
3	2	1	24	1347	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	1	25		Pav. Asf. Tr San Juan Nepomuceno Emp. Ruta VI	59.040.000.000	59.040.000.000	53.297.379.847	90						
3	2	1	25	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		59.040.000.000	53.297.379.847	90	Km	1	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
3	2	1	26		Mejoramiento Tr. Alberdi Pilar	89.754.099.925	89.754.099.925	50.734.619.517	57						
3	2	1	26	1325	Estudio de Inversión		810.000.000	140.000.000	17	Informes	2	2	100	405.000.000	70.000.000
3	2	1	29	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		88.944.099.925	50.594.619.517	57	Km	1	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
3	2	1	27		Hallitación Tr Remanso Falcon	750.000.000	750.000.000	0	0						
3	2	1	27	1325	Estudio de Inversión		700.000.000	2	0	Informes	2	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
3	2	1	27	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		50.000.000	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF 02 /03/2018 , en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1		29	Mejoramiento de Accesos y Circunvalación del Gran Asunción	14.767.480.199	14.767.480.199	2.963.952.891	20						
3	2	1	29	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		12.570.048.110	2.963.952.891	24	%	100	24	24	No permite obtener el Costo	
3	2	1	29	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		2.197.432.089	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1		31	Habilitación de la Defensa Costera en Fuerte Olimpo	151.176.423	151.176.423	0	0						
3	2	1		31	Obras de Infraestructuras Mejoradas		151.176.423	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1		32	SP Elaboración Plan Ord. Terr. A.Metropolitana Asu.12550-12551/PLR	200.000.000	200.000.000	132.879.208	66						
3	2	1	32	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		200.000.000	132.879.208	66	%	100	53	53	No permite obtener el Costo	
3	2	1	32	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	1		33	SP FOCEM- Recapado Ruta 1-La Paz	598.443.614	598.443.614	0	0						
3	2	1		33	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		598.443.614	0	0	%	100	0	0	No permite obtener el Costo	
3	2	1	33	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	1		34	SP FOCEM - Rehab Pav Petrea del Tr Alimentador de la Ruta 2	1.177.131.557	1.177.131.557	1.177.131.557	100						
3	2	1	34	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.177.131.557	1.177.131.557	100	%	100	100	100	No permite obtener el Costo	
3	2	1	34	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	1		35	SP FOCEM - Asfalto Pte Franco Cedrales		0	0	0						
3	2	1		35	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		0	0	0	%	100	0	0		
3	2	1	35	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0		

Fuente: SIAF 02/03/2018, en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	37		Mejoramiento de RutasII (JBIC PG P13)	1.300.000.000	1.300.000.000	13.510.146	1						
3	2	1	37	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.300.000.000	13.510.146	1	%	100	1	1	No permite obtener el Costo	
3	2	1	37	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	1	38		Corred de Int de Occcio (BID-1278/OC-PR.FONPLATA-Par 17/02)	15.063.137.782	15.063.137.782	13.062.833.300	87						
3	2	1	38	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		15.063.137.782	13.062.833.300	87	%	100	87	87	No permite obtener el Costo	
3	2	1	38	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	1	39		Construcción Corredores de Exportación (BID 933/OC-PR)	1.534.103.900	1.534.103.900	303.468.000	20						
3	2	1	39	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.534.103.900	303.468.000	20	%	100	20	20	No permite obtener el Costo	
3	2	1	39	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	1	40		Construcción Proyecto Itapua	1.675.000.000	1.675.000.000	921.853.044	55						
3	2	1	40	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		1.675.000.000	921.853.044	55	%	100	55	55	No permite obtener el Costo	
3	2	1	40	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	1	41		SP Mej Tramos Viales de Itaipu yOtras Areas	3.439.666.688	3.439.666.688	1.060.782.815	31						
3	2	1	41	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		3.439.666.688	1.060.782.815	31	%	100	31	31	No permite obtener el Costo	
3	2	1	41	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	1	43		Habilitación Red Vial Pav.en Cord,Para,Caag,Gua,Caz		0	0	0						
3	2	1	43	1326	Rutas Pavimentadas Mantenidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	44		Habilitación Red Vial Pav.en Dpto de San Pedro		0	0	0						
3	2	1	44	1347	Rutas pavimentadas Mantenidas		0	0	0	Km	0	0	0		

Fuente: SJAF 02 /03/2018 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	45		Habilitación Red Vial Pav.en Dpto de Villeta-Alberdi		0	0	0					Sin Presupuesto	
3	2	1	45		Rutas pavimentadas Mantenidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	46		Habilitación Red Vial Pav.en Dpto de Misiones E Itapúa		0	0	0						
3	2	1	46	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		0	0	0	%	0	0	0		
3	2	1	46	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	0	0	0		
3	2	1	46	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	47		Habilitación Red Vial Pav.en Dpto de San Pedro, Caag y Canindeyú		0	0	0						
3	2	1	47	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		0	0	0	%	0	0	0		
3	2	1	47	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	0	0	0		
3	2	1	47	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	82		Construc.Pav. Naranja- San Cristóbal-Ruta 6	1.581.425.298	1.581.425.298	369.541.092	23						
3	2	1	82	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.581.425.298	369.541.092	23	Km	1	1	100	1.581.425.298	369.541.092
3	2	1	83		Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	10.429.658.363	10.429.658.363	4.775.092.157	0						
3	2	1	83	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		10.429.658.363	4.775.092.157	46	Km	0	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
3	2	1	87		Mej y conserv. Tramo Ñanduti-San Juan -Empalme Ruta 6		0	0	0					Sin Presupuesto	
3	2	1	87	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	88		Mej y Cons Tramo Caag-Yhu-Empalme Ruta 10		0	0	0						
3	2	1	88	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		0	0	0	Km	0	0	0		

Fuente: SIAF 02/03/2018 , en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	2			Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	487.953.868.941	477.953.868.941	317.034.704.389	66						
3	2	2	1		SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. Y Parque Bicentenario	29.539.176.613	29.539.176.613	20.377.557.937	69						
3	2	2	1	1325	Estudio de Inversión		2.149.100.000	1.389.648.730	65	Informes	4	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
3	2	2	1	1355	Parque Lineales Construidos		12.280.993.763	7.587.752.811	62	%	100	28	28	No permite obtener el Costo	
3	2	2	1	1356	Comisarias Construidas		6.306.183.489	6.080.085.889	96	Unidades	1	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
3	2	2	1	1357	Muelles Deportivos Construidos		8.802.899.361	5.320.070.507	60	%	96	63	66	No permite obtener el Costo	
3	2	2	2		Construcción Av. Costanera Norte, 2a. Etapa	137.036.410.553	137.036.410.553	107.999.665.386	79						
3	2	2	2	1358	Avenida Costanera Construida		137.036.410.553	107.999.665.386	79	km	6	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
3	2	2	3		SP Rec. Z Pto. As. Cent Ofic. Cont. P2419/OC-PR Y 2420/BL-Pr	177.389.178.022	177.389.178.022	106.463.810.026	60						
3	2	2	3	1325	Estudio de Inversión		2.084.941.855	571.072.069	27	Informes	4	3	75	521.235.464	190.357.356
3	2	2	3	1360	Obras de Reconversión Urbana Construidas		78.963.186.911	65.015.465.946	82	M2	11.400	9.729	85	6.926.595	6.682.646
3	2	2	3	1361	Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido		96.341.049.256	40.877.272.011	42	Km	6	2	33	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
3	2	2	4		SP Const. Terminal Port. Multi. En Pilar-FONPLAT-APAR 16/2001	41.265.273.277	41.265.273.277	31.346.864.739	76						
3	2	2	4	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	1	0	0	Sin Presupuesto	
3	2	2	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		35.863.373.277	31.346.864.739	87	Km	100	12	12	358.633.733	2.612.238.728
3	2	2	4	1344	Obras de Infraestructura Construidas		5.401.900.000	0	0	Unidades	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	5		Mejoramiento de Aeropuerto Fuerte Olimpo	11.000.000.000	11.000.000.000	2.772.475.498	25						
3	2	2	5	1344	Obras de Infraestructura Construidas		11.000.000.000	2.772.475.498	25	Unidades	3	3	100	3.666.666.667	924.158.499
3	2	2	17		Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	64.419.671.818	64.419.671.818	47.819.772.146	74						
3	2	2	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		44.419.671.818	27.819.772.146	63	Km	4	3	75	11.104.917.955	9.273.257.382
3	2	2	17	1345	Obras de Infraestructura Construidas		20.000.000.000	20.000.000.000	100	Unidades	0	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	

Fuente: SIAF 02 /03/2018 , en guaraníes

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	2	18		Entubamiento Tramo Pratt Gill	10.000.000.000	0	0	0					Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	19		Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Río Py	17.049.600.000	17.049.600.000	0	0						
3	2	2	19	876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay		17.049.600.000	0	0	M3	296.000	0	0		
3	2	2	30		Reparación,rehabilitación del Muro de Pilar	254.558.658	254.558.658	254.558.657	100						
3	2	2	30	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		254.558.658	254.558.657	100	Unidades	1	1	100	254.558.658	254.558.657
3	2	3			Infraestructura de Acceso a Caminos Vecinales y Rurales	622.127.735.865	622.127.735.865	499.603.320.268	80						
3	2	3	1		SP Const. Conserv. De Caminos Vecinales	233.724.713.030	233.724.713.030	183.528.026.056	79						
3	2	3	1	1325	Estudio de Inversión		11.542.230.245	5.976.864.802	52	Informes	37	28	76	311.952.169	213.459.457
3	2	3	1	1343	Alcantarillas Construidas		1.161.793.600	916.038.200	79	ML	3.720	1.494	40	312.310	613.145
3	2	3	1	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		0	0	0	Unidades	0	0	0	Sin Plan Financiero	
3	2	3	1	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		159.893.401.509	126.802.969.417	79	Km	13.418	13.418	100	11.916.336	9.450.214
3	2	3	1	1352	Puentes Mantenidos		61.127.287.676	49.832.153.637	82	ML	600	927	155	101.878.813	53.756.369
3	2	3	5		SP Const. Conserv. De Caminos En Asent. Rurales	68.868.031.555	68.868.031.555	63.589.163.155	92						
3	2	3	5	1343	Alcantarillas Construidas		17.190.906.062	15.265.341.607	89	ML	378	1.592	421	45.478.587	9.588.782
3	2	3	5	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		42.630.304.039	39.830.634.571	93	Km	102	55	54	417.944.157	724.193.356
3	2	3	5	1353	Puentes Construidos		9.046.821.454	8.493.186.977	94	ML	86	146	170	105.195.598	58.172.514

Fuente: SIAF 02/03/2018, en guaraníes

TABlero DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	3	6		SP Prog. Nac. Cam Rur. 2º E. Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	193.128.452.609	193.128.452.609	153.352.216.692	79						
3	2	3	6	1325	Estudio de Inversión		8.227.562.977	3.692.217.199	45	Informes	34	27	79	241.987.146	136.748.785
3	2	3	6	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Manteneridos		45.801.444.888	40.651.261.815	89	Km	3.322	3.322	100	13.787.310	12.236.984
3	2	3	6	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		108.872.535.645	86.572.005.469	80	Km	256	195	76	425.283.342	443.959.002
3	2	3	6	1353	Puentes Construidos		30.226.909.099	22.436.732.209	74	ML	442	221	50	68.386.672	101.523.675
3	2	3	9		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	57.745.575.171	57.745.575.171	51.127.487.181	89						
3	2	3	9	1353	Puentes Construidos		57.745.575.171	51.127.487.181	89	Km	370	323	87	156.069.122	158.289.434
3	2	3	10		Prog. De Mejora de Caminos Vecinales en la Región Oriental	68.660.963.500	68.660.963.500	48.006.427.184	70						
3	2	3	10	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		68.660.963.500	48.006.427.184	70	Km	63	71	113	1.089.856.563	676.146.862
3	2	3	11		Mej. Y Mant. Tramos y Caminos Vecinales Región Oriental	0	0	0	0					Sin Presupuesto	
3	2	3	11	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Manteneridos		0	0	0	Km	0	0	0		
3	2	3	19		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes -Reg. Oriental	0	0	0	0						
3	2	3	19		Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	0	0	0		
3	2	3	19		caminos de todo tiempo Construidos		0	0	0	Km	0	0	0		
3	3				Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen Pais	45.405.479.754	29.905.479.754	6.926.834.679	23						
3	3	1			Infraestructura del Patrimonio Cultural	45.405.479.754	29.905.479.754	6.926.834.679	23						
3	3	1	1		SP Const. Conserv. Mej. Edificios Públicos y Monumentos	31.905.479.754	29.905.479.754	6.926.834.679	23						
3	3	1	1	1325	Estudio de Inversión		2.930.500.000	316.306.817	11	Informes	1	1	100	2.930.500.000	316.306.817
3	3	1	1	1345	Obras de Infraestructura Manteneridas		25.358.521.588	6.460.527.862	25	Unidades	32	22	69	792.453.800	293.660.357
3	3	1	1	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		1.616.458.166	150.000.000	9	Unidades	4	2	50	404.114.542	75.000.000
3	3	1	2		Restauración de Villa Inglesa c/Ciclovia	12.000.000.000	0	0	0		0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3	1	3		Iglesia La Encarnación	1.500.000.000	0	0	0		0	0	0		

Fuente: SIAF 02/03/2018 , en guaraníes

MTMS

