

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES



TABLERO DE CONTROL
DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 30/11/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE ADMINISTRACION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
TOTAL	442.830.677.064	438.881.323.872	324.602.070.442	74%
ADMINISTRACION GENERAL	442.830.677.064	438.881.323.872	324.602.070.442	74%
Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		438.881.323.872	324.602.070.442	74%

PROGRAMAS DE ACCIÓN				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
TOTAL	229.358.649.113	231.790.033.317	157.877.718.249	68%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION	46.599.351.678	46.917.531.382	34.311.122.735	73%
SubPrograma Regulación de Transporte Público de Pasajero	40.486.627.389	40.726.851.053	29.909.135.470	73%
Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público		31.037.008.900	25.036.119.000	81%
Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros		9.689.842.153	4.873.016.470	50%
SubPrograma Regulación de la Marina Mercante	2.408.724.289	2.486.680.329	1.296.783.964	52%
Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas		1.435.679.226	1.081.826.264	75%
Embarcaciones Certificadas		620.280.755	167.059.700	27%
Cargas Fluvio-Maritimas Certificadas		430.720.348	47.898.000	11%
SubPrograma Mantenimiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos	3.704.000.000	3.704.000.000	3.105.203.301	84%
Obras de Infraestructura Mantenidas		3.704.000.000	3.105.203.301	84%
SOSTENIBILIDAD DEL HABITAD GLOBAL	121.288.449.056	120.288.449.056	80.909.011.496	67%
SubPrograma Preservación de Cursos Hídricos	75.337.312.878	75.337.312.878	64.179.327.458	85%
Estudio de Inversión		8.683.969.344	6.183.969.344	71%
Flujo Hídrico del Rio Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión		66.653.343.534	57.995.358.114	87%
SubPrograma Control de Cursos Hídricos	45.951.136.178	44.951.136.178	16.729.684.038	37%
Causes Hídricos de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados		24.951.136.178	16.729.684.038	67%
Areas De Retención Temporal De Excedentes Hídricos Constuidos		20.000.000.000	0	0%
VALORIZACION DEL CAPITAL AMBIENTAL	5.669.794.606	5.700.558.025	2.629.258.056	46%
SubPrograma Gestión de los Recursos Naturales	5.669.794.606	5.700.558.025	2.629.258.056	46%
Inspecciones de Canteras		1.437.291.314	540.747.243	38%
Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos		2.826.647.414	1.602.066.602	57%
Mapas Geológicos Entregados		1.436.619.297	486.444.211	34%
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	55.801.053.773	58.883.494.854	40.028.325.962	68%
SubPrograma Seguridad y Educación Vial	55.801.053.773	58.883.494.854	40.028.325.962	68%
Controles Realizados a Conductores que circulan en la Red Vial Nac.		58.612.424.354	40.004.838.362	68%
Capacitaciones Realizadas		271.070.500	23.487.600	9%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
TOTAL	4.187.012.459.571	4.147.912.355.056	2.403.041.199.338	58%
HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE	373.107.371.018	372.807.371.018	142.542.878.149	38%
SubPrograma Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	373.107.371.018	372.807.371.018	142.542.878.149	38%
SP Proyecto Acueducto	80.349.612.052	80.049.612.052	20.814.547.348	26%
Siste,a de Alcantarillado Sanitario Construido		27.000.000.000	0	0%
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construídos		53.049.612.052	20.814.547.348	39%
SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	5.627.105.454	5.627.105.454	1.981.999.364	35%
Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento		690.745.454	65.400.000	9%
Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado		4.936.360.000	1.916.599.364	39%
SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	198.311.408.375	198.311.408.375	67.095.574.293	34%
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construído		98.985.081.502	8.530.091.827	9%
Estudio de Inversión		5.115.523.103	1.131.492.461	22%
Sistema de Distribución de Agua Potable Construido		94.210.803.770	57.433.990.005	61%
Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la bahia de Asunción	52.877.958.914	52.877.958.914	30.043.510.473	57%
Sistema de Alcantarillado Sanitario Mejorado		52.877.958.914	30.043.510.473	57%
Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	35.941.286.223	35.941.286.223	22.607.246.671	63%
Sistema de Alcantarillado Mejorado		35.941.286.223	22.607.246.671	63%
SubPrograma Construcción del Cirs de Emboscada	0	0	0	0%
SP Construcción del Cirs de Emboscada	0	0	0	0%
Construcción de Penitenciaria		0	0	0%
SubPrograma Construcción Penitenciaria Ciudad del Este	0	0	0	0%
SP Construcción Penitenciaria Ciudad del Este	0	0	0	0%
Construcción de Penitenciaria		0	0	0%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION	3.791.721.836.994	3.745.093.073.544	2.251.728.952.994	60%
SubPrograma Infraestructura de Acceso Vial	2.386.344.357.803	2.351.583.910.190	1.472.144.447.600	63%
SP Mej. , Gestión y Mant. De la Red Vial del PY (BIRF 7406 PA)	13.341.396.564	13.341.396.564	11.650.073.422	87%
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos		13.341.396.564	11.650.073.422	87%
Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado Santa Rosa	22.413.413.871	22.413.413.871	15.490.628.246	69%
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos		22.413.413.871	15.490.628.246	69%
SP Mej., Travesias Urb. Ciudad Paraguari - Carapegua - Quindy - Caap.	12.523.680.057	12.523.680.057	6.051.117.866	48%
Rutas Pavimentadas Construidas		12.523.680.057	6.051.117.866	48%
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	34.707.914.031	34.707.914.031	28.434.633.609	82%
Rutas Pavimentadas Construidas		34.707.914.031	28.434.633.609	82%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
SP FOCEM - Rehabilitacion Corredores Viales	7.784.631.190	7.784.631.190	3.681.614.217	47%
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos		7.784.631.190	3.681.614.217	47%
SP FOCEM - Asf.R.8-S.Salvador - Borja - Iturbe y RAM.a Rojas Pot.	1.956.633.834	1.956.633.834	527.380.666	27%
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos		1.956.633.834	527.380.666	27%
SP FOCEM - Rehab. Y y Pav. Asf. Del Tramo Concepción - Vallemi	67.783.099.118	67.783.099.118	45.482.819.534	67%
Rutas Pavimentadas Construidas		67.783.099.118	45.482.819.534	67%
SP Const. de Autopista Ñu Guazu Asunción - Luque 6,30 Km	19.526.159.464	19.526.159.464	17.726.159.464	91%
Rutas Pavimentadas Construidas		19.526.159.464	17.726.159.464	91%
SP Pav.Corred de Integ. Rehab. Y Mant. Red Vial (BID 1822/OC-PR)	5.625.000.000	5.625.000.000	341.089.435	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		5.625.000.000	341.089.435	0%
Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (Fase II)	181.159.133.606	181.159.133.606	143.160.029.010	79%
Estudio de Inversión		850.000.000	406.314.474	48%
Rutas Pavimentadas Construidas		103.954.867.136	77.571.535.320	75%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		76.354.266.470	65.182.179.216	85%
SP Pav.Asf.Tram San Bernardino - Yukyry - Luque	5.939.495.739	5.939.495.739	4.558.361.125	77%
Rutas Pavimentadas Construidas		5.939.495.739	4.558.361.125	77%
Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconst. Vial.	249.914.090.573	249.841.363.300	226.524.096.269	91%
Estudios de Inversión		800.000.000	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		248.691.549.470	226.524.096.269	91%
Obras de Infraestructura Construidas		349.813.830	0	0%
Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	180.023.061.028	180.023.061.028	133.904.848.219	74%
Rutas Pavimentadas Construidas		180.023.061.028	133.904.848.219	74%
Mejoramiento del Muro de la Defensa Costera de Alberdi	8.100.000.000	8.100.000.000	8.083.894.927	100%
Obras de Infraestructura Mejoradas		8.100.000.000	8.083.894.927	100%
Análisis y Mejoramiento de Form. De Proyecto de DIPE	24.172.946.006	26.507.360.817	16.177.342.828	61%
Administración y Supervisión De Programas/Proyectos		21.787.712.375	16.177.342.828	74%
Estudios de Inversión		4.719.648.442	0	0%
Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta VI	70.340.000.000	70.340.000.000	53.843.773.445	77%
Estudios de Inversión		2.600.000.000	946.686.093	36%
Rutas Pavimentadas Construidas		67.740.000.000	52.897.087.352	78%
Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	239.429.924.616	239.429.924.616	92.706.332.524	39%
Estudio de Inversión		350.000.000	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		239.079.924.616	92.706.332.524	39%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
Habilitación Tramo Remanso - Falcón	19.567.419.520	19.567.419.520	280.000.000	1%
Estudio de Inversión		2.400.000.000	280.000.000	12%
Rutas Pavimentadas Construidas		17.167.419.520	0	0%
Mejoramiento Accesos y Circunvalación del Gran Asuncion	4.250.397.800	4.250.397.800	3.102.786.289	0%
Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		4.250.397.800	3.102.786.289	0%
Habilitacion de la Defensa Costera en Fuerte Olimpo	151.176.423	151.176.423	0	0%
Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		151.176.423	0	0%
SP Elab. Pla. Ord. Terr. A Metropolitana Asu 12550 - 12551 / PR	197.967.730	197.967.730	10.793.708	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		197.967.730	10.793.708	0%
SP Mej. Tr. Vial Z. de ITAIPU Bin. y otras Areas	295.352.907	295.352.907	295.352.907	0%
Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		295.352.907	295.352.907	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. En Cord, Par, Cag Gua, Caz	36.438.444.560	36.438.444.560	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		36.438.444.560	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. En Dept. de San Pedro	16.380.879.200	16.380.879.200	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		16.380.879.200	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	16.882.958.400	16.882.958.400	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		16.882.958.400	0	0%
Habilitacion de la Red Pav. Dptos de Misiones e Itapua	21.448.400.000	21.448.400.000	0	0%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		21.448.400.000	0	0%
Habilitacion de la Red Pav. Deptos. San Pedro, Caag y Canind.	4.276.400.000	4.276.400.000	0	0%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		4.276.400.000	0	0%
Conservación de Rutas Pavimentadas Por Administración	48.789.034.255	48.789.034.255	41.133.836.121	84%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		48.789.034.255	41.133.836.121	84%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Norte	6.963.182.583	6.963.182.583	3.941.577.387	57%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		6.963.182.583	3.941.577.387	57%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este	2.542.155.909	2.542.155.909	802.155.909	32%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		2.542.155.909	802.155.909	32%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Centro	9.284.417.443	9.284.417.443	7.024.313.070	76%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		9.284.417.443	7.024.313.070	76%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur	3.581.397.971	3.581.397.971	2.231.397.968	62%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		3.581.397.971	2.231.397.968	62%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco	3.617.055.365	3.617.055.365	2.946.990.551	81%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		3.617.055.365	2.946.990.551	81%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Este	0	0	0	0%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		0	0	0%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte	5.180.000.000	5.180.000.000	4.279.991.000	83%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		5.180.000.000	4.279.991.000	83%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur	0	0	0	0%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		0	0	0%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Centro	27.002.431.027	27.002.431.027	24.256.560.002	90%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		27.002.431.027	24.256.560.002	90%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 3 Tramo Km 21.8-170.3	26.006.288.463	26.006.288.463	22.756.288.463	88%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		26.006.288.463	22.756.288.463	88%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 4 Tramo Km 225-358.4	27.754.683.196	27.754.683.196	22.599.599.486	81%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		27.754.683.196	22.599.599.486	81%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 9 Tramo Km 326 AL 525	47.252.780.312	47.252.780.312	22.972.862.865	49%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		47.252.780.312	22.972.862.865	49%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sureste - CPE	11.825.581.232	11.825.581.232	5.376.511.893	45%
Caminos de Todo Tiempo Construidos		11.825.581.232	5.376.511.893	45%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro - CPE	5.527.658.649	5.527.658.649	135.897.322	2%
Estudios de Inversión		0	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos		5.527.658.649	135.897.322	2%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro	32.664.497.185	29.864.497.185	17.385.571.834	58%
Estudios de Inversión		200.000.000	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos		29.664.497.185	17.385.571.834	59%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sur	26.986.338.238	25.436.338.238	18.234.920.175	72%
Estudios de Inversión		0	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos		25.436.338.238	18.234.920.175	72%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Este	23.033.959.003	23.033.959.003	10.962.914.140	48%
Estudios de Inversión		0	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos		23.033.959.003	10.962.914.140	48%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Norte	22.009.000.000	22.009.000.000	16.678.190.349	76%
Estudios de Inversión		0	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos		22.009.000.000	16.678.190.349	0%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Chaco	69.128.022	69.128.022	0	0%
Estudios de Inversión		0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		69.128.022	0	0%
Construcción Pavimento Tipo Adoquin - Región Sur	1.016.000.000	16.000.000	10.931.760	68%
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		16.000.000	10.931.760	68%
Construcción Pasos a Desnivel- Central	1.927.491.575	1.927.491.575	394.885.806	20%
Estudios de Inversión		782.605.769	0	0%
Pasos a Desnivel construidos		1.144.885.806	394.885.806	34%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
Construcción Alcantarillado y Desague Pluvial en Central	380.992.401	380.992.401	298.057.577	78%
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		380.992.401	298.057.577	78%
Construcción de Puente de Hª Aª en Central	58.271.642	58.271.642	58.271.642	100%
Puentes Construidos		58.271.642	58.271.642	100%
Construcción de Puente de Hª Aª Región Norte	1.173.929.359	1.173.929.356	1.136.421.841	97%
Puentes Construidos		1.173.929.356	1.136.421.841	97%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Norte	0	0	0	0%
Estudios de Inversión		0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		0	0	0%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este	51.260.769.422	51.260.769.422	19.960.769.322	39%
Estudios de Inversión		0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		51.260.769.422	19.960.769.322	39%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Este	9.857.438.680	9.857.438.680	5.755.650.818	58%
Estudios de Inversión		0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		9.857.438.680	5.755.650.818	58%
Construcción Pav. S/ Empedrado Región Sur	8.330.115.621	8.330.115.621	2.770.115.621	33%
Estudios de Inversión		560.000.000	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		7.770.115.621	2.770.115.621	36%
Construcción Pav. S/ Empedrados (Cambio de Paq. Estruct.)	0	0	0	0%
Estudios de Inversión		0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		0	0	0%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Noreste	69.424.131.510	68.664.092.442	37.241.722.450	54%
Estudio de Inversión		8.984.315.422	7.430.772.470	83%
Rutas Pavimentadas Construidas		59.679.777.020	29.810.949.980	50%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Sur	26.666.402.505	26.666.402.505	5.290.920.014	20%
Rutas Pavimentadas Construidas		26.666.402.505	5.290.920.014	20%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Este	45.885.097.178	45.885.097.178	30.596.664.395	67%
Estudio de Inversión		1.380.523.147	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		44.504.574.031	30.596.664.395	69%
Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Regions Centro	222.346.136.028	222.346.136.028	122.502.659.361	55%
Estudio de Inversión		12.769.528.467	11.770.088.210	92%
Rutas Pavimentadas Construidas		209.576.607.561	110.732.571.151	53%
Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Chaco	15.927.096.080	10.165.000.000	3.132.798.733	31%
Estudio de Inversión		10.150.000.000	3.129.658.533	31%
Rutas Pavimentadas Construidas		15.000.000	3.140.200	21%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
Construccion Pavimentacion Naranjal San Cristobal Ruta 6	7.131.718.022	7.131.718.022	2.506.675.469	35%
Rutas Pavimentadas Construidas		7.131.718.022	2.506.675.469	35%
Ampliacion y Duplicacion de las Rutas 2 y 7	21.879.187.000	21.879.187.000	10.813.249.439	49%
Estudio de Inversión		4.200.000.000	3.739.003.582	89%
Rutas Pavimentadas Construidas		17.679.187.000	7.074.245.857	40%
Mejoramiento trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	2.086.813.000	2.086.813.000	1.202.159.182	58%
Rutas Pavimentadas Construidas		2.086.813.000	1.202.159.182	58%
Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Centro	273.490.402.690	273.490.402.690	192.719.787.925	70%
Estudio de Inversión		0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		273.490.402.690	192.719.787.925	70%
Restauración Villa Inglesa con Ciclovía	12.000.000.000	0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0%
Habilitacion y Mantenimiento de la Ruta Nac. N° 9 y Accesos	7.632.800.000	7.632.800.000	0	0%
Administracion y Supervision de Programas / Proyectos		7.632.800.000	0	0%
Capacitac. y Mejor. Form. Ejecucion de Proyectos de la DIPE	13.150.000.000	0	0	0%
		0	0	0%
SubPrograma Infraestructura de Conectivida Interna y Externa	557.762.757.394	550.635.484.674	282.241.370.882	51%
SP Const. Avda. Cost. Cent.Hist. Y Parque Bicentenario	42.627.844.260	35.500.571.540	16.494.419.213	46%
Parques Lineales Construidos		24.947.940.079	11.619.637.418	47%
Comisarias Construidas		197.281.975	191.184.375	97%
Muelles Deportivos Construidos		10.355.349.486	4.683.597.420	45%
Construcción Avda. Costanera Norte, 2da Etapa	164.319.121.875	164.319.121.875	101.920.010.930	62%
Avenida Costanera Construida		164.319.121.875	101.920.010.930	62%
SP Rec.Z. Pto As. Centro Ofic, Cont. P 2419/OC - PR y 2420 BL - PR	305.294.774.611	305.294.774.611	126.550.550.298	41%
Estudio de Inversión		1.750.000.000	622.395.642	0%
Obra de Reconversión Urbana Construidas		106.020.373.191	27.284.694.845	26%
Corredor del Bus de Transporte Rápido Construida		197.524.401.420	98.643.459.811	50%
Sp Const. Terminal Port. Mult. En Pilar - Fonplata - PAR 16 /2001	13.701.498.965	13.701.498.965	12.522.719.776	91%
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		13.701.498.965	12.522.719.776	91%
Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	17.449.517.683	17.449.517.683	15.108.070.665	87%
Rutas Pavimentadas Construidas		17.449.517.683	15.108.070.665	87%
Analisis Elab. Plan Maestro de Navegacion del Rio Py	14.370.000.000	14.370.000.000	9.645.600.000	67%
Mantenimiento de la Navegabilidad del Rio Paraguay		14.370.000.000	9.645.600.000	67%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
SubPrograma Infraestructura de Acceso a Caminos vecinales y Rurales	847.614.721.797	842.873.678.680	497.343.134.512	59%
SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2da Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	186.932.936.408	186.932.936.408	127.936.534.311	68%
Estudios de Inversión		13.121.626.781	6.243.250.057	48%
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		45.587.532.269	39.972.832.914	88%
Caminos de Todo Tiempo Construidos		105.156.259.069	62.199.745.291	59%
Puentes Construidos		23.067.518.289	19.520.706.049	85%
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes	99.003.911.168	99.003.911.168	57.297.504.603	58%
Puentes Construidos		99.003.911.168	57.297.504.603	58%
Mejoramiento Caminos Vecinales En la Región Oriental	144.640.172.800	144.640.172.800	77.800.680.487	54%
Caminos de Todo Tiempo Construidos		111.484.467.405	67.655.098.956	61%
Estudios de Inversión		1.338.750.000	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		4.398.049.650	1.260.607.838	29%
Puentes Construidos		27.418.905.745	8.884.973.693	32%
Mejoramiento de 160 KM de Caminos vecinales en la Region Oriental	0	0	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		0	0	0%
Conservación Caminos Vecinales Por Administración	54.441.628.020	54.441.628.020	38.104.297.830	70%
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		54.441.628.020	38.104.297.830	70%
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Occidental	15.668.114.929	15.668.114.929	5.040.602.464	32%
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		15.668.114.929	5.040.602.464	32%
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Oriental	99.003.320.780	99.003.320.780	40.181.079.828	41%
Caminos de Todo Tiempo Construidos		99.003.320.780	40.181.079.828	41%
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Oriental	83.488.786.548	83.488.786.548	46.184.059.633	55%
Alcantarillas Construidas		8.904.054.676	6.792.939.702	76%
Puentes Construidos		74.584.731.872	39.391.119.931	53%
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Occidental	3.279.206.346	3.279.206.346	2.616.932.154	80%
Alcantarillas Construidas		703.250.000	450.600.000	64%
Puentes Construidos		2.575.956.346	2.166.332.154	84%
Mant. de Caminos Rurales No Pavimentados en La Región Oriental	127.381.690.145	127.381.690.145	81.893.240.438	64%
Caminos De Todo Tiempo y No Pavimentados		127.381.690.145	81.893.240.438	64%
Levantamiento Fact.y Diseño Ingeniería Caminos y Puentes	33.774.954.653	29.033.911.536	20.288.202.764	70%
Estudios de Inversión		29.033.911.536	20.288.202.764	70%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
ATRACCION DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS	22.183.251.559	30.011.910.494	8.769.368.195	29%
SubPrograma Infraestructura del Patrimonio Cultural	22.183.251.559	30.011.910.494	8.769.368.195	29%
Diagnóstico y Protocolo De Intervención En Edificios Históricos	4.019.533.970	4.019.533.970	495.000.000	12%
Obras de Infraestructuras Mejoradas		4.019.533.970	495.000.000	12%
Restauración De Edificios Patrimoniales	14.443.191.589	19.722.703.523	7.233.368.195	37%
Obras de Infraestructuras Mantenidas		19.722.703.523	7.233.368.195	37%
Equipamiento , Provisión y Colocación De Teatros	578.486.000	3.127.633.001	0	0%
Obras de Infraestructuras Mejoradas		3.127.633.001	0	0%
Levant. De Datos y Elaboración De Proyectos Ejecutivos	3.142.040.000	3.142.040.000	1.041.000.000	33%
Estudio de Inversión		3.142.040.000	1.041.000.000	33%
TOTAL DE ENTIDAD	4.859.201.785.748	4.818.583.712.245	2.885.520.988.029	60%

Fuente MH-SIAF, Fecha: al 30/11/2018

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

Ley Nº 6.026/18 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018"
Decreto Reglamentario Nº 8.452/18
Ley Nº 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"