

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
Al 31/05/2019



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
TOTAL	1.392.208.422.903	1.392.208.422.903	650.215.138.003	47 %	641.454.646.689	8.760.491.314
Administración General	1.392.208.422.903	1.392.208.422.903	650.215.138.003	47 %	641.454.646.689	8.760.491.314

PROGRAMAS DE ACCIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
TOTAL	4.046.516.197.621	4.046.516.197.621	1.364.980.246.021	34 %	992.252.681.459	372.727.564.562
Competitividad e Innovación	4.046.516.197.621	4.046.516.197.621	1.364.980.246.021	34 %	992.252.681.459	372.727.564.562
Operación y Mantenimiento	4.046.516.197.621	4.046.516.197.621	1.364.980.246.021	34 %	992.252.681.459	372.727.564.562

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROGRAMAS DE INVERSIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
TOTAL	2.921.733.580.226	2.921.733.850.226	209.842.352.657	7 %	170.445.309.529	39.397.043.128
Competitividad e Innovación	2.921.733.580.226	2.921.733.850.226	209.842.352.657	7 %	170.445.309.529	39.397.043.128
SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF	99.505.285.202	99.505.285.202	24.493.701.755	25 %	1.643.190.136	22.850.511.619
SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución	3.993.057.000	3.993.057.000	1.365.383.347	34 %	1.365.383.347	0
Construcción de la Línea de Transm 500 KV Yacyreta- Villa Hayes	157.640.770.180	157.640.770.180	3.219.649.147	2 %	3.219.649.147	0
Ampliación se VAU y Construcción LT 220 KV PBO- VAU	8.819.731.812	8.819.731.812	480.995.358	5 %	465.793.302	15.202.056
Contrucción de la SE BMO y de la LT 220 KV PBO_BMO	11.285.982.013	11.285.982.013	1.516.102.082	13 %	1.500.809.974	15.292.108
Ampliación de la LT 220 KV Acaray - Puerto Pdte. Franco	3.653.707.419	3.653.707.419	979.352.221	27 %	979.352.221	0
Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande	7.735.176.487	7.735.176.487	0	0 %	0	0
SP Instalación de Medidores de Energía Electrica de Py	31.071.110.709	31.071.110.709	3.323.571.488	11 %	1.273.110.942	2.050.460.546
Construcciones de Subestación Fram de 66 KV	6.544.853.428	6.544.853.428	1.839.218.920	28 %	1.091.213.424	748.005.496
Equipamiento Medidores Electrónicos Prepago en Asu y Alrededor	9.238.900.218	9.238.900.218	0	0 %	0	0
Mejoramiento Sistema de Distribución de Energía Eléctrica	8.672.602.979	8.672.602.979	805.931.565	9 %	511.533.006	294.398.559
Construcción de la Subestación Altos 220KV en Cordillera	7.203.362.344	7.203.632.344	1.027.247.258	14 %	760.822.605	266.424.653
Mejoramiento Sistema de Distribución de Energía Eléctrica Área Metropolitana	379.759.549.643	379.759.549.643	5.727.792.705	2 %	3.902.969.153	1.824.823.552
Ref. del Sist. Elec. Dpto. Central Paraguairí y Pdte Hayes	254.258.212.342	254.258.212.342	41.527.889.444	16 %	41.510.717.328	17.172.116
Mejoramiento Generación y Transmisión de Energía	239.852.833.652	239.852.833.652	53.201.639.260	22 %	45.272.717.825	7.928.921.435
Mejoramiento Sistema de Distribución de Energía Eléctrica	790.260.673.343	790.260.673.343	66.576.201.175	8 %	63.615.213.041	2.960.988.134
Equipamiento y Materiales para Subestaciones del SIN	9.199.580.180	9.199.580.180	3.757.676.932	41 %	3.332.834.078	424.842.854
Mejoramiento de Sistemas de Distribución Energía Electrica Fase II	254.576.373.386	254.576.373.386	0	0 %	0	0
Mejoramiento del Sistema Eléctrico en la Ciudad de Asunción	244.303.071.277	244.303.071.277	0	0 %	0	0
Mejoramiento del Sistema Eléctrico Dptos Caaguazú y Alto Paraná	295.593.976.591	295.593.976.591	0	0 %	0	0
Reposición Compensador Estatico de Reactivos de SLO	98.564.770.021	98.564.770.021	0	0 %	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
TOTAL	464.104.522.613	464.104.522.613	160.560.524.389	35 %	160.560.524.389	0
Servicios de la Deuda Pública	464.104.522.613	464.104.522.613	160.560.524.389	35 %	160.560.524.389	0
TOTAL	8.824.562.993.363	8.824.562.993.363	2.385.598.261.070	27 %	1.964.713.162.066	420.885.099.004

FUENTE: MH - SIAF; Fecha al 31/05/2019

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

Ley N° 6.258/19 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019"

Decreto Reglamentario N° 1.145/19

Ley N° 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"