

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

Al 30/06/2019



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
TOTAL	1.619.586.129.644	1.619.586.129.644	756.380.103.100	47 %	746.034.897.011	10.345.206.089
Administración General	1.619.586.129.644	1.619.586.129.644	756.380.103.100	47 %	746.034.897.011	10.345.206.089

PROGRAMAS DE ACCIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
TOTAL	4.046.516.197.621	4.046.516.197.621	1.559.916.405.419	39 %	1.105.720.199.463	454.196.205.956
Competitividad e Innovación	4.046.516.197.621	4.046.516.197.621	1.559.916.405.419	39 %	1.105.720.199.463	454.196.205.956
Operación y Mantenimiento	4.046.516.197.621	4.046.516.197.621	1.559.916.405.419	39 %	1.105.720.199.463	454.196.205.956

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROGRAMAS DE INVERSIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
TOTAL	2.921.733.850.226	2.921.733.850.226	311.578.708.195	11 %	247.378.664.743	64.200.043.452
Competitividad e Innovación	2.921.733.850.226	2.921.733.850.226	311.578.708.195	11 %	247.378.664.743	64.200.043.452
SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF	99.505.285.202	99.505.285.202	24.499.875.755	25 %	24.493.701.755	6.174.000
SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución	3.993.057.000	3.993.057.000	1.422.082.918	36 %	1.365.383.347	56.699.571
Construcción de la Línea de Transm 500 KV Yacyreta- Villa Hayes	328.477.249.049	328.477.249.049	30.687.687.142	9 %	3.615.693.710	27.071.993.432
Ampliación se VAU y Construcción LT 220 KV PBO- VAU	8.819.731.812	8.819.731.812	927.615.569	11 %	480.995.358	446.620.211
Contrucción de la SE BMO y de la LT 220 KV PBO_BMO	11.285.982.013	11.285.982.013	1.962.989.462	17 %	1.516.102.082	446.887.380
Ampliación de la LT 220 KV Acaray - Puerto Pdte. Franco	3.653.707.419	3.653.707.419	979.352.221	27 %	979.352.221	0
Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande	7.735.176.487	7.735.176.487	124.847.435	2 %	0	124.847.435
SP Instalación de Medidores de Energía Electrica de Py	31.071.110.709	31.071.110.709	5.473.013.532	18 %	3.996.936.197	1.476.077.335
Construcciones de Subestación Fram de 66 KV	6.544.853.428	6.544.853.428	1.839.218.920	28 %	1.839.218.920	0
Equipamiento Medidores Electrónicos Prepago en Asu y Alrededor	9.238.900.218	9.238.900.218	8.060.114.435	87 %	8.060.114.435	0
Mejoramiento Sistema de Distribución de Energía Eléctrica	8.672.602.979	8.672.602.979	1.026.389.012	12 %	805.931.565	220.457.447

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROGRAMAS DE INVERSIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
Construcción de la Subestación Altos 220KV en Cordillera	7.203.632.344	7.203.632.344	1.566.504.796	22 %	1.017.155.839	549.348.957
Mejoramiento Sistema de Distribución de Energía Eléctrica Área Metropolitana	379.759.549.643	379.759.549.643	10.238.076.209	3 %	5.746.992.600	4.491.083.609
Ref. del Sist. Elec. Dpto. Central Paraguari y Pdte Hayes	254.258.212.342	254.258.212.342	45.077.096.850	18 %	41.950.106.523	3.126.990.327
Mejoramiento Generación y Transmisión de Energía	239.852.833.652	239.852.833.652	71.822.531.647	30 %	65.869.677.927	5.952.853.720
Mejoramiento Sistema de Distribución de Energía Eléctrica	790.260.673.343	790.260.673.343	101.967.403.389	13 %	81.737.393.361	20.230.010.028
Equipamiento y Materiales para Subestaciones del SIN	9.199.580.180	9.199.580.180	3.757.676.932	41 %	3.757.676.932	0
Mejoramiento de Sistemas de Distribución Energía Electrica Fase II	83.739.894.517	83.739.894.517	0	0 %	0	0
Mejoramiento del Sistema Eléctrico en la Ciudad de Asunción	244.303.071.277	244.303.071.277	0	0 %	0	0
Mejoramiento del Sistema Eléctrico Dptos Caaguazú y Alto Paraná	295.593.976.591	295.593.976.591	146.231.971	0 %	146.231.971	0
Reposición Compensador Estatico de Reactivos de SLO	98.564.770.021	98.564.770.021	0	0 %	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
TOTAL	464.104.522.613	464.104.522.613	206.165.848.528	44 %	206.165.848.528	0
Servicios de la Deuda Pública	464.104.522.613	464.104.522.613	206.165.848.528	44 %	206.165.848.528	0

TOTAL	9.051.940.700.104	9.051.940.700.104	2.834.041.065.242	31 %	2.305.299.609.745	528.741.455.497
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------	--------------------------	------------------------

FUENTE: MH - SIAF; Fecha al 30/06/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

Ley N° 6.258/19 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019"

Decreto Reglamentario N° 1.145/19

Ley N° 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"