

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
Al 30/11/2019



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
TOTAL	1.531.856.351.645	1.499.586.129.644	1.417.808.557.891	95 %	1.408.007.652.585	9.800.905.306
Administración General	1.531.856.351.645	1.499.586.129.644	1.417.808.557.891	95 %	1.408.007.652.585	9.800.905.306

PROGRAMAS DE ACCIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
TOTAL	3.929.416.197.621	3.929.416.197.621	2.574.853.947.966	66 %	2.275.402.482.320	299.451.465.646
Competitividad e Innovación	3.929.416.197.621	3.929.416.197.621	2.574.853.947.966	66 %	2.275.402.482.320	299.451.465.646
Operación y Mantenimiento	3.929.416.197.621	3.929.416.197.621	2.574.853.947.966	66 %	2.275.402.482.320	299.451.465.646

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROGRAMAS DE INVERSIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
TOTAL	3.034.841.556.569	3.034.841.556.569	761.002.260.587	25 %	700.027.722.956	60.974.537.631
Competitividad e Innovación	3.034.841.556.569	3.034.841.556.569	761.002.260.587	25 %	700.027.722.956	60.974.537.631
SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF	73.038.137.639	73.038.137.639	29.910.869.289	41 %	27.695.372.196	2.215.497.093
SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución	30.246.721.884	30.246.721.884	3.806.020.351	13 %	1.422.082.918	2.383.937.433
Construcción de la Línea de Transm 500 KV Yacyreta- Villa Hayes	322.477.249.049	322.477.249.049	96.798.265.354	30 %	92.994.351.551	3.803.913.803
Ampliación se VAU y Construcción LT 220 KV PBO-VAU	13.333.502.209	13.333.502.209	930.038.450	7 %	930.038.450	0
Contrucción de la SE BMO y de la LT 220 KV PBO_BMO	15.358.864.552	15.358.864.552	6.294.926.855	41 %	4.920.643.833	1.374.283.022
Ampliación de la LT 220 KV Acaray - Puerto Pdte. Franco	3.653.707.419	3.653.707.419	979.352.221	27 %	979.352.221	0
Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande	9.589.578.238	9.589.578.238	3.613.832.110	38 %	1.379.347.435	2.234.484.675
SP Instalación de Medidores de Energía Electrica de Py	40.449.857.770	40.449.857.770	19.796.582.777	49 %	19.178.398.547	618.184.230
Construcciones de Subestación Fram de 66 KV	6.544.853.428	6.544.853.428	2.371.975.855	36 %	2.371.975.855	0
Equipamiento Medidores Electrónicos Prepago en Asu y Alrededor	9.238.900.218	9.238.900.218	8.060.114.435	87 %	8.060.114.435	0
Mejoramiento Sistema de Distribución de Energía Eléctrica	8.672.602.979	8.672.602.979	3.231.919.165	37 %	2.693.492.872	538.426.293

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROGRAMAS DE INVERSIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
Construcción de la Subestación Altos 220KV en Cordillera	7.203.632.344	7.203.632.344	3.495.520.750	49 %	3.495.520.750	0
Mejoramiento Sistema de Distribución de Energía Eléctrica Área Metropolitana	379.891.394.028	379.891.394.028	31.529.375.012	8 %	24.584.878.922	6.944.496.090
Ref. del Sist. Elec. Dpto. Central Paraguari y Pdte Hayes	250.663.214.940	250.663.214.940	137.674.809.324	55 %	135.247.758.937	2.427.050.387
Mejoramiento Generación y Transmisión de Energía	239.852.833.652	239.852.833.652	133.128.168.106	56 %	122.380.212.460	10.747.955.646
Mejoramiento Sistema de Distribución de Energía Eléctrica	790.260.673.343	790.260.673.343	270.521.291.674	34 %	242.837.846.800	27.683.444.874
Equipamiento y Materiales para Subestaciones del SIN	9.199.580.180	9.199.580.180	8.204.028.443	89 %	8.201.164.358	2.864.085
Mejoramiento de Sistemas de Distribución Energía Eléctrica Fase II	76.375.475.526	76.375.475.526	0	0 %	0	0
Mejoramiento del Sistema Eléctrico en la Ciudad de Asunción	244.124.324.216	244.124.324.216	0	0 %	0	0
Mejoramiento del Sistema Eléctrico Dptos Caaguazú y Alto Paraná	292.993.976.591	292.993.976.591	655.170.416	0,22 %	655.170.416	0
Reposición Compensador Estático de Reactivos de SLO	98.564.770.021	98.564.770.021	0	0 %	0	0
Cont. Subest Minga Guazu en 500KV - Ciudad Minga Guazu	55.291.261.669	55.291.261.669	0	0 %	0	0
Const. S.E MA Auxiliadora y LT 220KV Sta Rita - Ma Aux	19.420.420.376	19.420.420.376	0	0 %	0	0
Mejoramiento 5000 KM de Líneas BT Y MTDE Autoayuda	38.396.024.298	38.396.024.298	0	0 %	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
TOTAL	581.204.522.613	581.204.522.613	390.179.350.552	67 %	390.179.243.771	106.781
Servicios de la Deuda Pública	581.204.522.613	581.204.522.613	390.179.350.552	67 %	390.179.243.771	106.781
TOTAL DE ENTIDAD	9.077.318.628.448	9.045.048.406.447	5.143.844.116.996	57 %	4.773.617.101.632	370.227.015.364

FUENTE: MH - SIAF; Fecha al 30/11/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60% al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

Ley Nº 6.258/19 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019"

Decreto Reglamentario Nº 1.145/19

Ley Nº 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"