



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES**

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva y
Costo por Unidad**

AL 30/09/2016



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

AL 30/09/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 4,27 billones

✓ EJECUCIÓN G. 1,78 billones

45%

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 13					MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	4.273.522.470.925	3.966.351.845.432	1.784.245.210.031	44,98						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	377.709.431.263	376.851.213.130	231.360.687.618	61,39						
1 1					Administración General	377.709.431.263	376.851.213.130	231.360.687.618	61,39						
1 1					1213 Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		376.851.213.130	231.360.687.618	61,39	%	100	56	56,00	3.768.512.131	4.131.440.850
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	163.698.796.943	237.268.455.050	56.183.279.960	23,68						
2 1					Competitividad e Innovación	45.174.806.071	45.174.806.071	18.608.231.747	41,19						
2 1 1					Regulación de Transporte Público de Pasajero	42.075.569.234	42.075.569.234	17.597.216.555	41,82						
2 1 1					1327 Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público		35.265.220.000	14.242.083.000	40,39	Subsidios	20.280	8.636	42,58	1.738.916	1.649.153
2 1 1					1348 Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros		6.810.349.234	3.355.133.555	49,27	Verificación	4.816	2.446	50,79	1.414.109	1.371.682
2 1 3					Regulación de la Marina Mercante	3.099.236.837	3.099.236.837	1.011.015.192	32,62						
2 1 3					1328 Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas		1.865.873.201	553.930.612	29,69	Fiscaliz.	100	52	52,00	18.658.732	10.652.512
2 1 3					1329 Embarcaciones Certificadas		713.850.436	128.084.580	17,94	Certific.	2.300	2.035	88,48	310.370	62.941
2 1 3					1330 Cargas Fluvio-Marítimas Certificadas		519.513.200	329.000.000	63,33	Certific.	12.000	10.283	85,69	43.293	31.995
2 2					Sostenibilidad del Hábitat Global	77.121.807.391	150.691.465.498	23.562.420.533	15,64						
2 2 1					Preservación de Cursos Hídricos	43.064.593.909	71.189.752.016	8.205.939.825	11,53						
2 2 1					1325 Estudio de Inversión		4.387.071.443	300.500.000	6,85	Informes	1	4	400,00	4.387.071.443	75.125.000
2 2 1					1331 Flujo Hídrico del Río Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión		66.802.680.573	7.905.439.825	11,83	Km	300	300	100,00	222.675.602	
2 2 2					Control de Cursos Hídricos	34.057.213.482	79.501.713.482	15.356.480.708	19,32						
2 2 2					1325 Estudio de Inversión		1.000.000.000	151.500.000	15,15	Informes	1	1	100,00	1.000.000.000	
2 2 2					1332 Causas Hídricos de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados		78.501.713.482	15.204.980.708	19,37	Metros	100	205	205,00	785.017.135	74.170.638
2 3					Valorización del Capital Ambiental	8.146.302.771	8.146.302.771	2.095.078.414	25,72						
2 3 1					Gestión de los Recursos Naturales	8.146.302.771	8.146.302.771	2.095.078.414	25,72						
2 3 1					1334 Inspecciones de Canteras		1.886.272.737	506.979.868	26,88	Unidades	36	30	83,33	52.396.465	16.899.329
2 3 1					1335 Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos		4.373.757.327	1.464.643.200	33,49	Unidades	16	13	81,25	273.359.833	112.664.862
2 3 1					1336 Mapas Geológicos Entregados		1.886.272.707	123.455.346	6,54	Unidades	40	39	97,50	47.156.818	3.165.522
2 4					Servicios Sociales de Calidad	33.255.880.710	33.255.880.710	11.917.549.266	35,84						
2 4 1					Seguridad y Educación Vial	33.255.880.710	33.255.880.710	11.917.549.266	35,84						
2 4 1					1333 Inspecciones Realizadas a Conductores que Circulan en la Red Vial Nacional		32.260.574.310	11.838.415.994	36,70	Operativos	100	101	101,00	322.605.743	117.212.040
2 4 1					1362 Capacitaciones Realizadas		995.306.400	79.133.272	7,95	Capac.	194	101	52,06	5.130.445	783.498
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	3.732.114.242.719	3.352.232.177.252	1.496.701.242.453	44,65						
3 1					Hábitat Adecuado y Sostenible	376.282.485.261	218.828.077.606	12.059.492.909	5,51						
3 1 1					Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	376.282.485.261	218.828.077.606	12.059.492.909	5,51						
3 1 1 1					SP Proyecto Acueducto	25.140.137.975	29.017.033.659	2.790.908.553	9,62						
3 1 1 1					1325 Estudio de Inversión		471.500.000	206.400.000	43,78	Informes	1	2	200,00	471.500.000	103.200.000
3 1 1 1					1341 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construídos		28.545.533.659	2.584.508.553	9,05	%	100	5	5,00	285.455.337	516.901.711
3 1 1 2					SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	7.176.224.428	7.176.224.428	2.320.323.913	32,33						
3 1 1 2					1337 Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento		1.237.999.880	313.000.000	25,28	Informes	5	3	60,00	247.599.976	104.333.333
3 1 1 2					1340 Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado		5.938.224.548	2.007.323.913	33,80	%	100	34	34,00	59.382.245	59.038.939
3 1 1 4					SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	180.128.209.058	182.634.819.519	6.948.260.443	3,80						
3 1 1 4					601 Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		177.630.663.201	6.824.441.443	3,84	%	100	4	4,00	1.776.306.632	1.706.110.361
3 1 1 4					603 Construcción de Puentes y Alcantarillas		0	0	0,00	ML	0	0	0,00	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3 1 1 4					1325 Estudio de Inversión		5.004.156.318	123.819.000	2,47	Informes	12	1	8,33	417.013.027	123.819.000
3 1 1 6					Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de Asunción	79.081.812.000	0	0	0,00					No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3 1 1 6					1389 Sistema de Alcantarillado sanitario Mejorado		0	0	0,00	%	0	0	0,00		
3 1 1 7					Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	84.756.101.800	0	0							
3 1 1 7					1389 Sistema de alcantarillado Mejorado		0	0	0,00	%	0	0	0,00		
3 2					Competitividad e Innovación	3.320.454.165.487	3.106.719.982.512	1.472.044.695.458	47,38						
3 2 1					Infraestructura de Acceso Vial	2.346.054.493.037	2.164.178.126.288	1.196.640.163.243	55,29						
3 2 1 1					SP Conservación de Obras Viales	500.411.235.001	486.230.421.972	323.332.266.488	66,50						
3 2 1 1					1325 Estudio de Inversión		610.000.000	610.000.000	100,00	Informes	100	3	3,00	6.100.000	203.333.333
3 2 1 1					1326 Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0,00	Km	0	0	0,00	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3 2 1 1					1344 Obras de Infraestructura Construidas		963.555.001	163.555.001	16,97	Unidades	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	
3 2 1 1					1347 Rutas Pavimentadas Mantenidas		484.656.866.971	322.558.711.487	66,55	KM	148	16.337	11.038,51	3.274.708.561	19.744.060

Fuente: SIAF al 04 /10/2016 , en guaraníes



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
AL 30/09/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016

código					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	2		SP Mej., Gestión y Mant. De la Red Vial del Py(BIRF 7406 PA)	49.556.479.693	38.206.116.127	22.115.672.954	57,89						
3	2	1	2	1325	Estudio de Inversión		2.323.987.474	742.931.308	31,97	Informes	3	3	100,00	774.662.491	247.643.769
3	2	1	2	1344	Obras de Infraestructura Construidas		16.658.023.401	13.393.285.420	80,40	Unidades	9	9	100,00	1.850.891.489	1.488.142.824
3	2	1	2	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		7.619.884.022	5.468.790.371	71,77	Km	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	
3	2	1	2	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		11.604.221.230	2.510.665.855	21,64	Km	100	6	6,00	116.042.212	418.444.309
3	2	1	3		SP Pav. Asf. s/ Empedrados	128.563.605.834	159.119.163.259	108.704.103.157	68,32						
3	2	1	3	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		159.119.163.259	108.704.103.157	68,32	Km	24	24	100,00	6.629.965.136	4.529.337.632
3	2	1	4		Mejoramiento de 151 Km Cptan. Bado-Santa Rosa	130.516.661.970	125.842.290.339	98.968.359.901	78,64						
3	2	1	4	1325	Estudio de Inversión		311.600.000	132.507.400	42,52	Informes	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	
3	2	1	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		125.530.690.339	98.835.862.501	78,73	Km	25	24	96,00	5.021.227.614	4.118.160.521
3	2	1	5		SP Mej. Travesías Urb. Ciudad Paraguari- Carapeguá -Quiindy- Caapucu	20.838.083.987	21.438.083.987	11.955.455.218	55,77						
3	2	1	5	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		21.438.083.987	11.955.455.218	55,77	Km	13	13	100,00	1.649.083.384	919.650.401
3	2	1	6		SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	37.079.250.196	37.150.958.447	27.638.078.851	74,39						
3	2	1	6	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		9.500.000.000	3.488.880.932	36,73	%	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	
3	2	1	6	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		27.650.958.447	24.149.197.919	87,34	Km	18	3	16,67	1.536.164.358	8.049.732.640
3	2	1	6	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		0	0	0,00	Km	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	
3	2	1	7		SP Const. Y Pav. Asfáltica de Tramos Camineros	319.522.165.431	272.474.542.171	208.524.023.798	76,53						
3	2	1	7	1325	Estudio de Inversión		8.015.664.923	2.417.071.221	30,15	Informes	5	5	100,00	1.603.132.985	483.414.244
3	2	1	7	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		264.458.877.248	206.106.952.577	77,94	Km	65	65	100,00	4.068.598.112	3.170.876.193
3	2	1	8		SP Const. Pav. Tipo Empedrado y Puentes	258.305.212.865	227.994.538.712	144.771.713.439	63,50						
3	2	1	8	1325	Estudio de Inversión		3.100.000.000	201.405.560	6,50	Informes	95	0	0,00	32.631.579	Sin Ejecución Presupuestaria
3	2	1	8	1326	Rutas Pavimentadaas Construidas		0	0	0,00	Km	0	0	0,00	No se visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3	2	1	8	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		170.430.491.149	134.164.540.673	78,72	Km	95	95	100,00	1.794.005.170	1.412.258.323
3	2	1	8	1352	Puentes Mantenidos		3.200.000.000	0	0,00	ML	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	8	1353	Puentes Construidos		5.198.089.564	2.269.563.806	43,66	ML	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	
3	2	1	8	1354	Paso a Densivel Construidos		46.065.957.999	8.136.203.400	17,66	ML	900	0	0,00	51.184.398	Sin Avance de Producción
3	2	1	9		SP FOCEM-Rehabilitación Corredores Viales	26.341.489.800	26.341.489.800	0	0,00						
3	2	1	9	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		26.341.489.800	0	0,00	Km	1	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	10		SP FOCEM-ASF. R.&S. Salvador-Borja-Isturbe y Ram A Rojas Pot.	27.993.263.547	27.993.263.547	12.090.041.169	43,19						
3	2	1	10	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		27.993.263.547	12.090.041.169	43,19	Km	100	100	100,00	279.932.635	120.900.412
3	2	1	11		SP FOCEM -Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	118.593.027.659	118.593.027.659	37.443.624.898	31,57						
3	2	1	11	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		118.593.027.659	37.443.624.898	31,57	km	100	100	100,00	1.185.930.277	374.436.249
3	2	1	12		SP Const. De Autopista N° Guazú Asunción - Luque 6,30 Km	38.649.308.983	39.649.308.983	30.762.765.534	77,59						
	2	1	12	1325	Estudio de Inversión		20.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	
3	2	1	12	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		39.629.308.983	30.762.765.534	77,63	km	100	100	100,00	396.293.090	307.627.655
3	2	1	14		Sp Pav Corred. De Integ. Rehab y Mant Red Vial (BID1822/OC-P)	13.935.000.000	0	0	0,00					No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3	2	1	14	1325	Estudio de Inversión		0	0	0,00	informes	0	0	0,00		
3	2	1	14	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0,00	km	0	0	0,00		
3	2	1	15		Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Reh. Mat. Red Vial (Fase II)	112.979.049.613	151.526.061.887	27.623.598.642	18,23						
3	2	1	15	1325	Estudio de Inversión		1.559.012.400	583.938.862	37,46	informes	4	2	50,00	389.753.100	291.969.431
3	2	1	15	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		69.117.146.287	19.810.069.385	28,66	km	16	10	62,50	4.319.821.643	1.981.006.939
3	2	1	15	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		80.849.903.200	7.229.590.395	8,94	km	416	0	0,00	194.350.729	Sin Avance de Producción
3	2	1	16		SP Prog. Opt. Con. Terr. El Argentina y Py(OCT/RC/BIN/PAR-01708)	758.433.305	758.433.305	655.487.199	86,43						
3	2	1	16	1325	Estudio de Inversión		758.433.305	655.487.199	86,43	informes	2	2	100,00	379.216.653	327.743.600
3	2	1	17		SP Pav. Asf. Tramo San Bernardino- Yukyry - Luque	17.124.132.342	20.513.613.715	9.747.993.832	47,52						
3	2	1	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		20.513.613.715	9.747.993.832	47,52	Km	9	9	100,00	2.279.290.413	1.083.110.426
3	2	1	18		Mejoramiento de Corredores de Integ. Y Reconstr. Vial	252.044.313.487	252.044.313.487	85.649.784.256	33,98						
3	2	1	18	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		245.715.563.487	85.649.784.256	34,86	Km	138	0	0,00	1.780.547.562	Sin Avance de Producción
3	2	1	18	1344	Obras de Infraestructuras Construidas		6.328.750.000	0	0,00	Unidades	1	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF al 04 /10/2016 , en guaraníes



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
AL 30/09/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016

CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD			
TP	P	SP	Py		Prod	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance	
3	2	1	19		Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	16.015.430.676	16.015.430.676	8.075.965.675	50,43							
3	2	1	19	1325	Estudio de Inversión		10.680.278.990	5.284.904.157	49,48	Informes	13	8	61,54	821.559.922	660.613.020	
3	2	1	19	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		5.335.151.686	2.791.061.518	52,31	km	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance		
3	2	1	21		SP Impulso de Imp. De Asoc. Púb. Priv. En PY(PIAPPP) ATN/ME -12239-PR	672.865.000	672.865.000	91.946.806	13,66							
3	2	1	21	1	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	1	0	0,00	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe		
3	2	1	21	1325	Estudio de Inversión		539.505.000	91.946.806	17,04	Informes	81	3	3,70	6.660.556	30.648.935	
3	2	1	21	1362	Capacitaciones Realizadas		133.360.000	0	0,00	Capac.	100	0	0,00	1.333.600	Sin Avance de Producción	
3	2	1	22		Empedrado San Roque Tramo Ruta 7 RI 3 Corrales	10.000.000.000	0	0	0,00		0	0	0,00	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe		
3	2	1	23		Mejoram. del Muro de la Defensa Costanera de Alberdi-Ñeembucú	56.782.427.259	56.782.427.259	32.574.243.346	57,37							
3	2	1	23	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		56.782.427.259	32.574.243.346	57,37	Unidades	1	0	0,00	56.782.427.259	Sin Avance de Producción	
3	2	1	24		Mej.capacidad de For. De Pytos de Inv. Infraest, de la DIPE	8.874.490.708	8.874.490.708	5.915.038.080	66,65							
3	2	1	24	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		8.874.490.708	5.915.038.080	66,65	%	100	67	0,00	88.744.907	Sin Avance de Producción	
3	2	1	24	1325	Estudio de Inversión		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe		
3	2	1	25		Pav. Asf. Tr San Juan Nepomuceno Emp. Ruta VI BID 3372/OC-PR	32.800.000.000	32.800.000.000	0	0,00							
3	2	1	25	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		2.800.000.000	0	0,00							
3	2	1	25	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		30.000.000.000	0	0,00	Km	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance		
3	2	1	26		Mej. Tr. Alberdi Pilar Cont. Prest Fonplata PAR 20-2	110.517.992.250	0	0	0,00					Sin Ejecución Presupuestaria		
3	2	1	26	1325	Estudio de Inversión		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00			
3	2	1	26	1344	Obras de Infraestructura Construidas		0	0	0,00	Unidades	0	0	0,00			
3	2	1	27		Rehab. Tr Remanso Falcon cont Prest Fonplata Pa	10.662.476.500	0	0	0,00							
3	2	1	27	1344	Obras de Infraestructuras Constuidas		0	0	0,00	Unidades	0	0	0,00			
3	2	1	29		Mejoramiento de Accesos y Circunvalación del Gran Asunción	14.487.274.612	11.724.906.543	0	0,00							
3	2	1	29	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		11.724.906.543	0	0,00	Km	0	0	0,00			
3	2	1	33		SP FOCEM- Recapado Ruta 1-La Paz	1.278.015.103	679.571.489	0	0,00							
3	2	1	33	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		679.571.489	0	0,00	Km	0	0	0,00			
3	2	1	34		SP FOCEM - Rehab Pav Petrea del Tr Alimentador de la Ruta 2	4.608.919.581	4.608.919.581	0	0,00							
3	2	1	34	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		4.608.919.581	0	0,00	Km	0	0	0,00			
3	2	1	35		SP FOCEM - Asfalto Pte Franco Cedrales	3.601.221.449	3.601.221.449	0	0,00							
3	2	1	35	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		3.601.221.449	0	0,00	Km	0	0	0,00			
3	2	1	37		Mejoramiento de RutasII (JBIC PG P13)	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0,00							
3	2	1	37	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.200.000.000	0	0,00	Km	0	0	0,00			
3	2	1	38		Corred de Int de Occcio (BID-1278/OC-PR-FONPLATA-Par 17/02)	15.081.230.114	15.081.230.114	0	0,00							
3	2	1	38	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		15.081.230.114	0	0,00	Km	0	0	0,00			
3	2	1	39		Corredores de Exportación (BID 933/OC-PR)	1.460.214.623	1.460.214.623	0	0,00							
3	2	1	39	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.460.214.623	0	0,00	Km	0	0	0,00			
3	2	1	40		Proyecto Itapua	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0,00							
3	2	1	40	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.200.000.000	0	0,00	Km	0	0	0,00			
3	2	1	41		Mej Tramos Viales en Zona de Influencia de la Itaipu	3.601.221.449	3.601.221.449	0	0,00							
3	2	1	41	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		3.601.221.449	0	0,00	Km	0	0	0,00			
3	2	2			Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	380.924.612.549	357.116.942.867	133.956.924.883	37,51							
3	2	2	1		SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. Y Parque Bicentenario	35.063.319.213	35.063.319.213	10.219.938.037	29,15							
3	2	2	1	1325	Estudio de Inversión		299.300.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y no cuentan con Meta ni avance		
3	2	2	1	1355	Parque Lineales Construidos		14.318.942.253	4.697.729.656	32,81	%	28	28	100,00	511.390.795	167.776.059	
3	2	2	1	1356	Comisarias Construidas		10.044.929.997	4.689.664.473	46,69	Unidades	1	0	0,00	10.044.929.997	Sin Avance de Producción	
3	2	2	1	1357	Muelles Deportivos Construidos		9.567.603.055	0	0,00	%	63	63	100,00	Sin Ejecución Financiera		
3	2	2	1	1358	Avenida Costanera Construida		832.543.908	832.543.908	100,00	Km	0	0	0,00	Sin Meta ni Avance de Producción		
3	2	2	2		Construcción Av. Costanera Norte, 2a. Etapa	75.983.644.200	75.983.644.200	54.708.621.449	72,00							
3	2	2	2	1358	Avenida Costanera Construida		75.983.644.200	54.708.621.449	72,00	KM	100	101	101,00	759.836.442	541.669.519	
3	2	2	3		SP Rec. Z. Pto. As. Cent Ofic. Cont. P2419/OC-PR Y 2420/BL-Pr	176.697.177.466	186.696.486.714	32.267.300.593	17,28							
3	2	2	3	1325	Estudio de Inversión		7.482.812.065	999.430.459	13,36	Informes	7	1	14,29	1.068.973.152	999.430.459	
3	2	2	3	1360	Obras de Reconversión Urbana Construidas		25.544.435.235	1.211.755.715	4,74	M2	480	0	0,00	53.217.573	Sin Avance de Producción	
3	2	2	3	1361	Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido		153.669.239.414	30.056.114.419	19,56	Km	3	0	0,00	51.223.079.805		
3	2	2	4		SP Const. Terminal Port. Multi. En Pilar-FONPLATA-PAR 16/2001	46.810.799.852	30.003.820.922	14.896.767.013	49,65							
3	2	2	4	1325	Estudio de Inversión		28.700.000	0	0,00	Informes	1	1	100,00	Sin Ejecución Financiera		
3	2	2	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		19.819.120.922	14.896.767.013	75,16	Km	21	0	0,00	943.767.663	Sin Avance de Producción	
3	2	2	4	1344	Obras de Infraestructura Construidas		10.156.000.000	0	0,00	Unidades	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria		

Fuente: SIAF al 04 /10/2016 , en guaraníes

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES



AL 30/09/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	2	5		Construcción de Aeropuerto Fuerte Olimpo	8.000.000.000	8.000.000.000	3.934.675.751	49,18						
3	2	2	5	1344	Obras de Infraestructura Construidas		8.000.000.000	3.934.675.751	49,18	Unidades	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	17		Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	11.369.671.818	11.369.671.818	7.929.622.040	69,74						
3	2	2	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		11.369.671.818	7.929.622.040	69,74	Km	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	
3	2	2	18		Entubamiento Tramo Pratt Gill	10.000.000.000	0	0	0,00						
3	2	2	19		Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Río Py	17.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,00						
3	2	2	19	876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay		10.000.000.000	10.000.000.000	0,00	M3	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	
3	2	3			Infraestructura de Acceso a Caminos Vecinales y Rurales	593.475.059.901	585.424.913.357	141.447.607.332	24,16						
3	2	3	1		SP Const. Conserv. De Caminos Vecinales	190.847.312.797	178.693.792.919	50.980.743.415	28,53						
3	2	3	1	1325	Estudio de Inversión		10.632.437.412	3.855.505.146	36,26	Informes	31	19	61,29	342.981.852	202.921.323
3	2	3	1	1343	Alcantarillas Construidas		4.615.180.500	904.697.750	19,60	ML	3.740	0	0,00	1.234.005	Sin Avance de Producción
3	2	3	1	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		141.116.236.996	43.000.540.519	30,47	Km	13.418	10.795	80,45	10.516.935	3.983.376
3	2	3	1	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		8.801.234.011	0	0,00	Km	94		0,00	93.630.149	Sin Avance de Producción
3	2	3	1	1352	Puentes Mantenidos		13.528.704.000	3.220.000.000	23,80	ML	1.062	0	0,00	12.738.893	
3	2	3	5		SP Const. Conserv. De Caminos En Asent. Rurales	31.537.721.820	36.835.329.125	13.413.366.213	36,41						
3	2	3	5	1325	Estudio de Inversión		0	0	0,00	Informes	4	0	0,00	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del informe	
3	2	3	5	1343	Alcantarillas Construidas		11.570.562.556	4.493.740.299	38,84	ML	1.730	573	33,12	6.688.186	7.842.479
3	2	3	5	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		16.961.086.629	2.453.884.361	14,47	Km	210	0	0,00	80.767.079	Sin Avance de Producción
3	2	3	5	1353	Puentes Construidos		8.303.679.940	6.465.741.553	77,87	ML	99	10	10,10	83.875.555	646.574.155
3	2	3	6		SP Prog. Nac. Cam Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	249.645.800.192	248.454.066.221	73.546.556.016	29,60						
3	2	3	6	1325	Estudio de Inversión		13.268.376.916	3.321.560.170	25,03	Informes	16	19	118,75	829.273.557	174.818.956
3	2	3	6	1343	Alcantarillas Construidas		3.104.629.280	1.833.466.430	59,06	ML	16	0	0,00	194.039.330	Sin Avance de Producción
3	2	3	6	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		58.844.702.740	21.352.840.999	36,29	Km	3.402	2.554	75,07	17.297.091	8.360.549
3	2	3	6	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		131.170.118.603	37.546.600.963	28,62	Km	207	75	36,23	633.672.071	500.621.346
3	2	3	6	1353	Puentes Construidos		42.066.238.682	9.492.087.454	22,56	ML	424	132	31,13	99.212.827	71.909.753
3	2	3	9		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	81.742.011.592	81.739.511.592	3.506.941.688	4,29						
3	2	3	9	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		41.749.403	35.486.329	85,00	Km	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	
3	2	3	9	1353	Puentes Construidos		81.697.762.189	3.471.455.359	4,25	ML	376	37	9,84	217.281.282	93.823.118
3	2	3	10		Prog. De Mejora de Caminos Vecinales en la Región Oriental	39.702.213.500	39.702.213.500	0	0,00						
3	2	3	10	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		39.702.213.500	0	0,00	Km	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3				Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País	35.377.591.971	26.684.117.134	12.597.054.086	47,21						
3	3	1			Infraestructura del Patrimonio Cultural	35.377.591.971	26.684.117.134	12.597.054.086	47,21						
3	3	1	1		SP Const. Conserv. Mej. Edificios Públicos y Monumentos	21.877.591.971	26.684.117.134	12.597.054.086	47,21						
3	3	1	1	1325	Estudio de Inversión		430.500.000	0	0,00	Informes	7	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3	1	1	1344	Obras de Infraestructura Construidas		0	0	0,00	Unidades	24	18	75,00	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del informe	
3	3	1	1	1345	Obras de Infraestructuras Mantenidas		24.987.158.968	12.597.054.086	50,41	Unidades	18	28	155,56		
3	3	1	1	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		1.266.458.166	0	0,00	Unidades	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3	1	2		Restauración de Villa Inglesa c/Ciclovía	12.000.000.000	0	0	0,00		0	0	0,00	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del informe	
3	3	1	3		Iglesia La Encarnación	1.500.000.000	0	0	0,00		0	0	0,00		

Fuente: SIAF al 04 /10/2016 , en guaraníes

MTMS