

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/08/2020



Cámara de Senadores 1º Piso
14 de Mayo e/ Avda. República

 Tel: (414) 5890/5925

 dgcgp@senado.gov.py



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	1.502.987.470.882	1.490.987.470.882	901.834.958.636	60%	716.995.128.832	184.839.829.804
01	Gestión Administrativa Financiera	343.432.259.385	343.432.259.385	204.417.257.183	60%	152.441.456.121	51.975.801.062
100 Servicios Personales		193.241.372.673	193.241.372.673	106.161.931.453	55%	71.777.306.477	34.384.624.976
200 Servicios No Personales		109.227.726.675	109.227.726.675	78.493.907.285	72%	63.281.633.543	15.212.273.742
300 Bienes de Consumo e Insumos		5.246.630.162	5.246.630.162	1.915.078.029	37%	1.698.341.677	216.736.352
500 Inversión Física		32.091.521.275	32.091.521.275	15.046.263.243	47%	13.145.130.141	1.901.133.102
800 Transferencias		259.500.000	259.500.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		3.365.508.600	3.365.508.600	2.800.077.173	83%	2.539.044.283	261.032.890
02	Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana	68.816.987.000	68.816.987.000	41.760.328.500	61%	30.713.377.860	11.046.950.640
800 Transferencias		68.816.987.000	68.816.987.000	41.760.328.500	61%	30.713.377.860	11.046.950.640

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Control del Transporte Público del Área Metropolitana	30.986.806.615	30.986.806.615	15.638.590.542	50%	10.314.534.016	5.324.056.526
100 Servicios Personales		4.560.144.030	4.560.144.030	2.391.233.149	52%	1.783.619.185	607.613.964
200 Servicios No Personales		834.523.649	834.523.649	84.496.786	10%	71.496.786	13.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		209.255.620	209.255.620	123.479.165	59%	123.479.165	0
500 Inversión Física		25.372.883.316	25.372.883.316	13.039.381.442	51%	8.335.938.880	4.703.442.562
900 Otros Gastos		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
04	Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos	5.170.557.973	5.170.557.973	1.207.809.658	23%	717.594.440	490.215.218
100 Servicios Personales		1.988.549.988	1.988.549.988	647.932.160	33%	483.166.216	164.765.944
200 Servicios No Personales		1.550.473.340	1.550.473.340	442.119.498	29%	140.390.224	301.729.274
300 Bienes de Consumo e Insumos		194.296.915	194.296.915	12.096.000	6%	12.096.000	0
500 Inversión Física		897.237.730	897.237.730	105.662.000	12%	81.942.000	23.720.000
800 Transferencias		540.000.000	540.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Control de Cumplimineto de las Normas de Tránsito	51.421.603.210	51.421.603.210	29.918.711.354	58%	19.160.710.569	10.758.000.785
100 Servicios Personales		37.970.215.766	37.970.215.766	20.761.048.606	55%	12.921.691.098	7.839.357.508
200 Servicios No Personales		5.009.671.542	5.009.671.542	1.652.851.254	33%	1.101.956.392	550.894.862
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.612.628.048	2.612.628.048	2.275.053.617	87%	1.675.598.202	599.455.415
500 Inversión Física		5.730.371.952	5.730.371.952	5.229.757.877	91%	3.461.464.877	1.768.293.000
900 Otros Gastos		98.715.902	98.715.902	0	0%	0	0
06	Fiscalizaciones del Transporte Fluvio-Marítimo	2.110.422.983	2.110.422.983	582.385.696	28%	371.543.418	210.842.278
100 Servicios Personales		1.757.905.603	1.757.905.603	388.582.056	22%	295.138.738	93.443.318
200 Servicios No Personales		352.517.380	352.517.380	193.803.640	55%	76.404.680	117.398.960
500 Inversión Física		0	0	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Regulación del Transporte Fluvio-Marítimo	2.254.144.568	2.254.144.568	438.287.892	19%	412.905.092	25.382.800
200 Servicios No Personales		736.627.196	736.627.196	231.608.007	31%	206.225.207	25.382.800
300 Bienes de Consumo e Insumos		196.516.310	196.516.310	78.360.000	40%	78.360.000	0
500 Inversión Física		1.320.368.512	1.320.368.512	128.319.885	10%	128.319.885	0
900 Otros Gastos		632.550	632.550	0	0%	0	0
08	Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros	2.118.365.648	2.118.365.648	909.826.013	43%	851.010.599	58.815.414
200 Servicios No Personales		2.118.365.648	2.118.365.648	909.826.013	43%	851.010.599	58.815.414
09	Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo	34.444.373.568	34.444.373.568	30.737.799.462	89%	28.855.186.540	1.882.612.922
200 Servicios No Personales		261.254.088	261.254.088	122.305.296	47%	91.991.648	30.313.648
300 Bienes de Consumo e Insumos		169.885.480	169.885.480	32.960.892	19%	32.960.892	0
500 Inversión Física		33.096.234.000	33.096.234.000	29.864.533.274	90%	28.012.234.000	1.852.299.274
800 Transferencias		917.000.000	917.000.000	718.000.000	78%	718.000.000	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10	Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos	24.129.182.870	24.129.182.870	16.600.762.610	69%	16.068.871.753	531.890.857
100 Servicios Personales		1.339.746.205	1.339.746.205	481.029.336	36%	299.016.626	182.012.710
200 Servicios No Personales		11.400.000	11.400.000	81.252	1%	0	81.252
500 Inversión Física		22.778.036.665	22.778.036.665	16.119.652.022	71%	15.769.855.127	349.796.895
11	Restauración Tramo de la Vía Férrea - Villa Inglesa	12.000.000.000	0	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		6.000.000.000	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		6.000.000.000	0	0	0%	0	0
13	SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. y Parque Bicentenario	9.425.003.400	9.425.003.400	8.769.213.599	93%	7.778.529.489	990.684.110
200 Servicios No Personales		301.583.400	301.583.400	103.697.097	34%	48.201.557	55.495.540
500 Inversión Física		9.123.420.000	9.123.420.000	8.665.516.502	95%	7.730.327.932	935.188.570

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
14	Construcción Av. Costanera Norte, 2° Etapa	154.575.358.105	154.575.358.105	65.629.637.037	42%	53.693.420.615	11.936.216.422
100 Servicios Personales		1.113.506.000	1.113.506.000	317.240.000	28%	219.623.500	97.616.500
200 Servicios No Personales		2.692.670.936	2.692.670.936	0	0%	0	0
500 Inversión Física		150.195.260.169	150.195.260.169	64.936.525.650	43%	53.120.779.515	11.815.746.135
800 Transferencias		573.921.000	573.921.000	375.871.387	65%	353.017.600	22.853.787
15	Diagnóstico y Protocolo de Intervención Edif. Históricos	1.445.000.000	1.445.000.000	437.259.690	30%	437.259.690	0
200 Servicios No Personales		1.445.000.000	1.445.000.000	437.259.690	30%	437.259.690	0
16	Restauración de Edificios Patrimoniales	20.397.391.019	20.397.391.019	7.093.443.206	35%	5.726.605.974	1.366.837.232
500 Inversión Física		20.397.391.019	20.397.391.019	7.093.443.206	35%	5.726.605.974	1.366.837.232
17	Equipamiento, Provisión y Colocación de Teatros	0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		0	0	0	0%	0	0
18	Levantamiento de Datos y Elaboración de Proyectos Ejecutivos	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	100%	2.100.000.000	1.400.000.000
500 Inversión Física		3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	100%	2.100.000.000	1.400.000.000

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
19	Construcción Penitenciaria Regional de Ciudad del Este	39.346.894.713	39.346.894.713	22.277.354.944	57%	14.435.890.824	7.841.464.120
500 Inversión Física		39.346.894.713	39.346.894.713	22.277.354.944	57%	14.435.890.824	7.841.464.120
20	Construcción del CIRS de Emboscada	69.683.094.195	69.683.094.195	36.844.186.682	53%	22.657.108.271	14.187.078.411
500 Inversión Física		69.683.094.195	69.683.094.195	36.844.186.682	53%	22.657.108.271	14.187.078.411
21	SP Rec. Z. Pto. As. Cent. Ofic, Cont. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR	180.687.031.576	180.687.031.576	129.482.774.873	72%	102.269.905.550	27.212.869.323
100 Servicios Personales		3.083.140.528	3.083.140.528	865.900.000	28%	348.318.184	517.581.816
200 Servicios No Personales		10.080.226.880	10.080.226.880	4.563.467.512	45%	4.420.976.229	142.491.283
500 Inversión Física		167.523.664.168	167.523.664.168	124.053.407.361	74%	97.500.611.137	26.552.796.224
22	Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Río Paraguay	7.625.691.998	7.625.691.998	1.598.633.918	21%	0	1.598.633.918
500 Inversión Física		7.625.691.998	7.625.691.998	1.598.633.918	21%	0	1.598.633.918
23	Capacitación y Mejor. Form. Ejecución de Proyectos de la DIPE	16.797.474.286	16.797.474.286	14.111.213.923	84%	14.111.213.923	0
200 Servicios No Personales		9.504.000.000	9.504.000.000	9.249.111.387	97%	9.249.111.387	0
500 Inversión Física		2.163.474.286	2.163.474.286	0	0%	0	0
800 Transferencias		5.130.000.000	5.130.000.000	4.862.102.536	95%	4.862.102.536	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
24	Construcción de la Franja Costera Sur	24.235.368.889	24.235.368.889	1.254.742.511	5%	1.254.742.511	0
500 Inversión Física		20.267.870.089	20.267.870.089	1.254.742.511	6%	1.254.742.511	0
800 Transferencias		3.967.498.800	3.967.498.800	0	0%	0	0
26	Construcción Puente sobre el Río Paraguay Asunción - Chaco'i'i	124.437.340.485	124.437.340.485	118.412.582.505	95%	118.412.582.505	0
500 Inversión Física		124.437.340.485	124.437.340.485	118.412.582.505	95%	118.412.582.505	0
27	Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar	105.616.660.043	105.616.660.043	85.756.160.771	81%	79.892.863.522	5.863.297.249
500 Inversión Física		105.616.660.043	105.616.660.043	85.756.160.771	81%	79.892.863.522	5.863.297.249
28	Mejoramiento Intersección Tres Bocas	64.215.247.400	64.215.247.400	15.684.206.655	24%	12.116.590.601	3.567.616.054
500 Inversión Física		64.215.247.400	64.215.247.400	15.684.206.655	24%	12.116.590.601	3.567.616.054
29	Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación	65.788.607.361	65.788.607.361	35.336.818.816	54%	14.440.398.903	20.896.419.913
500 Inversión Física		65.788.607.361	65.788.607.361	35.336.818.816	54%	14.440.398.903	20.896.419.913

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
30	Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales	7.789.972.650	7.789.972.650	5.000.000.000	64%	4.342.153.650	657.846.350
500 Inversión Física		7.789.972.650	7.789.972.650	5.000.000.000	64%	4.342.153.650	657.846.350
31	Mejoramiento Edificio Central del Ministerio Niñez y Adolescencia	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%	0	0
32	Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno	11.000.000.000	11.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.000.000.000	11.000.000.000	0	0%	0	0
33	Construcción Pasarela Peatonal entre Parque Ñu Guazú y Cop.	9.436.755.110	9.436.755.110	6.377.970.596	68%	1.361.672.396	5.016.298.200
500 Inversión Física		9.436.755.110	9.436.755.110	6.377.970.596	68%	1.361.672.396	5.016.298.200
34	SP Const. de Autopista Ñu Guazú Asuncion - Luque 6,30km	2.057.000.000	2.057.000.000	2.057.000.000	100%	2.057.000.000	0
800 Transferencias		2.057.000.000	2.057.000.000	2.057.000.000	100%	2.057.000.000	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
35	Restauración Edificios Públicos en el Departamento de Caazapá	310.000.000	310.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		310.000.000	310.000.000	0	0%	0	0
36	SP FOCEM - Asfalto Pte. Franco - Cedrales	2.186.850	2.186.850	0	0%	0	0
800 Transferencias		2.186.850	2.186.850	0	0%	0	0
37	SP FOCEM - Rehabilitación, Pavimentación Pétreo del Tr. Alimentador de la Ruta 2	8.857.010	8.857.010	0	0%	0	0
800 Transferencias		8.857.010	8.857.010	0	0%	0	0
38	SP FOCEM . Asfalto R,8 - S. Salvador - Borja - Iturbe y Ram. A. Rojas Pot.	445.231.972	445.231.972	0	0%	0	0
500 Inversión Física		445.231.972	445.231.972	0	0%	0	0
39	Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur	1.276.600.000	1.276.600.000	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		1.276.600.000	1.276.600.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		1.502.987.470.882	1.490.987.470.882	901.834.958.636	60%	716.995.128.832	184.839.829.804


 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA	3.276.630.454.300	3.276.630.454.300	1.675.508.368.895	51%	1.342.387.220.814	333.121.148.081
01	Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado - Santa Rosa	3.528.800.000	3.528.800.000	1.778.327.030	50%	1.062.700.534	715.626.496
200 Servicios No Personales		1.303.800.000	1.303.800.000	808.433.194	62%	804.300.534	4.132.660
500 Inversión Física		2.225.000.000	2.225.000.000	969.893.836	44%	258.400.000	711.493.836
02	SP Mej. Travesías Urb. Ciudad de Paraguarí - Carapeguá - Quiindy - Caap.	1.212.000.000	1.212.000.000	1.211.842.120	100%	0	1.211.842.120
500 Inversión Física		1.212.000.000	1.212.000.000	1.211.842.120	100%	0	1.211.842.120
04	SP FOCEM-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	14.920.777.087	14.920.777.087	7.516.636.441	50%	7.105.654.407	410.982.034
100 Servicios Personales		1.607.392.464	1.607.392.464	122.520.000	8%	9.320.000	113.200.000
200 Servicios No Personales		451.434.686	451.434.686	17.733.784	4%	2.849.032	14.884.752
500 Inversión Física		12.842.634.487	12.842.634.487	7.376.382.657	57%	7.093.485.375	282.897.282
800 Transferencias		19.315.450	19.315.450	0	0%	0	0
05	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	162.507.242.856	162.507.242.856	102.878.094.599	63%	92.680.656.466	10.197.438.133
100 Servicios Personales		2.494.800.000	2.494.800.000	1.071.491.976	43%	457.485.336	614.006.640
200 Servicios No Personales		4.523.100.000	4.523.100.000	1.317.433.707	29%	984.216.388	333.217.319
300 Bienes de Consumo e Insumos		118.611.600	118.611.600	118.611.050	100%	0	118.611.050
500 Inversión Física		155.315.731.256	155.315.731.256	100.370.557.866	65%	91.238.954.742	9.131.603.124
800 Transferencias		55.000.000	55.000.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial	104.041.923.639	104.041.923.639	39.431.463.531	38%	30.658.258.185	8.773.205.346
200 Servicios No Personales		140.335.538	140.335.538	64.129.545	46%	63.181.818	947.727
500 Inversión Física		103.901.588.101	103.901.588.101	39.367.333.986	38%	30.595.076.367	8.772.257.619
08	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	249.356.074.036	249.356.074.036	199.048.863.253	80%	144.724.512.763	54.324.350.490
200 Servicios No Personales		429.600.000	429.600.000	161.715.648	38%	127.830.558	33.885.090
500 Inversión Física		248.926.474.036	248.926.474.036	198.887.147.605	80%	144.596.682.205	54.290.465.400
800 Transferencias		0	0	0	0%	0	0
09	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	112.050.000.000	112.050.000.000	70.944.238.944	63%	59.229.681.348	11.714.557.596
200 Servicios No Personales		15.600.000.000	15.600.000.000	7.817.468.150	50%	6.457.498.369	1.359.969.781
500 Inversión Física		96.450.000.000	96.450.000.000	63.126.770.794	65%	52.772.182.979	10.354.587.815

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10	Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	168.899.166.697	168.899.166.697	115.299.011.517	68%	100.650.993.862	14.648.017.655
100 Servicios Personales		1.252.500.000	1.252.500.000	458.587.514	37%	342.811.612	115.775.902
200 Servicios No Personales		7.540.203.700	7.540.203.700	268.889.640	4%	241.735.280	27.154.360
500 Inversión Física		160.106.462.997	160.106.462.997	114.571.534.363	72%	100.066.446.970	14.505.087.393
12	Habilitación de la Red Vial Pav. En Cor, Par, Cag, Gua, Caz.	146.639.665.065	146.639.665.065	74.179.046.025	51%	49.693.094.743	24.485.951.282
200 Servicios No Personales		2.029.000.000	2.029.000.000	75.000.000	4%	68.181.818	6.818.182
500 Inversión Física		144.610.665.065	144.610.665.065	74.104.046.025	51%	49.624.912.925	24.479.133.100
13	Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto de San Pedro	28.587.167.500	28.587.167.500	1.234.627.079	4%	669.774.514	564.852.565
200 Servicios No Personales		1.548.127.500	1.548.127.500	0	0%	0	0
500 Inversión Física		27.039.040.000	27.039.040.000	1.234.627.079	5%	669.774.514	564.852.565
14	Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	36.748.409.409	36.748.409.409	26.802.162.848	73%	19.898.127.475	6.904.035.373
500 Inversión Física		36.748.409.409	36.748.409.409	26.802.162.848	73%	19.898.127.475	6.904.035.373

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
15	Habilitación de la Red Pav. Dptos de Misiones e Itapúa	59.284.484.065	59.284.484.065	11.497.113.938	19%	8.781.456.234	2.715.657.704
100 Servicios Personales		1.566.000.000	1.566.000.000	408.100.000	26%	242.000.000	166.100.000
200 Servicios No Personales		7.979.063.404	7.979.063.404	10.565.912	0,13%	1.897.650	8.668.262
500 Inversión Física		49.739.420.661	49.739.420.661	11.078.448.026	22%	8.537.558.584	2.540.889.442
16	Habilitación de la Red Pav. Dptos S. Pedro, Caag y Canindeyú	77.342.654.646	77.342.654.646	568.764	0,0007%	0	568.764
200 Servicios No Personales		256.000.000	256.000.000	568.764	0,22%	0	568.764
500 Inversión Física		77.086.654.646	77.086.654.646	0	0%	0	0
17	Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración	48.041.339.750	48.041.339.750	28.907.192.118	60%	24.280.075.269	4.627.116.849
200 Servicios No Personales		7.699.421.052	7.699.421.052	4.873.030.283	63%	4.477.537.855	395.492.428
300 Bienes de Consumo e Insumos		23.057.868.168	23.057.868.168	13.395.108.103	58%	12.359.120.148	1.035.987.955
500 Inversión Física		7.984.050.530	7.984.050.530	3.348.507.252	42%	1.422.286.586	1.926.220.666
800 Transferencias		9.300.000.000	9.300.000.000	7.290.546.480	78%	6.021.130.680	1.269.415.800

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
25	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3	51.159.618.476	51.159.618.476	19.791.353.259	39%	18.852.831.058	938.522.201
500 Inversión Física		51.159.618.476	51.159.618.476	19.791.353.259	39%	18.852.831.058	938.522.201
26	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4	17.076.057.969	17.076.057.969	8.927.034.013	52%	8.486.650.927	440.383.086
500 Inversión Física		17.076.057.969	17.076.057.969	8.927.034.013	52%	8.486.650.927	440.383.086
29	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Centro - CPE	10.640.000	10.640.000	8.434.000	79%	0	8.434.000
200 Servicios No Personales		10.640.000	10.640.000	8.434.000	79%	0	8.434.000
30	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Centro	36.000.000	36.000.000	9.343.980	26%	9.343.980	0
200 Servicios No Personales		36.000.000	36.000.000	9.343.980	26%	9.343.980	0
31	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Sur	3.565.560.617	3.565.560.617	3.075.491.666	86%	2.883.377.713	192.113.953
200 Servicios No Personales		80.640.000	80.640.000	21.457.096	27%	21.457.096	0
500 Inversión Física		3.484.920.617	3.484.920.617	3.054.034.570	88%	2.861.920.617	192.113.953

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
32	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Este	83.545.210	83.545.210	50.542.810	60%	17.937.200	32.605.610
200 Servicios No Personales		56.000.000	56.000.000	22.997.600	41%	17.937.200	5.060.400
800 Transferencias		27.545.210	27.545.210	27.545.210	100%	0	27.545.210
33	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Norte	96.000.000	96.000.000	39.803.840	41%	31.369.840	8.434.000
200 Servicios No Personales		96.000.000	96.000.000	39.803.840	41%	31.369.840	8.434.000
34	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Chaco	8.000.000	8.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		8.000.000	8.000.000	0	0%	0	0
35	Construcción Pavimento Tipo Adoquin - Región Sur	30.640.000	30.640.000	19.302.276	63%	9.181.476	10.120.800
200 Servicios No Personales		30.640.000	30.640.000	19.302.276	63%	9.181.476	10.120.800
36	Construcción Pasos a Dsnivel - Central	1.816.000.000	1.816.000.000	161.649.900	9%	161.649.900	0
200 Servicios No Personales		16.000.000	16.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.800.000.000	1.800.000.000	161.649.900	9%	161.649.900	0


 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
40	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Este	21.025.691.930	21.025.691.930	13.500.000.000	64%	8.127.215.197	5.372.784.803
200 Servicios No Personales		16.000.000	16.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		21.009.691.930	21.009.691.930	13.500.000.000	64%	8.127.215.197	5.372.784.803
41	Construcción Asfalto s/ Empedrados - Región Sur	4.807.176.089	4.807.176.089	3.853.146.634	80%	2.915.117.179	938.029.455
200 Servicios No Personales		16.000.000	16.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.791.176.089	4.791.176.089	3.853.146.634	80%	2.915.117.179	938.029.455
43	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste	41.767.314.819	41.767.314.819	28.617.313.580	69%	25.614.041.397	3.003.272.183
200 Servicios No Personales		16.000.000	16.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		41.482.314.819	41.482.314.819	28.348.641.230	68%	25.614.041.397	2.734.599.833
800 Transferencias		269.000.000	269.000.000	268.672.350	100%	0	268.672.350
45	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Este	20.685.427.763	20.685.427.763	15.138.275.036	73%	10.085.876.756	5.052.398.280
200 Servicios No Personales		96.000.000	96.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		20.589.427.763	20.589.427.763	15.138.275.036	74%	10.085.876.756	5.052.398.280

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
46	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro	35.789.144.101	35.789.144.101	24.802.251.233	69%	24.663.139.884	139.111.349
200 Servicios No Personales		48.000.000	48.000.000	12.735.340	27%	12.735.340	0
500 Inversión Física		35.741.144.101	35.741.144.101	24.789.515.893	69%	24.650.404.544	139.111.349
47	Construcción y Pav. Asfáltica de Tr. Camin. en Región Chaco	6.048.000.000	6.048.000.000	15.031.620	0,25%	15.031.620	0
200 Servicios No Personales		48.000.000	48.000.000	15.031.620	31%	15.031.620	0
500 Inversión Física		6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%	0	0
48	Construcción Pavimentación Naranjal San Cristobal Ruta 6	15.948.635.406	15.948.635.406	2.305.173.253	14%	345.015.436	1.960.157.817
500 Inversión Física		14.232.480.436	14.232.480.436	2.305.173.253	16%	345.015.436	1.960.157.817
800 Transferencias		1.716.154.970	1.716.154.970	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
49	Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	150.300.054.342	150.300.054.342	54.082.108.912	36%	34.193.290.003	19.888.818.909
200 Servicios No Personales		1.600.000.000	1.600.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		81.217.117.746	81.217.117.746	30.006.856.989	37%	12.553.000.850	17.453.856.139
600 Inversión Financiera		22.482.936.596	22.482.936.596	0	0%	0	0
800 Transferencias		45.000.000.000	45.000.000.000	24.075.251.923	54%	21.640.289.153	2.434.962.770
50	Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	37.160.010.523	37.160.010.523	16.641.131.906	45%	13.996.706.495	2.644.425.411
200 Servicios No Personales		1.279.738.814	1.279.738.814	1.279.738.814	100%	0	1.279.738.814
500 Inversión Física		25.351.573.095	25.351.573.095	7.567.562.404	30%	6.496.706.495	1.070.855.909
800 Transferencias		10.528.698.614	10.528.698.614	7.793.830.688	74%	7.500.000.000	293.830.688
51	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Centro	0	0	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0


 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
52	Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10	9.300.000.000	9.300.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		9.300.000.000	9.300.000.000	0	0%	0	0
53	Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. EMP. RN 6	22.696.388.400	22.696.388.400	3.555.872.400	16%	0	3.555.872.400
200 Servicios No Personales		946.388.400	946.388.400	0	0%	0	0
500 Inversión Física		21.750.000.000	21.750.000.000	3.555.872.400	16%	0	3.555.872.400
54	Habilitación y Mant. de Vías de Acc. al Área Metropolitana de Asunción	0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		0	0	0	0%	0	0
55	Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB	47.039.147.368	47.039.147.368	337.360	0,001%	0	337.360
200 Servicios No Personales		1.342.600.000	1.342.600.000	337.360	0,03%	0	337.360
500 Inversión Física		45.696.547.368	45.696.547.368	0	0%	0	0
56	Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción	80.505.021.486	80.505.021.486	2.958.218.324	4%	1.333.758.088	1.624.460.236
200 Servicios No Personales		183.314.049	183.314.049	0	0%	0	0
500 Inversión Física		80.321.707.437	80.321.707.437	2.958.218.324	4%	1.333.758.088	1.624.460.236


En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
57	Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita	480.698.000.000	480.698.000.000	259.033.008.440	54%	206.854.763.049	52.178.245.391
100 Servicios Personales		2.268.000.000	2.268.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		17.400.000.000	17.400.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		461.030.000.000	461.030.000.000	259.033.008.440	56%	206.854.763.049	52.178.245.391
58	Mejoramiento Ruta N° 9 y Rafael Franco	36.143.400.000	36.143.400.000	14.395.200.307	40%	11.083.842.633	3.311.357.674
100 Servicios Personales		2.843.400.000	2.843.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		840.000.000	840.000.000	559.706.952	67%	133.389.272	426.317.680
300 Bienes de Consumo e Insumos		22.984.666.677	22.984.666.677	13.225.160.022	58%	10.340.120.028	2.885.039.994
500 Inversión Física		9.475.333.323	9.475.333.323	610.333.333	6%	610.333.333	0
59	Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción	220.123.907.904	220.123.907.904	207.900.000	0,09%	148.500.000	59.400.000
100 Servicios Personales		356.400.000	356.400.000	207.900.000	58%	148.500.000	59.400.000
200 Servicios No Personales		474.785.112	474.785.112	0	0%	0	0
500 Inversión Física		219.292.722.792	219.292.722.792	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
60	Construcción Pav. Asf. de Tr. Camineros en Reg. Centro Sur	48.742.836.130	48.742.836.130	48.742.836.130	100%	48.742.836.130	0
500 Inversión Física		48.742.836.130	48.742.836.130	48.742.836.130	100%	48.742.836.130	0
61	Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro	43.727.376.947	43.727.376.947	26.289.372.434	60%	22.038.573.070	4.250.799.364
500 Inversión Física		43.727.376.947	43.727.376.947	26.289.372.434	60%	22.038.573.070	4.250.799.364
62	Mejoramiento Caminos Departamento Caazapá	42.131.037.887	42.131.037.887	27.648.220.390	66%	21.933.053.369	5.715.167.021
500 Inversión Física		42.131.037.887	42.131.037.887	27.648.220.390	66%	21.933.053.369	5.715.167.021
63	Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera	56.987.933.708	56.987.933.708	36.535.410.456	64%	27.435.687.055	9.099.723.401
500 Inversión Física		56.987.933.708	56.987.933.708	36.535.410.456	64%	27.435.687.055	9.099.723.401
64	Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucú	85.173.195.256	85.173.195.256	58.351.390.595	69%	44.525.398.998	13.825.991.597
500 Inversión Física		85.173.195.256	85.173.195.256	58.351.390.595	69%	44.525.398.998	13.825.991.597
65	Mejoramiento Caminos Departamento Itapúa	120.173.725.873	120.173.725.873	65.426.274.796	54%	42.905.836.779	22.520.438.017
500 Inversión Física		120.173.725.873	120.173.725.873	65.426.274.796	54%	42.905.836.779	22.520.438.017

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
66	Mejoramiento Caminos Departamento Central	37.446.351.478	37.446.351.478	27.392.632.332	73%	24.111.200.711	3.281.431.621
500 Inversión Física		37.446.351.478	37.446.351.478	27.392.632.332	73%	24.111.200.711	3.281.431.621
67	Mejoramiento Caminos Departamento Paraguari	3.078.372.358	3.078.372.358	3.078.372.358	100%	3.078.372.358	0
500 Inversión Física		3.078.372.358	3.078.372.358	3.078.372.358	100%	3.078.372.358	0
68	Mejoramiento Caminos Departamento Guairá	72.931.477.662	72.931.477.662	48.526.910.624	67%	44.084.856.356	4.442.054.268
500 Inversión Física		72.931.477.662	72.931.477.662	48.526.910.624	67%	44.084.856.356	4.442.054.268
69	Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazú	69.769.489.898	69.769.489.898	57.077.942.202	82%	49.011.147.332	8.066.794.870
500 Inversión Física		69.769.489.898	69.769.489.898	57.077.942.202	82%	49.011.147.332	8.066.794.870
70	Mejoramiento Caminos Departamento Alto Paraná	61.533.534.965	61.533.534.965	37.664.036.046	61%	28.967.170.750	8.696.865.296
500 Inversión Física		61.533.534.965	61.533.534.965	37.664.036.046	61%	28.967.170.750	8.696.865.296

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
71	Mejoramiento Caminos Departamento Misiones	62.236.067.866	62.236.067.866	48.095.376.055	77%	39.751.664.200	8.343.711.855
500 Inversión Física		62.236.067.866	62.236.067.866	48.095.376.055	77%	39.751.664.200	8.343.711.855
72	Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyú	20.673.953.659	20.673.953.659	18.273.770.296	88%	16.963.770.296	1.310.000.000
500 Inversión Física		20.673.953.659	20.673.953.659	18.273.770.296	88%	16.963.770.296	1.310.000.000
73	Mejoramiento Caminos Departamento Concepción	12.410.791.815	12.410.791.815	6.974.512.423	56%	6.974.512.423	0
500 Inversión Física		12.410.791.815	12.410.791.815	6.974.512.423	56%	6.974.512.423	0
76	Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.500.000.000	4.500.000.000	0	0%	0	0
80	Construcción Pav. s/ Empedrados en Región Centro Este	13.872.076.932	13.872.076.932	11.717.614.252	84%	11.717.614.252	0
500 Inversión Física		13.872.076.932	13.872.076.932	11.717.614.252	84%	11.717.614.252	0


 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
81	SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	1.303.000.000	1.303.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.303.000.000	1.303.000.000	0	0%	0	0
82	SP Pav. Asf. Tramo San Bernardino - Yukyry - Luque	939.526.000	939.526.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		939.526.000	939.526.000	0	0%	0	0
83	Construcción y Mejoramiento de Rutas II PG P13	1.920.618.713	1.920.618.713	1.796.584.550	94%	881.901.104	914.683.446
500 Inversión Física		1.920.618.713	1.920.618.713	1.796.584.550	94%	881.901.104	914.683.446
002	TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	1.196.742.775.262	1.196.742.775.262	749.627.179.835	63%	609.497.956.623	140.129.223.212
01	SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID	63.882.693.742	63.882.693.742	21.358.214.799	33%	18.002.568.450	3.355.646.349
200 Servicios No Personales		3.676.720.000	3.676.720.000	2.269.362.535	62%	2.194.443.874	74.918.661
500 Inversión Física		60.205.973.742	60.205.973.742	19.088.852.264	32%	15.808.124.576	3.280.727.688
02	Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	56.785.757.987	56.785.757.987	34.061.041.131	60%	24.766.832.893	9.294.208.238
200 Servicios No Personales		1.343.948.864	1.343.948.864	1.102.577.192	82%	966.939.952	135.637.240
500 Inversión Física		55.441.809.123	55.441.809.123	32.958.463.939	59%	23.799.892.941	9.158.570.998

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	189.800.565.867	189.800.565.867	148.697.630.346	78%	107.954.084.225	40.743.546.121
100 Servicios Personales		1.204.990.642	1.204.990.642	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		12.022.329.222	12.022.329.222	5.333.723.024	44%	5.169.562.594	164.160.430
500 Inversión Física		168.538.774.323	168.538.774.323	136.787.660.416	81%	96.208.274.725	40.579.385.691
800 Transferencias		8.034.471.680	8.034.471.680	6.576.246.906	82%	6.576.246.906	0
04	Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental	35.243.670.675	35.243.670.675	1.597.374.279	5%	333.955.994	1.263.418.285
200 Servicios No Personales		1.874.864.413	1.874.864.413	843.400	0,04%	0	843.400
500 Inversión Física		32.853.662.973	32.853.662.973	1.596.530.879	5%	333.955.994	1.262.574.885
800 Transferencias		515.143.289	515.143.289	0	0%	0	0
05	Conservación Caminos Rurales No Pavimentados	25.569.120.000	25.569.120.000	25.544.971.090	100%	25.533.332.170	11.638.920
200 Servicios No Personales		69.120.000	69.120.000	45.602.068	66%	33.963.148	11.638.920
500 Inversión Física		25.500.000.000	25.500.000.000	25.499.369.022	100%	25.499.369.022	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
06	Construcción Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	367.086.931.002	367.086.931.002	296.469.613.818	81%	248.969.782.743	47.499.831.075
200 Servicios No Personales		214.886.662	214.886.662	163.011.444	76%	77.854.390	85.157.054
500 Inversión Física		366.872.044.340	366.872.044.340	296.306.602.374	81%	248.891.928.353	47.414.674.021
07	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	49.324.994.850	49.324.994.850	27.472.385.239	56%	22.343.358.538	5.129.026.701
200 Servicios No Personales		5.561.283.057	5.561.283.057	3.959.516.182	71%	3.464.160.688	495.355.494
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.055.000.000	3.055.000.000	2.398.833.815	79%	1.828.897.630	569.936.185
500 Inversión Física		40.708.711.793	40.708.711.793	21.114.035.242	52%	17.050.300.220	4.063.735.022
08	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Occidental	6.875.078.092	6.875.078.092	2.037.442.720	30%	1.291.942.720	745.500.000
200 Servicios No Personales		1.045.078.092	1.045.078.092	303.342.720	29%	3.342.720	300.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		330.000.000	330.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.500.000.000	5.500.000.000	1.734.100.000	32%	1.288.600.000	445.500.000


 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
09	Conservación Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	63.945.874.818	63.945.874.818	56.975.858.159	89%	53.290.248.904	3.685.609.255
200 Servicios No Personales		168.956.184	168.956.184	90.481.168	54%	73.360.148	17.121.020
500 Inversión Física		63.776.918.634	63.776.918.634	56.885.376.991	89%	53.216.888.756	3.668.488.235
10	Levantamiento Factib. y Diseño Ingeniería Caminos y Puentes	1.675.560.000	1.675.560.000	926.724.660	55%	925.333.050	1.391.610
200 Servicios No Personales		34.560.000	34.560.000	1.391.610	4%	0	1.391.610
500 Inversión Física		1.641.000.000	1.641.000.000	925.333.050	56%	925.333.050	0
11	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	212.887.890.358	212.887.890.358	43.100.469.508	20%	27.064.110.833	16.036.358.675
200 Servicios No Personales		10.182.230.000	10.182.230.000	2.323.732.188	23%	1.472.124.063	851.608.125
500 Inversión Física		202.705.660.358	202.705.660.358	40.776.737.320	20%	25.591.986.770	15.184.750.550
12	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	77.479.619.435	77.479.619.435	50.549.008.720	65%	44.331.829.646	6.217.179.074
200 Servicios No Personales		23.062.000.000	23.062.000.000	16.675.272.528	72%	12.736.300.572	3.938.971.956
300 Bienes de Consumo e Insumos		36.321.065.889	36.321.065.889	22.385.329.133	62%	20.824.930.823	1.560.398.310
500 Inversión Física		10.596.553.546	10.596.553.546	3.988.407.059	38%	3.270.598.251	717.808.808
800 Transferencias		7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	100%	7.500.000.000	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	Construcción Caminos Vec. Pav. Y No Pav. Dpto. Canindeyú	9.545.287.650	9.545.287.650	9.278.006.937	97%	9.029.743.725	248.263.212
200 Servicios No Personales		24.000.000	24.000.000	2.192.840	9%	0	2.192.840
500 Inversión Física		9.521.287.650	9.521.287.650	9.275.814.097	97%	9.029.743.725	246.070.372
14	Construcción Caminos Vec. Pav. Y No Pav. Dpto. Caazapá	2.367.072.383	2.367.072.383	2.051.460.142	87%	1.480.072.383	571.387.759
200 Servicios No Personales		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.347.072.383	2.347.072.383	2.051.460.142	87%	1.480.072.383	571.387.759
15	Construcción Caminos Vec. Pav. Y No Pav. Dpto. Ñeembucú	12.227.942.060	12.227.942.060	9.138.140.945	75%	6.958.942.060	2.179.198.885
200 Servicios No Personales		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		12.207.942.060	12.207.942.060	9.138.140.945	75%	6.958.942.060	2.179.198.885
16	Construcción Caminos Vec. Pav. Y No Pav. Dpto. Paraguari	5.348.927.736	5.348.927.736	5.106.211.430	95%	2.718.818.678	2.387.392.752
200 Servicios No Personales		24.000.000	24.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.324.927.736	5.324.927.736	5.106.211.430	96%	2.718.818.678	2.387.392.752
17	Construcción Caminos Vec. Pav. Y No Pav. Dpto. San Pedro	16.695.788.607	16.695.788.607	15.262.625.912	91%	14.502.999.611	759.626.301
200 Servicios No Personales		36.000.000	36.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		16.659.788.607	16.659.788.607	15.262.625.912	92%	14.502.999.611	759.626.301

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
003	ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	342.668.657.141	342.668.657.141	137.770.843.316	40%	114.669.690.778	23.101.152.538
01	SP Proyecto Acueducto	34.762.585.286	34.762.585.286	18.862.470.419	54%	16.599.347.118	2.263.123.301
100 Servicios Personales		1.404.964.348	1.404.964.348	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		214.120.938	214.120.938	112.784.572	53%	57.867.076	54.917.496
300 Bienes de Consumo e Insumos		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		33.143.500.000	33.143.500.000	18.749.685.847	57%	16.541.480.042	2.208.205.805
02	SP Progra. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE	127.164.792.870	127.164.792.870	30.674.981.197	24%	25.304.430.341	5.370.550.856
100 Servicios Personales		6.950.000.000	6.950.000.000	1.183.416.383	17%	673.562.584	509.853.799
200 Servicios No Personales		3.724.500.000	3.724.500.000	158.089.692	4%	127.030.956	31.058.736
500 Inversión Física		116.490.292.870	116.490.292.870	29.333.475.122	25%	24.503.836.801	4.829.638.321

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción	113.158.988.878	113.158.988.878	62.283.376.250	55%	54.308.300.142	7.975.076.108
100 Servicios Personales		586.933.728	586.933.728	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		10.065.554.624	10.065.554.624	2.452.705.409	24%	1.932.576.106	520.129.303
500 Inversión Física		102.506.500.526	102.506.500.526	59.830.670.841	58%	52.375.724.036	7.454.946.805
04	Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	67.582.290.107	67.582.290.107	25.950.015.450	38%	18.457.613.177	7.492.402.273
100 Servicios Personales		529.729.200	529.729.200	280.917.000	53%	180.589.500	100.327.500
200 Servicios No Personales		4.465.817.480	4.465.817.480	1.997.657.995	45%	1.579.875.675	417.782.320
500 Inversión Física		62.586.743.427	62.586.743.427	23.671.440.455	38%	16.697.148.002	6.974.292.453
SUBTOTAL		4.816.041.886.703	4.816.041.886.703	2.562.906.392.046	53%	2.066.554.868.215	496.351.523.831


 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	175.533.965.898	175.533.965.898	150.789.823.228	86%	147.008.643.767	3.781.179.461
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	175.533.965.898	175.533.965.898	150.789.823.228	86%	147.008.643.767	3.781.179.461
800 Transferencias		175.533.965.898	175.533.965.898	150.789.823.228	86%	147.008.643.767	3.781.179.461
SUBTOTAL		175.533.965.898	175.533.965.898	150.789.823.228	86%	147.008.643.767	3.781.179.461
TOTAL ENTIDAD		6.494.563.323.483	6.482.563.323.483	3.615.531.173.910	56%	2.930.558.640.814	684.972.533.096

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 31/08/2020

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Misión:

“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”

Visión:

“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5890/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py

