

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/09/2020



Cámara de Senadores 1º Piso
14 de Mayo e/ Avda. República

 Tel: (414) 5890/5925

 dgcgp@senado.gov.py



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	1.449.712.560.552	1.437.712.560.552	961.084.165.908	67%	777.274.809.810	183.809.356.098
01	Gestión Administrativa Financiera	343.432.259.385	343.432.259.385	223.638.538.987	65%	157.114.199.018	66.524.339.969
100 Servicios Personales		193.241.372.673	193.241.372.673	119.127.527.018	62%	71.777.306.477	47.350.220.541
200 Servicios No Personales		107.227.726.675	107.227.726.675	83.918.638.414	78%	65.955.905.098	17.962.733.316
300 Bienes de Consumo e Insumos		5.246.630.162	5.246.630.162	1.954.479.069	37%	1.718.502.217	235.976.852
500 Inversión Física		32.091.521.275	32.091.521.275	15.792.687.113	49%	15.046.263.243	746.423.870
800 Transferencias		259.500.000	259.500.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		5.365.508.600	5.365.508.600	2.845.207.373	53%	2.616.221.983	228.985.390
02	Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana	68.816.987.000	68.816.987.000	46.932.772.260	68%	34.179.634.830	12.753.137.430
800 Transferencias		68.816.987.000	68.816.987.000	46.932.772.260	68%	34.179.634.830	12.753.137.430

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Control del Transporte Público del Área Metropolitana	30.986.806.615	30.986.806.615	16.219.660.334	52%	13.893.844.396	2.325.815.938
100 Servicios Personales		4.560.144.030	4.560.144.030	2.737.022.693	60%	1.783.619.185	953.403.508
200 Servicios No Personales		834.523.649	834.523.649	90.996.786	11%	71.496.786	19.500.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		209.255.620	209.255.620	123.479.165	59%	123.479.165	0
500 Inversión Física		25.372.883.316	25.372.883.316	13.268.161.690	52%	11.915.249.260	1.352.912.430
900 Otros Gastos		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
04	Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos	5.170.557.973	5.170.557.973	1.354.329.204	26%	776.293.426	578.035.778
100 Servicios Personales		1.988.549.988	1.988.549.988	726.242.632	37%	483.166.216	243.076.416
200 Servicios No Personales		1.550.473.340	1.550.473.340	510.328.572	33%	175.369.210	334.959.362
300 Bienes de Consumo e Insumos		194.296.915	194.296.915	12.096.000	6%	12.096.000	0
500 Inversión Física		897.237.730	897.237.730	105.662.000	12%	105.662.000	0
800 Transferencias		540.000.000	540.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Control de Cumplimineto de las Normas de Tránsito	51.421.603.210	51.421.603.210	32.909.963.127	64%	19.984.535.296	12.925.427.831
100 Servicios Personales		37.970.215.766	37.970.215.766	23.325.268.716	61%	12.921.691.098	10.403.577.618
200 Servicios No Personales		3.733.752.190	3.733.752.190	1.927.968.876	52%	1.413.824.462	514.144.414
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.612.628.048	2.612.628.048	2.426.967.658	93%	2.126.660.859	300.306.799
500 Inversión Física		7.006.291.304	7.006.291.304	5.229.757.877	75%	3.522.358.877	1.707.399.000
900 Otros Gastos		98.715.902	98.715.902	0	0%	0	0
06	Fiscalizaciones del Transporte Fluvio-Marítimo	2.110.422.983	2.110.422.983	690.530.095	33%	378.121.938	312.408.157
100 Servicios Personales		1.757.905.603	1.757.905.603	432.543.715	25%	295.138.738	137.404.977
200 Servicios No Personales		352.517.380	352.517.380	257.986.380	73%	82.983.200	175.003.180
500 Inversión Física		0	0	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Regulación del Transporte Fluvio-Marítimo	2.254.144.568	2.254.144.568	482.461.572	21%	412.905.092	69.556.480
200 Servicios No Personales		736.627.196	736.627.196	275.781.687	37%	206.225.207	69.556.480
300 Bienes de Consumo e Insumos		196.516.310	196.516.310	78.360.000	40%	78.360.000	0
500 Inversión Física		1.320.368.512	1.320.368.512	128.319.885	10%	128.319.885	0
900 Otros Gastos		632.550	632.550	0	0%	0	0
08	Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros	2.118.365.648	2.118.365.648	1.577.005.652	74%	853.610.599	723.395.053
200 Servicios No Personales		2.118.365.648	2.118.365.648	1.577.005.652	74%	853.610.599	723.395.053
09	Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo	34.444.373.568	34.444.373.568	33.841.912.328	98%	28.856.161.564	4.985.750.764
200 Servicios No Personales		261.254.088	261.254.088	133.100.816	51%	92.966.672	40.134.144
300 Bienes de Consumo e Insumos		169.885.480	169.885.480	39.348.712	23%	32.960.892	6.387.820
500 Inversión Física		33.096.234.000	33.096.234.000	32.951.462.800	100%	28.012.234.000	4.939.228.800
800 Transferencias		917.000.000	917.000.000	718.000.000	78%	718.000.000	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10	Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos	24.129.182.870	24.129.182.870	19.316.372.956	80%	16.068.871.753	3.247.501.203
100 Servicios Personales		1.339.746.205	1.339.746.205	538.255.039	40%	299.016.626	239.238.413
200 Servicios No Personales		11.400.000	11.400.000	81.252	1%	0	81.252
500 Inversión Física		22.778.036.665	22.778.036.665	18.778.036.665	82%	15.769.855.127	3.008.181.538
11	Restauración Tramo de la Vía Férrea - Villa Inglesa	12.000.000.000	0	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		6.000.000.000	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		6.000.000.000	0	0	0%	0	0
13	SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. y Parque Bicentenario	9.425.003.400	9.425.003.400	9.227.117.097	98%	8.768.285.859	458.831.238
200 Servicios No Personales		301.583.400	301.583.400	103.697.097	34%	102.769.357	927.740
500 Inversión Física		9.123.420.000	9.123.420.000	9.123.420.000	100%	8.665.516.502	457.903.498

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
14	Construcción Av. Costanera Norte, 2° Etapa	159.300.447.775	159.300.447.775	71.626.498.300	45%	54.344.713.370	17.281.784.930
100 Servicios Personales		1.113.506.000	1.113.506.000	362.560.000	33%	244.097.000	118.463.000
200 Servicios No Personales		2.692.670.936	2.692.670.936	0	0%	0	0
500 Inversión Física		154.441.064.439	154.441.064.439	70.873.032.113	46%	53.724.744.983	17.148.287.130
800 Transferencias		1.053.206.400	1.053.206.400	390.906.187	37%	375.871.387	15.034.800
15	Diagnóstico y Protocolo de Intervención Edif. Históricos	1.445.000.000	1.445.000.000	565.676.517	39%	437.259.690	128.416.827
200 Servicios No Personales		1.445.000.000	1.445.000.000	565.676.517	39%	437.259.690	128.416.827
16	Restauración de Edificios Patrimoniales	20.397.391.019	20.397.391.019	7.775.799.606	38%	5.820.175.515	1.955.624.091
500 Inversión Física		20.397.391.019	20.397.391.019	7.775.799.606	38%	5.820.175.515	1.955.624.091
17	Equipamiento, Provisión y Colocación de Teatros	0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		0	0	0	0%	0	0
18	Levantamiento de Datos y Elaboración de Proyectos Ejecutivos	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	0
500 Inversión Física		3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
19	Construcción Penitenciaria Regional de Ciudad del Este	30.346.894.713	30.346.894.713	23.739.424.421	78%	14.435.890.824	9.303.533.597
500 Inversión Física		30.346.894.713	30.346.894.713	23.739.424.421	78%	14.435.890.824	9.303.533.597
20	Construcción del CIRS de Emboscada	51.683.094.195	51.683.094.195	39.346.458.818	76%	22.657.108.271	16.689.350.547
500 Inversión Física		51.683.094.195	51.683.094.195	39.346.458.818	76%	22.657.108.271	16.689.350.547
21	SP Rec. Z. Pto. As. Cent. Ofic, Cont. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR	180.687.031.576	180.687.031.576	131.709.502.524	73%	124.305.588.247	7.403.914.277
100 Servicios Personales		3.083.140.528	3.083.140.528	1.103.900.000	36%	361.500.002	742.399.998
200 Servicios No Personales		10.080.226.880	10.080.226.880	4.622.749.330	46%	4.527.169.903	95.579.427
500 Inversión Física		167.523.664.168	167.523.664.168	125.982.853.194	75%	119.416.918.342	6.565.934.852
22	Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Río Paraguay	7.625.691.998	7.625.691.998	5.294.665.736	69%	1.598.633.918	3.696.031.818
500 Inversión Física		7.625.691.998	7.625.691.998	5.294.665.736	69%	1.598.633.918	3.696.031.818
23	Capacitación y Mejor. Form. Ejecución de Proyectos de la DIPE	16.797.474.286	16.797.474.286	14.111.213.923	84%	14.111.213.923	0
200 Servicios No Personales		9.504.000.000	9.504.000.000	9.249.111.387	97%	9.249.111.387	0
500 Inversión Física		2.163.474.286	2.163.474.286	0	0%	0	0
800 Transferencias		5.130.000.000	5.130.000.000	4.862.102.536	95%	4.862.102.536	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
24	Construcción de la Franja Costera Sur	24.235.368.889	24.235.368.889	1.254.742.511	5%	1.254.742.511	0
500 Inversión Física		20.267.870.089	20.267.870.089	1.254.742.511	6%	1.254.742.511	0
800 Transferencias		3.967.498.800	3.967.498.800	0	0%	0	0
26	Construcción Puente sobre el Río Paraguay Asunción - Chaco'i'i	124.437.340.485	124.437.340.485	118.412.582.505	95%	118.412.582.505	0
500 Inversión Física		124.437.340.485	124.437.340.485	118.412.582.505	95%	118.412.582.505	0
27	Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar	96.616.660.043	96.616.660.043	85.756.160.771	89%	79.892.863.522	5.863.297.249
500 Inversión Física		96.616.660.043	96.616.660.043	85.756.160.771	89%	79.892.863.522	5.863.297.249
28	Mejoramiento Intersección Tres Bocas	64.215.247.400	64.215.247.400	18.857.898.357	29%	15.684.206.655	3.173.691.702
500 Inversión Física		64.215.247.400	64.215.247.400	18.857.898.357	29%	15.684.206.655	3.173.691.702
29	Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación	43.788.607.361	43.788.607.361	36.717.935.061	84%	28.324.722.042	8.393.213.019
500 Inversión Física		43.788.607.361	43.788.607.361	36.717.935.061	84%	28.324.722.042	8.393.213.019

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
30	Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales	7.789.972.650	7.789.972.650	7.789.972.650	100%	7.789.972.650	0
500 Inversión Física		7.789.972.650	7.789.972.650	7.789.972.650	100%	7.789.972.650	0
31	Mejoramiento Edificio Central del Ministerio Niñez y Adolescencia	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%	0	0
32	Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno	11.000.000.000	11.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		11.000.000.000	11.000.000.000	0	0%	0	0
33	Construcción Pasarela Peatonal entre Parque Ñu Guazú y Cop.	9.436.755.110	9.436.755.110	6.377.970.596	68%	1.361.672.396	5.016.298.200
500 Inversión Física		9.436.755.110	9.436.755.110	6.377.970.596	68%	1.361.672.396	5.016.298.200
34	SP Const. de Autopista Ñu Guazú Asuncion - Luque 6,30km	2.057.000.000	2.057.000.000	2.057.000.000	100%	2.057.000.000	0
800 Transferencias		2.057.000.000	2.057.000.000	2.057.000.000	100%	2.057.000.000	0


 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
35	Restauración Edificios Públicos en el Departamento de Caazapá	310.000.000	310.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		310.000.000	310.000.000	0	0%	0	0
36	SP FOCEM - Asfalto Pte. Franco - Cedrales	2.186.850	2.186.850	0	0%	0	0
800 Transferencias		2.186.850	2.186.850	0	0%	0	0
37	SP FOCEM - Rehabilitación, Pavimentación Pétreo del Tr. Alimentador de la Ruta 2	8.857.010	8.857.010	0	0%	0	0
800 Transferencias		8.857.010	8.857.010	0	0%	0	0
38	SP FOCEM . Asfalto R,8 - S. Salvador - Borja - Iturbe y Ram. A. Rojas Pot.	445.231.972	445.231.972	0	0%	0	0
500 Inversión Física		445.231.972	445.231.972	0	0%	0	0
39	Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur	1.276.600.000	1.276.600.000	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		881.025.000	881.025.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		240.575.000	240.575.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		155.000.000	155.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		1.449.712.560.552	1.437.712.560.552	961.084.165.908	67%	777.274.809.810	183.809.356.098

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA	3.351.905.364.630	3.351.905.364.630	1.894.741.219.850	57%	1.526.289.682.281	368.451.537.569
01	Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado - Santa Rosa	3.528.800.000	3.528.800.000	2.677.519.311	76%	1.062.700.534	1.614.818.777
200 Servicios No Personales		1.303.800.000	1.303.800.000	808.601.874	62%	804.300.534	4.301.340
500 Inversión Física		2.225.000.000	2.225.000.000	1.868.917.437	84%	258.400.000	1.610.517.437
02	SP Mej. Travesías Urb. Ciudad de Paraguarí - Carapeguá - Quiindy - Caap.	1.212.000.000	1.212.000.000	1.211.842.120	100%	0	1.211.842.120
500 Inversión Física		1.212.000.000	1.212.000.000	1.211.842.120	100%	0	1.211.842.120
04	SP FOCES-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	18.650.581.473	18.650.581.473	10.044.466.121	54%	7.355.767.237	2.688.698.884
100 Servicios Personales		1.607.392.464	1.607.392.464	140.120.000	9%	43.320.000	96.800.000
200 Servicios No Personales		302.862.632	302.862.632	17.733.784	6%	7.724.152	10.009.632
500 Inversión Física		16.721.010.927	16.721.010.927	9.867.296.887	59%	7.304.723.085	2.562.573.802
800 Transferencias		19.315.450	19.315.450	19.315.450	100%	0	19.315.450
05	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	177.507.242.856	177.507.242.856	105.669.162.955	60%	98.317.923.246	7.351.239.709
100 Servicios Personales		2.494.800.000	2.494.800.000	1.224.992.214	49%	534.059.163	690.933.051
200 Servicios No Personales		4.523.100.000	4.523.100.000	1.317.433.707	29%	1.148.528.388	168.905.319
300 Bienes de Consumo e Insumos		118.611.600	118.611.600	118.611.050	100%	0	118.611.050
500 Inversión Física		170.315.731.256	170.315.731.256	103.008.125.984	60%	96.635.335.695	6.372.790.289
800 Transferencias		55.000.000	55.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial	104.041.923.639	104.041.923.639	56.592.993.284	54%	30.766.744.624	25.826.248.660
200 Servicios No Personales		140.335.538	140.335.538	64.129.545	46%	64.129.545	0
500 Inversión Física		103.901.588.101	103.901.588.101	56.528.863.739	54%	30.702.615.079	25.826.248.660
08	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	319.574.092.230	319.574.092.230	204.382.248.128	64%	190.209.491.860	14.172.756.268
200 Servicios No Personales		429.600.000	429.600.000	165.300.098	38%	127.830.558	37.469.540
500 Inversión Física		319.144.492.230	319.144.492.230	204.216.948.030	64%	190.081.661.302	14.135.286.728
800 Transferencias		0	0	0	0%	0	0
09	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	145.914.388.400	145.914.388.400	82.317.830.073	56%	62.387.694.732	19.930.135.341
200 Servicios No Personales		15.600.000.000	15.600.000.000	8.051.635.417	52%	6.457.498.369	1.594.137.048
500 Inversión Física		130.314.388.400	130.314.388.400	74.266.194.656	57%	55.930.196.363	18.335.998.293

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10	Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	213.465.747.624	213.465.747.624	124.078.171.217	58%	115.437.817.561	8.640.353.656
100 Servicios Personales		1.252.500.000	1.252.500.000	524.100.016	42%	393.075.012	131.025.004
200 Servicios No Personales		1.673.215.000	1.673.215.000	248.566.820	15%	241.735.280	6.831.540
500 Inversión Física		210.540.032.624	210.540.032.624	123.305.504.381	59%	114.803.007.269	8.502.497.112
12	Habilitación de la Red Vial Pav. En Cor, Par, Cag, Gua, Caz.	146.639.665.065	146.639.665.065	93.594.549.783	64%	71.446.408.050	22.148.141.733
200 Servicios No Personales		2.029.000.000	2.029.000.000	75.000.000	4%	68.181.818	6.818.182
500 Inversión Física		144.610.665.065	144.610.665.065	93.519.549.783	65%	71.378.226.232	22.141.323.551
13	Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto de San Pedro	22.657.600.000	22.657.600.000	1.234.627.079	5%	1.112.444.197	122.182.882
200 Servicios No Personales		57.600.000	57.600.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		22.600.000.000	22.600.000.000	1.234.627.079	5%	1.112.444.197	122.182.882
14	Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	36.748.409.409	36.748.409.409	33.896.549.423	92%	25.255.075.899	8.641.473.524
500 Inversión Física		36.748.409.409	36.748.409.409	33.896.549.423	92%	25.255.075.899	8.641.473.524

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
15	Habilitación de la Red Pav. Dptos de Misiones e Itapúa	37.839.565.912	37.839.565.912	18.457.595.113	49%	9.073.900.197	9.383.694.916
100 Servicios Personales		1.566.000.000	1.566.000.000	466.400.000	30%	278.300.000	188.100.000
200 Servicios No Personales		3.153.565.912	3.153.565.912	10.565.912	0,34%	1.897.650	8.668.262
500 Inversión Física		33.120.000.000	33.120.000.000	17.980.629.201	54%	8.793.702.547	9.186.926.654
16	Habilitación de la Red Pav. Dptos S. Pedro, Caag y Canindeyú	69.527.610.125	69.527.610.125	568.764	0,0008%	0	568.764
200 Servicios No Personales		52.568.764	52.568.764	568.764	1%	0	568.764
500 Inversión Física		69.475.041.361	69.475.041.361	0	0%	0	0
17	Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración	46.927.745.608	46.927.745.608	31.502.731.798	67%	26.366.497.701	5.136.234.097
200 Servicios No Personales		7.699.421.052	7.699.421.052	4.892.428.483	64%	4.618.833.313	273.595.170
300 Bienes de Consumo e Insumos		21.944.274.026	21.944.274.026	14.017.145.103	64%	12.419.424.324	1.597.720.779
500 Inversión Física		7.984.050.530	7.984.050.530	3.348.507.252	42%	2.940.378.584	408.128.668
800 Transferencias		9.300.000.000	9.300.000.000	9.244.650.960	99%	6.387.861.480	2.856.789.480

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
25	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3	25.159.618.476	25.159.618.476	22.255.839.613	88%	19.032.836.256	3.223.003.357
500 Inversión Física		25.159.618.476	25.159.618.476	22.255.839.613	88%	19.032.836.256	3.223.003.357
26	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4	15.076.057.969	15.076.057.969	9.328.388.008	62%	8.709.507.598	618.880.410
500 Inversión Física		15.076.057.969	15.076.057.969	9.328.388.008	62%	8.709.507.598	618.880.410
29	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Centro - CPE	10.640.000	10.640.000	8.434.000	79%	0	8.434.000
200 Servicios No Personales		10.640.000	10.640.000	8.434.000	79%	0	8.434.000
30	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Centro	36.000.000	36.000.000	9.343.980	26%	9.343.980	0
200 Servicios No Personales		36.000.000	36.000.000	9.343.980	26%	9.343.980	0
31	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Sur	3.565.560.617	3.565.560.617	3.082.238.866	86%	3.075.491.666	6.747.200
200 Servicios No Personales		80.640.000	80.640.000	28.204.296	35%	21.457.096	6.747.200
500 Inversión Física		3.484.920.617	3.484.920.617	3.054.034.570	88%	3.054.034.570	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
32	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Este	83.545.210	83.545.210	60.663.610	73%	17.937.200	42.726.410
200 Servicios No Personales		56.000.000	56.000.000	33.118.400	59%	17.937.200	15.181.200
800 Transferencias		27.545.210	27.545.210	27.545.210	100%	0	27.545.210
33	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Norte	96.000.000	96.000.000	51.611.440	54%	31.369.840	20.241.600
200 Servicios No Personales		96.000.000	96.000.000	51.611.440	54%	31.369.840	20.241.600
34	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Chaco	8.000.000	8.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		8.000.000	8.000.000	0	0%	0	0
35	Construcción Pavimento Tipo Adoquin - Región Sur	30.640.000	30.640.000	28.748.356	94%	9.181.476	19.566.880
200 Servicios No Personales		30.640.000	30.640.000	28.748.356	94%	9.181.476	19.566.880
36	Construcción Pasos a Dsnivel - Central	1.816.000.000	1.816.000.000	161.649.900	9%	161.649.900	0
200 Servicios No Personales		16.000.000	16.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.800.000.000	1.800.000.000	161.649.900	9%	161.649.900	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
40	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Este	14.025.691.930	14.025.691.930	13.500.000.000	96%	11.652.936.159	1.847.063.841
200 Servicios No Personales		16.000.000	16.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		14.009.691.930	14.009.691.930	13.500.000.000	96%	11.652.936.159	1.847.063.841
41	Construcción Asfalto s/ Empedrados - Región Sur	4.807.176.089	4.807.176.089	4.791.176.089	100%	3.853.146.634	938.029.455
200 Servicios No Personales		16.000.000	16.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.791.176.089	4.791.176.089	4.791.176.089	100%	3.853.146.634	938.029.455
43	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste	35.767.314.819	35.767.314.819	30.035.160.864	84%	25.882.713.747	4.152.447.117
200 Servicios No Personales		16.000.000	16.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		35.482.314.819	35.482.314.819	29.766.488.514	84%	25.614.041.397	4.152.447.117
800 Transferencias		269.000.000	269.000.000	268.672.350	100%	268.672.350	0
45	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Este	20.685.427.763	20.685.427.763	16.428.537.098	79%	10.085.876.756	6.342.660.342
200 Servicios No Personales		96.000.000	96.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		20.589.427.763	20.589.427.763	16.428.537.098	80%	10.085.876.756	6.342.660.342

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
46	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro	34.389.144.101	34.389.144.101	27.195.500.779	79%	24.663.139.884	2.532.360.895
200 Servicios No Personales		48.000.000	48.000.000	12.735.340	27%	12.735.340	0
500 Inversión Física		34.341.144.101	34.341.144.101	27.182.765.439	79%	24.650.404.544	2.532.360.895
47	Construcción y Pav. Asfáltica de Tr. Camin. en Región Chaco	6.048.000.000	6.048.000.000	15.031.620	0,25%	15.031.620	0
200 Servicios No Personales		48.000.000	48.000.000	15.031.620	31%	15.031.620	0
500 Inversión Física		6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%	0	0
48	Construcción Pavimentación Naranjal San Cristobal Ruta 6	15.948.635.406	15.948.635.406	4.138.438.340	26%	345.015.436	3.793.422.904
500 Inversión Física		14.232.480.436	14.232.480.436	2.582.283.370	18%	345.015.436	2.237.267.934
800 Transferencias		1.716.154.970	1.716.154.970	1.556.154.970	91%	0	1.556.154.970

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
49	Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	146.300.054.342	146.300.054.342	65.605.187.966	45%	36.144.348.116	29.460.839.850
200 Servicios No Personales		1.600.000.000	1.600.000.000	365.900.000	23%	0	365.900.000
500 Inversión Física		79.217.117.746	79.217.117.746	34.259.455.177	43%	13.305.163.500	20.954.291.677
600 Inversión Financiera		22.482.936.596	22.482.936.596	0	0%	0	0
800 Transferencias		43.000.000.000	43.000.000.000	30.979.832.789	72%	22.839.184.616	8.140.648.173
50	Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	37.160.010.523	37.160.010.523	17.650.024.631	47%	16.347.301.218	1.302.723.413
200 Servicios No Personales		1.279.738.814	1.279.738.814	1.279.738.814	100%	1.279.738.814	0
500 Inversión Física		25.351.573.095	25.351.573.095	8.569.189.241	34%	7.567.562.404	1.001.626.837
800 Transferencias		10.528.698.614	10.528.698.614	7.801.096.576	74%	7.500.000.000	301.096.576
51	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Centro	0	0	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
52	Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
53	Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. EMP. RN 6	36.900.000.000	36.900.000.000	8.050.629.546	22%	3.555.872.400	4.494.757.146
200 Servicios No Personales		150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		36.750.000.000	36.750.000.000	8.050.629.546	22%	3.555.872.400	4.494.757.146
54	Habilitación y Mant. de Vías de Acc. al Área Metropolitana de Asunción	0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		0	0	0	0%	0	0
55	Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB	31.283.925.988	31.283.925.988	715.504.817	2%	0	715.504.817
200 Servicios No Personales		57.600.000	57.600.000	337.360	0,59%	0	337.360
500 Inversión Física		31.226.325.988	31.226.325.988	715.167.457	2%	0	715.167.457
56	Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción	80.505.021.486	80.505.021.486	16.898.680.780	21%	2.205.593.441	14.693.087.339
200 Servicios No Personales		183.314.049	183.314.049	0	0%	0	0
500 Inversión Física		80.321.707.437	80.321.707.437	16.898.680.780	21%	2.205.593.441	14.693.087.339

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
57	Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita	534.716.991.032	534.716.991.032	333.968.148.724	62%	238.568.534.383	95.399.614.341
100 Servicios Personales		0	0	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.400.000.000	1.400.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		533.316.991.032	533.316.991.032	333.968.148.724	63%	238.568.534.383	95.399.614.341
58	Mejoramiento Ruta N° 9 y Rafael Franco	36.143.400.000	36.143.400.000	21.097.175.603	58%	12.545.442.427	8.551.733.176
100 Servicios Personales		2.843.400.000	2.843.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		840.000.000	840.000.000	629.877.832	75%	133.389.272	496.488.560
300 Bienes de Consumo e Insumos		22.984.666.677	22.984.666.677	14.831.964.438	65%	11.801.719.822	3.030.244.616
500 Inversión Física		9.475.333.323	9.475.333.323	5.635.333.333	59%	610.333.333	5.025.000.000
59	Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción	220.123.907.904	220.123.907.904	237.600.000	0,11%	178.200.000	59.400.000
100 Servicios Personales		356.400.000	356.400.000	237.600.000	67%	178.200.000	59.400.000
200 Servicios No Personales		474.785.112	474.785.112	0	0%	0	0
500 Inversión Física		219.292.722.792	219.292.722.792	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
60	Construcción Pav. Asf. de Tr. Camineros en Reg. Centro Sur	48.742.836.130	48.742.836.130	48.742.836.130	100%	48.742.836.130	0
500 Inversión Física		48.742.836.130	48.742.836.130	48.742.836.130	100%	48.742.836.130	0
61	Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro	38.727.376.947	38.727.376.947	28.497.334.268	74%	22.388.334.268	6.109.000.000
500 Inversión Física		38.727.376.947	38.727.376.947	28.497.334.268	74%	22.388.334.268	6.109.000.000
62	Mejoramiento Caminos Departamento Caazapá	37.131.037.887	37.131.037.887	27.648.220.390	74%	27.648.220.390	0
500 Inversión Física		37.131.037.887	37.131.037.887	27.648.220.390	74%	27.648.220.390	0
63	Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera	48.987.933.708	48.987.933.708	37.595.248.296	77%	29.483.254.978	8.111.993.318
500 Inversión Física		48.987.933.708	48.987.933.708	37.595.248.296	77%	29.483.254.978	8.111.993.318
64	Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucú	70.173.195.256	70.173.195.256	60.004.335.922	86%	49.220.323.418	10.784.012.504
500 Inversión Física		70.173.195.256	70.173.195.256	60.004.335.922	86%	49.220.323.418	10.784.012.504
65	Mejoramiento Caminos Departamento Itapúa	100.173.725.873	100.173.725.873	65.426.274.796	65%	61.787.804.499	3.638.470.297
500 Inversión Física		100.173.725.873	100.173.725.873	65.426.274.796	65%	61.787.804.499	3.638.470.297

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
66	Mejoramiento Caminos Departamento Central	34.446.351.478	34.446.351.478	27.412.925.008	80%	24.151.786.063	3.261.138.945
500 Inversión Física		34.446.351.478	34.446.351.478	27.412.925.008	80%	24.151.786.063	3.261.138.945
67	Mejoramiento Caminos Departamento Paraguairí	3.078.372.358	3.078.372.358	3.078.372.358	100%	3.078.372.358	0
500 Inversión Física		3.078.372.358	3.078.372.358	3.078.372.358	100%	3.078.372.358	0
68	Mejoramiento Caminos Departamento Guairá	63.931.477.662	63.931.477.662	50.545.581.693	79%	44.084.856.356	6.460.725.337
500 Inversión Física		63.931.477.662	63.931.477.662	50.545.581.693	79%	44.084.856.356	6.460.725.337
69	Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazú	64.769.489.898	64.769.489.898	57.077.942.202	88%	49.011.147.332	8.066.794.870
500 Inversión Física		64.769.489.898	64.769.489.898	57.077.942.202	88%	49.011.147.332	8.066.794.870
70	Mejoramiento Caminos Departamento Alto Paraná	51.533.534.965	51.533.534.965	38.439.512.713	75%	32.330.249.741	6.109.262.972
500 Inversión Física		51.533.534.965	51.533.534.965	38.439.512.713	75%	32.330.249.741	6.109.262.972

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
71	Mejoramiento Caminos Departamento Misiones	56.236.067.866	56.236.067.866	49.416.981.885	88%	39.751.664.200	9.665.317.685
500 Inversión Física		56.236.067.866	56.236.067.866	49.416.981.885	88%	39.751.664.200	9.665.317.685
72	Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyú	20.673.953.659	20.673.953.659	19.241.887.671	93%	18.239.185.348	1.002.702.323
500 Inversión Física		20.673.953.659	20.673.953.659	19.241.887.671	93%	18.239.185.348	1.002.702.323
73	Mejoramiento Caminos Departamento Concepción	9.069.491.901	9.069.491.901	7.124.997.917	79%	6.974.512.423	150.485.494
500 Inversión Física		9.069.491.901	9.069.491.901	7.124.997.917	79%	6.974.512.423	150.485.494
76	Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón	38.273.161.401	38.273.161.401	0	0%	0	0
500 Inversión Física		38.273.161.401	38.273.161.401	0	0%	0	0
80	Construcción Pav. s/ Empedrados en Región Centro Este	13.872.076.932	13.872.076.932	11.717.614.252	84%	11.717.614.252	0
500 Inversión Física		13.872.076.932	13.872.076.932	11.717.614.252	84%	11.717.614.252	0


 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
81	SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	1.303.000.000	1.303.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.303.000.000	1.303.000.000	0	0%	0	0
82	SP Pav. Asf. Tramo San Bernardino - Yukyry - Luque	939.526.000	939.526.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		939.526.000	939.526.000	0	0%	0	0
83	Construcción y Mejoramiento de Rutas II PG P13	1.920.618.713	1.920.618.713	1.796.584.550	94%	1.796.584.550	0
500 Inversión Física		1.920.618.713	1.920.618.713	1.796.584.550	94%	1.796.584.550	0
002	TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	1.174.742.775.262	1.174.742.775.262	823.567.178.912	70%	659.657.745.500	163.909.433.412
01	SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID	63.882.693.742	63.882.693.742	27.006.296.688	42%	20.850.877.915	6.155.418.773
200 Servicios No Personales		3.676.720.000	3.676.720.000	2.281.929.195	62%	2.197.184.924	84.744.271
500 Inversión Física		60.205.973.742	60.205.973.742	24.724.367.493	41%	18.653.692.991	6.070.674.502
02	Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	56.785.757.987	56.785.757.987	36.990.651.483	65%	26.575.528.099	10.415.123.384
200 Servicios No Personales		1.343.948.864	1.343.948.864	1.138.404.692	85%	1.020.400.570	118.004.122
500 Inversión Física		55.441.809.123	55.441.809.123	35.852.246.791	65%	25.555.127.529	10.297.119.262

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	279.756.330.339	279.756.330.339	174.542.146.959	62%	126.431.316.352	48.110.830.607
100 Servicios Personales		1.204.990.642	1.204.990.642	383.800.000	32%	0	383.800.000
200 Servicios No Personales		12.022.329.222	12.022.329.222	5.451.355.024	45%	5.273.160.594	178.194.430
500 Inversión Física		258.494.538.795	258.494.538.795	161.117.303.421	62%	114.581.908.852	46.535.394.569
800 Transferencias		8.034.471.680	8.034.471.680	7.589.688.514	94%	6.576.246.906	1.013.441.608
04	Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental	43.243.670.675	43.243.670.675	4.768.256.510	11%	333.955.994	4.434.300.516
200 Servicios No Personales		1.874.864.413	1.874.864.413	843.400	0,04%	0	843.400
500 Inversión Física		40.853.662.973	40.853.662.973	4.767.413.110	12%	333.955.994	4.433.457.116
800 Transferencias		515.143.289	515.143.289	0	0%	0	0
05	Conservación Caminos Rurales No Pavimentados	25.569.120.000	25.569.120.000	25.545.645.810	100%	25.534.344.250	11.301.560
200 Servicios No Personales		69.120.000	69.120.000	46.276.788	67%	34.975.228	11.301.560
500 Inversión Física		25.500.000.000	25.500.000.000	25.499.369.022	100%	25.499.369.022	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
06	Construcción Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	315.131.166.530	315.131.166.530	297.531.134.486	94%	261.826.880.949	35.704.253.537
200 Servicios No Personales		214.886.662	214.886.662	188.355.614	88%	78.626.284	109.729.330
500 Inversión Física		314.916.279.868	314.916.279.868	297.342.778.872	94%	261.748.254.665	35.594.524.207
07	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	38.324.994.850	38.324.994.850	35.302.125.498	92%	22.374.986.038	12.927.139.460
200 Servicios No Personales		5.561.283.057	5.561.283.057	4.528.631.952	81%	3.495.788.188	1.032.843.764
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.055.000.000	3.055.000.000	2.991.802.945	98%	1.828.897.630	1.162.905.315
500 Inversión Física		29.708.711.793	29.708.711.793	27.781.690.601	94%	17.050.300.220	10.731.390.381
08	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Occidental	3.875.078.092	3.875.078.092	2.037.442.720	53%	1.737.442.720	300.000.000
200 Servicios No Personales		1.045.078.092	1.045.078.092	303.342.720	29%	3.342.720	300.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		330.000.000	330.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.500.000.000	2.500.000.000	1.734.100.000	69%	1.734.100.000	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
09	Conservación Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	59.945.874.818	59.945.874.818	58.438.023.338	97%	53.509.293.972	4.928.729.366
200 Servicios No Personales		168.956.184	168.956.184	109.288.988	65%	73.360.148	35.928.840
500 Inversión Física		59.776.918.634	59.776.918.634	58.328.734.350	98%	53.435.933.824	4.892.800.526
10	Levantamiento Factib. y Diseño Ingeniería Caminos y Puentes	1.675.560.000	1.675.560.000	926.724.660	55%	925.333.050	1.391.610
200 Servicios No Personales		34.560.000	34.560.000	1.391.610	4%	0	1.391.610
500 Inversión Física		1.641.000.000	1.641.000.000	925.333.050	56%	925.333.050	0
11	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	162.887.890.358	162.887.890.358	64.640.410.380	40%	36.605.328.217	28.035.082.163
200 Servicios No Personales		10.182.230.000	10.182.230.000	2.522.313.097	25%	1.557.214.972	965.098.125
500 Inversión Física		152.705.660.358	152.705.660.358	62.118.097.283	41%	35.048.113.245	27.069.984.038
12	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	77.479.619.435	77.479.619.435	53.954.670.474	70%	47.530.243.562	6.424.426.912
200 Servicios No Personales		23.062.000.000	23.062.000.000	18.253.243.368	79%	15.072.621.838	3.180.621.530
300 Bienes de Consumo e Insumos		36.321.065.889	36.321.065.889	23.597.975.003	65%	21.548.027.233	2.049.947.770
500 Inversión Física		10.596.553.546	10.596.553.546	4.603.452.103	43%	3.409.594.491	1.193.857.612
800 Transferencias		7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	100%	7.500.000.000	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	Construcción Caminos Vec. Pav. Y No Pav. Dpto. Canindeyú	9.545.287.650	9.545.287.650	9.281.549.217	97%	9.029.743.725	251.805.492
200 Servicios No Personales		24.000.000	24.000.000	5.735.120	24%	0	5.735.120
500 Inversión Física		9.521.287.650	9.521.287.650	9.275.814.097	97%	9.029.743.725	246.070.372
14	Construcción Caminos Vec. Pav. Y No Pav. Dpto. Caazapá	2.367.072.383	2.367.072.383	2.051.460.142	87%	1.480.072.383	571.387.759
200 Servicios No Personales		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.347.072.383	2.347.072.383	2.051.460.142	87%	1.480.072.383	571.387.759
15	Construcción Caminos Vec. Pav. Y No Pav. Dpto. Ñeembucú	12.227.942.060	12.227.942.060	9.138.140.945	75%	6.958.942.060	2.179.198.885
200 Servicios No Personales		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		12.207.942.060	12.207.942.060	9.138.140.945	75%	6.958.942.060	2.179.198.885
16	Construcción Caminos Vec. Pav. Y No Pav. Dpto. Paraguari	5.348.927.736	5.348.927.736	5.106.211.430	95%	3.450.456.603	1.655.754.827
200 Servicios No Personales		24.000.000	24.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.324.927.736	5.324.927.736	5.106.211.430	96%	3.450.456.603	1.655.754.827
17	Construcción Caminos Vec. Pav. Y No Pav. Dpto. San Pedro	16.695.788.607	16.695.788.607	16.306.288.172	98%	14.502.999.611	1.803.288.561
200 Servicios No Personales		36.000.000	36.000.000	1.180.760	3%	0	1.180.760
500 Inversión Física		16.659.788.607	16.659.788.607	16.305.107.412	98%	14.502.999.611	1.802.107.801

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
003	ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	342.668.657.141	342.668.657.141	154.197.896.937	45%	124.019.032.473	30.178.864.464
01	SP Proyecto Acueducto	34.762.585.286	34.762.585.286	19.350.185.236	56%	18.718.570.995	631.614.241
100 Servicios Personales		1.404.964.348	1.404.964.348	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		214.120.938	214.120.938	112.784.572	53%	57.867.076	54.917.496
300 Bienes de Consumo e Insumos		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		33.143.500.000	33.143.500.000	19.237.400.664	58%	18.660.703.919	576.696.745
02	SP Progra. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE	127.164.792.870	127.164.792.870	35.037.102.433	28%	27.451.977.897	7.585.124.536
100 Servicios Personales		3.850.000.000	3.850.000.000	1.377.075.866	36%	769.308.402	607.767.464
200 Servicios No Personales		3.724.500.000	3.724.500.000	173.226.972	5%	130.932.212	42.294.760
500 Inversión Física		119.590.292.870	119.590.292.870	33.486.799.595	28%	26.551.737.283	6.935.062.312

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción	113.158.988.878	113.158.988.878	73.409.441.428	65%	54.757.663.563	18.651.777.865
100 Servicios Personales		586.933.728	586.933.728	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		10.065.554.624	10.065.554.624	2.586.287.759	26%	2.372.400.869	213.886.890
500 Inversión Física		102.506.500.526	102.506.500.526	70.823.153.669	69%	52.385.262.694	18.437.890.975
04	Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	67.582.290.107	67.582.290.107	26.401.167.840	39%	23.090.820.018	3.310.347.822
100 Servicios Personales		529.729.200	529.729.200	321.048.000	61%	220.720.500	100.327.500
200 Servicios No Personales		4.465.817.480	4.465.817.480	2.408.679.385	54%	2.350.753.690	57.925.695
500 Inversión Física		62.586.743.427	62.586.743.427	23.671.440.455	38%	20.519.345.828	3.152.094.627
SUBTOTAL		4.869.316.797.033	4.869.316.797.033	2.872.506.295.699	59%	2.309.966.460.254	562.539.835.445

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	175.533.965.898	175.533.965.898	154.912.560.742	88%	150.764.219.354	4.148.341.388
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	175.533.965.898	175.533.965.898	154.912.560.742	88%	150.764.219.354	4.148.341.388
800 Transferencias		175.533.965.898	175.533.965.898	154.912.560.742	88%	150.764.219.354	4.148.341.388
SUBTOTAL		175.533.965.898	175.533.965.898	154.912.560.742	88%	150.764.219.354	4.148.341.388

TOTAL ENTIDAD	6.494.563.323.483	6.482.563.323.483	3.988.503.022.349	62%	3.238.005.489.418	750.497.532.931
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----	-------------------	-----------------

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 30/09/2020



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Misión:

“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”

Visión:

“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5890/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py

