

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/10/2020



Cámara de Senadores 1º Piso
14 de Mayo e/ Avda. República

 Tel: (414) 5890/5925

 dgcgp@senado.gov.py



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	1.491.916.515.546	1.479.916.515.546	1.031.588.998.616	70%	861.230.732.151	170.358.266.465
01	Gestión Administrativa Financiera	343.432.259.385	343.432.259.385	250.565.983.527	73%	177.249.270.031	73.316.713.496
100 Servicios Personales		193.241.372.673	193.241.372.673	132.067.861.720	68%	78.150.080.542	53.917.781.178
200 Servicios No Personales		107.227.726.675	107.227.726.675	91.063.197.742	85%	79.365.321.914	11.697.875.828
300 Bienes de Consumo e Insumos		5.246.630.162	5.246.630.162	2.028.997.319	39%	1.935.314.069	93.683.250
500 Inversión Física		32.091.521.275	32.091.521.275	20.313.154.213	63%	15.046.263.243	5.266.890.970
800 Transferencias		259.500.000	259.500.000	105.115.500	41%	0	105.115.500
900 Otros Gastos		5.365.508.600	5.365.508.600	4.987.657.033	93%	2.752.290.263	2.235.366.770
02	Regulación del Transporte Público del Área Metropolitana	68.816.987.000	68.816.987.000	52.601.526.120	76%	37.768.613.850	14.832.912.270
800 Transferencias		68.816.987.000	68.816.987.000	52.601.526.120	76%	37.768.613.850	14.832.912.270

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Control del Transporte Público del Área Metropolitana	30.986.806.615	30.986.806.615	17.451.906.639	56%	14.368.143.138	3.083.763.501
100 Servicios Personales		4.560.144.030	4.560.144.030	3.032.110.749	66%	2.011.207.495	1.020.903.254
200 Servicios No Personales		834.523.649	834.523.649	90.996.786	11%	77.996.786	13.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		209.255.620	209.255.620	123.479.165	59%	123.479.165	0
500 Inversión Física		25.372.883.316	25.372.883.316	14.205.319.939	56%	12.155.459.692	2.049.860.247
900 Otros Gastos		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
04	Fiscalizaciones de los Recursos Minerales y Energéticos	5.170.557.973	5.170.557.973	1.691.855.544	33%	879.644.667	812.210.877
100 Servicios Personales		1.988.549.988	1.988.549.988	804.553.104	40%	552.921.688	251.631.416
200 Servicios No Personales		1.550.473.340	1.550.473.340	571.981.112	37%	208.964.979	363.016.133
300 Bienes de Consumo e Insumos		194.296.915	194.296.915	12.096.000	6%	12.096.000	0
500 Inversión Física		897.237.730	897.237.730	105.662.000	12%	105.662.000	0
800 Transferencias		540.000.000	540.000.000	197.563.328	37%	0	197.563.328

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Control de Cumplimineto de las Normas de Tránsito	51.421.603.210	51.421.603.210	36.064.030.388	70%	22.748.892.753	13.315.137.635
100 Servicios Personales		37.970.215.766	37.970.215.766	25.902.271.716	68%	15.198.414.086	10.703.857.630
200 Servicios No Personales		3.716.952.190	3.716.952.190	2.505.033.137	67%	1.616.292.468	888.740.669
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.612.628.048	2.612.628.048	2.426.967.658	93%	2.411.827.322	15.140.336
500 Inversión Física		7.006.291.304	7.006.291.304	5.229.757.877	75%	3.522.358.877	1.707.399.000
800 Transferencias		16.800.000	16.800.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		98.715.902	98.715.902	0	0%	0	0
06	Fiscalizaciones del Transporte Fluvio-Marítimo	2.110.422.983	2.110.422.983	756.504.494	36%	434.012.827	322.491.667
100 Servicios Personales		1.757.905.603	1.757.905.603	476.505.374	27%	333.360.397	143.144.977
200 Servicios No Personales		352.517.380	352.517.380	279.999.120	79%	100.652.430	179.346.690
500 Inversión Física		0	0	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Regulación del Transporte Fluvio-Marítimo	2.254.144.568	2.254.144.568	507.785.172	23%	428.787.892	78.997.280
200 Servicios No Personales		736.627.196	736.627.196	301.105.287	41%	222.108.007	78.997.280
300 Bienes de Consumo e Insumos		196.516.310	196.516.310	78.360.000	40%	78.360.000	0
500 Inversión Física		1.320.368.512	1.320.368.512	128.319.885	10%	128.319.885	0
900 Otros Gastos		632.550	632.550	0	0%	0	0
08	Mantenimiento, Conservación de Patrimonio Histórico y Otros	2.118.365.648	2.118.365.648	1.609.436.614	76%	882.035.599	727.401.015
200 Servicios No Personales		2.118.365.648	2.118.365.648	1.609.436.614	76%	882.035.599	727.401.015
09	Conservación y Despeje de la Colmatación del Río Pilcomayo	35.988.373.568	35.988.373.568	34.856.756.168	97%	33.796.343.464	1.060.412.704
200 Servicios No Personales		309.107.116	309.107.116	147.944.656	48%	93.919.772	54.024.884
300 Bienes de Consumo e Insumos		122.032.452	122.032.452	39.348.712	32%	32.960.892	6.387.820
500 Inversión Física		34.640.234.000	34.640.234.000	33.951.462.800	98%	32.951.462.800	1.000.000.000
800 Transferencias		917.000.000	917.000.000	718.000.000	78%	718.000.000	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10	Mantenimiento de Márgenes y Cauces de Arroyos	24.129.182.870	24.129.182.870	22.815.032.096	95%	18.448.426.443	4.366.605.653
100 Servicios Personales		1.339.746.205	1.339.746.205	595.480.742	44%	371.436.032	224.044.710
200 Servicios No Personales		11.400.000	11.400.000	1.768.052	16%	0	1.768.052
500 Inversión Física		22.778.036.665	22.778.036.665	22.217.783.302	98%	18.076.990.411	4.140.792.891
11	Restauración Tramo de la Vía Férrea - Villa Inglesa	12.000.000.000	0	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		6.000.000.000	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		6.000.000.000	0	0	0%	0	0
13	SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. y Parque Bicentenario	12.425.003.400	12.425.003.400	9.227.117.097	74%	8.864.450.859	362.666.238
200 Servicios No Personales		301.583.400	301.583.400	103.697.097	34%	102.769.357	927.740
500 Inversión Física		12.123.420.000	12.123.420.000	9.123.420.000	75%	8.761.681.502	361.738.498

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
14	Construcción Av. Costanera Norte, 2° Etapa	140.300.447.775	140.300.447.775	80.753.414.308	58%	67.917.155.126	12.836.259.182
100 Servicios Personales		1.113.506.000	1.113.506.000	407.880.000	37%	271.078.500	136.801.500
200 Servicios No Personales		2.692.670.936	2.692.670.936	0	0%	0	0
500 Inversión Física		135.441.064.439	135.441.064.439	79.954.628.121	59%	67.270.205.239	12.684.422.882
800 Transferencias		1.053.206.400	1.053.206.400	390.906.187	37%	375.871.387	15.034.800
15	Diagnóstico y Protocolo de Intervención Edif. Históricos	1.445.000.000	1.445.000.000	565.676.517	39%	565.676.517	0
200 Servicios No Personales		1.445.000.000	1.445.000.000	565.676.517	39%	565.676.517	0
16	Restauración de Edificios Patrimoniales	20.397.391.019	20.397.391.019	8.184.549.582	40%	6.935.923.437	1.248.626.145
500 Inversión Física		20.397.391.019	20.397.391.019	8.184.549.582	40%	6.935.923.437	1.248.626.145
17	Equipamiento, Provisión y Colocación de Teatros	0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		0	0	0	0%	0	0
18	Levantamiento de Datos y Elaboración de Proyectos Ejecutivos	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	0
500 Inversión Física		3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	0


 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
19	Construcción Penitenciaria Regional de Ciudad del Este	39.346.894.713	39.346.894.713	23.739.424.421	60%	16.500.000.000	7.239.424.421
500 Inversión Física		39.346.894.713	39.346.894.713	23.739.424.421	60%	16.500.000.000	7.239.424.421
20	Construcción del CIRS de Emboscada	69.683.094.195	69.683.094.195	41.240.204.246	59%	38.206.504.092	3.033.700.154
500 Inversión Física		69.683.094.195	69.683.094.195	41.240.204.246	59%	38.206.504.092	3.033.700.154
21	SP Rec. Z. Pto. As. Cent. Ofic, Cont. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR	180.687.031.576	180.687.031.576	140.006.913.282	77%	128.080.635.948	11.926.277.334
100 Servicios Personales		3.083.140.528	3.083.140.528	1.310.000.000	42%	612.909.090	697.090.910
200 Servicios No Personales		10.080.226.880	10.080.226.880	4.622.749.330	46%	4.563.467.512	59.281.818
500 Inversión Física		167.523.664.168	167.523.664.168	134.074.163.952	80%	122.904.259.346	11.169.904.606
22	Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Río Paraguay	7.625.691.998	7.625.691.998	5.294.665.736	69%	5.294.665.736	0
500 Inversión Física		7.625.691.998	7.625.691.998	5.294.665.736	69%	5.294.665.736	0
23	Capacitación y Mejor. Form. Ejecución de Proyectos de la DIPE	16.797.474.286	16.797.474.286	14.111.213.923	84%	14.111.213.923	0
200 Servicios No Personales		9.504.000.000	9.504.000.000	9.249.111.387	97%	9.249.111.387	0
500 Inversión Física		2.163.474.286	2.163.474.286	0	0%	0	0
800 Transferencias		5.130.000.000	5.130.000.000	4.862.102.536	95%	4.862.102.536	0


En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
24	Construcción de la Franja Costera Sur	22.895.323.883	22.895.323.883	5.222.241.311	23%	1.254.742.511	3.967.498.800
500 Inversión Física		18.927.825.083	18.927.825.083	1.254.742.511	7%	1.254.742.511	0
800 Transferencias		3.967.498.800	3.967.498.800	3.967.498.800	100%	0	3.967.498.800
26	Construcción Puente sobre el Río Paraguay Asunción - Chaco'i'i	124.437.340.485	124.437.340.485	118.412.582.505	95%	118.412.582.505	0
500 Inversión Física		124.437.340.485	124.437.340.485	118.412.582.505	95%	118.412.582.505	0
27	Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar	105.616.660.043	105.616.660.043	79.892.863.522	76%	79.892.863.522	0
500 Inversión Física		105.616.660.043	105.616.660.043	79.892.863.522	76%	79.892.863.522	0
28	Mejoramiento Intersección Tres Bocas	64.215.247.400	64.215.247.400	19.040.251.779	30%	15.684.206.655	3.356.045.124
500 Inversión Física		64.215.247.400	64.215.247.400	19.040.251.779	30%	15.684.206.655	3.356.045.124
29	Mej. Franja de Dominio, Señalización, Seg. Vial e Iluminación	65.788.607.361	65.788.607.361	36.336.790.703	55%	35.293.860.688	1.042.930.015
500 Inversión Física		65.788.607.361	65.788.607.361	36.336.790.703	55%	35.293.860.688	1.042.930.015

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
30	Dragado Mantenimiento de Navegabilidad de Ríos Nacionales	7.789.972.650	7.789.972.650	7.789.972.650	100%	7.789.972.650	0
500 Inversión Física		7.789.972.650	7.789.972.650	7.789.972.650	100%	7.789.972.650	0
31	Mejoramiento Edificio Central del Ministerio Niñez y Adolescencia	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%	0	0
32	Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno	11.000.000.000	11.000.000.000	7.777.045.162	71%	0	7.777.045.162
500 Inversión Física		11.000.000.000	11.000.000.000	7.777.045.162	71%	0	7.777.045.162
33	Construcción Pasarela Peatonal entre Parque Ñu Guazú y Cop.	9.436.755.110	9.436.755.110	9.436.755.110	100%	3.865.107.318	5.571.647.792
500 Inversión Física		9.436.755.110	9.436.755.110	9.436.755.110	100%	3.865.107.318	5.571.647.792
34	SP Const. de Autopista Ñu Guazú Asuncion - Luque 6,30km	2.057.000.000	2.057.000.000	2.057.000.000	100%	2.057.000.000	0
800 Transferencias		2.057.000.000	2.057.000.000	2.057.000.000	100%	2.057.000.000	0


 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
35	Restauración Edificios Públicos en el Departamento de Caazapá	310.000.000	310.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		310.000.000	310.000.000	0	0%	0	0
36	SP FOCEM - Asfalto Pte. Franco - Cedrales	2.186.850	2.186.850	0	0%	0	0
800 Transferencias		2.186.850	2.186.850	0	0%	0	0
37	SP FOCEM - Rehabilitación, Pavimentación Pétreo del Tr. Alimentador de la Ruta 2	8.857.010	8.857.010	0	0%	0	0
800 Transferencias		8.857.010	8.857.010	0	0%	0	0
38	SP FOCEM . Asfalto R,8 - S. Salvador - Borja - Iturbe y Ram. A. Rojas Pot.	445.231.972	445.231.972	0	0%	0	0
500 Inversión Física		445.231.972	445.231.972	0	0%	0	0
39	Construcción 1500 Viviendas en Bañado Sur	1.276.600.000	1.276.600.000	79.500.000	6%	0	79.500.000
100 Servicios Personales		881.025.000	881.025.000	79.500.000	9%	0	79.500.000
200 Servicios No Personales		240.575.000	240.575.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		155.000.000	155.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		1.491.916.515.546	1.479.916.515.546	1.031.588.998.616	70%	861.230.732.151	170.358.266.465

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA	3.497.645.409.636	3.497.645.409.636	2.236.654.423.838	64%	1.669.986.070.054	566.668.353.784
01	Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado - Santa Rosa	3.528.800.000	3.528.800.000	2.677.519.311	76%	1.762.623.035	914.896.276
200 Servicios No Personales		1.303.800.000	1.303.800.000	808.601.874	62%	804.300.534	4.301.340
500 Inversión Física		2.225.000.000	2.225.000.000	1.868.917.437	84%	958.322.501	910.594.936
02	SP Mej. Travesías Urb. Ciudad de Paraguarí - Carapeguá - Quiindy - Caap.	1.212.000.000	1.212.000.000	1.211.842.120	100%	0	1.211.842.120
500 Inversión Física		1.212.000.000	1.212.000.000	1.211.842.120	100%	0	1.211.842.120
04	SP FOCEM-REHAB y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	18.650.581.473	18.650.581.473	13.861.166.088	74%	7.407.167.237	6.453.998.851
100 Servicios Personales		1.607.392.464	1.607.392.464	158.400.000	10%	94.720.000	63.680.000
200 Servicios No Personales		302.862.632	302.862.632	17.733.784	6%	7.724.152	10.009.632
500 Inversión Física		16.721.010.927	16.721.010.927	13.665.716.854	82%	7.304.723.085	6.360.993.769
800 Transferencias		19.315.450	19.315.450	19.315.450	100%	0	19.315.450
05	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	177.887.242.856	177.887.242.856	112.128.990.300	63%	103.161.538.112	8.967.452.188
100 Servicios Personales		2.494.800.000	2.494.800.000	1.367.456.919	55%	883.175.440	484.281.479
200 Servicios No Personales		4.523.100.000	4.523.100.000	1.419.800.567	31%	1.317.433.707	102.366.860
300 Bienes de Consumo e Insumos		118.611.600	118.611.600	118.611.050	100%	69.725.550	48.885.500
500 Inversión Física		170.315.731.256	170.315.731.256	109.223.121.764	64%	100.891.203.415	8.331.918.349
800 Transferencias		435.000.000	435.000.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstr. Vial	89.000.982.835	89.000.982.835	59.716.158.109	67%	40.922.693.362	18.793.464.747
200 Servicios No Personales		140.335.538	140.335.538	64.129.545	46%	64.129.545	0
500 Inversión Física		88.860.647.297	88.860.647.297	59.652.028.564	67%	40.858.563.817	18.793.464.747
08	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	319.447.492.230	319.447.492.230	257.459.955.220	81%	198.316.773.486	59.143.181.734
200 Servicios No Personales		303.000.000	303.000.000	165.300.098	55%	127.830.558	37.469.540
500 Inversión Física		319.144.492.230	319.144.492.230	257.294.655.122	81%	198.188.942.928	59.105.712.194
800 Transferencias		0	0	0	0%	0	0
09	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	145.914.388.400	145.914.388.400	102.474.862.569	70%	69.506.048.545	32.968.814.024
200 Servicios No Personales		15.600.000.000	15.600.000.000	10.089.919.501	65%	6.457.498.369	3.632.421.132
500 Inversión Física		130.314.388.400	130.314.388.400	92.384.943.068	71%	63.048.550.176	29.336.392.892

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10	Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	213.325.747.624	213.325.747.624	147.386.744.918	69%	137.074.175.098	10.312.569.820
	100 Servicios Personales	1.252.500.000	1.252.500.000	612.675.851	49%	393.075.012	219.600.839
	200 Servicios No Personales	1.533.215.000	1.533.215.000	248.566.820	16%	243.253.400	5.313.420
	500 Inversión Física	210.540.032.624	210.540.032.624	146.525.502.247	70%	136.437.846.686	10.087.655.561
12	Habilitación de la Red Vial Pav. En Cor, Par, Cag, Gua, Caz.	148.932.997.356	148.932.997.356	117.674.741.483	79%	74.307.017.303	43.367.724.180
	200 Servicios No Personales	2.029.000.000	2.029.000.000	75.000.000	4%	75.000.000	0
	500 Inversión Física	146.903.997.356	146.903.997.356	117.599.741.483	80%	74.232.017.303	43.367.724.180
13	Habilitación de la Red Vial Pav. en Dpto de San Pedro	22.600.000.000	22.600.000.000	1.512.873.343	7%	1.234.627.079	278.246.264
	200 Servicios No Personales	0	0	0	0%	0	0
	500 Inversión Física	22.600.000.000	22.600.000.000	1.512.873.343	7%	1.234.627.079	278.246.264
14	Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	60.976.471.233	60.976.471.233	44.091.130.587	72%	25.751.712.365	18.339.418.222
	500 Inversión Física	60.976.471.233	60.976.471.233	44.091.130.587	72%	25.751.712.365	18.339.418.222

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
15	Habilitación de la Red Pav. Dptos de Misiones e Itapúa	37.839.565.912	37.839.565.912	24.369.852.968	64%	11.469.808.158	12.900.044.810
100 Servicios Personales		1.566.000.000	1.566.000.000	524.700.000	34%	336.600.000	188.100.000
200 Servicios No Personales		3.153.565.912	3.153.565.912	10.565.912	0,34%	4.335.210	6.230.702
500 Inversión Física		33.120.000.000	33.120.000.000	23.834.587.056	72%	11.128.872.948	12.705.714.108
16	Habilitación de la Red Pav. Dptos S. Pedro, Caag y Canindeyú	69.527.610.125	69.527.610.125	568.764	0,0008%	243.756	325.008
200 Servicios No Personales		52.568.764	52.568.764	568.764	1%	243.756	325.008
500 Inversión Física		69.475.041.361	69.475.041.361	0	0%	0	0
17	Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración	45.937.270.998	45.937.270.998	32.372.734.996	70%	29.563.240.718	2.809.494.278
200 Servicios No Personales		8.099.421.052	8.099.421.052	4.892.428.483	60%	4.737.580.243	154.848.240
300 Bienes de Consumo e Insumos		21.944.274.026	21.944.274.026	14.251.600.643	65%	13.822.742.543	428.858.100
500 Inversión Física		6.016.305.772	6.016.305.772	3.984.054.910	66%	3.348.507.252	635.547.658
800 Transferencias		9.877.270.148	9.877.270.148	9.244.650.960	94%	7.654.410.680	1.590.240.280

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
25	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21,8 - 170,3	31.159.618.476	31.159.618.476	22.255.839.613	71%	19.561.269.378	2.694.570.235
500 Inversión Física		31.159.618.476	31.159.618.476	22.255.839.613	71%	19.561.269.378	2.694.570.235
26	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358,4	17.076.057.969	17.076.057.969	9.908.796.953	58%	8.709.507.598	1.199.289.355
500 Inversión Física		17.076.057.969	17.076.057.969	9.908.796.953	58%	8.709.507.598	1.199.289.355
29	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Centro - CPE	10.640.000	10.640.000	8.434.000	79%	0	8.434.000
200 Servicios No Personales		10.640.000	10.640.000	8.434.000	79%	0	8.434.000
30	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Centro	36.000.000	36.000.000	9.343.980	26%	9.343.980	0
200 Servicios No Personales		36.000.000	36.000.000	9.343.980	26%	9.343.980	0
31	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Sur	4.240.250.941	4.240.250.941	3.436.482.329	81%	3.075.491.666	360.990.663
200 Servicios No Personales		28.204.296	28.204.296	28.204.296	100%	21.457.096	6.747.200
500 Inversión Física		4.212.046.645	4.212.046.645	3.408.278.033	81%	3.054.034.570	354.243.463

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
32	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Este	83.545.210	83.545.210	60.663.610	73%	19.624.000	41.039.610
200 Servicios No Personales		56.000.000	56.000.000	33.118.400	59%	19.624.000	13.494.400
800 Transferencias		27.545.210	27.545.210	27.545.210	100%	0	27.545.210
33	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Norte	96.000.000	96.000.000	51.611.440	54%	31.369.840	20.241.600
200 Servicios No Personales		96.000.000	96.000.000	51.611.440	54%	31.369.840	20.241.600
34	Construcción Pav. Tipo Emped. Y Puentes - Región Chaco	8.000.000	8.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		8.000.000	8.000.000	0	0%	0	0
35	Construcción Pavimento Tipo Adoquin - Región Sur	30.640.000	30.640.000	28.748.356	94%	9.181.476	19.566.880
200 Servicios No Personales		30.640.000	30.640.000	28.748.356	94%	9.181.476	19.566.880
36	Construcción Pasos a Dsnivel - Central	1.800.000.000	1.800.000.000	161.649.900	9%	161.649.900	0
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.800.000.000	1.800.000.000	161.649.900	9%	161.649.900	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
40	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Este	21.009.691.930	21.009.691.930	13.500.000.000	64%	13.500.000.000	0
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		21.009.691.930	21.009.691.930	13.500.000.000	64%	13.500.000.000	0
41	Construcción Asfalto s/ Empedrados - Región Sur	4.791.176.089	4.791.176.089	4.791.176.089	100%	3.853.146.634	938.029.455
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.791.176.089	4.791.176.089	4.791.176.089	100%	3.853.146.634	938.029.455
43	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste	41.259.104.583	41.259.104.583	30.035.160.864	73%	29.250.317.430	784.843.434
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		40.990.104.583	40.990.104.583	29.766.488.514	73%	28.981.645.080	784.843.434
800 Transferencias		269.000.000	269.000.000	268.672.350	100%	268.672.350	0
45	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Este	20.589.090.392	20.589.090.392	16.428.537.098	80%	11.442.982.332	4.985.554.766
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		20.589.090.392	20.589.090.392	16.428.537.098	80%	11.442.982.332	4.985.554.766

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
46	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro	35.454.689.380	35.454.689.380	28.208.367.418	80%	26.180.967.325	2.027.400.093
200 Servicios No Personales		12.735.340	12.735.340	12.735.340	100%	12.735.340	0
500 Inversión Física		35.441.954.040	35.441.954.040	28.195.632.078	80%	26.168.231.985	2.027.400.093
47	Construcción y Pav. Asfáltica de Tr. Camin. en Región Chaco	6.015.031.620	6.015.031.620	15.031.620	0,25%	15.031.620	0
200 Servicios No Personales		15.031.620	15.031.620	15.031.620	100%	15.031.620	0
500 Inversión Física		6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%	0	0
48	Construcción Pavimentación Naranjal San Cristobal Ruta 6	15.948.635.406	15.948.635.406	4.344.402.919	27%	345.015.436	3.999.387.483
500 Inversión Física		14.232.480.436	14.232.480.436	2.788.247.949	20%	345.015.436	2.443.232.513
800 Transferencias		1.716.154.970	1.716.154.970	1.556.154.970	91%	0	1.556.154.970

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
49	Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	146.300.054.342	146.300.054.342	81.840.451.625	56%	40.858.086.193	40.982.365.432
200 Servicios No Personales		1.600.000.000	1.600.000.000	700.000.000	44%	0	700.000.000
500 Inversión Física		79.217.117.746	79.217.117.746	38.428.543.772	49%	15.840.465.982	22.588.077.790
600 Inversión Financiera		22.482.936.596	22.482.936.596	0	0%	0	0
800 Transferencias		43.000.000.000	43.000.000.000	42.711.907.853	99%	25.017.620.211	17.694.287.642
50	Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	37.160.010.523	37.160.010.523	18.734.540.136	50%	16.531.265.200	2.203.274.936
200 Servicios No Personales		1.279.738.814	1.279.738.814	1.279.738.814	100%	1.279.738.814	0
500 Inversión Física		25.351.573.095	25.351.573.095	9.625.296.080	38%	7.567.562.404	2.057.733.676
800 Transferencias		10.528.698.614	10.528.698.614	7.829.505.242	74%	7.683.963.982	145.541.260
51	Construcción de Pav. s/ Empedrados en Región Centro	0	0	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		0	0	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
52	Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu. - EMP. RN 10	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
53	Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. EMP. RN 6	36.900.000.000	36.900.000.000	14.165.831.078	38%	3.555.872.400	10.609.958.678
200 Servicios No Personales		150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		36.750.000.000	36.750.000.000	14.165.831.078	39%	3.555.872.400	10.609.958.678
54	Habilitación y Mant. de Vías de Acc. al Área Metropolitana de Asunción	0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		0	0	0	0%	0	0
55	Habilitación y Mant. de la Ruta 1 Tramo Carapeguá - SJB	31.283.925.988	31.283.925.988	917.152.236	3%	337.360	916.814.876
200 Servicios No Personales		57.600.000	57.600.000	337.360	0,59%	337.360	0
500 Inversión Física		31.226.325.988	31.226.325.988	916.814.876	3%	0	916.814.876
56	Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción	69.024.568.175	69.024.568.175	31.616.779.919	46%	14.694.517.241	16.922.262.678
200 Servicios No Personales		183.314.049	183.314.049	0	0%	0	0
500 Inversión Física		68.841.254.126	68.841.254.126	31.616.779.919	46%	14.694.517.241	16.922.262.678

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
57	Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita	562.716.991.032	562.716.991.032	481.816.956.826	86%	259.033.008.440	222.783.948.386
100 Servicios Personales		0	0	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.400.000.000	1.400.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		561.316.991.032	561.316.991.032	481.816.956.826	86%	259.033.008.440	222.783.948.386
58	Mejoramiento Ruta N° 9 y Rafael Franco	36.143.400.000	36.143.400.000	23.849.250.442	66%	16.345.442.427	7.503.808.015
100 Servicios Personales		2.843.400.000	2.843.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		840.000.000	840.000.000	829.255.992	99%	133.389.272	695.866.720
300 Bienes de Consumo e Insumos		22.984.666.677	22.984.666.677	17.384.661.117	76%	11.801.719.822	5.582.941.295
500 Inversión Física		9.475.333.323	9.475.333.323	5.635.333.333	59%	4.410.333.333	1.225.000.000
59	Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción	239.123.907.904	239.123.907.904	267.300.000	0,11%	178.200.000	89.100.000
100 Servicios Personales		356.400.000	356.400.000	267.300.000	75%	178.200.000	89.100.000
200 Servicios No Personales		474.785.112	474.785.112	0	0%	0	0
500 Inversión Física		238.292.722.792	238.292.722.792	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
60	Construcción Pav. Asf. de Tr. Camineros en Reg. Centro Sur	48.742.836.130	48.742.836.130	48.742.836.130	100%	48.742.836.130	0
500 Inversión Física		48.742.836.130	48.742.836.130	48.742.836.130	100%	48.742.836.130	0
61	Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro	43.727.376.947	43.727.376.947	28.497.334.268	65%	24.909.646.993	3.587.687.275
500 Inversión Física		43.727.376.947	43.727.376.947	28.497.334.268	65%	24.909.646.993	3.587.687.275
62	Mejoramiento Caminos Departamento Caazapá	42.131.037.887	42.131.037.887	27.648.220.390	66%	27.648.220.390	0
500 Inversión Física		42.131.037.887	42.131.037.887	27.648.220.390	66%	27.648.220.390	0
63	Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera	56.987.933.708	56.987.933.708	37.595.248.296	66%	31.335.455.139	6.259.793.157
500 Inversión Física		56.987.933.708	56.987.933.708	37.595.248.296	66%	31.335.455.139	6.259.793.157
64	Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucú	76.793.195.256	76.793.195.256	60.004.335.922	78%	52.807.421.915	7.196.914.007
500 Inversión Física		76.793.195.256	76.793.195.256	60.004.335.922	78%	52.807.421.915	7.196.914.007
65	Mejoramiento Caminos Departamento Itapúa	120.173.725.873	120.173.725.873	65.426.274.796	54%	65.218.747.906	207.526.890
500 Inversión Física		120.173.725.873	120.173.725.873	65.426.274.796	54%	65.218.747.906	207.526.890

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
66	Mejoramiento Caminos Departamento Central	37.446.351.478	37.446.351.478	27.412.925.008	73%	25.960.748.153	1.452.176.855
500 Inversión Física		37.446.351.478	37.446.351.478	27.412.925.008	73%	25.960.748.153	1.452.176.855
67	Mejoramiento Caminos Departamento Paraguairí	3.078.372.358	3.078.372.358	3.078.372.358	100%	3.078.372.358	0
500 Inversión Física		3.078.372.358	3.078.372.358	3.078.372.358	100%	3.078.372.358	0
68	Mejoramiento Caminos Departamento Guairá	72.931.477.662	72.931.477.662	50.545.581.693	69%	49.706.502.588	839.079.105
500 Inversión Física		72.931.477.662	72.931.477.662	50.545.581.693	69%	49.706.502.588	839.079.105
69	Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazú	69.769.489.898	69.769.489.898	57.077.942.202	82%	52.827.701.625	4.250.240.577
500 Inversión Física		69.769.489.898	69.769.489.898	57.077.942.202	82%	52.827.701.625	4.250.240.577
70	Mejoramiento Caminos Departamento Alto Paraná	61.533.534.965	61.533.534.965	38.439.512.713	62%	36.864.897.969	1.574.614.744
500 Inversión Física		61.533.534.965	61.533.534.965	38.439.512.713	62%	36.864.897.969	1.574.614.744

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
71	Mejoramiento Caminos Departamento Misiones	62.236.067.866	62.236.067.866	49.416.981.885	79%	44.078.782.233	5.338.199.652
500 Inversión Física		62.236.067.866	62.236.067.866	49.416.981.885	79%	44.078.782.233	5.338.199.652
72	Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyú	20.673.953.659	20.673.953.659	18.738.012.231	91%	18.478.729.300	259.282.931
500 Inversión Física		20.673.953.659	20.673.953.659	18.738.012.231	91%	18.478.729.300	259.282.931
73	Mejoramiento Caminos Departamento Concepción	9.069.491.901	9.069.491.901	7.124.997.917	79%	6.974.512.423	150.485.494
500 Inversión Física		9.069.491.901	9.069.491.901	7.124.997.917	79%	6.974.512.423	150.485.494
76	Ampliación Tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón	38.273.161.401	38.273.161.401	0	0%	0	0
500 Inversión Física		38.273.161.401	38.273.161.401	0	0%	0	0
80	Construcción Pav. s/ Empedrados en Región Centro Este	13.872.076.932	13.872.076.932	11.717.614.252	84%	11.717.614.252	0
500 Inversión Física		13.872.076.932	13.872.076.932	11.717.614.252	84%	11.717.614.252	0


 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
81	SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	1.303.000.000	1.303.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.303.000.000	1.303.000.000	0	0%	0	0
82	SP Pav. Asf. Tramo San Bernardino - Yukyry - Luque	939.526.000	939.526.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		939.526.000	939.526.000	0	0%	0	0
83	Construcción y Mejoramiento de Rutas II PG P13	1.920.618.713	1.920.618.713	1.796.584.550	94%	1.796.584.550	0
500 Inversión Física		1.920.618.713	1.920.618.713	1.796.584.550	94%	1.796.584.550	0
002	TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	1.195.198.775.262	1.195.198.775.262	909.373.235.384	76%	749.825.528.401	159.547.706.983
01	SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC - 2164/BL - OFID	63.882.693.742	63.882.693.742	30.846.483.804	48%	23.187.572.644	7.658.911.160
200 Servicios No Personales		3.676.720.000	3.676.720.000	2.281.929.195	62%	2.212.366.124	69.563.071
500 Inversión Física		60.205.973.742	60.205.973.742	28.564.554.609	47%	20.975.206.520	7.589.348.089
02	Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	56.785.757.987	56.785.757.987	43.078.233.856	76%	33.757.944.138	9.320.289.718
200 Servicios No Personales		1.343.948.864	1.343.948.864	1.138.404.692	85%	1.026.135.690	112.269.002
500 Inversión Física		55.441.809.123	55.441.809.123	41.939.829.164	76%	32.731.808.448	9.208.020.716

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	279.756.330.339	279.756.330.339	204.686.102.761	73%	148.933.184.346	55.752.918.415
100 Servicios Personales		1.204.990.642	1.204.990.642	570.200.000	47%	0	570.200.000
200 Servicios No Personales		12.022.329.222	12.022.329.222	8.023.403.906	67%	5.273.160.594	2.750.243.312
500 Inversión Física		258.494.538.795	258.494.538.795	188.502.810.341	73%	137.083.776.846	51.419.033.495
800 Transferencias		8.034.471.680	8.034.471.680	7.589.688.514	94%	6.576.246.906	1.013.441.608
04	Mejoramiento de 160 KM de Caminos Vecinales en la Región Oriental	43.243.670.675	43.243.670.675	11.504.303.258	27%	1.804.752.352	9.699.550.906
200 Servicios No Personales		1.874.864.413	1.874.864.413	843.400	0,04%	0	843.400
500 Inversión Física		40.853.662.973	40.853.662.973	11.503.459.858	28%	1.804.752.352	9.698.707.506
800 Transferencias		515.143.289	515.143.289	0	0%	0	0
05	Conservación Caminos Rurales No Pavimentados	25.569.120.000	25.569.120.000	25.545.645.810	100%	25.535.693.690	9.952.120
200 Servicios No Personales		69.120.000	69.120.000	46.276.788	67%	36.324.668	9.952.120
500 Inversión Física		25.500.000.000	25.500.000.000	25.499.369.022	100%	25.499.369.022	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
06	Construcción Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	319.131.166.530	319.131.166.530	297.531.134.486	93%	280.364.997.279	17.166.137.207
200 Servicios No Personales		214.886.662	214.886.662	188.355.614	88%	92.964.084	95.391.530
500 Inversión Física		318.916.279.868	318.916.279.868	297.342.778.872	93%	280.272.033.195	17.070.745.677
07	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	49.324.994.850	49.324.994.850	35.631.259.928	72%	28.858.415.008	6.772.844.920
200 Servicios No Personales		5.561.283.057	5.561.283.057	4.485.576.382	81%	3.512.318.828	973.257.554
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.055.000.000	3.055.000.000	2.991.802.945	98%	2.397.986.760	593.816.185
500 Inversión Física		40.708.711.793	40.708.711.793	28.153.880.601	69%	22.948.109.420	5.205.771.181
08	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Occidental	6.875.078.092	6.875.078.092	2.482.942.720	36%	1.737.442.720	745.500.000
200 Servicios No Personales		645.078.092	645.078.092	303.342.720	47%	3.342.720	300.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		330.000.000	330.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.900.000.000	5.900.000.000	2.179.600.000	37%	1.734.100.000	445.500.000


 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».




EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
09	Conservación Caminos Rurales No Pavimentados Región Oriental	63.945.874.818	63.945.874.818	58.627.383.790	92%	54.796.614.182	3.830.769.608
200 Servicios No Personales		168.956.184	168.956.184	109.288.988	65%	73.360.148	35.928.840
500 Inversión Física		63.776.918.634	63.776.918.634	58.518.094.802	92%	54.723.254.034	3.794.840.768
10	Levantamiento Factib. y Diseño Ingeniería Caminos y Puentes	975.560.000	975.560.000	926.724.660	95%	925.333.050	1.391.610
200 Servicios No Personales		34.560.000	34.560.000	1.391.610	4%	0	1.391.610
500 Inversión Física		941.000.000	941.000.000	925.333.050	98%	925.333.050	0
11	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	162.887.890.358	162.887.890.358	88.856.343.948	55%	48.581.291.060	40.275.052.888
200 Servicios No Personales		10.182.230.000	10.182.230.000	3.341.083.674	33%	1.570.084.563	1.770.999.111
500 Inversión Física		152.705.660.358	152.705.660.358	85.515.260.274	56%	47.011.206.497	38.504.053.777
12	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	75.433.619.435	75.433.619.435	64.876.593.410	86%	60.506.854.646	4.369.738.764
200 Servicios No Personales		23.062.000.000	23.062.000.000	18.693.658.632	81%	16.487.575.194	2.206.083.438
300 Bienes de Consumo e Insumos		36.321.065.889	36.321.065.889	33.800.528.983	93%	32.624.256.393	1.176.272.590
500 Inversión Física		8.550.553.546	8.550.553.546	4.882.405.795	57%	3.895.023.059	987.382.736
800 Transferencias		7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	100%	7.500.000.000	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	Construcción Caminos Vec. Pav. Y No Pav. Dpto. Canindeyú	9.545.287.650	9.545.287.650	9.431.549.217	99%	9.276.994.857	154.554.360
200 Servicios No Personales		24.000.000	24.000.000	5.735.120	24%	1.180.760	4.554.360
500 Inversión Física		9.521.287.650	9.521.287.650	9.425.814.097	99%	9.275.814.097	150.000.000
14	Construcción Caminos Vec. Pav. Y No Pav. Dpto. Caazapá	2.636.072.383	2.636.072.383	2.586.315.857	98%	2.051.460.142	534.855.715
200 Servicios No Personales		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.616.072.383	2.616.072.383	2.586.315.857	99%	2.051.460.142	534.855.715
15	Construcción Caminos Vec. Pav. Y No Pav. Dpto. Ñeembucú	13.160.942.060	13.160.942.060	11.942.199.777	91%	9.138.140.945	2.804.058.832
200 Servicios No Personales		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		13.140.942.060	13.140.942.060	11.942.199.777	91%	9.138.140.945	2.804.058.832
16	Construcción Caminos Vec. Pav. Y No Pav. Dpto. Paraguari	5.348.927.736	5.348.927.736	5.106.211.430	95%	5.106.211.430	0
200 Servicios No Personales		24.000.000	24.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.324.927.736	5.324.927.736	5.106.211.430	96%	5.106.211.430	0
17	Construcción Caminos Vec. Pav. Y No Pav. Dpto. San Pedro	16.695.788.607	16.695.788.607	15.713.806.672	94%	15.262.625.912	451.180.760
200 Servicios No Personales		36.000.000	36.000.000	1.180.760	3%	0	1.180.760
500 Inversión Física		16.659.788.607	16.659.788.607	15.712.625.912	94%	15.262.625.912	450.000.000

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
003	ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	342.668.657.141	342.668.657.141	186.770.922.283	55%	139.940.768.737	46.830.153.546
01	SP Proyecto Acueducto	34.762.585.286	34.762.585.286	19.350.185.236	56%	18.722.281.955	627.903.281
100 Servicios Personales		1.404.964.348	1.404.964.348	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		214.120.938	214.120.938	112.784.572	53%	61.578.036	51.206.536
300 Bienes de Consumo e Insumos		0	0	0	0%	0	0
500 Inversión Física		33.143.500.000	33.143.500.000	19.237.400.664	58%	18.660.703.919	576.696.745
02	SP Progra. Saneam. y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. RE	127.164.792.870	127.164.792.870	39.562.265.368	31%	30.171.459.558	9.390.805.810
100 Servicios Personales		3.850.000.000	3.850.000.000	1.542.140.016	40%	937.152.893	604.987.123
200 Servicios No Personales		3.014.500.000	3.014.500.000	173.226.972	6%	138.310.212	34.916.760
500 Inversión Física		119.590.292.870	119.590.292.870	37.846.898.380	32%	29.095.996.453	8.750.901.927
800 Transferencias		710.000.000	710.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción	113.158.988.878	113.158.988.878	88.582.384.959	78%	67.936.141.706	20.646.243.253
100 Servicios Personales		586.933.728	586.933.728	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		10.065.554.624	10.065.554.624	2.586.287.759	26%	2.452.705.409	133.582.350
500 Inversión Física		102.506.500.526	102.506.500.526	85.996.097.200	84%	65.483.436.297	20.512.660.903
04	Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	67.582.290.107	67.582.290.107	39.276.086.720	58%	23.110.885.518	16.165.201.202
100 Servicios Personales		529.729.200	529.729.200	361.179.000	68%	240.786.000	120.393.000
200 Servicios No Personales		4.465.817.480	4.465.817.480	2.432.519.705	54%	2.350.753.690	81.766.015
500 Inversión Física		62.586.743.427	62.586.743.427	36.482.388.015	58%	20.519.345.828	15.963.042.187
SUBTOTAL		5.035.512.842.039	5.035.512.842.039	3.332.798.581.505	66%	2.559.752.367.192	773.046.214.313


 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	175.533.965.898	175.533.965.898	158.678.480.314	90%	154.940.005.763	3.738.474.551
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	175.533.965.898	175.533.965.898	158.678.480.314	90%	154.940.005.763	3.738.474.551
800 Transferencias		175.533.965.898	175.533.965.898	158.678.480.314	90%	154.940.005.763	3.738.474.551
SUBTOTAL		175.533.965.898	175.533.965.898	158.678.480.314	90%	154.940.005.763	3.738.474.551
TOTAL ENTIDAD		6.702.963.323.483	6.690.963.323.483	4.523.066.060.435	68%	3.575.923.105.106	947.142.955.329

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 31/10/2020

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Misión:

“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”

Visión:

“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5890/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py

