



CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y
COMUNICACIONES
(M.O.P.C.)**

**EVALUACIÓN FINANCIERA, PRODUCTIVA,
POR
ÁREA GEOGRAFICA Y COSTO POR UNIDAD.**

AL 31/10/2016



INDICE

1.	<u>GEOGRÁFICO</u>	3
2.	<u>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERO POR ÁREA GEOGRÁFICA</u>	4
3.	<u>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR AREA GEOGRÁFICA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD DEL M.O.P.C. AL 30/09/2016</u>	5
3.1.	ASUNCIÓN	5
3.2.	CONCEPCIÓN	5
3.3.	SAN PEDRO	6
3.4.	GUAIRA	6
3.5.	CAAGUAZÚ	7
3.6.	ITAPUA	7
3.7.	PARAGUARI	8
3.8.	ALTO PARANA	8
3.9.	CENTRAL	8
3.10.	ÑEEMBUCÚ	9
3.11.	ALCANCE NACIONAL	10
6.	<u>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA POR ÁREA GEOGRÁFICA</u>	13




1. GEOGRÁFICO

- PRESUPUESTO: US\$ 768 millones
- PLAN FINANCIERO: US\$ 765 millones
- EJECUTO: US\$ 476 millones

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA
EJECUCIÓN FINANCIERA OCTUBRE 2016
(en millones de guaraníes)

ALCANCE NACIONAL G. 2.188.096






2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERO POR ÁREA GEOGRÁFICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR DEPARTAMENTO								
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 3110 2016							% DE PARTICIPACION	
CODIGO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	EJECUCION	SALDO PRESUP.	%	PRES.	EJEC
0	ASUNCION	127.801	126.302	79.387	48.414	62%	3%	3%
22 01	CONCEPCION	149.027	149.027	40.095	108.932	27%	3%	2%
22 02	SAN PEDRO	179.726	155.517	134.390	45.336	75%	4%	5%
22 04	GUAIRA	17.493	17.493	13.503	3.990	77%	0%	1%
22 05	CAAGUAZU	10.000	0	0	10.000	0%	0%	0%
22 07	ITAPUA	1.200	1.200	0	1.200	0%	0%	0%
22 09	PARAGUARI	37.488	25.488	21.282	16.206	57%	1%	1%
22 10	ALTO PARANA	22.370	22.370	17.078	5.292	76%	1%	1%
22 11	CENTRAL	119.763	109.763	78.596	41.167	66%	3%	3%
22 12	ÑEEMBUCU	97.490	101.832	68.787	28.703	71%	2%	3%
99	ALCANCE NACIONAL	3.501.602	3.535.766	2.188.096	1.313.506	62%	82%	83%
TOTAL EN GUARANÍES		4.263.960	4.244.758	2.641.214	1.622.746	62%	100%	100%
TOTAL EN DÓLARES		768	765	476	292			
Fuente: SIAF,28/11/16 T.C. 5.720							MTMS	

El Cuadro y el Gráfico nos muestran la distribución geográfica de los programas de inversión del M.O.P.C., en el que se distingue un presupuesto de US\$ 768 millones, con un plan financiero asignado por decreto de US\$ 765 millones, cuya ejecución es de US\$ 476 millones.



Asunción: con un presupuesto de G. 127.801millones, una ejecución de G. 79.387 millones que representa el 3% de ejecución.

Región Oriental: con un presupuesto de G. 634.557 millones, equivalente al 15% de la inversión.

Región Occidental o Chaco: sin mostrar geográficamente las inversiones que se realizan que están incluidas a nivel de alcance nacional, lo que dificulta el control para facilitar la ejecución de las mismas.

Sin embargo, no podemos distinguir por área geográfica el 82% de lo presupuestado que representa en G. 3.501.602 millones.

En las hojas siguientes se estará analizando los programas que se desarrollan por cada área geográfica financiera, productiva y costo por unidad.



3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR AREA GEOGRÁFICA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD DEL M.O.P.C. AL 31/10/2016

3.1. ASUNCIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ASUNCION	127.801.817.105	126.301.817.105	79.387.395.432	62,86						
SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. Y Parque Bicentenario	23.595.728.906	23.595.728.906	18.359.891.168	77,81						
Parque Lineales Construidos		7.780.350.451	6.972.096.469	89,61	%	28	28	100,00	277.869.659	249.003.445
Muelles Deportivos Construidos		5.826.782.170	4.948.298.414	84,92	%	63	63	100,00	Sin Ejecución	
Comisarias Construidas		7.006.952.377	5.606.952.377	80,02	Unidades	1	0	0,00	7.006.952.377	Sin Avance de Producción
Avenida Costanera Construida		832.543.908	832.543.908	100,00	Km	0	0	0,00	Sin Meta ni Avance de Producción	
Estudio de Inversión		2.149.100.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y no cuentan con Meta ni avance	
Construcción Av. Costanera Norte, 2a. Etapa	76.224.276.199	76.224.276.199	61.027.504.264	80,06						
Avenida Costanera Construida		76.224.276.199	61.027.504.264	80,06	KM	100	101	101,00	762.242.762	604.232.715
Iglesia La Encarnación	1.500.000.000	0	0	0,00		0	0	0,00	SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de Asunción	26.481.812.000	26.481.812.000	0	0,00		100	0			

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes

Asunción: se destina presupuestariamente G. 127,801 mil millones, con un plan financiero de G. 126,126302 mil millones, sin asignar plan financiero para la Iglesia La Encarnación y el Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado Sanitario de la Bahía de Asunción, ejecutando G. 64,86 mil millones,. Muelles deportivos construidos se ha realizado el 100% de lo planeado.

3.2. CONCEPCIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
CONCEPCIÓN										
SP FOCEM -Rehab. y Pav. Ast. del Tramo Concepción - Vallemi	149.026.631.016	149.026.631.016	40.095.071.737	26,90	Km	100	100	100,00	1.490.266.310	400.950.717

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN ha destinado presupuestariamente G. 149,726 mil millones, ejecutando G. 40,10 mil millones, lo que representa el 26,9% de su ejecución financiera.

Productivamente muestra que es para Rutas Pavimentadas Construidas del Tramo Concepción Vallemi, ejecutando el 100 %.



3.3. SAN PEDRO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SAN PEDRO										
Mejoramiento de 151 Km Cptan. Bado-Santa Rosa	179.725.569.370	155.516.661.970	134.390.339.442	86,42	Km	25	24	96,00	6.220.666.479	5.599.597.477

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO ha destinado presupuestariamente G. 179,726 mil millones, ejecutando G. 134,390 mil millones, lo que representa el 86,42% de su ejecución financiera.

Productivamente muestra que es para el Mejoramiento de Rutas Pavimentadas de 151 kilómetros de Capitán Bado – Santa Rosa, sin embargo en la parte productiva muestra con una meta inicial de 25 kilómetros, teniendo al 31/10/16 el 96% que representa 24 Kilómetros.

GUAIRA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
GUAIRA										
SP FOCEM-ASF. R.8-S. Salvador-Borja-Iturbe y Ram A Rojas Pot.	17.493.263.547	17.493.263.547	13.503.302.061	77,19	Km	100	100	100,00	174.932.635	135.033.021

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes

DEPARTAMENTO DE GUAIRA ha destinado presupuestariamente G. 17,493 mil millones, ejecutando G. 13,503 mil millones, lo que representa el 77,19% de su ejecución financiera.

Productivamente muestra que es para la Construcción de Rutas Pavimentadas Tramo Salvador – Borja - Iturbe y Ramal A. Rojas con una meta inicial de 100 kilómetros, ya ejecuto la totalidad, al comparar el costo por unidad de la meta inicial y del avance de producción se ha reducido a G. 135 millones por kilómetro.



3.4. CAAGUAZÚ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
CAAGUAZU	10.000.000.000	0	0	0,00		0	0	0,00	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe.	

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes

DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ Empedrado San Roque Tramo Ruta 7 RI 3 Corrales, con un presupuesto aprobado por Ley de G. 10.000 millones, que no va a poder ejecutarse en el año 2016 por no asignarse por Decreto el Plan Financiero y no contar con meta de producción

3.6. ITAPUA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ITAPUA	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0,00						
Proyecto Itapua	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0,00						
Rutas Pavimentadas Construidas		1.200.000.000	0	0,00	Km	0	0	0,00		

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes

DEPARTAMENTO DE ITAPUA

Rutas Pavimentadas –Proyecto Itapúa con un presupuesto de G. 1,200 millones sin ejecución presupuestaria



3.7. PARAGUARI

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
PARAGUARI										
SP Mej. Travesías Urb. Ciudad Paraguari- Carapeguá -Quiindy- Caapucu-Rutas Pavimentadas	25.488.083.987	25.488.083.987	21.282.067.800	83,50	Km	13	13	100,00	1.960.621.845	1.637.082.138

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI El Mejoramiento de las Travesías Urbanas de la ciudad de Paraguari – Carapeguá- Quiindy – Caacupú, Rutas Pavimentadas Construidas, con una meta inicial de 13 Kilómetros, ejecutándose el 100%. ,cada kilometro con un costo de G. 1,637 millones.

Para la Restauración de Villa Inglesa c/ Ciclovía se ha destinado por Ley de Presupuesto G. 12.000 millones, sin embargo por Decreto no se ha asignado el Plan Financiero, motivo por el cual este año no se podrá ejecutar.

3.8. ALTO PARANA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ALTO PARANA										
Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	22.369.671.818	22.369.671.818	17.077.986.691	76,34	Km	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes

DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA Financieramente cuenta con G. 22,37 mil millones para la Ampliación y Mejoramiento de la Avda. Perú, ejecutando financieramente G. 17,078 millones, sin embargo no cuenta con meta de producción, lo que no permite saber cuántos Kilómetros se está realizando.

3.9. CENTRAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
CENTRAL	119.763.186.261	109.763.186.261	78.595.956.229	71,61						
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	45.559.250.196	45.559.250.196	43.865.084.261	96,28						
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		10.500.000.000	9.488.880.932	90,37	%	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	
Rutas Pavimentadas Construidas		35.059.250.196	34.376.203.329	98,05	Km	18	3	16,67	1.947.736.122	11.458.734.443
SP Const. De Autopista Ñu Guazú Asunción - Luque 6,30 Km	36.847.834.265	36.847.834.265	34.730.871.968	94,25						
Estudio de Inversión		20.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	
Rutas Pavimentadas Construidas		36.827.834.265	34.730.871.968	94,31	km	102	100	98,04	361.057.199	347.308.720
Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	27.356.101.800	27.356.101.800	0	0,00	%	0	0	0,00	Sin ejecución Financiera	
Entubamiento Tramo Pratt Gill	10.000.000.000	0	0	0,00						

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE CENTRAL: se destina presupuestariamente G. 119,76 mil millones, con un plan financiero de G. 109,763 mil millones.

Para el Entubamiento Tramo Pratt Gill y Ampliación Mejoramiento Alcantarillado Sanitario Ciudades de San Lorenzo, por Ley de Presupuesto se ha destinado G. 13 mil millones, que no ejecutó al 31/10/ 2016.

El acceso Asunción (Avda Laguna Grande) de 18 km de rutas pavimentadas construido solo se hizo 3 km a la fecha.

La construcción de Autopista Ñu Guazú Asunción – Luque de 6,30Km ,según en su Proyecto de Producción manifiesta que realizaron 100 km. Cuál es la información verdadera?

3.10. ÑEEMBUCÚ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ÑEEMBUCU	97.490.611.515	101.832.518.915	68.787.324.813	67,55						
Mejoram. del Muro de la Defensa Costanera de Alberdi-Ñeembucú	52.389.626.238	52.389.626.238	46.822.955.408	89,37	Unidades	1	0	0,00	52.389.626.238	Sin Avance de Producción
SP Const. Terminal Port. Multi. En Pilar-FONPLATA-PAR 16/2001	40.100.985.277	44.442.892.677	17.377.408.808	39,10						
Estudio de Inversión		28.700.000	0	0,00	Informes	1	1	100,00		Sin Ejecución Financiera
Rutas Pavimentadas Construidas		19.819.120.922	15.952.408.808	80,49	Km	21	0	0,00	943.767.663	Sin Avance de Producción
Obras de Infraestructura Construidas		24.595.071.755	1.425.000.000	5,79	Unidades	0	0	0,00		Sin Ejecución Presupuestaria
Reparación ,rehabilitación del Muro de Pilar	5.000.000.000	5.000.000.000	4.586.960.597	91,74	Unidades			0,00		Sin Ejecución Productiva

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes

DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ:

- Mejoramiento del Muro de Defensa Costanera de Alberdi – Ñeembucú** hasta la fecha se ha ejecutado G. 46,82 mil millones, sin avance de Producción.
- Costanera Terminal Port. Multi. En Pilar – FONPLATA- PAR 16/2001** con una Ejecución Financiera G. 17,37 mil millones, sin Avance de Producción.
- Reparación, Rehabilitación del Muro de Pilar** con fuente de Financiamiento G. 4,58 mil millones, sin Ejecución Productiva.



3.11. ALCANCE NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
ALCANCE NACIONAL	3.501.601.710.226	3.535.766.275.673	2.188.095.549.753							
Administración General	383.303.288.763	382.445.070.630	253.776.187.301	66,36	%	100	62	62,00	3.824.450.706	4.093.164.311
Regulación de Transporte Público de Pasajero	42.075.569.234	42.075.569.234	22.483.916.708	53,44						
Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público		35.265.220.000	18.295.857.000	51,88	Subsidios	20.280	10.711	52,82	1.738.916	1.708.137
Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros		6.810.349.234	4.188.059.708	61,50	Verificación	4.816	2.887	59,95	1.414.109	1.450.661
Regulación de la Marina Mercante	3.099.236.837	3.099.236.837	1.281.520.984	41,35						
Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas		1.865.873.201	747.454.404	40,06	Fiscaliz.	100	90	90,00	18.658.732	8.305.049
Embarcaciones Certificadas		713.850.436	128.584.580	18,01	Certific.	2.300	2.212	96,17	310.370	58.130
Cargas Fluvio-Marítimas Certificadas		519.513.200	405.482.000	78,05	Certific.	12.000	13.017	108,48	43.293	31.150
Preservación de Cursos Hídricos	15.297.981.983	15.297.981.983	11.914.770.035	77,88						
Estudio de Inmersión		931.499.999	387.500.000	41,60	Informes	1	4	400,00	931.499.999	96.875.000
Flujo Hídrico del Río Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión		14.366.481.984	11.527.270.035	80,24	Km	300	300	100,00	47.888.273	38.424.233
Control de Cursos Hídricos	33.653.213.482	33.653.213.482	33.476.118.708	99,47						
Estudio de Inmersión		151.500.000	151.500.000	100,00	Informes	1	1	100,00	151.500.000	151.500.000
Causas Hídricas de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados		33.501.713.482	33.324.618.708	99,47	Metros	100	584	584,00	335.017.135	57.062.703
Gestión de los Recursos Naturales	8.146.302.771	8.146.302.771	3.010.348.320	36,95						
Inspecciones de Canteras		1.886.272.737	710.151.031	37,65	Unidades	36	34	94,44	52.396.465	20.886.795
Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos		4.373.757.327	1.882.222.671	43,03	Unidades	16	14	87,50	273.359.833	134.444.477
Mapas Geológicos Entregados		1.886.272.707	417.974.618	22,16	Unidades	40	46	115,00	47.156.818	9.086.405
Seguridad y Educación Vial	33.255.880.710	33.255.880.710	15.307.230.468	46,03						
Inspecciones Realizadas a Conductores que Circulan en la Red Vial Nacional		32.260.574.310	15.201.262.526	47,12	Operativos	100	100	100,00	322.605.743	152.012.625
Capacitaciones Realizadas		995.306.400	105.967.942	10,65	Capac.	194	99	51,03	5.130.445	1.070.383
SP Proyecto Acueducto	10.703.537.975	16.140.137.975	6.831.516.588	42,33						
Estudio de Inmersión		300.000.000	206.400.000	68,80	Informes	1	2	200,00	300.000.000	103.200.000
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construidos		15.840.137.975	6.625.116.588	41,82	%	100	42	42,00	158.401.380	157.740.871
SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	7.176.224.428	7.176.224.428	2.576.159.187	35,90						
Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento		1.237.999.880	313.000.000	25,28	Informes	5	3	60,00	247.599.976	104.333.333
Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado		5.938.224.548	2.263.159.187	38,11	%	100	50	50,00	59.382.245	45.263.184
SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	83.796.086.905	83.796.086.905	9.509.549.251	11,35						
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		78.976.998.960	8.087.489.361	10,24	%	100	10	10,00	789.769.990	808.748.936
Estudio de Inmersión		4.819.087.945	1.422.059.890	29,51	Informes	12	2	16,67	401.590.662	711.029.945
SP Conservación de Obras Viales	556.755.482.213	561.997.001.467	404.497.701.669	71,98						
Estudio de Inmersión		820.000.000	610.000.000	74,39	Informes	100	3	3,00	8.200.000	203.333.333
Obras de Infraestructura Construidas		963.555.001	163.555.001	16,97	Unidades	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	
Rutas Pavimentadas Mantenidas		560.213.446.466	403.724.146.668	72,07	KM	148	16.337	11.038,51	3.785.225.990	24.712.257
SP Mej., Gestión y Mant. De la Red Vial del Py(BIRF 7406 PA)	49.551.349.198	49.551.349.198	35.631.304.733	71,91						
Estudio de Inmersión		2.323.987.474	1.560.381.267	67,14	Informes	3	3	100,00	774.662.491	520.127.089
Obras de Infraestructura Construidas		24.581.374.391	19.397.928.062	78,91	Unidades	9	9	100,00	2.731.263.821	2.155.325.340
Rutas Pavimentadas Mantenidas		5.799.702.555	5.468.790.371	94,29	Km	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance	
Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		16.846.284.778	9.204.205.033	54,64	Km	100	6	6,00	168.462.848	1.534.034.172

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA			COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	Meta Inicial	Avance
SP Pav. Asf. s/ Empedrados	153.563.605.834	153.563.605.834	135.192.812.434	88,04					
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		153.563.605.834	135.192.812.434	88,04	Km	24	24	100,00	6.398.483.576 5.633.033.851
SP Const. Y Pav. Asfáltica de Tramos Camineros	414.086.064.341	412.686.064.341	388.109.513.147	94,04					
Estudio de Inversión		9.015.664.923	4.035.696.194	44,76	Informes	5	5	100,00	1.803.132.985 807.139.239
Rutas Pavimentadas Construidas		403.670.399.418	384.073.816.953	95,15	Km	65	65	100,00	6.210.313.837 5.908.827.953
SP Const. Pav. Tipo Empedrado y Puentes	339.934.729.369	345.812.393.695	275.600.431.861	79,70					
Estudio de Inversión		1.187.180.830	387.180.830	32,61	Informes	95	0	0,00	12.496.640 Sin Ejecución Presupuestaria
Caminos de Todo Tiempo Construidos		280.149.100.609	248.261.463.984	88,62	Km	95	95	100,00	2.948.937.901 2.613.278.568
Puentes Mantenidos		200.000.000	0	0,00	ML	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria
Puentes Construidos		5.198.089.564	2.550.046.442	49,06	ML	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance
Paso a Desnivel Construidos		59.078.022.692	24.401.740.605	41,30	ML	900	0	0,00	65.642.247 Sin Avance de Producción
SP FOCEM-Rehabilitación Corredores Viales	12.892.160.987	12.892.160.987	587.719.722	4,56					
Rutas Pavimentadas Construidas		12.892.160.987	587.719.722	4,56	Km	1	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria
Sp Pav Corred. De Integ. Rehab y Mant Red Vial (BID1822/OC-P)	13.935.000.000	13.935.000.000	5.453.619.289	39,14					
Estudio de Inversión		455.000.000	0	0,00	informes	0	0	0,00	Con Plan financieropero no cuenta con Meta y avance.
Rutas Pavimentadas Construidas		13.480.000.000	5.453.619.289	0,00	km	0	0	0,00	
Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Reh. Mat. Red Vial (Fase II)	86.312.106.219	86.312.106.219	46.491.507.465	53,86					
Estudio de Inversión		1.544.400.000	1.177.744.878	76,26	informes	4	2	50,00	386.100.000 588.872.439
Rutas Pavimentadas Construidas		65.916.108.576	36.391.068.013	55,21	km	16	10	62,50	4.119.756.786 3.639.106.801
Rutas Pavimentadas Construidas		18.851.597.643	8.922.694.574		Km	416	0	0,00	45.316.340 0
SP Prog. Opt. Con. Terr. El Argentina y Py(OCT/RC/BIN/PAR-01708)	888.563.305	755.563.305	719.293.741	95,20					
Estudio de Inmersión		755.563.305	719.293.741	95,20	informes	2	2	100,00	377.781.653 359.646.871
SP Pav. Asf. Tramo San Bernardino- Yukyry - Luque	16.394.087.975	16.394.087.975	10.017.949.445	61,11					
Rutas Pavimentadas Construidas		16.394.087.975	10.017.949.445	61,11	Km	9	9	100,00	1.821.565.331 1.113.105.494
Mejoramiento de Corredores de Integ. Y Reconstr. Vial	257.044.313.487	257.044.313.487	169.580.984.725	65,97					
Rutas Pavimentadas Construidas		250.715.563.487	169.580.984.725	67,64	Km	138	0	0,00	1.816.779.446 Sin Avance de Producción
Obras de Infraestructuras Construidas		6.328.750.000	0	0,00	Unidades	1	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria
Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	16.015.430.676	16.015.430.676	9.928.654.231	61,99					
Estudio de Inmersión		10.680.278.990	5.595.759.059	52,39	Informes	13	9	69,23	821.559.922 621.751.007
Rutas Pavimentadas Construidas		5.335.151.686	4.332.895.172	81,21	km	0	0	0,00	Tienen Ejecución Financiera pero no cuentan con Meta ni avance
SP Impulso de Imp. De Asoc. Púb. Priv. En PY(PIAPPP) ATN/ME-12239-PR	672.865.000	672.865.000	221.946.806	32,99					
Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	1	0	0,00	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe
Estudio de Inversión		539.505.000	221.946.806	41,14	Informes	81	3	3,70	6.660.556 73.982.269
Capacitaciones Realizadas		133.360.000	0	0,00	Capac.	100	0	0,00	1.333.600 Sin Avance de Producción
Mej.capacidad de For. De Pytos de Inv. Infraest, de la DIPE	8.874.490.708	8.874.490.708	7.144.717.440	80,51					
Administración y supervisión de Programas /Proyectos		8.874.490.708	7.144.717.440	80,51	%	100	67	0,00	88.744.907 Sin Avance de Producción
Pav. Asf. Tr San Juan Nepomuceno Emp. Ruta VI BID 3372/OC-PR	32.800.000.000	32.800.000.000	0	0,00					
Rutas Pavimentadas Construidas		2.800.000.000	0						
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		30.000.000.000	0	0,00	Km	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria
Mej. Tr. Alberdi Pilar Cont. Prest Fonplata PAR 20-2	82.848.375.925	102.848.375.925	0	0,00					
Estudio de Inmersión		810.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	
Obras de Infraestructura Construidas		12.190.383.675	0	0,00	Unidades	0	0	0,00	
Obras de Infraestructuras Constuidas		89.847.992.250	0	0,00	Unidades	0	0	0,00	
Rehab. Tr Remanso Falcon cont Prest Fonplata Pa	700.000.000	700.000.000	0	0,00					
Estudio de Inversión		700.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	
Mejoramiento de Accesos y Circunvalación del Gran Asunción	7.762.368.069	7.762.368.069	805.109.318	10,37					
Rutas Pavimentadas Construidas		7.762.368.069	805.109.318	10,37	Km	0	0	0,00	
Rehab. Def. Cost. En la ciudad de Fuerte Olimpo	5.000.000.000	5.000.000.000	4.816.446.845						
Obras de Infraestructuras Mejoradas		5.000.000.000	4.816.446.845		Km	0	0	0,00	0 0
SP FOCEM- Recapado Ruta 1-La Paz	1.278.015.103	1.278.015.103	632.962.132	49,53					Sin Ejecución Productiva
Rutas Pavimentadas Construidas		1.278.015.103	632.962.132	49,53	Km	0	0	0,00	

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
SP FOCEM - Rehab Pav Petrea del Tr Alimentador de la Ruta 2	4.608.919.581	4.608.919.581	1.562.783.603	33,91					Sin Ejecución Presupuestaria	
Rutas Pavimentadas Construidas		4.608.919.581	1.562.783.603	33,91	Km	0	0	0,00		
SP FOCEM - Asfalto Pte Franco Cedrales	3.601.221.449	3.601.221.449	1.406.168.517	39,05						
Rutas Pavimentadas Construidas		3.601.221.449	1.406.168.517	39,05	Km	0	0	0,00		
Mejoramiento de Ruta II (JBIC PG P13)	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0,00						
Rutas Pavimentadas Construidas		1.200.000.000	0	0,00	Km	0	0	0,00		
Corred de Int de Occcio (BID-1278/OC-PR.FONPLATA-Par 17/02)	15.081.230.114	15.081.230.114	0	0,00						
Rutas Pavimentadas Construidas		15.081.230.114	0	0,00	Km	0	0	0,00		
Corredores de Exportación (BID 933/OC-PR)	1.460.214.623	1.460.214.623	0	0,00						
Rutas Pavimentadas Construidas		1.460.214.623	0	0,00	Km	0	0	0,00		
Mej Tramos Viales en Zona de Influencia de la Itaipu	3.601.221.449	3.601.221.449	0	0,00						
Rutas Pavimentadas Construidas		3.601.221.449	0	0,00	Km	0	0	0,00		
SP Rec. Z. Pto. As. Cent Ofic, Cont. P2419/OC-PR Y 2420/BL-Pr	148.879.919.641	148.879.919.641	62.778.004.714	42,17						
Estudio de Inversión		6.580.053.023	1.364.075.914	20,73	Informes	7	4	57,14	940.007.575	341.018.979
Obras de Reconversión Urbana Construidas		19.267.841.165	2.510.286.650	13,03	M2	480	169	35,21	40.141.336	Sin Ejecución Productiva
Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido		123.032.025.453	58.903.642.150	47,88	Km	3	0	0,00	41.010.675.151	
Construcción de Aeropuerto Fuerte Olimpo	13.000.000.000	13.000.000.000	12.999.999.973	100,00						
Obras de Infraestructura Construidas		13.000.000.000	12.999.999.973	100,00	Unidades	1	1	0,00	13.000.000.000	12.999.999.973
Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Río Py	17.000.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000	100,00						
Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay		17.000.000.000	17.000.000.000	100,00	M3	0	0	0,00	0	0
SP Const. Conserv. De Caminos Vecinales	171.101.938.692	171.101.938.692	90.709.613.169	53,01						
Estudio de Inersión		6.349.698.853	4.348.442.246	68,48	Informes	31	20	64,52	204.828.995	217.422.112
Alcantarillas Construidas		2.444.180.500	1.527.781.750	62,51	ML	3.740	1.520	40,64	653.524	1.005.120
Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		143.552.932.769	81.613.389.173	56,85	Km	13.418	15.280	113,88	10.698.534	5.341.190
Caminos de Todo Tiempo Construidos		5.652.274.570	0	0,00	Km	94	0	0,00	60.130.581	Sin Avance de Producción
Puentes Mantenidos		13.102.852.000	3.220.000.000	24,57	ML	1.062	0	0,00	12.337.902	
SP Const. Conserv. De Caminos En Asent. Rurales	24.494.629.921	24.494.629.921	20.668.179.641	84,38						
Alcantarillas Construidas		11.056.405.021	7.971.020.717	72,09	ML	1.730	1.106	63,93	6.390.986	7.207.071
Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		6.204.858.840	5.602.999.977	90,30	Km	210	14	6,67	29.546.947	400.214.284
Puentes Construidos		7.233.366.060	7.094.158.947	98,08	ML	99	10	10,10	73.064.304	709.415.895
SP Prog. Nac. Cam Rur. 2º E. Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	276.819.266.196	276.819.266.196	101.648.859.913	36,72						
Estudio de Inversión		12.679.192.564	4.096.721.557	32,31	Informes	16	22	137,50	792.449.535	186.214.616
Alcantarillas Construidas		3.104.629.280	1.833.466.430	59,06	ML	16	0	0,00	194.039.330	Sin Avance de Producción
Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		68.538.068.711	26.640.626.904	38,87	Km	3.402	2.766	81,31	20.146.405	9.631.463
Caminos de Todo Tiempo Construidos		150.581.136.959	54.081.443.333	35,92	Km	207	92	44,44	727.445.106	587.841.775
Puentes Construidos		41.916.238.682	14.996.601.689	35,78	ML	424	161	37,97	98.859.053	93.146.594
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	81.357.011.592	81.357.011.592	9.651.233.345	11,86						
Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		41.749.403	35.486.329	85,00	Km	0	0	0,00	Sin Avance de Producción	
Puentes Construidos		81.315.262.189	9.615.747.016	11,83	ML	376	37	9,84	216.263.995	259.885.054
Prog. De Mejora de Caminos Vecinales en la Región Oriental	39.702.213.500	39.702.213.500	0	0,00						
Caminos de Todo Tiempo Construidos		39.702.213.500	0	0,00	Km	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
SP Const. Conserv. Mej. Edificios Públicos y Monumentos	21.877.591.971	21.877.591.971	14.070.714.325	64,32						
Estudio de Inversión		430.500.000	0	0,00	Informes	9	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
Obras de Infraestructura Construidas		0	0	0,00	Unidades	24	18	75,00	No se Visualiza la Productividad	
Obras de Infraestructuras Mantenidas		20.180.633.805	14.070.714.325	69,72	Unidades	30	35	116,67		
Obras de Infraestructuras Mejoradas		1.266.458.166	0	0,00	Unidades	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA POR ÁREA GEOGRÁFICA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD		
TP	P	S	P	Py		Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 13					MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	4.263.960.544.845	4.244.758.110.292	2.641.214.993.958	62							
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	383.303.288.763	382.445.070.630	253.776.187.301	66							
1	1				Administración General	383.303.288.763	382.445.070.630	253.776.187.301	66							
1	1			1213	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		382.445.070.630	253.776.187.301	66	%	100	62	62	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	135.528.185.017	135.528.185.017	87.473.905.223	65							
2	1				Competitividad e Innovación	45.174.806.071	45.174.806.071	23.765.437.692	53							
2	1	1			Regulación de Transporte Público de Pasajero	42.075.569.234	42.075.569.234	22.483.916.708	53							
2	1	1		1327	Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público		35.265.220.000	18.295.857.000	52	Subsidios	20.280	10.711	53	1.738.916	1.708.137	
2	1	1		1348	Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros		6.810.349.234	4.188.059.708	61	Verificación	4.816	2.887	60	1.414.109	1.450.661	
2	1	3			Regulación de la Marina Mercante	3.099.236.837	3.099.236.837	1.281.520.984	41							
2	1	3		1328	Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas		1.865.873.201	747.454.404	40	Fiscaliz.	100	90	90	18.658.732	8.305.049	
2	1	3		1329	Embarcaciones Certificadas		713.850.436	128.584.580	18	Certific.	2.300	2.212	96	310.370	58.130	
2	1	3		1330	Cargas Fluvio-Maritimas Certificadas		519.513.200	405.482.000	78	Certific.	12.000	13.017	108	43.293	31.150	
2	2				Sostenibilidad del Hábitat Global	48.951.195.465	48.951.195.465	45.390.888.743	93							
2	2	1			Preservación de Cursos Hídricos	15.297.981.983	15.297.981.983	11.914.770.035	78							
2	2	1		1325	Estudio de Inversión		931.499.999	387.500.000	42	Informes	1	4	400	931.499.999	96.875.000	
2	2	1		1331	Flujo Hídrico del Río Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión		14.366.481.984	11.527.270.035	80	Km	300	300	100	47.888.273	38.424.233	
2	2	2			Control de Cursos Hídricos	33.653.213.482	33.653.213.482	33.476.118.708	99							
2	2	2		1325	Estudio de Inversión		151.500.000	151.500.000	100	Informes	1	1	100	151.500.000	151.500.000	
2	2	2		1332	Causas Hídricas de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados		33.501.713.482	33.324.618.708	99	Metros	100	584	584	335.017.135	57.062.703	
2	3				Valorización del Capital Ambiental	8.146.302.771	8.146.302.771	3.010.348.320	37							
2	3	1			Gestión de los Recursos Naturales	8.146.302.771	8.146.302.771	3.010.348.320	37							
2	3	1		1334	Inspecciones de Canteras		1.886.272.737	710.151.031	38	Unidades	36	34	94	52.396.465	20.886.795	
2	3	1		1335	Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos		4.373.757.327	1.882.222.671	43	Unidades	16	14	88	273.359.833	134.444.477	
2	3	1		1336	Mapas Geológicos Entregados		1.886.272.707	417.974.618	22	Unidades	40	46	115	47.156.818	9.086.405	
2	4				Servicios Sociales de Calidad	33.255.880.710	33.255.880.710	15.307.230.468	46							
2	4	1			Seguridad y Educación Vial	33.255.880.710	33.255.880.710	15.307.230.468	46							
2	4	1		1333	Inspecciones Realizadas a Conductores que Circulan en la Red Vial Nacional		32.260.574.310	15.201.262.526	47	Operativos	100	100	100	322.605.743	152.012.625	
2	4	1		1362	Capacitaciones Realizadas		995.306.400	105.967.942	11	Capac.	194	99	51	5.130.445	1.070.383	

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	3.745.129.071.065	3.726.784.854.645	2.299.964.901.434	62						
3	1				Hábitat Adecuado y Sostenible	155.513.763.108	160.950.363.108	18.917.225.026	12						
3	1	1			Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	155.513.763.108	160.950.363.108	18.917.225.026	12						
3	1	1	1		SP Proyecto Acueducto	10.703.537.975	16.140.137.975	6.831.516.588	42						
3	1	1	1	1325	Estudio de Inversión		300.000.000	206.400.000	69	Informes	1	2	200	300.000.000	103.200.000
3	1	1	1	1341	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construidos		15.840.137.975	6.625.116.588	42	%	100	42	42	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	2		SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	7.176.224.428	7.176.224.428	2.576.159.187	36						
3	1	1	2	1337	Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento		1.237.999.880	313.000.000	25	Informes	5	3	60	247.599.976	104.333.333
3	1	1	2	1340	Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado		5.938.224.548	2.263.159.187	38	%	100	50	50	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	4		SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	83.796.086.905	83.796.086.905	9.509.549.251	11						
3	1	1	4	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		78.976.998.960	8.087.489.361	10	%	100	10	10	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	1	1	4		603 Construcción de Puentes y Alcantarillas		0	0	0	ML	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	1	1	4	1325	Estudio de Inversión		4.819.087.945	1.422.059.890	30	Informes	12	2	17	401.590.662	711.029.945
3	1	1	6		Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de Asunción	26.481.812.000	26.481.812.000	0	0					Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	1	6	1389	Sistema de Alcantarillado sanitario Mejorado		26.481.812.000	0	0	%	100	0	0		
3	1	1	7		Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	27.356.101.800	27.356.101.800	0	0					Sin Ejecución Presupuestaria, No cuenta con Meta Inicial	
3	1	1	7	1389	Sistema de alcantarillado Mejorado		27.356.101.800	0	0	%	0	0	0		
3	2				Competitividad e Innovación	3.554.237.715.986	3.543.956.899.566	2.266.976.962.083	64						
3	2	1			Infraestructura de Acceso Vial	2.604.592.074.244	2.599.969.350.424	1.833.091.319.800	71						
3	2	1	1		SP Conservación de Obras Viales	556.755.482.213	561.997.001.467	404.497.701.669	72						
3	2	1	1	1325	Estudio de Inversión		820.000.000	610.000.000	74	Informes	100	3	3	8.200.000	203.333.333
3	2	1	1		1326 Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la Fecha del Informe	
3	2	1	1	1344	Obras de Infraestructura Construidas		963.555.001	163.555.001	17	Unidades	0	0	0	Muestran Ejecución Financiera pero No se Visualiza la Ejecución Productiva	
3	2	1	1	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		560.213.446.466	403.724.146.668	72	KM	148	16.337	11.039	3.785.225.990	24.712.257
3	2	1	2		SP Mej., Gestión y Mant. De la Red Vial del Py(BIRF 7406 PA)	49.551.349.198	49.551.349.198	35.631.304.733	72						
3	2	1	2	1325	Estudio de Inversión		2.323.987.474	1.560.381.267	67	Informes	3	3	100	774.662.491	520.127.089
3	2	1	2	1344	Obras de Infraestructura Construidas		24.581.374.391	19.397.928.062	79	Unidades	9	9	100	2.731.263.821	2.155.325.340
3	2	1	2	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		5.799.702.555	5.468.790.371	94	Km	0	0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial	
3	2	1	2	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		16.846.284.778	9.204.205.033	55	Km	100	6	6	168.462.848	1.534.034.172

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	3		SP Pav. Asf. s/ Empedrados	153.563.605.834	153.563.605.834	135.192.812.434	88						
3	2	1	3	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		153.563.605.834	135.192.812.434	88	Km	24	24	100	6.398.483.576	5.633.033.851
3	2	1	4		Mejoramiento de 151 Km Cptan. Bado-Santa Rosa	179.725.569.370	155.516.661.970	134.390.339.442	86						
3	2	1	4	1325	Estudio de Inversión		311.600.000	311.600.000	100	Informes	0	0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial	
3	2	1	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		155.205.061.970	134.078.739.442	86	Km	25	24	96	6.208.202.479	5.586.614.143
3	2	1	5		SP Mej. Travesías Urb. Ciudad Paraguari- Carapegua -Quindy- Caanucu	25.488.083.987	25.488.083.987	21.282.067.800	83						
3	2	1	5	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		25.488.083.987	21.282.067.800	83	Km	13	13	100	1.960.621.845	1.637.082.138
3	2	1	6		SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	45.559.250.196	45.559.250.196	43.865.084.261	96						
3	2	1	6	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		10.500.000.000	9.488.880.932	90	%	0	0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial	
3	2	1	6	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		35.059.250.196	34.376.203.329	98	Km	18	3	17	1.947.736.122	11.458.734.443
3	2	1	6	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		0	0	0	Km	0	0	0	No se visualiza Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	7		SP Const. Y Pav. Asfáltica de Tramos Camineros	414.086.064.341	412.686.064.341	388.109.513.147	94						
3	2	1	7	1325	Estudio de Inversión		9.015.664.923	4.035.696.194	45	Informes	5	5	100	1.803.132.985	807.139.239
3	2	1	7	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		403.670.399.418	384.073.816.953	95	Km	65	65	100	6.210.313.837	5.908.827.953
3	2	1	8		SP Const. Pav. Tipo Empedrado y Puentes	339.934.729.369	345.812.393.695	275.600.431.861	80						
3	2	1	8	1325	Estudio de Inversión		1.187.180.830	387.180.830	33	Informes	95	0	0	12.496.640	Sin Avance de Producción
3	2	1	8	1326	Rutas Pavimentadaas Construidas		0	0	0	Km	0	0	0	No se visualiza Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	1	8	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		280.149.100.609	248.261.463.984	89	Km	95	95	100	2.948.937.901	2.613.278.568
3	2	1	8	1352	Puentes Mantenidos		200.000.000	0	0	ML	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	8	1353	Puentes Construidos		5.198.089.564	2.550.046.442	49	ML	0	0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial	
3	2	1	8	1354	Paso a Desnivel Construidos		59.078.022.692	24.401.740.605	41	ML	900	0	0	65.642.247	Sin Avance de Producción
3	2	1	9		SP FOCEM-Rehabilitación Corredores Viales	12.892.160.987	12.892.160.987	587.719.722	5						
3	2	1	9	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		12.892.160.987	587.719.722	5	Km	1	0	0	12.892.160.987	Sin Avance de Producción
3	2	1	10		SP FOCEM-ASF. R.8-S. Salvador-Borja-Iturbe y Ram A Rojas Pot.	17.493.263.547	17.493.263.547	13.503.302.061	77						
3	2	1	10	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		17.493.263.547	13.503.302.061	77	Km	100	100	100	174.932.635	135.033.021
3	2	1	11		SP FOCEM -Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	149.026.631.016	149.026.631.016	40.095.071.737	27						
3	2	1	11	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		149.026.631.016	40.095.071.737	27	km	100	100	100	1.490.266.310	400.950.717

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	12		SP Const. De Autopista Ñu Guazú Asunción - Luque 6,30 Km	36.847.834.265	36.847.834.265	34.730.871.968	94						
3	2	1	12	1325	Estudio de Inversión		20.000.000	0	0	Informes	0	0	0	Con Plan Financiero pero no cuentan con Meta ni avance	
3	2	1	12	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		36.827.834.265	34.730.871.968	94	km	102	100	98	361.057.199	347.308.720
3	2	1	14		Sp Pav Corred. De Integ. Rehab y Mant Red Vial (BID1822/OC-P)	13.935.000.000	13.935.000.000	5.453.619.289	0						
3	2	1	14	1325	Estudio de Inversión		455.000.000	0	0	Informes	0	0	0	Con Plan Financiero pero no cuentan con Meta ni avance	
3	2	1	14	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		13.480.000.000	5.453.619.289	0	km	0	0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial	
3	2	1	15		Mejoramiento Pav. Corred, Integ. Reh. Mat. Red Vial (Fase II)	86.312.106.219	86.312.106.219	46.491.507.465	54						
3	2	1	15	1325	Estudio de Inversión		1.544.400.000	1.177.744.878	76	Informes	4	2	50	386.100.000	588.872.439
3	2	1	15	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		65.916.108.576	36.391.068.013	55	km	16	10	63	4.119.756.786	3.639.106.801
3	2	1	15	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		18.851.597.643	8.922.694.574	47	km	416	0	0	45.316.340	Sin Avance de Producción
3	2	1	16		SP Prog. Opt. Con. Terr. El Argentina y Py(OCT/RC/BIN/PAR-01708)	888.563.305	755.563.305	719.293.741	95						
3	2	1	16	1325	Estudio de Inversión		755.563.305	719.293.741	95	Informes	2	2	100	377.781.653	359.646.871
3	2	1	17		SP Pav. Asf. Tramo San Bernardino- Yukyry - Luque	16.394.087.975	16.394.087.975	10.017.949.445	61						
3	2	1	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		16.394.087.975	10.017.949.445	61	Km	9	9	100	1.821.565.331	1.113.105.494
3	2	1	18		Mejoramiento de Corredores de Integ. Y Reconst. Vial	257.044.313.487	257.044.313.487	169.580.984.725	66						
3	2	1	18	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		250.715.563.487	169.580.984.725	68	Km	138	0	0	1.816.779.446	Sin Avance de Producción
3	2	1	18	1344	Obras de Infraestructuras Construidas		6.328.750.000	0	0	Unidades	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	19		Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	16.015.430.676	16.015.430.676	9.928.654.231	62						
3	2	1	19	1325	Estudio de Inversión		10.680.278.990	5.595.759.059	52	Informes	13	9	69	821.559.922	621.751.007
3	2	1	19	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		5.335.151.686	4.332.895.172	81	km	0	0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial	
3	2	1	21		SP Impulso de Imp. De Asoc. Púb. Priv. En PY(PIAPPP) ATN/ME -12239-PR	672.865.000	672.865.000	221.946.806	33						
3	2	1	21	1	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		0	0	0	%	1	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3	2	1	21	1325	Estudio de Inversión		539.505.000	221.946.806	41	Informes	81	3	4	6.660.556	73.982.269
3	2	1	21	1362	Capacitaciones Realizadas		133.360.000	0	0	Capac.	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	22		Empedrado San Roque Tramo Ruta 7 RI 3 Corrales	10.000.000.000	0	0	0		0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3	2	1	23		Mejoram. del Muro de la Defensa Costanera de Alberdi-Ñeembucú	52.389.626.238	52.389.626.238	46.822.955.408	89						
3	2	1	23	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		52.389.626.238	46.822.955.408	89	Unidades	1	0	0	52.389.626.238	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	P	Py		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	24		Mej.capacidad de For. De Pytos de Inv. Infraest, de la DIPE	8.874.490.708	8.874.490.708	7.144.717.440	81						
3	2	1	24	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		8.874.490.708	7.144.717.440	81	%	100	67	0	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	1	24	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3	2	1	25		Pav. Asf. Tr San Juan Nepomuceno Emp. Ruta VI BID 3372/OC-PR	32.800.000.000	32.800.000.000	0	0					Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	1	25	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		2.800.000.000	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	25	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		30.000.000.000	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	26		Mej. Tr. Alberdi Pilar Cont. Prest Fonplata PAR 20-2	82.848.375.925	102.848.375.925	0	0						
3	2	1	26	1325	Estudio de Inversión		810.000.000	0	0	Informes	0	0	0		
3	2	1	29	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		12.190.383.675	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	26	1344	Obras de Infraestructura Construidas		89.847.992.250	0	0	Unidades	0	0	0		
3	2	1	27		Rehab. Tr Remanso Falcon cont Prest Fonplata Pa	700.000.000	700.000.000	0	0						
		1	27	1325	Estudio de Inversión		700.000.000	0	0	Informes	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3	2	1	27	1344	Obras de Infraestructuras Constuidas		0	0	0	Unidades	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3	2	1	29		Mejoramiento de Accesos y Circunvalación del Gran Asunción	7.762.368.069	7.762.368.069	805.109.318	10					Con Ejecución Financiera pero no cuenta con Ejecución Productiva	
3	2	1	29	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		7.762.368.069	805.109.318	10	KM	0	0	0		
3	2	1	31		Rehab.Def.Cost. En la Ciudad de Forte Olimpo	5.000.000.000	5.000.000.000	4.816.446.845	96						
3	2	1	31		Obras de Infraestructura Mejoradas		5.000.000.000	4.816.446.845	96	Unidades	0	0	0		
3	2	1	33		SP FOCEM- Recapado Ruta 1-La Paz	1.278.015.103	1.278.015.103	632.962.132	50						
3	2	1	33	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.278.015.103	632.962.132	50	Km	0	0	0		
3	2	1	34		SP FOCEM - Rehab Pav Petrea del Tr Alimentador de la Ruta 2	4.608.919.581	4.608.919.581	1.562.783.603	34						
3	2	1	34	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		4.608.919.581	1.562.783.603	34	Km	0	0	0		
3	2	1	35		SP FOCEM - Asfalto Pte Franco Cedrales	3.601.221.449	3.601.221.449	1.406.168.517	39						
3	2	1	35	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		3.601.221.449	1.406.168.517	39	Km	0	0	0		
3	2	1	37		Mejoramiento de RutasII (JBIC PG P13)	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0					Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial	
3	2	1	37	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.200.000.000	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	38		Corred de Int de Occcio (BID-1278/OC-PR.FONPLATA-Par 17/02)	15.081.230.114	15.081.230.114	0	0						
3	2	1	38	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		15.081.230.114	0	0	Km	0	0	0		

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	P	Py		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	1	39		Corredores de Exportación (BID 933/OC-PR)	1.460.214.623	1.460.214.623	0	0					Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial	
3	2	1	39	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.460.214.623	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	40		Proyecto Itapua	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0						
3	2	1	40	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.200.000.000	0	0	Km	0	0	0		
3	2	1	41		Mej Tramos Viales en Zona de Influencia de la Itaipu	3.601.221.449	3.601.221.449	0	0						
3	2	1	41	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		3.601.221.449	0	0	Km	0	0	0		
3	2	2			Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	356.170.581.841	350.512.489.241	211.207.756.215	60						
3	2	2	1		SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. Y Parque Bicentenario	23.595.728.906	23.595.728.906	18.359.891.168	78						
3	2	2	1	1325	Estudio de Inversión		2.149.100.000	0	0	Informes	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	1	1355	Parque Lineales Construidos		7.780.350.451	6.972.096.469	90	%	38	28	74	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	2	1	1356	Comisarias Construidas		7.006.952.377	5.606.952.377	80	Unidades	1	0	0	7.006.952.377	Sin Ejecución Productiva
3	2	2	1	1357	Muelles Deportivos Construidos		5.826.782.170	4.948.298.414	85	%	63	63	100	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	2	1	1358	Avenida Costanera Construida		832.543.908	832.543.908	100	Km	0	0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial	
3	2	2	2		Construcción Av. Costanera Norte, 2a. Etapa	76.224.276.199	76.224.276.199	61.027.504.264	80						
3	2	2	2	1358	Avenida Costanera Construida		76.224.276.199	61.027.504.264	80	km	100	100	100	762.242.762	610.275.043
3	2	2	3		SP Rec. Z. Pto. As. Cent Ofic. Cont. P2419/OC-PR Y 2420/BL-Pr	148.879.919.641	148.879.919.641	62.778.004.714	42						
3	2	2	3	1325	Estudio de Inversión		6.580.053.023	1.364.075.914	21	Informes	7	4	57	940.007.575	341.018.979
3	2	2	3	1360	Obras de Reconversión Urbana Construidas		19.267.841.165	2.510.286.650	13	M2	480	169	35	40.141.336	14.853.767
3	2	2	3	1361	Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido		123.032.025.453	58.903.642.150	48	Km	3	0	0	41.010.675.151	Sin Avance de Producción
3	2	2	4		SP Const. Terminal Port. Multi. En Pilar-FONPLATA-PAR 16/2001	40.100.985.277	44.442.892.677	17.377.408.808	39						
3	2	2	4	1325	Estudio de Inversión		28.700.000	0	0	Informes	1	1	100	Se Visualiza la Ejecución Productiva sin tener Ejecución Financiera	
3	2	2	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		19.819.120.922	15.952.408.808	80	Km	21	0	0	943.767.663	Sin Ejecución Productiva
3	2	2	4	1344	Obras de Infraestructura Construidas		24.595.071.755	1.425.000.000	6	Unidades	0	0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial	
3	2	2	5		Construcción de Aeropuerto Fuerte Olimpo	13.000.000.000	13.000.000.000	12.999.999.973	100						
3	2	2	5	1344	Obras de Infraestructura Construidas		13.000.000.000	12.999.999.973	100	Unidades	1	1	0	13.000.000.000	12.999.999.973
3	2	2	17		Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	22.369.671.818	22.369.671.818	17.077.986.691	76						
3	2	2	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		22.369.671.818	17.077.986.691	76	Km	0	0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial	

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	2	18		Entubamiento Tramo Pratt Gill	10.000.000.000	0	0	0		0	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	2	19		Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Rio Py	17.000.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000	100					Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial	
3	2	2	19	876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Rio Paraguay		17.000.000.000	17.000.000.000	100	M3	0	0	0		
3	2	2	30		Reparación,rehabilitación del Muro de Pilar	5.000.000.000	5.000.000.000	4.586.960.597	92						
3	2	2	30	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		5.000.000.000	4.586.960.597	92	Unidades	0	0	0		
3	2	3			Infraestructura de Acceso a Caminos Vecinales y Rurales	593.475.059.901	593.475.059.901	222.677.886.068	38						
3	2	3	1		SP Const. Conserv. De Caminos Vecinales	171.101.938.692	171.101.938.692	90.709.613.169	53						
3	2	3	1	1325	Estudio de Inversión		6.349.698.853	4.348.442.246	68	Informes	31	20	65	204.828.995	217.422.112
3	2	3	1	1343	Alcantarillas Construidas		2.444.180.500	1.527.781.750	63	ML	3.740	1.520	41	653.524	1.005.120
3	2	3	1	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		143.552.932.769	81.613.389.173	57	Km	13.418	15.280	114	10.698.534	5.341.190
3	2	3	1	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		5.652.274.570	0	0	Km	94	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	3	1	1352	Puentes Mantenidos		13.102.852.000	3.220.000.000	25	ML	1.062	0	0	12.337.902	Sin Avance de Producción
3	2	3	5		SP Const. Conserv. De Caminos En Asent. Rurales	24.494.629.921	24.494.629.921	20.668.179.641	84						
3	2	3	5	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	4	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	3	5	1343	Alcantarillas Construidas		11.056.405.021	7.971.020.717	72	ML	1.730	1.106	64	6.390.986	7.207.071
3	2	3	5	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		6.204.858.840	5.602.999.977	90	Km	210	14	7	29.546.947	400.214.284
3	2	3	5	1353	Puentes Construidos		7.233.366.060	7.094.158.947	98	ML	99	10	10	73.064.304	709.415.895
3	2	3	6		SP Prog. Nac. Cam Rur. 2° E. Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	276.819.266.196	276.819.266.196	101.648.859.913	37						
3	2	3	6	1325	Estudio de Inversión		12.679.192.564	4.096.721.557	32	Informes	16	22	138	792.449.535	186.214.616
3	2	3	6	1343	Alcantarillas Construidas		3.104.629.280	1.833.466.430	59	ML	16	0	0	194.039.330	Sin Avance de Producción
3	2	3	6	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		68.538.068.711	26.640.626.904	39	Km	3.402	2.766	81	20.146.405	9.631.463
3	2	3	6	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		150.581.136.959	54.081.443.333	36	Km	207	92	44	727.445.106	587.841.775
3	2	3	6	1353	Puentes Construidos		41.916.238.682	14.996.601.689	36	ML	424	161	38	98.859.053	93.146.594
3	2	3	9		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	81.357.011.592	81.357.011.592	9.651.233.345	12						
3	2	3	9	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		41.749.403	35.486.329	85	Km	0	0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial	
3	2	3	9	1353	Puentes Construidos		81.315.262.189	9.615.747.016	12	ML	376	38	10	216.263.995	253.045.974
3	2	3	10		Prog. De Mejora de Caminos Vecinales en la Región Oriental	39.702.213.500	39.702.213.500	0	0						
3	2	3	10	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		39.702.213.500	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3				Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País	35.377.591.971	21.877.591.971	14.070.714.325	64						
3	3	1			Infraestructura del Patrimonio Cultural	35.377.591.971	21.877.591.971	14.070.714.325	64						
3	3	1	1		SP Const. Conserv. Mej. Edificios Públicos y Monumentos	21.877.591.971	21.877.591.971	14.070.714.325	64						
3	3	1	1	1325	Estudio de Inversión		430.500.000	0	0	Informes	9	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3	1	1	1344	Obras de Infraestructura Construidas		0	0	0	Unidades	24	18	75	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	3	1	1	1345	Obras de Infraestructuras Mantenidas		20.180.633.805	14.070.714.325	70	Unidades	30	35	117	672.687.794	402.020.409
3	3	1	1	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		1.266.458.166	0	0	Unidades	4	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3	1	2		Restauración de Villa Inglesa c/Ciclovia	12.000.000.000	0	0	0		0	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	3	1	3		Iglesia La Encarnación	1.500.000.000	0	0	0		0	0	0		

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes

MTMS



CONGRESO NACIONAL