

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

## TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/07/2021



Cámara de Senadores 1º Piso  
14 de Mayo e/ Avda. República

 Tel: (414) 5860/5925

 [dgcgp@senado.gov.py](mailto:dgcgp@senado.gov.py)



PODER LEGISLATIVO  
*Congreso Nacional*

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

| PROGRAMA CENTRAL                |                        |                      |                   |                   |            |                   |                   |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                        | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                   |            |                   |                   |
|                                 |                        | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado         | % de Ejec. | PAGADO            | DEUDA FLOTANTE    |
| 001                             | PROGRAMA CENTRAL       | 8.533.270.445.110    | 8.533.220.445.110 | 3.685.162.162.446 | 43 %       | 8.533.220.445.110 | 3.685.162.162.446 |
| 01                              | Gestión Administrativa | 1.951.635.101.113    | 1.951.585.101.113 | 700.928.830.208   | 36 %       | 672.463.488.495   | 28.465.341.713    |
| 100 Servicios Personales        |                        | 982.840.582.665      | 982.840.582.665   | 433.769.944.022   | 44 %       | 419.035.181.831   | 14.734.762.191    |
| 200 Servicios No Personales     |                        | 121.329.038.557      | 121.329.038.557   | 35.135.546.726    | 29 %       | 30.404.477.778    | 4.731.068.948     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                        | 38.469.815.363       | 38.419.815.363    | 6.905.742.834     | 18 %       | 5.973.863.094     | 931.879.740       |
| 500 Inversión Física            |                        | 32.403.316.220       | 32.403.316.220    | 7.633.381.766     | 24 %       | 5.831.581.766     | 1.801.800.000     |
| 600 Inversión Fisica            |                        | 150.000.000.000      | 150.000.000.000   | 0                 | 0 %        | 0                 | 0                 |
| 800 Transferencias              |                        | 60.055.854.591       | 60.055.854.591    | 18.516.677.155    | 31 %       | 12.718.966.321    | 5.797.710.834     |
| 900 Otros Gastos                |                        | 566.536.493.717      | 566.536.493.717   | 198.967.537.705   | 35 %       | 198.499.417.705   | 468.120.000       |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6.672/2021** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

**DECRETO N° 4780/2021** Por el cual se Reglamenta la Ley N6.6672/21, del 7 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

**PROGRAMA CENTRAL**

| PROYECTO / ACTIVIDAD |                                                              | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                   |            |                   |                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
|                      |                                                              | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado         | % de Ejec. | PAGADO            | DEUDA FLOTANTE    |
| 02                   | Mantenimiento, Operación y Mejora del SEN                    | 4.620.359.823.757    | 4.620.359.823.757 | 2.588.720.098.964 | 56 %       | 1.373.489.798.307 | 1.215.230.300.657 |
| 200                  | Servicios No Personales                                      | 92.931.735.268       | 92.931.735.268    | 26.979.229.763    | 29 %       | 25.105.751.898    | 1.873.477.865     |
| 300                  | Bienes de Consumo e Insumos                                  | 19.601.547.720       | 19.601.547.720    | 2.973.650.904     | 15 %       | 2.858.840.354     | 114.810.550       |
| 400                  | Bienes de Cambio                                             | 3.302.049.004.560    | 3.302.049.004.560 | 2.321.762.150.905 | 70 %       | 1.138.940.008.064 | 1.182.822.142.841 |
| 500                  | Inversión Física                                             | 1.200.108.968.800    | 1.200.108.968.800 | 236.410.439.907   | 20 %       | 205.990.570.506   | 30.419.869.401    |
| 800                  | Transferencias                                               | 168.567.409          | 168.567.409       | 0                 | 0 %        | 0                 | 0                 |
| 900                  | Otros Gastos                                                 | 5.500.000.000        | 5.500.000.000     | 594.627.485       | 11 %       | 594.627.485       | 0                 |
| 05                   | SP. PROY. de Fortalecimiento del Sector de la Energía - BIRF | 3.153.404.500        | 3.153.404.500     | 595.724.511       | 19 %       | 456.289.798       | 139.434.713       |
| 300                  | Bienes de Consumo e Insumo                                   | 21.000.000           | 21.000.000        | 0                 | 0 %        | 0                 | 0                 |
| 500                  | Inversión Física                                             | 3.132.404.500        | 3.132.404.500     | 595.724.511       | 19 %       | 456.289.798       | 139.434.713       |
| 06                   | SP. Prog. de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución    | 1.037.946.000        | 1.037.946.000     | 413.126.179       | 40 %       | 307.054.003       | 106.072.176       |
| 500                  | Inversión Física                                             | 1.037.946.000        | 1.037.946.000     | 413.126.179       | 40 %       | 307.054.003       | 106.072.176       |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.  
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.  
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6672/2021** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.  
**DECRETO N° 4780/2021** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6672/21 del 7 de enero de 2021,  
 «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

| PROGRAMA CENTRAL           |                                                                 |                      |                 |                |            |                |                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD       |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |            |                |                |
|                            |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec. | PAGADO         | DEUDA FLOTANTE |
| 09                         | Construcción de la LT 500 KV Yacyreta - Villa Hayes             | 109.068.101.390      | 109.068.101.390 | 20.569.654.212 | 19 %       | 15.653.061.860 | 4.916.592.352  |
| 200 Servcios No Personales |                                                                 | 357.001.260          | 357.001.260     | 245.000.000    | 69 %       | 169.400.000    | 75.600.000     |
| 500 Inversión Física       |                                                                 | 108.391.100.130      | 108.391.100.130 | 20.267.353.870 | 19 %       | 15.447.518.931 | 4.819.834.939  |
| 800 Transferencias         |                                                                 | 320.000.000          | 320.000.000     | 57.300.342     | 18 %       | 36.142.929     | 21.157.413     |
| 10                         | Ampliación SE VAU y Construcción LT 220 KV PBO - VAU            | 5.086.471.856        | 5.086.471.856   | 60.470.455     | 1 %        | 0              | 60.470.455     |
| 500 Inversión Física       |                                                                 | 5.086.471.856        | 5.086.471.856   | 60.470.455     | 1 %        | 0              | 60.470.455     |
| 12                         | Construcción de la SE BMO y la LT 220 KV PBO - BMO              | 6.342.603.200        | 6.342.603.200   | 3.311.977      | 0,05 %     | 0              | 3.311.977      |
| 500 Inversión Física       |                                                                 | 6.342.603.200        | 6.342.603.200   | 3.311.977      | 0,05 %     | 0              | 3.311.977      |
| 15                         | Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléctrico de la ANDE. | 10.450.996.800       | 10.450.996.800  | 0              | 0 %        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física       |                                                                 | 10.450.996.800       | 10.450.996.800  | 0              | 0 %        | 0              | 0              |
| 16                         | SP. Instalación de Medidores de Energía Eléctrica en Paraguay   | 1.404.300.900        | 1.404.300.900   | 651.683.748    | 46 %       | 651.683.748    | 0              |
| 500 Inversión Física       |                                                                 | 1.404.300.900        | 1.404.300.900   | 651.683.748    | 46 %       | 651.683.748    | 0              |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6672/20201** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

**DECRETO N° 4780/2021** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6672/21, del 7 de enero de 2021 «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

| PROGRAMA CENTRAL            |                                                                        |                      |                 |                |            |                |                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                                                        | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |            |                |                |
|                             |                                                                        | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec. | PAGADO         | DEUDA FLOTANTE |
| 17                          | Construcción Subestación Fram de 66 KV                                 | 3.283.448.000        | 3.283.448.000   | 0              | 0 %        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                                        | 3.283.448.000        | 3.283.448.000   | 0              | 0 %        | 0              | 0              |
| 20                          | Mejoramiento Sistema de Distribución de Energía Eléctrica              | 5.505.684.600        | 5.505.684.600   | 0              | 0 %        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                                        | 5.505.684.600        | 5.505.684.600   | 0              | 0 %        | 0              | 0              |
| 21                          | Construcción de la Subestación Altos 220 KV en Cordillera              | 3.679.295.000        | 3.679.295.000   | 0              | 0 %        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                                        | 3.679.295.000        | 3.679.295.000   | 0              | 0 %        | 0              | 0              |
| 22                          | Mejoramiento Sistema Distribución Energía Eléctrica Área Metropolitana | 87.000.000.000       | 87.000.000.000  | 71.347.429.950 | 82 %       | 40.260.314.197 | 31.087.115.753 |
| 500 Inversión Física        |                                                                        | 87.000.000.000       | 87.000.000.000  | 71.347.429.950 | 82 %       | 40.260.314.197 | 31.087.115.753 |
| 23                          | Mejoramiento del Sistema Eléctrico en el Dpto. Central                 | 137.044.027.500      | 137.044.027.500 | 27.010.016.425 | 20 %       | 20.625.583.510 | 6.384.432.915  |
| 200 Servicios No Personales |                                                                        | 5.547.859.429        | 5.547.859.429   | 72.500.000     | 1 %        | 0              | 72.500.000     |
| 500 Inversión Física        |                                                                        | 131.168.968.071      | 131.168.968.071 | 26.849.297.847 | 20 %       | 20.607.687.141 | 6.241.610.706  |
| 800 Transferencias          |                                                                        | 327.200.000          | 327.200.000     | 88.218.578     | 27 %       | 17.896.369     | 70.322.209     |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6672/2021** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

**DECRETO N° 4780/2021** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6672/21, del 7 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

| PROGRAMA CENTRAL                 |                                                                  |                      |                 |                 |            |                |                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD             |                                                                  | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |            |                |                |
|                                  |                                                                  | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec. | PAGADO         | DEUDA FLOTANTE |
| 29                               | Mejoramiento del Sistema Eléctrico Dptos. Caaguazú y Alto Paraná | 249.702.865.600      | 249.702.865.600 | 64.921.627.950  | 26 %       | 51.917.479.883 | 13.004.148.067 |
| 500 Inversión Física             |                                                                  | 249.638.365.600      | 249.638.365.600 | 64.866.700.805  | 26 %       | 51.867.197.709 | 12.999.503.096 |
| 800 Transferencias               |                                                                  | 64.500.000           | 64.500.000      | 54.927.145      | 85 %       | 50.282.174     | 4.644.971      |
| 30                               | Reposición Compensador Estático de Reactivos SE SLO.             | 23.303.091.215       | 23.303.091.215  | 4.429.377.046   | 19 %       | 1.988.129.390  | 2.441.247.656  |
| 200 Servcios No Personales       |                                                                  | 281.600.000          | 281.600.000     | 0               | 0 %        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física             |                                                                  | 23.021.491.215       | 23.021.491.215  | 4.429.377.046   | 19 %       | 1.988.129.390  | 2.441.247.656  |
| 31                               | Construcción de Subestación Minga Guazú en 500 KV                | 388.474.624.100      | 388.474.624.100 | 114.916.274.628 | 30 %       | 95.812.240.084 | 19.104.034.544 |
| 200 Servcios No Personales       |                                                                  | 140.800.000          | 140.800.000     | 0               | 0 %        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física             |                                                                  | 372.429.233.300      | 372.429.233.300 | 112.054.092.088 | 30 %       | 92.950.057.544 | 19.104.034.544 |
| 700 Servicio de la Deuda Pública |                                                                  | 9.989.590.800        | 9.989.590.800   | 0               | 0 %        | 0              | 0              |
| 800 Transferencias               |                                                                  | 5.915.000.000        | 5.915.000.000   | 2.862.182.540   | 48 %       | 2.862.182.540  | 0              |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6672/21** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021

**DECRETO N° 4780/2021** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6672/21 del 7 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

| PROGRAMA CENTRAL           |                                                                               |                      |                 |            |            |        |                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|--------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD       |                                                                               | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |            |            |        |                |
|                            |                                                                               | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado  | % de Ejec. | PAGADO | DEUDA FLOTANTE |
| 32                         | Construcción S.E. Ma. Auxiliadora y L.T. 220KV Sta. Rita - María Auxiliadora. | 155.337.164.220      | 155.337.164.220 | 70.000.000 | 48 %       | 0      | 70.000.000     |
| 200 Servcios No Personales |                                                                               | 654.333.020          | 654.333.020     | 70.000.000 | 48 %       | 0      | 70.000.000     |
| 500 Inversión Física       |                                                                               | 151.653.651.200      | 151.653.651.200 | 0          | 0 %        | 0      | 0              |
| 800 Transferencias         |                                                                               | 3.029.180.000        | 3.029.180.000   | 0          | 0 %        | 0      | 0              |
| 33                         | Mejoramiento 5000 KM de Líneas BT Y MT DE Autoayuda                           | 40.645.545.350       | 40.645.545.350  | 0          | 0 %        | 0      | 0              |
| 200 Servcios No Personales |                                                                               | 396.000.000          | 396.000.000     | 0          | 0 %        | 0      | 0              |
| 500 Inversión Física       |                                                                               | 40.249.545.350       | 40.249.545.350  | 0          | 0 %        | 0      | 0              |
| 34                         | Mejoramiento de Rehabi. Y Modern. CH Acaray en AP.                            | 38.542.068.000       | 38.542.068.000  | 0          | 0 %        | 0      | 0              |
| 200 Servcios No Personales |                                                                               | 38.542.068.000       | 38.542.068.000  | 0          | 0 %        | 0      | 0              |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6672/2021** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

**DECRETO N°4780/2021** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6672/21, del 7 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

| PROGRAMA CENTRAL                 |                                                      |                      |                   |                   |            |                   |                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD             |                                                      | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                   |            |                   |                   |
|                                  |                                                      | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado         | % de Ejec. | PAGADO            | DEUDA FLOTANTE    |
| 35                               | Construcción de la se Valenzuela 500kv en Valenzuela | 339.010.262.800      | 339.010.262.800   | 0                 | 0 %        | 0                 | 0                 |
| 200 Servcios No Personales       |                                                      | 339.798.800          | 339.798.800       | 0                 | 0 %        | 0                 | 0                 |
| 500 Inversión Física             |                                                      | 335.036.295.200      | 335.036.295.200   | 0                 | 0 %        | 0                 | 0                 |
| 700 Servicio de la Deuda Pública |                                                      | 2.854.168.800        | 2.854.168.800     | 0                 | 0 %        | 0                 | 0                 |
| 800 Transferencias               |                                                      | 780.000.000          | 780.000.000       | 0                 | 0 %        | 0                 | 0                 |
| 39                               | Ampliación de la LT 220 KV Acaray-Pdte Franco        | 508.000.000          | 508.000.000       | 0                 | 0 %        | 0                 | 0                 |
| 500 Inversión Física             |                                                      | 508.000.000          | 508.000.000       | 0                 | 0 %        | 0                 | 0                 |
| Sub Total                        |                                                      | 8.533.270.445.110    | 8.533.220.445.110 | 3.685.162.162.446 | 43 %       | 2.353.709.076.545 | 1.331.453.085.901 |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6672/2021** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

**DECRETO N° 4780/2021** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6672/21 del 7 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS |                                          |                      |                   |                   |            |                   |                   |
|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD               |                                          | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                   |            |                   |                   |
|                                    |                                          | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado         | % de Ejec. | PAGADO            | DEUDA FLOTANTE    |
| 001                                | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS       | 722.842.674.255      | 722.842.674.255   | 262.604.097.184   | 36 %       | 254.604.097.184   | 0                 |
| 01                                 | Gestión de Pago del Servicio de la Deuda | 572.342.674.255      | 572.342.674.255   | 254.604.097.184   | 44 %       | 254.604.097.184   | 0                 |
| 700 Servicio de la Deuda Pública   |                                          | 572.342.674.255      | 572.342.674.255   | 254.604.097.184   | 44 %       | 254.604.097.184   | 0                 |
| 02                                 | Transferencias Consolidables             | 150.500.000.000      | 150.500.000.000   | 8.000.000.000     | 5 %        | 8.000.000.000     | 0                 |
| 800 Transferencias                 |                                          | 150.500.000.000      | 150.500.000.000   | 8.000.000.000     | 5 %        | 8.000.000.000     | 0                 |
| Sub Total                          |                                          | 722.842.674.255      | 722.842.674.255   | 262.604.097.184   | 36 %       | 262.604.097.184   | 0                 |
|                                    |                                          |                      |                   |                   |            |                   |                   |
| TOTAL DE ENTIDAD                   |                                          | 9.256.113.119.365    | 9.256.063.119.365 | 3.947.766.259.630 | 43 %       | 2.616.313.173.729 | 1.331.453.085.901 |

FUENTE: MH - SIAF; Al 31/07/2021

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.  
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.  
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 6672/2021** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.  
**DECRETO N° 4780/2021** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6672/21, del 7 de enero de 2021,  
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso de la Nación*

**Misión:**

*“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”*

**Visión:**

*“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”*

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL  
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

Cámara de Senadores 1º Piso  
Rio Jejuí y Avda. República  
Tel: (414) 5860/5925  
Email: [dgcgp@senado.gov.py](mailto:dgcgp@senado.gov.py)

