



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES**

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva y
Costo por Unidad**

AL 31/10/2016



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

AL 31/10/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE

✓ EJECUCIÓN

G. 4,24 billones

G. 2,64 billones

62%

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12	13				MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	4.263.960.544.845	4.244.758.110.292	2.641.214.993.958	62						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	383.303.288.763	382.445.070.630	253.776.187.301	66						
1	1				Administración General	383.303.288.763	382.445.070.630	253.776.187.301	66						
1	1			1213	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		382.445.070.630	253.776.187.301	66	%	100	62	62	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	135.528.185.017	135.528.185.017	87.473.905.223	65						
2	1				Competitividad e Innovación	45.174.806.071	45.174.806.071	23.765.437.692	53						
2	1	1			Regulación de Transporte Público de Pasajero	42.075.569.234	42.075.569.234	22.483.916.708	53						
2	1	1		1327	Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público		35.265.220.000	18.295.857.000	52	Subsidios	20.280	10.711	53	1.738.916	1.708.137
2	1	1		1348	Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros		6.810.349.234	4.188.059.708	61	Verificación	4.816	2.887	60	1.414.109	1.450.661
2	1	3			Regulación de la Marina Mercante	3.099.236.837	3.099.236.837	1.281.520.984	41						
2	1	3		1328	Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas		1.865.873.201	747.454.404	40	Fiscaliz.	100	90	90	18.658.732	8.305.049
2	1	3		1329	Embarcaciones Certificadas		713.850.436	128.584.580	18	Certific.	2.300	2.212	96	310.370	58.130
2	1	3		1330	Cargas Fluvio-Marítimas Certificadas		519.513.200	405.482.000	78	Certific.	12.000	13.017	108	43.293	31.150
2	2				Sostenibilidad del Hábitat Global	48.951.195.465	48.951.195.465	45.390.888.743	93						
2	2	1			Preservación de Cursos Hídricos	15.297.981.983	15.297.981.983	11.914.770.035	78						
2	2	1		1325	Estudio de Inversión		931.499.999	387.500.000	42	Informes	1	4	400	931.499.999	96.875.000
2	2	1		1331	Flujo Hídrico del Río Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión		14.366.481.984	11.527.270.035	80	Km	300	300	100	47.888.273	38.424.233
2	2	2			Control de Cursos Hídricos	33.653.213.482	33.653.213.482	33.476.118.708	99						
2	2	2		1325	Estudio de Inversión		151.500.000	151.500.000	100	Informes	1	1	100	151.500.000	151.500.000
2	2	2		1332	Causas Hídricas de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados		33.501.713.482	33.324.618.708	99	Metros	100	584	584	335.017.135	57.062.703
2	3				Valorización del Capital Ambiental	8.146.302.771	8.146.302.771	3.010.348.320	37						
2	3	1			Gestión de los Recursos Naturales	8.146.302.771	8.146.302.771	3.010.348.320	37						
2	3	1		1334	Inspecciones de Canteras		1.886.272.737	710.151.031	38	Unidades	36	34	94	52.396.465	20.886.795
2	3	1		1335	Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos		4.373.757.327	1.882.222.671	43	Unidades	16	14	88	273.359.833	134.444.477
2	3	1		1336	Mapas Geológicos Entregados		1.886.272.707	417.974.618	22	Unidades	40	46	115	47.156.818	9.086.405
2	4				Servicios Sociales de Calidad	33.255.880.710	33.255.880.710	15.307.230.468	46						
2	4	1			Seguridad y Educación Vial	33.255.880.710	33.255.880.710	15.307.230.468	46						
2	4	1		1333	Inspecciones Realizadas a Conductores que Circulan en la Red Vial Nacional		32.260.574.310	15.201.262.526	47	Operativos	100	100	100	322.605.743	152.012.625
2	4	1		1362	Capacitaciones Realizadas		995.306.400	105.967.942	11	Capac.	194	99	51	5.130.445	1.070.383
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	3.745.129.071.065	3.726.784.854.645	2.299.964.901.434	62						
3	1				Hábitat Adecuado y Sostenible	155.513.763.108	160.950.363.108	18.917.225.026	12						
3	1	1			Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	155.513.763.108	160.950.363.108	18.917.225.026	12						
3	1	1	1		SP Proyecto Acueducto	10.703.537.975	16.140.137.975	6.831.516.588	42						
3	1	1	1	1325	Estudio de Inversión		300.000.000	206.400.000	69	Informes	1	2	200	300.000.000	103.200.000
3	1	1	1	1341	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construidos		15.840.137.975	6.625.116.588	42	%	100	42	42	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	2		SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	7.176.224.428	7.176.224.428	2.576.159.187	36						
3	1	1	2	1337	Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento		1.237.999.880	313.000.000	25	Informes	5	3	60	247.599.976	104.333.333
3	1	1	2	1340	Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado		5.938.224.548	2.263.159.187	38	%	100	50	50	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	1	4		SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	83.796.086.905	83.796.086.905	9.509.549.251	11						
3	1	1	4	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		78.976.998.960	8.087.489.361	10	%	100	10	10	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	1	1	4	603	Construcción de Puentes y Alcantarillas		0	0	0	ML	0	0	0	No se Ejecución Presupuestaria	
3	1	1	4	1325	Estudio de Inversión		4.819.087.945	1.422.059.890	30	Informes	12	2	17	401.590.662	711.029.945
3	1	1	6		Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de Asunción	26.481.812.000	26.481.812.000	0	0					Sin Ejecución Presupuestaria	
3	1	1	6	1389	Sistema de Alcantarillado sanitario Mejorado		26.481.812.000	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria, No cuenta con Meta Inicial	
3	1	1	7		Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	27.356.101.800	27.356.101.800	0	0					Sin Ejecución Presupuestaria, No cuenta con Meta Inicial	
3	1	1	7	1389	Sistema de alcantarillado Mejorado		27.356.101.800	0	0	%	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria, No cuenta con Meta Inicial	

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
AL 31/10/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL												
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016												
CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA			
TP	P	SP	Py		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%
3	2				3.554.237.715.986	3.543.956.899.566	2.266.976.962.083	64				
3	2	1			2.604.592.074.244	2.599.969.350.424	1.833.091.319.800	71				
3	2	1	1		556.755.482.213	561.997.001.467	404.497.701.669	72				
3	2	1	1	1325	Estudio de Inversión		820.000.000	610.000.000	74	Informes	100	3
3	2	1	1	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0	Km	0	0
3	2	1	1	1344	Obras de Infraestructura Construidas		963.555.001	163.555.001	17	Unidades	0	0
3	2	1	1	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		560.213.446.466	403.724.146.668	72	KM	148	16.337
3	2	1	2		SP Mej., Gestión y Mant. De la Red Vial del Py(BIRF 7406 PA)	49.551.349.198	49.551.349.198	35.631.304.733	72			
3	2	1	2	1325	Estudio de Inversión		2.323.987.474	1.560.381.267	67	Informes	3	3
3	2	1	2	1344	Obras de Infraestructura Construidas		24.581.374.391	19.397.928.062	79	Unidades	9	9
3	2	1	2	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		5.799.702.555	5.468.790.371	94	Km	0	0
3	2	1	2	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		16.846.284.778	9.204.205.033	55	Km	100	6
3	2	1	3		SP Pav. Asf. s/ Empedrados	153.563.605.834	153.563.605.834	135.192.812.434	88			
3	2	1	3	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		153.563.605.834	135.192.812.434	88	Km	24	24
3	2	1	4		Mejoramiento de 151 Km Cptan. Bado-Santa Rosa	179.725.569.370	155.516.661.970	134.390.339.442	86			
3	2	1	4	1325	Estudio de Inversión		311.600.000	311.600.000	100	Informes	0	0
3	2	1	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		155.205.061.970	134.078.739.442	86	Km	25	24
3	2	1	5		SP Mej. Travesías Urb. Ciudad Paraguari- Carapeguá -Quiindy- Caapucu	25.488.083.987	25.488.083.987	21.282.067.800	83			
3	2	1	5	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		25.488.083.987	21.282.067.800	83	Km	13	13
3	2	1	6		SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	45.559.250.196	45.559.250.196	43.865.084.261	96			
3	2	1	6	601	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		10.500.000.000	9.488.880.932	90	%	0	0
3	2	1	6	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		35.059.250.196	34.376.203.329	98	Km	18	3
3	2	1	6	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		0	0	0	Km	0	0
3	2	1	7		SP Const. Y Pav. Asfáltica de Tramos Camineros	414.086.064.341	412.686.064.341	388.109.513.147	94			
3	2	1	7	1325	Estudio de Inversión		9.015.664.923	4.035.696.194	45	Informes	5	5
3	2	1	7	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		403.670.399.418	384.073.816.953	95	Km	65	65
3	2	1	8		SP Const. Pav. Tipo Empedrado y Puentes	339.934.729.369	345.812.393.695	275.600.431.861	80			
3	2	1	8	1325	Estudio de Inversión		1.187.180.830	387.180.830	33	Informes	95	0
3	2	1	8	1326	Rutas Pavimentadaas Construidas		0	0	0	Km	0	0
3	2	1	8	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		280.149.100.609	248.261.463.984	89	Km	95	95
3	2	1	8	1352	Puentes Mantenidos		200.000.000	0	0	ML	0	0
3	2	1	8	1353	Puentes Construidos		5.198.089.564	2.550.046.442	49	ML	0	0
3	2	1	8	1354	Paso a Desnivel Construidos		59.078.022.692	24.401.740.605	41	ML	900	0
3	2	1	9		SP FOCEM-Rehabilitación Corredores Viales	12.892.160.987	12.892.160.987	587.719.722	5			
3	2	1	9	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		12.892.160.987	587.719.722	5	Km	1	0
3	2	1	10		SP FOCEM-ASF. R.8-S. Salvador-Borja-Isturbe y Ram A Rojas Pot.	17.493.263.547	17.493.263.547	13.503.302.061	77			
3	2	1	10	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		17.493.263.547	13.503.302.061	77	Km	100	100
3	2	1	11		SP FOCEM -Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	149.026.631.016	149.026.631.016	40.095.071.737	27			
3	2	1	11	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		149.026.631.016	40.095.071.737	27	km	100	100
3	2	1	12		SP Const. De Autopista Nu Guazú Asunción - Luque 6,30 Km	36.847.834.265	36.847.834.265	34.730.871.968	94			
3	2	1	12	1325	Estudio de Inversión		20.000.000	0	0	Informes	0	0
3	2	1	12	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		36.827.834.265	34.730.871.968	94	km	102	100
3	2	1	14		Sp Pav Corred. De Integ. Rehab y Mant Red Vial (BID1822/OC-P)	13.935.000.000	13.935.000.000	5.453.619.289	0			
3	2	1	14	1325	Estudio de Inversión		455.000.000	0	0	Informes	0	0
3	2	1	14	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		13.480.000.000	5.453.619.289	0	km	0	0
3	2	1	15		Mejoramiento Pav. Corred, Integ. Reh. Mat. Red Vial (Fase II)	86.312.106.219	86.312.106.219	46.491.507.465	54			
3	2	1	15	1325	Estudio de Inversión		1.544.400.000	1.177.744.878	76	Informes	4	2
3	2	1	15	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		65.916.108.576	36.391.068.013	55	km	16	10
3	2	1	15	1347	Rutas Pavimentadas Mantenidas		18.851.597.643	8.922.694.574	47	km	416	0
3	2	1	16		SP Prog. Opt. Con. Terr. El Argentina y Py(OCT/RCBIN/PAR-01708)	888.563.305	755.563.305	719.293.741	95			
3	2	1	16	1325	Estudio de Inversión		755.563.305	719.293.741	95	Informes	2	2
3	2	1	17		SP Pav. Asf. Tramo San Bernardino- Yukyry - Luque	16.394.087.975	16.394.087.975	10.017.949.445	61			
3	2	1	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		16.394.087.975	10.017.949.445	61	Km	9	9
3	2	1	18		Mejoramiento de Corredores de Integ. Y Reconst. Vial	257.044.313.487	257.044.313.487	169.580.984.725	66			
3	2	1	18	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		250.715.563.487	169.580.984.725	68	Km	138	0
3	2	1	18	1344	Obras de Infraestructuras Construidas		6.328.750.000	0	0	Unidades	1	0

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
AL 31/10/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																	
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016																	
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD			
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance		
3	2	1	19		Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	16.015.430.676	16.015.430.676	9.928.654.231	62								
3	2	1	19	1325	Estudio de Inversión		10.680.278.990	5.595.759.059	52	Informes	13	9	69	821.559.922	621.751.007		
3	2	1	19	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		5.335.151.686	4.332.895.172	81	km	0	0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial			
3	2	1	21		SP Impulso de Imp. De Asoc. Púb. Priv. En PY(PIAPPP) ATN/ME -12239-PR	672.865.000	672.865.000	221.946.806	33								
3	2	1	21	1	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		0	0	0	%	1	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe			
3	2	1	21	1325	Estudio de Inversión		539.505.000	221.946.806	41	Informes	81	3	4	6.660.556	73.982.269		
3	2	1	21	1362	Capacitaciones Realizadas		133.360.000	0	0	Capac.	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria			
3	2	1	22		Empedrado San Roque Tramo Ruta 7 RI 3 Corrales	10.000.000.000	0	0	0		0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe			
3	2	1	23		Mejoram. del Muro de la Defensa Costanera de Alberdi-Ñeembucú	52.389.626.238	52.389.626.238	46.822.955.408	89								
3	2	1	23	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		52.389.626.238	46.822.955.408	89	Unidades	1	0	0	52.389.626.238	Sin Avance de Producción		
3	2	1	24		Mej.capacidad de For. De Pytos de Inv. Infraest, de la DIPE	8.874.490.708	8.874.490.708	7.144.717.440	81								
3	2	1	24	145	Administración y supervisión de Programas /Proyectos		8.874.490.708	7.144.717.440	81	%	100	67	0	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %			
3	2	1	24	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe			
3	2	1	25		Pav. Asf. Tr San Juan Nepomuceno Emp. Ruta VI BID 3372/OC-PR	32.800.000.000	32.800.000.000	0	0					Sin Ejecución Presupuestaria			
3	2	1	25	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		2.800.000.000	0	0	Km	0	0	0				
3	2	1	25	1349	Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		30.000.000.000	0	0	Km	0	0	0				
3	2	1	26		Mej. Tr. Alberdi Pilar Cont. Prest Fonplata PAR 20-2	82.848.375.925	102.848.375.925	0	0								
3	2	1	26	1325	Estudio de Inversión		810.000.000	0	0	Informes	0	0	0				
3	2	1	29	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		12.190.383.675	0	0	Km	0	0	0				
3	2	1	26	1344	Obras de Infraestructura Construidas		89.847.992.250	0	0	Unidades	0	0	0				
3	2	1	27		Rehab. Tr Remanso Falcon cont Prest Fonplata Pa	700.000.000	700.000.000	0	0								
			1	27	Estudio de Inversión		700.000.000	0	0	Informes	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe			
3	2	1	27	1344	Obras de Infraestructuras Constuidas		0	0	0	Unidades	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe			
3	2	1	29		Mejoramiento de Accesos y Circunvalación del Gran Asunción	7.762.368.069	7.762.368.069	805.109.318	10					Con Ejecución Financiera pero no cuenta con Ejecución Productiva			
3	2	1	29	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		7.762.368.069	805.109.318	10	KM	0	0	0				
3	2	1	31		Rehab.Def.Cost. En la Ciudad de Fuerte Olimpo	5.000.000.000	5.000.000.000	4.816.446.845	96								
3	2	1	31		Obras de Infraestructura Mejoradas		5.000.000.000	4.816.446.845	96	Unidades	0	0	0				
3	2	1	33		SP FOCEM- Recapado Ruta 1-La Paz	1.278.015.103	1.278.015.103	632.962.132	50								
3	2	1	33	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.278.015.103	632.962.132	50	Km	0	0	0				
3	2	1	34		SP FOCEM - Rehab Pav Petrea del Tr Alimentador de la Ruta 2	4.608.919.581	4.608.919.581	1.562.783.603	34								
3	2	1	34	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		4.608.919.581	1.562.783.603	34	Km	0	0	0				
3	2	1	35		SP FOCEM - Asfalto Pte Franco Cedrales	3.601.221.449	3.601.221.449	1.406.168.517	39					Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial			
3	2	1	35	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		3.601.221.449	1.406.168.517	39	Km	0	0	0				
3	2	1	37		Mejoramiento de Ruta/sl (JBIC PG P13)	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0								
3	2	1	37	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.200.000.000	0	0	Km	0	0	0				
3	2	1	38		Corred de Int de Occcio (BID-1278/OC-PR-FONPLATA-Par 17/02)	15.081.230.114	15.081.230.114	0	0								
3	2	1	38	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		15.081.230.114	0	0	Km	0	0	0				
3	2	1	39		Corredores de Exportación (BID 933/OC-PR)	1.460.214.623	1.460.214.623	0	0								
3	2	1	39	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.460.214.623	0	0	Km	0	0	0				
3	2	1	40		Proyecto Itapua	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0					Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial			
3	2	1	40	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		1.200.000.000	0	0	Km	0	0	0				
3	2	1	41		Mej Tramos Viales en Zona de Influencia de la Itaipu	3.601.221.449	3.601.221.449	0	0								
3	2	1	41	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		3.601.221.449	0	0	Km	0	0	0				
3	2	2			Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	356.170.581.841	350.512.489.241	211.207.756.215	60								
3	2	2	1		SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. Y Parque Bicentenario	23.595.728.906	23.595.728.906	18.359.891.168	78								
3	2	2	1	1325	Estudio de Inversión		2.149.100.000	0	0	Informes	0	0	0			Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	2	1	1355	Parque Lineales Construidos		7.780.350.451	6.972.096.469	90	%	38	28	74			No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	2	2	1	1356	Comisarias Construidas		7.006.952.377	5.606.952.377	80	Unidades	1	0	0	7.006.952.377	Sin Ejecución Productiva		
3	2	2	1	1357	Muelles Deportivos Construidos		5.826.782.170	4.948.298.414	85	%	63	63	100	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %			
3	2	2	1	1358	Avenida Costanera Construida		832.543.908	832.543.908	100	Km	0	0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial			
3	2	2	2		Construcción Av. Costanera Norte, 2a. Etapa	76.224.276.199	76.224.276.199	61.027.504.264	80								
3	2	2	2	1358	Avenida Costanera Construida		76.224.276.199	61.027.504.264	80	km	100	100	100	762.242.762	610.275.043		
3	2	2	3		SP Rec. Z. Pto. As. Cent Ofic. Cont. P2419/OC-PR Y 2420/BL-Pr	148.879.919.641	148.879.919.641	62.778.004.714	42								
3	2	2	3	1325	Estudio de Inversión		6.580.053.023	1.364.075.914	21	Informes	7	4	57	940.007.575	341.018.979		
3	2	2	3	1360	Obras de Reconversión Urbana Construidas		19.267.841.165	2.510.286.650	13	M2	480	169	35	40.141.336	14.853.767		
3	2	2	3	1361	Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido		123.032.025.453	58.903.642.150	48	Km	3	0	0	41.010.675.151	Sin Avance de Producción		

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
AL 31/10/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
3	2	2	4		SP Const. Terminal Port. Multi. En Pilar-FONPLATA-PAR 16/2001	40.100.985.277	44.442.892.677	17.377.408.808	39						
3	2	2	4	1325	Estudio de Inversión		28.700.000	0	0	Informes	1	1	100	Se Visualiza la Ejecución Productiva sin tener Ejecución	
3	2	2	4	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		19.819.120.922	15.952.408.808	80	Km	21	0	0	943.767.663	Sin Ejecución Productiva
3	2	2	4	1344	Obras de Infraestructura Construidas		24.595.071.755	1.425.000.000	6	Unidades	0	0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial	
3	2	2	5		Construcción de Aeropuerto Fuerte Olimpo	13.000.000.000	13.000.000.000	12.999.999.973	100						
3	2	2	5	1344	Obras de Infraestructura Construidas		13.000.000.000	12.999.999.973	100	Unidades	1	1	0	13.000.000.000	12.999.999.973
3	2	2	17		Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	22.369.671.818	22.369.671.818	17.077.986.691	76						
3	2	2	17	1326	Rutas Pavimentadas Construidas		22.369.671.818	17.077.986.691	76	Km	0	0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial	
3	2	2	18		Entubamiento Tramo Pratt Gill	10.000.000.000	0	0	0		0	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	2	19		Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Rio Py	17.000.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000	100					Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial	
3	2	2	19	876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Rio Paraguay		17.000.000.000	17.000.000.000	100	M3	0	0	0		
3	2	2	30		Reparación,rehabilitación del Muro de Pilar	5.000.000.000	5.000.000.000	4.586.960.597	92						
3	2	2	30	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		5.000.000.000	4.586.960.597	92	Unidades	0	0	0		
3	2	3			Infraestructura de Acceso a Caminos Vecinales y Rurales	593.475.059.901	593.475.059.901	222.677.886.068	38						
3	2	3	1		SP Const. Conserv. De Caminos Vecinales	171.101.938.692	171.101.938.692	90.709.613.169	53						
3	2	3	1	1325	Estudio de Inversión		6.349.698.853	4.348.442.246	68	Informes	31	20	65	204.828.995	217.422.112
3	2	3	1	1343	Alcantarillas Construidas		2.444.180.500	1.527.781.750	63	ML	3.740	1.520	41	653.524	1.005.120
3	2	3	1	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		143.552.932.769	81.613.389.173	57	Km	13.418	15.280	114	10.698.534	5.341.190
3	2	3	1	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		5.652.274.570	0	0	Km	94	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	2	3	1	1352	Puentes Mantenidos		13.102.852.000	3.220.000.000	25	ML	1.062	0	0	12.337.902	Sin Avance de Producción
3	2	3	5		SP Const. Conserv. De Caminos En Asent. Rurales	24.494.629.921	24.494.629.921	20.668.179.641	84						
3	2	3	5	1325	Estudio de Inversión		0	0	0	Informes	4	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	2	3	5	1343	Alcantarillas Construidas		11.056.405.021	7.971.020.717	72	ML	1.730	1.106	64	6.390.986	7.207.071
3	2	3	5	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		6.204.858.840	5.602.999.977	90	Km	210	14	7	29.546.947	400.214.284
3	2	3	5	1353	Puentes Construidos		7.233.366.060	7.094.158.947	98	ML	99	10	10	73.064.304	709.415.895
3	2	3	6		SP Prog. Nac. Cam Rur. 2º E. Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	276.819.266.196	276.819.266.196	101.648.859.913	37						
3	2	3	6	1325	Estudio de Inversión		12.679.192.564	4.096.721.557	32	Informes	16	22	138	792.449.535	186.214.616
3	2	3	6	1343	Alcantarillas Construidas		3.104.629.280	1.833.466.430	59	ML	16	0	0	194.039.330	Sin Avance de Producción
3	2	3	6	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		68.538.068.711	26.640.626.904	39	Km	3.402	2.766	81	20.146.405	9.631.463
3	2	3	6	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		150.581.136.959	54.081.443.333	36	Km	207	92	44	727.445.106	587.841.775
3	2	3	6	1353	Puentes Construidos		41.916.238.682	14.996.601.689	36	ML	424	161	38	98.859.053	93.146.594
3	2	3	9		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	81.357.011.592	81.357.011.592	9.651.233.345	12						
3	2	3	9	1350	Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos		41.749.403	35.486.329	85	Km	0	0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva , no presentan Meta Inicial	
3	2	3	9	1353	Puentes Construidos		81.315.262.189	9.615.747.016	12	ML	376	38	10	216.263.995	253.045.974
3	2	3	10		Prog. De Mejora de Caminos Vecinales en la Región Oriental	39.702.213.500	39.702.213.500	0	0						
3	2	3	10	1351	Caminos de Todo Tiempo Construidos		39.702.213.500	0	0	Km	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3				Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País	35.377.591.971	21.877.591.971	14.070.714.325	64						
3	3	1			Infraestructura del Patrimonio Cultural	35.377.591.971	21.877.591.971	14.070.714.325	64						
3	3	1	1		SP Const. Conserv. Mej. Edificios Públicos y Monumentos	21.877.591.971	21.877.591.971	14.070.714.325	64						
3	3	1	1	1325	Estudio de Inversión		430.500.000	0	0	Informes	9	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3	1	1	1344	Obras de Infraestructura Construidas		0	0	0	Unidades	24	18	75	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	3	1	1	1345	Obras de Infraestructuras Mantenidas		20.180.633.805	14.070.714.325	70	Unidades	30	35	117	672.687.794	402.020.409
3	3	1	1	1346	Obras de Infraestructuras Mejoradas		1.266.458.166	0	0	Unidades	4	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3	1	2		Restauración de Villa Inglesa c/Ciclovía	12.000.000.000	0	0	0		0	0	0	No se Visualiza el Plan Financiero a la fecha del Informe	
3	3	1	3		Iglesia La Encarnación	1.500.000.000	0	0	0		0	0	0		

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes

MTMS