



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNIDAD

AL 31/03/2017



CONGRESO NACIONAL

SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente

G. 840,98 mil millones

✓ Ejecución

G. 124,79 mil millones

15%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO UNITARIO	
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
23 23					SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT	840.984.493.484	833.283.238.548	124.796.395.207	15						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	55.017.807.132	55.017.807.132	9.020.514.263	16						
1	1				Administración General	55.017.807.132	55.017.807.132	9.020.514.263	16						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		55.017.807.132	9.020.514.263	16	%	100	9	9	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	453.192.991.934	445.491.736.998	63.479.756.710	14						
2	1				Hábitat Adecuado y Sostenible	453.192.991.934	445.491.736.998	63.479.756.710	14						
2	1	1			Soluciones Habitacionales	58.680.034.076	58.680.034.076	2.124.932.026	4						
2	1	1		456	Préstamos para viviendas otorgados		20.239.361.647	1.067.271.248	5	Créditos	75	0	0	269.858.155	Sin Avance de Producción
2	1	1		611	Viviendas Construidas		30.336.445.587	899.976.429	3	Viviendas	100	0	0	303.364.456	
2	1	1		612	Construcciones de Viviendas en Asentamientos Indígenas		8.104.226.842	157.684.349	2	Viviendas	32	0	0	253.257.089	
2	1	2			Fonavis	364.409.200.607	356.707.945.671	57.894.803.394	16						
2	1	2		249	Subsidio Habitacional para compra de Viviendas		356.707.945.671	57.894.803.394	16	Subsidio	6.708	0	0	53.176.498	
2	1	3			Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Py	30.103.757.251	30.103.757.251	3.460.021.290	11						
2	1	3		611	Viviendas Construidas		30.103.757.251	3.460.021.290	11	Viviendas	280	0	0	107.513.419	
3	1				PROGRAMAS DE INVERSIÓN	332.772.050.970	332.772.050.970	52.296.124.234	16						
3	1				Hábitat Adecuado y Sostenible	332.772.050.970	332.772.050.970	52.296.124.234	16						
3	1	2			SP Mercosur Roga	10.457.079.175	10.457.079.175	335.551.051	3						
3	1	2		611	Viviendas Construidas		10.457.079.175	335.551.051	3	Viviendas	185	0	0	56.524.752	
3	1	7			Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	75.498.715.632	75.498.715.632	15.256.483.198	20						
3	1	7		611	Viviendas Construidas		75.498.715.632	15.256.483.198	20	Viviendas	985	0	0	76.648.442	
3	1	8			Construcción de 5800 Soluciones habitac en áreas rurales Py	223.253.224.656	223.253.224.656	30.930.649.985	14						
3	1	8		611	Viviendas Construidas		223.253.224.656	30.930.649.985	14	Viviendas	1.339	0	0	166.731.310	
3	1	10			Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	23.563.031.507	23.563.031.507	5.773.440.000	25						
3	1	10		1316	Viviendas Mejoradas		23.563.031.507	5.773.440.000	25	Viviendas	335	0	0	70.337.407	
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.643.448	1.643.448	0	0						
4	1				Servicio de la Deuda Pública	1.643.448	1.643.448	0	0						
4	1			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		1.643.448	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF de fecha 24/04/2017, en guaraníes

SMR