



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**SECRETARÍA NACIONAL DE LA
VIVIENDAY EL HÁBITAT - SENAVITAT**

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA FINANCIERA,
PRODUCTIVA Y COSTO UNIDAD**

AL 31/12/2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT AL 31/12/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 889,46 mil millones
✓ Ejecución G. 590,65 mil millones
66%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2017																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO UNITARIO		
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance	
23 23					SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT	889.458.852.108	889.458.852.108	590.649.471.632	66		10.039	1.645	16	88.600.344	359.057.430	
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	57.177.037.223	57.177.037.223	42.644.112.185	75							
1	1				Administración General	57.177.037.223	57.177.037.223	42.644.112.185	75					No permite obtener el Costo		
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		57.177.037.223	42.644.112.185	75	%	100	76	76			
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	499.113.971.662	499.113.971.662	338.119.720.412	68							
2	1				Hábitat Adecuado y Sostenible	499.113.971.662	499.113.971.662	338.119.720.412	68							
2	1	1			Soluciones Habitacionales	58.680.034.076	51.686.624.696	13.434.311.235	26						Sin Ejecución Productiva	
2	1	1		456	Préstamos para viviendas otorgados		20.239.361.647	4.145.305.384	20	Créditos	75	0	0	269.858.155		
2	1	1		611	Viviendas Construidas		24.560.134.868	7.541.654.564	31	Viviendas	100	116	116	245.601.349	65.014.263	
2	1	1		612	Construcciones de Viviendas en Asentamientos Indígenas		6.887.128.181	1.747.351.287	25	Viviendas	32	20	63	215.222.756	87.367.564	
2	1	2			Fonavis	410.330.180.335	428.108.572.163	311.816.043.340	73							
2	1	2		249	Subsidio Habitacional para compra de Viviendas		428.108.572.163	311.816.043.340	73	Subsidio	6.708	3.446	51	63.820.598	90.486.374	
2	1	3			Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Py	30.103.757.251	19.318.774.803	12.869.365.837	67							
2	1	3		611	Viviendas Construidas		19.318.774.803	12.869.365.837	67	Viviendas	280	225	80	68.995.624	57.197.181	
3	1				PROGRAMAS DE INVERSIÓN	333.166.199.775	333.166.199.775	209.885.639.035	63							
3	1				Hábitat Adecuado y Sostenible	333.166.199.775	333.166.199.775	209.885.639.035	63							
3	1		2		SP Mercosur Roga	10.851.227.980	10.851.227.980	1.814.004.975	17						Sin Ejecución Productiva	
3	1		2	611	Viviendas Construidas		10.851.227.980	1.814.004.975	17	Viviendas	185	0	0	58.655.286		
3	1		7		Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Py	75.498.715.632	75.498.715.632	70.167.028.500	93							
3	1		7	611	Viviendas Construidas		75.498.715.632	70.167.028.500	93	Viviendas	985	986	100	76.648.442	71.163.315	
3	1		8		Construcción de 5.800 Soluciones habitac en áreas rurales Py	223.253.224.656	223.253.224.656	132.026.332.227	59							
3	1		8	611	Viviendas Construidas		223.253.224.656	132.026.332.227	59	Viviendas	1.339	1.921	143	166.731.310	68.727.919	
3	1		9		Mejoramiento de las condiciones de habitacionales de Chacarita Alta	1.857.000.000	1.857.000.000	0	0					Sin Ejecución Presupuestaria		
3	1		9	1360	Obras de Reconversión urbana construidas		1.857.000.000	0	0	M2	500	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria		
3	1		10		Mejoramiento y Ampliacion de Viviendas del AMA	21.706.031.507	21.706.031.507	5.878.273.333	27						Sin Ejecución Productiva	
3	1		10	1316	Viviendas Mejoradas		21.706.031.507	5.878.273.333	27	Viviendas	335	0	0	64.794.124		
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.643.448	1.643.448	0	0							
4	1				Servicio de la Deuda Pública	1.643.448	1.643.448	0	0					Sin Ejecución Presupuestaria		
4	1			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		1.643.448	0	0	%	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria		

Fuente: SIAF de fecha 05/02/2018, en guaraníes

SMRC

