

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES



TABLERO DE CONTROL
DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 31/10/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE ADMINISTRACION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
TOTAL	384.980.122.566	438.881.323.872	295.842.972.196	67%
ADMINISTRACION GENERAL	384.980.122.566	438.881.323.872	295.842.972.196	67%
Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		438.881.323.872	295.842.972.196	67%

PROGRAMAS DE ACCIÓN				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
TOTAL	237.790.033.317	236.790.033.317	124.648.839.282	53%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION	46.917.531.382	46.917.531.382	30.326.361.097	65%
SubPrograma Regulación de Transporte Público de Pasajero	40.726.851.053	40.726.851.053	26.218.360.405	64%
Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público		31.037.008.900	21.744.207.000	70%
Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros		9.689.842.153	4.474.153.405	46%
SubPrograma Regulación de la Marina Mercante	2.486.680.329	2.486.680.329	1.175.712.543	47%
Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas		1.540.679.226	963.801.925	63%
Embarcaciones Certificadas		606.632.591	164.012.618	27%
Cargas Fluvio-Maritimas Certificadas		339.368.512	47.898.000	14%
SubPrograma Mantenimiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos	3.704.000.000	3.704.000.000	2.932.288.149	79%
Obras de Infraestructura Mantenidas		3.704.000.000	2.932.288.149	79%
SOSTENIBILIDAD DEL HABITAD GLOBAL	126.288.449.056	125.288.449.056	61.520.270.261	49%
SubPrograma Preservación de Cursos Hídricos	80.337.312.878	80.337.312.878	45.104.503.095	56%
Estudio de Inversión		9.066.000.000	5.398.920.000	60%
Flujo Hídrico del Rio Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión		71.271.312.878	39.705.583.095	56%
SubPrograma Control de Cursos Hídricos	45.951.136.178	44.951.136.178	16.415.767.166	37%
Causas Hídricos de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados		16.951.136.178	16.415.767.166	97%
Areas De Retención Temporal De Excedentes Hídricos Constuidos		28.000.000.000	0	0%
VALORIZACION DEL CAPITAL AMBIENTAL	5.700.558.025	5.700.558.025	2.455.304.871	43%
SubPrograma Gestión de los Recursos Naturales	5.700.558.025	5.700.558.025	2.455.304.871	43%
Inspecciones de Canteras		1.437.291.314	516.797.972	36%
Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos		2.826.647.414	1.452.062.688	51%
Mapas Geológicos Entregados		1.436.619.297	486.444.211	34%
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	58.883.494.854	58.883.494.854	30.346.903.053	52%
SubPrograma Seguridad y Educación Vial	58.883.494.854	58.883.494.854	30.346.903.053	52%
Controles Realizados a Conductores que circulan en la Red Vial Nac.		58.612.424.354	30.323.415.453	52%
Capacitaciones Realizadas		271.070.500	23.487.600	9%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
TOTAL	4.232.012.459.568	3.632.912.355.056	2.176.572.740.979	60%
HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE	403.107.371.018	349.807.371.018	117.329.098.647	34%
SubPrograma Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	373.107.371.018	319.807.371.018	117.329.098.647	37%
SP Proyecto Acueducto	80.349.612.052	37.049.612.052	6.893.651.541	19%
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construídos		37.049.612.052	6.893.651.541	19%
SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	5.627.105.454	5.627.105.454	881.453.909	16%
Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento		690.745.454	65.400.000	9%
Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado		4.936.360.000	816.053.909	17%
SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	198.311.408.375	188.311.408.375	65.956.049.244	35%
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construído		90.400.528.879	7.438.609.122	8%
Estudio de Inversión		5.115.523.103	1.131.492.461	22%
Sistema de Distribución de Agua Potable Construido		92.795.356.393	57.385.947.661	62%
Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la bahia de Asunción	52.877.958.914	52.877.958.914	26.121.544.021	49%
Sistema de Alcantarillado Sanitario Mejorado		52.877.958.914	26.121.544.021	49%
Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	35.941.286.223	35.941.286.223	17.476.399.932	49%
Sistema de Alcantarillado Mejorado		35.941.286.223	17.476.399.932	49%
SubPrograma Construcción del Cirs de Emboscada	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0%
SP Construcción del Cirs de Emboscada	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0%
Construcción de Penitenciaria		30.000.000.000	0	0%
SubPrograma Construcción Penitenciaria Ciudad del Este	0	0	0	0%
SP Construcción Penitenciaria Ciudad del Este	0	0	0	0%
Construcción de Penitenciaria		0	0	0%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION	3.797.923.178.056	3.254.623.073.544	2.053.319.285.534	63%
SubPrograma Infraestructura de Acceso Vial	2.378.177.121.024	2.076.062.932.349	1.372.592.968.059	66%
SP Mej. , Gestión y Mant. De la Red Vial del PY (BIRF 7406 PA)	16.578.000.000	16.578.000.000	11.650.073.422	70%
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos		16.578.000.000	11.650.073.422	70%
Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado Santa Rosa	22.203.254.863	22.203.254.863	15.132.932.961	68%
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos		22.203.254.863	15.132.932.961	68%
SP Mej., Travesias Urb. Ciudad Paraguari - Carapegua - Quindy - Caap.	15.163.333.688	11.163.333.688	5.850.734.685	52%
Rutas Pavimentadas Construidas		11.163.333.688	5.850.734.685	52%
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	49.143.032.243	25.643.032.243	20.787.777.619	81%
Rutas Pavimentadas Construidas		25.643.032.243	20.787.777.619	81%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
SP FOCEM - Rehabilitacion Corredores Viales	7.784.631.190	7.784.631.190	3.122.748.274	40%
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos		7.784.631.190	3.122.748.274	40%
SP FOCEM - Asf.R.8-S.Salvador - Borja - Iturbe y RAM.a Rojas Pot.	1.956.633.834	1.956.633.834	527.380.666	27%
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos		1.956.633.834	527.380.666	27%
SP FOCEM - Rehab. Y y Pav. Asf. Del Tramo Concepción - Vallemi	69.155.581.868	69.155.581.868	45.796.515.038	66%
Rutas Pavimentadas Construidas		69.155.581.868	45.796.515.038	66%
SP Const. de Autopista Ñu Guazu Asunción - Luque 6,30 Km	17.726.159.464	17.726.159.464	17.726.159.464	100%
Rutas Pavimentadas Construidas		17.726.159.464	17.726.159.464	100%
SP Pav.Corred de Integ. Rehab. Y Mant. Red Vial (BID 1822/OC-PR)	5.625.000.000	5.625.000.000	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		5.625.000.000	0	0%
Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (Fase II)	181.159.133.606	181.159.133.606	142.382.651.727	79%
Estudio de Inversión		850.000.000	406.314.474	48%
Rutas Pavimentadas Construidas		103.954.867.136	77.011.408.037	74%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		76.354.266.470	64.964.929.216	85%
SP Pav.Asf.Tram San Bernardino - Yukyry - Luque	5.497.887.125	5.497.887.125	4.558.361.125	83%
Rutas Pavimentadas Construidas		5.497.887.125	4.558.361.125	83%
Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconst. Vial.	242.950.314.722	212.877.587.449	201.533.470.803	95%
Estudios de Inversión		800.000.000	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		211.727.773.619	201.533.470.803	95%
Obras de Infraestructura Construidas		349.813.830	0	0%
Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	180.023.061.028	165.023.061.028	125.029.474.460	76%
Rutas Pavimentadas Construidas		165.023.061.028	125.029.474.460	76%
Mejoramiento del Muro de la Defensa Costera de Alberdi	8.100.000.000	8.100.000.000	8.083.894.927	100%
Obras de Infraestructura Mejoradas		8.100.000.000	8.083.894.927	100%
Análisis y Mejoramiento de Form. De Proyecto de DIPE	29.494.287.071	26.507.360.817	16.177.342.828	61%
Administración y Supervisión De Programas/Proyectos		21.787.712.375	16.177.342.828	74%
Estudios de Inversión		4.719.648.442	0	0%
Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta VI	79.840.000.000	79.840.000.000	50.936.086.349	64%
Estudios de Inversión		3.600.000.000	827.638.323	23%
Rutas Pavimentadas Construidas		76.240.000.000	50.108.448.026	66%
Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	240.929.924.616	240.929.924.616	83.543.797.854	35%
Estudio de Inversión		350.000.000	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		240.579.924.616	83.543.797.854	35%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
Habilitación Tramo Remanso - Falcón	19.567.419.520	19.567.419.520	70.000.000	0%
Estudio de Inversión		2.400.000.000	70.000.000	3%
Rutas Pavimentadas Construidas		17.167.419.520	0	0%
Mejoramiento Accesos y Circunvalación del Gran Asuncion	4.250.397.800	4.250.397.800	1.992.879.377	0%
Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		4.250.397.800	1.992.879.377	0%
SP Elab. Pla. Ord. Terr. A Metropolitana Asu 12550 - 12551 / PR	197.967.730	197.967.730	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		197.967.730	0	0%
SP Mej. Tr. Vial Z. de ITAIPU Bin. y otras Areas	295.352.907	0	0	0%
Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		0	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. En Cord, Par, Cag Gua, Caz	36.438.444.560	36.438.444.560	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		36.438.444.560	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. En Dept. de San Pedro	16.380.879.200	16.380.879.200	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		16.380.879.200	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	16.882.958.400	16.882.958.400	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		16.882.958.400	0	0%
Habilitacion de la Red Pav. Dptos de Misiones e Itapua	21.448.400.000	21.448.400.000	0	0%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		21.448.400.000	0	0%
Habilitacion de la Red Pav. Deptos. San Pedro, Caag y Canind.	4.276.400.000	4.276.400.000	0	0%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		4.276.400.000	0	0%
Conservación de Rutas Pavimentadas Por Administración	59.739.845.118	59.739.845.118	40.342.271.581	68%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		59.739.845.118	40.342.271.581	68%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Norte	4.960.000.000	4.960.000.000	3.876.752.459	78%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		4.960.000.000	3.876.752.459	78%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este	802.155.909	802.155.909	802.155.909	100%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		802.155.909	802.155.909	100%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Centro	8.128.089.049	8.128.089.049	6.678.348.279	82%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		8.128.089.049	6.678.348.279	82%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur	2.231.397.971	2.231.397.971	2.231.397.968	100%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		2.231.397.971	2.231.397.968	100%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco	3.057.055.365	3.057.055.365	2.659.471.049	87%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		3.057.055.365	2.659.471.049	87%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Este	340.592.687	340.592.687	0	0%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		340.592.687	0	0%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte	4.280.000.000	4.280.000.000	4.279.991.000	100%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		4.280.000.000	4.279.991.000	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur	261.761.957	261.761.957	0	0%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		261.761.957	0	0%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Centro	24.311.715.766	24.311.715.766	24.256.560.002	100%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		24.311.715.766	24.256.560.002	100%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 3 Tramo Km 21.8-170.3	27.756.288.463	31.573.888.463	22.647.071.912	72%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		31.573.888.463	22.647.071.912	72%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 4 Tramo Km 225-358.4	25.754.683.196	26.754.683.196	22.438.597.320	84%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		26.754.683.196	22.438.597.320	84%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 9 Tramo Km 326 AL 525	23.478.173.081	23.478.173.081	22.972.862.865	98%
Rutas Pavimentadas Mantenidas		23.478.173.081	22.972.862.865	98%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sureste - CPE	11.837.581.232	6.837.581.232	4.715.849.958	69%
Caminos de Todo Tiempo Construidos		6.837.581.232	4.715.849.958	69%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro - CPE	5.805.321.967	805.321.967	135.897.322	17%
Estudios de Inversión		0	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos		805.321.967	135.897.322	17%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro	32.402.497.185	19.102.497.185	16.280.515.273	85%
Caminos de Todo Tiempo Construidos		19.102.497.185	16.280.515.273	85%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sur	27.544.212.350	19.494.212.350	16.498.229.774	85%
Estudios de Inversión		0	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos		19.494.212.350	16.498.229.774	85%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Este	25.971.959.003	15.971.959.003	10.913.298.980	68%
Estudios de Inversión		0	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos		15.971.959.003	10.913.298.980	68%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Norte	25.014.000.000	16.514.000.000	11.812.803.170	72%
Estudios de Inversión		0	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos		16.514.000.000	11.812.803.170	0%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Chaco	74.128.022	74.128.022	0	0%
Estudios de Inversión		0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		74.128.022	0	0%
Construcción Pavimento Tipo Adoquin - Región Sur	2.008.000.000	1.008.000.000	7.791.560	1%
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado		1.008.000.000	7.791.560	1%
Construcción Pasos a Desnivel- Central	6.387.605.769	6.387.605.769	394.885.806	6%
Estudios de Inversión		782.605.769	0	0%
Pasos a Desnivel construidos		5.605.000.000	394.885.806	7%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
Construcción Alcantarillado y Desague Pluvial en Central	805.000.000	805.000.000	298.057.577	37%
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		805.000.000	298.057.577	37%
Construcción de Puente de Hª Aª en Central	1.307.993.059	1.307.993.059	58.271.642	4%
Puentes Construidos		1.307.993.059	58.271.642	4%
Construcción de Puente de Hª Aª Región Norte	4.521.630.375	4.521.630.375	1.006.749.131	22%
Puentes Construidos		4.521.630.375	1.006.749.131	22%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Norte	5.000.000	1.005.000.000	0	0%
Estudios de Inversión		0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		1.005.000.000	0	0%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este	20.494.891.242	16.994.891.242	14.460.769.422	85%
Estudios de Inversión		0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		16.994.891.242	14.460.769.422	85%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Este	14.618.587.150	12.118.587.150	5.358.611.358	44%
Estudios de Inversión		0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		12.118.587.150	5.358.611.358	44%
Construcción Pav. S/ Empedrado Región Sur	11.676.316.537	11.676.316.537	2.770.115.621	24%
Estudios de Inversión		0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		11.676.316.537	2.770.115.621	24%
Construcción Pav. S/ Empedrados (Cambio de Paq. Estruct.)	5.000.000	5.005.000.000	0	0%
Estudios de Inversión		0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado		5.005.000.000	0	0%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Noreste	58.889.421.613	53.424.735.452	36.741.722.450	69%
Estudio de Inversión		9.414.315.422	7.430.772.470	79%
Rutas Pavimentadas Construidas		44.010.420.030	29.310.949.980	67%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Sur	6.015.495.594	5.015.495.594	3.390.920.014	68%
Rutas Pavimentadas Construidas		5.015.495.594	3.390.920.014	68%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Este	41.029.097.178	31.029.097.178	25.375.527.426	82%
Estudio de Inversión		1.380.523.147	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		29.648.574.031	25.375.527.426	86%
Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Regions Centro	206.497.983.093	149.497.983.093	115.120.477.047	77%
Estudio de Inversión		16.569.528.467	9.870.816.455	60%
Rutas Pavimentadas Construidas		132.928.454.626	105.249.660.592	79%
Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Chaco	10.878.142.281	5.116.046.201	2.009.432.485	39%
Estudio de Inversión		3.150.000.000	2.006.292.285	64%
Rutas Pavimentadas Construidas		1.966.046.201	3.140.200	0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
Construccion Pavimentacion Naranjal San Cristobal Ruta 6	7.131.718.022	7.131.718.022	1.921.610.607	27%
Rutas Pavimentadas Construidas		7.131.718.022	1.921.610.607	27%
Ampliacion y Duplicacion de las Rutas 2 y 7	42.219.187.000	44.219.187.000	8.568.775.475	19%
Estudio de Inversión		8.000.000.000	3.521.048.615	44%
Rutas Pavimentadas Construidas		36.219.187.000	5.047.726.860	14%
Mejoramiento trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	2.086.813.000	3.086.813.000	771.703.250	25%
Rutas Pavimentadas Construidas		3.086.813.000	771.703.250	25%
Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Centro	315.146.525.355	223.146.525.355	185.893.190.788	83%
Estudio de Inversión		0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		223.146.525.355	185.893.190.788	83%
Restauración Villa Inglesa con Ciclovía	12.000.000.000	0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		0	0	0%
Habilitacion y Mantenimiento de la Ruta Nac. N° 9 y Accesos	7.632.800.000	7.632.800.000	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas		7.632.800.000	0	0%
SubPrograma Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	581.272.299.317	550.624.646.416	243.834.451.252	44%
SP Const. Avda. Cost. Cent.Hist. Y Parque Bicentenario	42.779.020.683	35.651.747.963	14.203.588.004	40%
Parques Lineales Construidos		25.099.116.502	10.146.715.501	40%
Comisarias Construidas		197.281.975	0	0%
Muelles Deportivos Construidos		10.355.349.486	4.056.872.503	39%
Construcción Avda. Costanera Norte, 2da Etapa	162.946.639.125	162.946.639.125	93.251.285.030	57%
Avenida Costanera Construida		162.946.639.125	93.251.285.030	57%
SP Rec.Z. Pto As. Centro Ofic, Cont. P 2419/OC - PR y 2420 BL - PR	326.526.938.693	303.006.558.512	105.570.521.068	35%
Estudio de Inversión		2.750.000.000	622.395.642	0%
Obra de Reconversión Urbana Construidas		106.020.373.191	19.227.091.581	18%
Corredor del Bus de Transporte Rápido Construida		194.236.185.321	85.721.033.845	44%
Sp Const. Terminal Port. Mult. En Pilar - Fonplata - PAR 16 /2001	18.701.498.965	18.701.498.965	6.055.386.485	32%
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		18.701.498.965	6.055.386.485	32%
Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	15.318.201.851	15.318.201.851	15.108.070.665	99%
Rutas Pavimentadas Construidas		15.318.201.851	15.108.070.665	99%
Análisis Elab. Plan Maestro de Navegacion del Rio Py	15.000.000.000	15.000.000.000	9.645.600.000	64%
Mantenimiento de la Navegabilidad del Rio Paraguay		15.000.000.000	9.645.600.000	64%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
SubPrograma Infraestructura de Acceso a Caminos vecinales y Rurales	838.473.757.715	627.935.494.779	436.891.866.223	70%
SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2da Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	179.291.508.531	147.811.888.712	100.063.320.916	68%
Estudios de Inversión		8.121.626.781	5.422.365.228	67%
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		41.958.404.750	29.952.497.466	71%
Caminos de Todo Tiempo Construidos		74.664.338.892	46.977.216.845	63%
Puentes Construidos		23.067.518.289	17.711.241.377	77%
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes	99.851.865.572	74.351.865.572	54.315.558.835	73%
Puentes Construidos		74.351.865.572	54.315.558.835	73%
Mejoramiento Caminos Vecinales En la Región Oriental	136.568.316.351	136.568.316.351	75.131.912.549	55%
Caminos de Todo Tiempo Construidos		95.512.610.956	65.328.660.028	68%
Estudios de Inversión		4.138.750.000	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		9.498.049.650	1.009.493.700	11%
Puentes Construidos		27.418.905.745	8.793.758.821	32%
Mejoramiento de 160 KM de Caminos vecinales en la Region Oriental	1.372.320.244	1.372.320.244	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		1.372.320.244	0	0%
Conservación Caminos Vecinales Por Administración	66.184.297.078	66.184.297.078	37.463.679.164	57%
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		66.184.297.078	37.463.679.164	57%
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Occidental	14.745.651.779	4.745.651.779	4.657.393.564	98%
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos		4.745.651.779	4.657.393.564	98%
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Oriental	85.448.281.911	35.886.681.911	33.023.271.835	92%
Caminos de Todo Tiempo Construidos		35.886.681.911	33.023.271.835	92%
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Oriental	84.388.590.187	57.132.590.187	44.480.081.722	78%
Alcantarillas Construidas		11.951.771.236	6.430.004.974	54%
Puentes Construidos		45.180.818.951	38.050.076.748	84%
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Occidental	7.410.956.346	7.410.956.346	1.961.913.549	26%
Alcantarillas Construidas		1.649.000.000	450.600.000	27%
Puentes Construidos		5.761.956.346	1.511.313.549	26%
Mant. de Caminos Rurales No Pavimentados en La Región Oriental	130.442.487.760	75.442.487.760	66.195.319.737	88%
Caminos De Todo Tiempo y No Pavimentados		75.442.487.760	66.195.319.737	88%
Levantamiento Fact.y Diseño Ingeniería Caminos y Puentes	32.769.481.956	21.028.438.839	19.599.414.352	93%
Estudios de Inversión		21.028.438.839	19.599.414.352	93%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
ATRACCION DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS	30.981.910.494	28.481.910.494	5.924.356.798	21%
SubPrograma Infraestructura del Patrimonio Cultural	30.981.910.494	28.481.910.494	5.924.356.798	21%
Diagnóstico y Protocolo De Intervención En Edificios Históricos	4.019.533.970	1.519.533.970	495.000.000	33%
Obras de Infraestructuras Mejoradas		1.519.533.970	495.000.000	33%
Restauración De Edificios Patrimoniales	19.722.703.523	19.722.703.523	5.429.356.798	28%
Obras de Infraestructuras Mantenidas		19.722.703.523	5.429.356.798	28%
Equipamiento , Provisión y Colocación De Teatros	3.127.633.001	3.127.633.001	0	0%
Obras de Infraestructuras Mejoradas		3.127.633.001	0	0%
Levant. De Datos y Elaboración De Proyectos Ejecutivos	4.112.040.000	4.112.040.000	0	0%
Estudio de Inversión		4.112.040.000	0	0%
TOTAL DE ENTIDAD	4.854.782.615.451	4.308.583.712.245	2.597.064.552.457	60%

Fuente MH-SIAF, Fecha: al 31/10/2018

0% a 42,99%

43% a 73,99%

a partir de 74%

Ley Nº 6.026/18 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018"
Decreto Reglamentario Nº 8.452/18
Ley Nº 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"