

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL  
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*

# **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**



## **TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

**Plan de Acción**

**AL 31/10/2018**

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS DE ADMINISTRACION                             |                     |               |                  |            |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                             | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                         | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| ADMINISTRACION GENERAL                                  |                     |               |                  |            |
| Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público | %                   | 100           | 67               | 67%        |

| PROGRAMAS DE ACCIÓN                                                           |                     |               |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                   | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                                               | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| COMPETITIVIDAD E INNOVACION                                                   |                     |               |                  |            |
| SubPrograma Regulación de Transporte Público de Pasajero                      |                     |               |                  |            |
| Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público                          | Subsidios           | 12.895        | 9.121            | 71%        |
| Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros             | Verificaciones      | 4.320         | 3.509            | 81%        |
| SubPrograma Regulación de la Marina Mercante                                  |                     |               |                  |            |
| Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas                 | Fiscalizaciones     | 107           | 165              | 154%       |
| Embarcaciones Certificadas                                                    | Certificados        | 2.400         | 2.476            | 103%       |
| Cargas Fluvio-Maritimas Certificadas                                          | Certificados        | 12.700        | 12.945           | 102%       |
| SubPrograma Mantenimiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos         |                     |               |                  |            |
| Obras de Infraestructura Mantenidas                                           | Unidades            | 20            | 12               | 60%        |
| SOSTENIBILIDAD DEL HABITAD GLOBAL                                             |                     |               |                  |            |
| SubPrograma Preservación de Cursos Hídricos                                   |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                                          | Informes            | 12            | 5                | 42%        |
| Flujo Hídrico del Rio Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión               | Kilómetros          | 300           | 300              | 100%       |
| SubPrograma Control de Cursos Hídricos                                        |                     |               |                  |            |
| Causes Hídricos de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados | Metros              | 500           | 120              | 24%        |
| Areas De Retención Temporal De Excedentes Hídricos Constuidos                 | Metros cuadrados    | 3.000         | 0                | 0%         |
| VALORIZACION DEL CAPITAL AMBIENTAL                                            |                     |               |                  |            |
| SubPrograma Gestión de los Recursos Naturales                                 |                     |               |                  |            |
| Inspecciones de Canteras                                                      | Unidades            | 36            | 19               | 53%        |
| Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos             | Unidades            | 19            | 19               | 100%       |
| Mapas Geológicos Entregados                                                   | Unidades            | 41            | 45               | 110%       |
| SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD                                                 |                     |               |                  |            |
| SubPrograma Seguridad y Educación Vial                                        |                     |               |                  |            |
| Controles Realizados a Conductores que circulan en la Red Vial Nac.           | Operativos          | 11.035        | 23.611           | 214%       |
| Capacitaciones Realizadas                                                     | Capacitaciones      | 237           | 179              | 76%        |

**PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018**  
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

| PROGRAMAS DE INVERSION                                                       |                     |               |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                  | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                                              | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| <b>HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE</b>                                         |                     |               |                  |            |
| <b>SubPrograma Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento</b>              |                     |               |                  |            |
| <b>SP Proyecto Acueducto</b>                                                 |                     |               |                  |            |
| Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construídos                        | %                   | 100           | 11               | 11%        |
| <b>SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA</b>               |                     |               |                  |            |
| Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento             | Informes            | 1             | 0                | 0%         |
| Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado                             | %                   | 100           | 17               | 17%        |
| <b>SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re</b>               |                     |               |                  |            |
| Sistema de Alcantarillado Sanitario Construído                               | %                   | 27            | 38               | 141%       |
| Estudio de Inversión                                                         | Informes            | 12            | 4                | 33%        |
| Sistema de Distribución de Agua Potable Construido                           | %                   | 40            | 36               | 90%        |
| <b>Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la bahia de Asunción</b>      |                     |               |                  |            |
| Sistema de Alcantarillado Sanitario Mejorado                                 | %                   | 100           | 46               | 46%        |
| <b>Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo</b>  |                     |               |                  |            |
| Sistema de Alcantarillado Mejorado                                           | %                   | 100           | 54               | 54%        |
| <b>SubPrograma Construcción del Cirs de Emboscada</b>                        |                     |               |                  |            |
| <b>SP Construcción del Cirs de Emboscada</b>                                 |                     |               |                  |            |
| Construcción de Penitenciaria                                                | %                   | 20            | 0                | 0%         |
| <b>SubPrograma Construcción Penitenciaria Ciudad del Este</b>                |                     |               |                  |            |
| <b>SP Construcción Penitenciaria Ciudad del Este</b>                         |                     |               |                  |            |
| Construcción de Penitenciaria                                                | %                   | 20            | 0                | 0%         |
| <b>COMPETITIVIDAD E INNOVACION</b>                                           |                     |               |                  |            |
| <b>SubPrograma Infraestructura de Acceso Vial</b>                            |                     |               |                  |            |
| <b>SP Mej. , Gestion y Mant. De la Red Vial del PY (BIRF 7406 PA)</b>        |                     |               |                  |            |
| Administracion y Supervision de Programas/Proyectos                          | %                   | 100           | 72               | 72%        |
| <b>Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado Santa Rosa</b>                          |                     |               |                  |            |
| Administracion y Supervision de Programas/Proyectos                          | %                   | 100           | 47               | 47%        |
| <b>SP Mej., Travesias Urb. Ciudad Paraguarí - Carapegua - Quindy Caapucu</b> |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                               | Kilómetros          | 7             | 2                | 29%        |
| <b>SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)</b>                    |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                               | Kilómetros          | 10            | 9                | 90%        |
| <b>SP FOCEM - Rehabilitacion Corredores Viales</b>                           |                     |               |                  |            |
| Administracion y Supervision de Programas/Proyectos                          | %                   | 100           | 40               | 40%        |

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS DE INVERSION                                            |                     |               |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                       | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                                   | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| SP FOCES - Asf.R.8-S.Salvador - Borja - Iturbe y RAM.a Rojas Pot. |                     |               |                  |            |
| Administracion y Supervision de Programas/Proyectos               | %                   | 100           | 39               | 39%        |
| SP FOCES - Rehab. Y y Pav. Asf. Del Tramo Concepción - Vallemi    |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                    | Kilómetros          | 100           | 3                | 0%         |
| SP Const. de Autopista Ñu Guazu Asunción - Luque 6,30 Km          |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                    | Kilómetros          | 0             | 0                | 0%         |
| SP Pav.Corred de Integ. Rehab. Y Mant. Red Vial (BID 1822/OC-PR)  |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                    | Kilómetros          | 0             | 0                | 0%         |
| Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (Fase II)  |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                              | Informes            | 1             | 1                | 100%       |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                    | Kilómetros          | 27            | 23               | 85%        |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                     | Kilómetros          | 360           | 216              | 60%        |
| SP Pav.Asf.Tram San Bernardino - Yukyry - Luque                   |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                    | Kilómetros          | 1             | 1                | 100%       |
| Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconst. Vial.        |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                             | Informes            | 4             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                    | Kilómetros          | 136           | 51               | 38%        |
| Obras de Infraestructura Construidas                              | Unidades            | 0             | 0                | 0%         |
| Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná      |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                    | Kilómetros          | 8             | 4                | 50%        |
| Mejoramiento del Muro de la Defensa Costera de Alberdi            |                     |               |                  |            |
| Obras de Infraestructura Mejoradas                                | Unidades            | 0             | 0                | 0%         |
| Análisis y Mejoramiento de Form. De Proyecto de DIPE              |                     |               |                  |            |
| Administración y Supervisión De Programas/Proyectos               | %                   | 100           | 61               | 61%        |
| Estudios de Inversión                                             | Informes            | 2             | 0                | 0%         |
| Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno- Empalme Ruta VI           |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                             | Informes            | 6             | 3                | 50%        |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                    | Kilómetros          | 10            | 0                | 0%         |
| Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar                                |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                              | Informes            | 2             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                    | Kilómetros          | 100           | 9                | 9%         |



PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS DE INVERSION                                                       |                     |               |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                  | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                                              | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| Habilitación Tramo Remanso - Falcón                                          |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                                         | Informes            | 3             | 1                | 33%        |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                               | Kilómetros          | 200           | 0                | 0%         |
| SP Elab. Pla. Ord. Terr. A Metropolitana Asu 12550 - 12551 / PR              |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                               | Kilómetros          | 0             | 0                | 0%         |
| Habilitacion de la Red Vial Pav. En Cordillera, Paraguari, Caaguazu, Caazapa |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                               | Kilómetros          | 12            | 0                | 0%         |
| Habilitacion de la Red Vial Pav. En Dept. de San Pedro                       |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                               | Kilómetros          | 12            | 0                | 0%         |
| Habilitacion de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi                           |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                               | Kilómetros          | 11            | 0                | 0%         |
| Habilitacion de la Red Pav. Dptos de Misiones e Itapua                       |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 30            | 0                | 0%         |
| Habilitacion de la Red Pav. Deptos. San Pedro, Caag y Canind.                |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 0             | 0                | 0%         |
| Conservación de Rutas Pavimentadas Por Administración                        |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 600           | 1.653            | 276%       |
| Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Norte                              |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 4.560         | 2.432            | 53%        |
| Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este                               |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 5.436         | 3.096            | 57%        |
| Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Centro                             |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 4.584         | 3.323            | 72%        |
| Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur                                |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 3.504         | 2.440            | 70%        |
| Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco                              |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 3.660         | 2.030            | 55%        |
| Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Este                   |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 453           | 155              | 34%        |
| Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte                  |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 380           | 136              | 36%        |
| Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur                    |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 292           | 156              | 53%        |

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS DE INVERSION                                                   |                     |               |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                              | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                                          | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| <b>Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Centro</b>      |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                            | Kilómetros          | 382           | 236              | 62%        |
| <b>Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 3 Tramo Km 21.8-170.3</b>  |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                            | Kilómetros          | 1.812         | 1.510            | 83%        |
| <b>Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 4 Tramo Km 225-358.4</b>   |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                            | Kilómetros          | 1.572         | 1.310            | 83%        |
| <b>Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 9 Tramo Km 326 AL 525</b>  |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                            | Kilómetros          | 9             | 7                | 78%        |
| <b>Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sureste - CPE</b> |                     |               |                  |            |
| Caminos de Todo Tiempo Construidos                                       | Kilómetros          | 13            | 4                | 31%        |
| <b>Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro - CPE</b>  |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                                    | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Caminos de Todo Tiempo Construidos                                       | Kilómetros          | 12            | 0                | 0%         |
| <b>Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro</b>        |                     |               |                  |            |
| Caminos de Todo Tiempo Construidos                                       | Kilómetros          | 25            | 17               | 68%        |
| <b>Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sur</b>           |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                                    | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Caminos de Todo Tiempo Construidos                                       | Kilómetros          | 20            | 8                | 40%        |
| <b>Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Este</b>          |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                                    | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Caminos de Todo Tiempo Construidos                                       | Kilómetros          | 19            | 9                | 47%        |
| <b>Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Norte</b>         |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                                    | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Caminos de Todo Tiempo Construidos                                       | Kilómetros          | 12            | 6                | 50%        |
| <b>Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Chaco</b>         |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                                    | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado                           | Kilómetros          | 11            | 0                | 0%         |
| <b>Construcción Pavimento Tipo Adoquin - Región Sur</b>                  |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado                           | Kilómetros          | 15            | 0                | 0%         |
| <b>Construcción Pasos a Desnivel- Central</b>                            |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                                    | Informes            | 3             | 0                | 0%         |
| Pasos a Desnivel construidos                                             | Metros lineales     | 77            | 15               | 19%        |

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS DE INVERSION                                           |                     |               |                  |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                      | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                                  | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| Construcción Alcantarillado y Desague Pluvial en Central         |                     |               |                  |            |
| Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido                   | %                   | 12            | 2                | 17%        |
| Construcción de Puente de Hª Aª en Central                       |                     |               |                  |            |
| Puentes Construidos                                              | Metros lineales     | 50            | 0                | 0%         |
| Construcción de Puente de Hª Aª Región Norte                     |                     |               |                  |            |
| Puentes Construidos                                              | Metros lineales     | 11            | 2                | 18%        |
| Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Norte                   |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                            | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado                   | Kilómetros          | 37            | 0                | 0%         |
| Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este             |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                            | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado                   | Kilómetros          | 21            | 20               | 95%        |
| Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Este                    |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                            | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado                   | Kilómetros          | 23            | 10               | 43%        |
| Construcción Pav. S/ Empedrado Región Sur                        |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                            | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado                   | Kilómetros          | 26            | 0                | 0%         |
| Construcción Pav. S/ Empedrados (Cambio de Paq. Estruct.)        |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                            | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado                   | Kilómetros          | 32            | 0                | 0%         |
| Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Noreste      |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                             | Informes            | 3             | 5                | 167%       |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                   | Kilómetros          | 18            | 10               | 56%        |
| Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Sur   |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                   | Kilómetros          | 17            | 10               | 59%        |
| Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Chaco |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                             | Informes            | 2             | 1                | 50%        |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                   | Kilómetros          | 21            | 13               | 62%        |
| Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Centro                |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                             | Informes            | 3             | 5                | 167%       |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                   | Kilómetros          | 27            | 10               | 37%        |

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS DE INVERSION                                                    |                     |               |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                               | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                                           | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| <b>Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Chaco</b>                   |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                                      | Informes            | 3             | 8                | 267%       |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                            | Kilómetros          | 4             | 0                | 0%         |
| <b>Construccion Pavimentacion Naranjal San Cristobal Ruta 6</b>           |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                            | Kilómetros          | 24            | 10               | 42%        |
| <b>Ampliacion y Duplicacion de las Rutas 2 y 7</b>                        |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                                      | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                            | Kilómetros          | 32            | 11               | 34%        |
| <b>Mejoramiento trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta</b>        |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                            | Kilómetros          | 0             | 0                | 0%         |
| <b>Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Centro</b>                  |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                                      | Informes            | 5             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                            | Kilómetros          | 28            | 27               | 96%        |
| <b>Restauración Villa Inglesa con Ciclovía</b>                            |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                            | Kilómetros          | 0             | 0                | 0%         |
| <b>Habilitacion y Mantenimiento de la Ruta Nac. N° 9 y Accesos</b>        |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                            | Kilómetros          | 0             | 0                | 0%         |
| <b>SubPrograma Infraestructura de Conectivida Interna y Externa</b>       |                     |               |                  |            |
| <b>SP Const. Avda. Cost. Cent.Hist. Y Parque Bicentenario</b>             |                     |               |                  |            |
| Parques Lineales Construidos                                              | %                   | 100           | 24               | 24%        |
| Comisarias Construidas                                                    | Unidades            | 1             | 0                | 0%         |
| Muelles Deportivos Construidos                                            | %                   | 96            | 24               | 25%        |
| <b>Construcción Avda. Costanera Norte, 2da Etapa</b>                      |                     |               |                  |            |
| Avenida Costanera Construida                                              | Kilómetros          | 100           | 4                | 4%         |
| <b>SP Rec.Z. Pto As. Centro Ofic, Cont. P 2419/OC - PR y 2420 BL - PR</b> |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                                      | Informes            | 3             | 0                | 0%         |
| Obra de Reconversión Urbana Construidas                                   | Metros Cuadrados    | 51.800        | 0                | 0%         |
| Corredor del Bus de Transporte Rápido Construida                          | Kilómetros          | 8             | 0                | 0%         |
| <b>Sp Const. Terminal Port. Mult. En Pilar - Fonplata - PAR 16 /2001</b>  |                     |               |                  |            |
| Administración y Supervisión de Programas/Proyectos                       | %                   | 100           | 33               | 33%        |
| <b>Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú</b>                          |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                            | Kilómetros          | 0             | 2                | 200%       |



PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS DE INVERSION                                              |                     |               |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                         | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                                     | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| Analisis Elab. Plan Maestro de Navegacion del Rio Py                |                     |               |                  |            |
| Mantenimiento de la Navegabilidad del Rio Paraguay                  | Metros cubicos      | 296.000       | 296.000          | 100%       |
| SubPrograma Infraestructura de Acceso a Caminos vecinales y Rurales |                     |               |                  |            |
| SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2da Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID        |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                               | Informes            | 8             | 16               | 200%       |
| Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos     | Kilómetros          | 23.485        | 21.350           | 91%        |
| Caminos de Todo Tiempo Construidos                                  | Kilómetros          | 238           | 69               | 29%        |
| Puentes Construidos                                                 | Kilómetros          | 277           | 238              | 86%        |
| Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes                            |                     |               |                  |            |
| Puentes Construidos                                                 | Metros lineales     | 992           | 677              | 68%        |
| Mejoramiento Caminos Vecinales En la Región Oriental                |                     |               |                  |            |
| Caminos de todo tiempo construidos                                  | Kilómetros          | 87            | 62               | 71%        |
| Estudios de Inversión                                               | Informes            | 8             | 0                | 0%         |
| Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos     | Kilómetros          | 3.594         | 983              | 27%        |
| Puentes Construidos                                                 | Metros lineales     | 320           | 0                | 0%         |
| Mejoramiento de 160 KM de Caminos vecinales en la Region Oriental   |                     |               |                  |            |
| Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos     | Kilómetros          | 0             | 0                | 0%         |
| Conservación Caminos Vecinales Por Administración                   |                     |               |                  |            |
| Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos     | Kilómetros          | 13.418        | 11.450           | 85%        |
| Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Occidental           |                     |               |                  |            |
| Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos     | Kilómetros          | 60            | 85               | 142%       |
| Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Oriental             |                     |               |                  |            |
| Caminos de Todo Tiempo Construidos                                  | Kilómetros          | 50            | 46               | 92%        |
| Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Oriental        |                     |               |                  |            |
| Alcantarillas Construidas                                           | Metros lineales     | 30            | 254              | 847%       |
| Puentes Construidos                                                 | Metros lineales     | 70            | 1.684            | 2406%      |
| Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Occidental      |                     |               |                  |            |
| Alcantarillas Construidas                                           | Metros lineales     | 112           | 191              | 171%       |
| Puentes Construidos                                                 | Metros lineales     | 48            | 28               | 58%        |

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS DE INVERSION                                          |                     |               |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                     | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                                 | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| Mant. de Caminos Rurales No Pavimentados en La Región Oriental  |                     |               |                  |            |
| Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados                        | Kilómetros          | 300           | 1.283            | 428%       |
| Levantamiento Fact.y Diseño Ingeniería Caminos y Puentes        |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                           | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| ATRACCION DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS       |                     |               |                  |            |
| SubPrograma Infraestructura del Patrimonio Cultural             |                     |               |                  |            |
| Diagnóstico y Protocolo De Intervención En Edificios Históricos |                     |               |                  |            |
| Obras de Infraestructuras Mejoradas                             | Unidades            | 3             | 1                | 33%        |
| Restauración de Edificios Patrimoniales                         |                     |               |                  |            |
| Obras de Infraestructuras Mantenidas                            | Unidades            | 10            | 2                | 20%        |
| Equipamiento , Provisión y Colocación de Teatros                |                     |               |                  |            |
| Obras de Infraestructuras Mejoradas                             | Unidades            | 2             | 0                | 0%         |
| Levant. de Datos y Elaboración de Proyectos Ejecutivos          |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                            | Informes            | 4             | 0                | 0%         |

FUENTE: STP - SIAF, al 31/10/2018

0% a 42,99%

43% a 73,99%

a partir de 74%

| PROGRAMAS DE INVERSION                                         |                     |               |                  |            |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                    | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                                | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| Mant. de Caminos Rurales No Pavimentados en La Región Oriental |                     |               |                  |            |
| Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados                       | Kilómetros          | 300           | 1.061            | 354%       |
| Levantamiento Fact.y Diseño Ingeniería Caminos y               |                     |               |                  |            |