

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Plan de Acción

AL 30/11/2018

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE ADMINISTRACION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2018		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
ADMINISTRACION GENERAL				
Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público	%	100	74	74%

PROGRAMAS DE ACCIÓN				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2018		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
COMPETITIVIDAD E INNOVACION				
SubPrograma Regulación de Transporte Público de Pasajero				
Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público	Subsidios	12.895	10.145	79%
Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros	Verificaciones	4.320	3.821	88%
SubPrograma Regulación de la Marina Mercante				
Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas	Fiscalizaciones	107	191	179%
Embarcaciones Certificadas	Certificados	2.400	2.552	106%
Cargas Fluvio-Maritimas Certificadas	Certificados	12.700	14.210	112%
SubPrograma Mantenimiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos				
Obras de Infraestructura Mantenidas	Unidades	20	14	70%
SOSTENIBILIDAD DEL HABITAD GLOBAL				
SubPrograma Preservación de Cursos Hídricos				
Estudio de Inversión	Informes	12	6	50%
Flujo Hídrico del Rio Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión	Kilómetros	300	300	100%
SubPrograma Control de Cursos Hídricos				
Causes Hídricos de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados	Metros	500	120	24%
Areas De Retención Temporal De Excedentes Hídricos Constuidos	Metros cuadrados	3.000	0	0%
VALORIZACION DEL CAPITAL AMBIENTAL				
SubPrograma Gestión de los Recursos Naturales				
Inspecciones de Canteras	Unidades	36	22	61%
Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos	Unidades	19	21	111%
Mapas Geológicos Entregados	Unidades	41	51	124%
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD				
SubPrograma Seguridad y Educación Vial				
Controles Realizados a Conductores que circulan en la Red Vial Nac.	Operativos	11.035	25.862	234%
Capacitaciones Realizadas	Capacitaciones	237	201	85%

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2018		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE				
SubPrograma Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento				
SP Proyecto Acueducto				
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construídos	%	100	45	45%
SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA				
Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento	Informes	1	0	0%
Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado	%	100	39	39%
SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construído	%	27	43	159%
Estudio de Inversión	Informes	12	4	33%
Sistema de Distribución de Agua Potable Construido	%	40	36	90%
Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la bahia de Asunción				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Mejorado	%	100	53	53%
Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo				
Sistema de Alcantarillado Mejorado	%	100	69	69%
SubPrograma Construcción del Cirs de Emboscada				
SP Construcción del Cirs de Emboscada				
Construcción de Penitenciaria	%	20	0	0%
SubPrograma Construcción Penitenciaria Ciudad del Este				
SP Construcción Penitenciaria Ciudad del Este				
Construcción de Penitenciaria	%	20	0	0%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION				
SubPrograma Infraestructura de Acceso Vial				
SP Mej. , Gestion y Mant. De la Red Vial del PY (BIRF 7406 PA)				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	72	72%
Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado Santa Rosa				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	48	48%
SP Mej., Travesias Urb. Ciudad Paraguari - Carapegua - Quindy Caapucu				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	7	2	29%
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	10	9	90%
SP FOCEM - Rehabilitacion Corredores Viales				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	47	47%

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2018		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
SP FOCES - Asf.R.8-S.Salvador - Borja - Iturbe y RAM.a Rojas Pot.				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	100	39	39%
SP FOCES - Rehab. Y y Pav. Asf. Del Tramo Concepción - Vallemi				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	100	3	0%
SP Const. de Autopista Ñu Guazu Asunción - Luque 6,30 Km				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	0	0	0%
SP Pav.Corred de Integ. Rehab. Y Mant. Red Vial (BID 1822/OC-PR)				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	0	0	0%
Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (Fase II)				
Estudio de Inversión	Informes	1	1	100%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	27	23	85%
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	360	246	68%
SP Pav.Asf.Tram San Bernardino - Yukyry - Luque				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	1	100%
Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconst. Vial.				
Estudios de Inversión	Informes	4	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	136	52	38%
Obras de Infraestructura Construidas	Unidades	0	0	0%
Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	8	8	100%
Mejoramiento del Muro de la Defensa Costera de Alberdi				
Obras de Infraestructura Mejoradas	Unidades	0	0	0%
Análisis y Mejoramiento de Form. De Proyecto de DIPE				
Administración y Supervisión De Programas/Proyectos	%	100	61	61%
Estudios de Inversión	Informes	2	0	0%
Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno- Empalme Ruta VI				
Estudios de Inversión	Informes	6	3	50%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	10	0	0%
Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar				
Estudio de Inversión	Informes	2	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	100	10	10%

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2018		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Habilitación Tramo Remanso - Falcón				
Estudio de Inversión	Informes	3	2	67%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	200	0	0%
SP Elab. Pla. Ord. Terr. A Metropolitana Asu 12550 - 12551 / PR				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	0	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. En Cordillera, Paraguari, Caaguazu, Caazapa				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	12	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. En Dept. de San Pedro				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	12	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	11	0	0%
Habilitacion de la Red Pav. Dptos de Misiones e Itapua				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	30	0	0%
Habilitacion de la Red Pav. Deptos. San Pedro, Caag y Canind.				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	0	0	0%
Conservación de Rutas Pavimentadas Por Administración				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	600	1.895	316%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Norte				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	4.560	2.812	62%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	5.436	3.549	65%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Centro				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	4.584	3.746	82%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	3.504	2.732	78%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	3.660	2.335	64%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Este				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	453	155	34%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	380	136	36%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	292	156	53%

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2018		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Centro				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	382	306	80%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 3 Tramo Km 21.8-170.3				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	1.812	1.661	92%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 4 Tramo Km 225-358.4				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	1.572	1.441	92%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 9 Tramo Km 326 AL 525				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	9	7	78%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sureste - CPE				
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	13	5	38%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro - CPE				
Estudios de Inversión	Informes	0	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	12	0	0%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro				
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	25	18	72%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sur				
Estudios de Inversión	Informes	0	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	20	9	45%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Este				
Estudios de Inversión	Informes	0	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	19	9	47%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Norte				
Estudios de Inversión	Informes	0	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	12	6	50%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Chaco				
Estudios de Inversión	Informes	0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	11	0	0%
Construcción Pavimento Tipo Adoquin - Región Sur				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	15	0	0%
Construcción Pasos a Desnivel- Central				
Estudios de Inversión	Informes	3	0	0%
Pasos a Desnivel construidos	Metros lineales	77	15	19%

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2018		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción Alcantarillado y Desague Pluvial en Central				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	%	12	2	17%
Construcción de Puente de Hª Aª en Central				
Puentes Construidos	Metros lineales	50	0	0%
Construcción de Puente de Hª Aª Región Norte				
Puentes Construidos	Metros lineales	11	3	27%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Norte				
Estudios de Inversión	Informes	0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	37	0	0%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este				
Estudios de Inversión	Informes	0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	21	20	95%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Este				
Estudios de Inversión	Informes	0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	23	10	43%
Construcción Pav. S/ Empedrado Región Sur				
Estudios de Inversión	Informes	0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	26	0	0%
Construcción Pav. S/ Empedrados (Cambio de Paq. Estruct.)				
Estudios de Inversión	Informes	0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	32	0	0%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Noreste				
Estudio de Inversión	Informes	3	5	167%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	18	10	56%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Sur				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	17	10	59%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Chaco				
Estudio de Inversión	Informes	2	1	50%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	21	13	62%
Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Centro				
Estudio de Inversión	Informes	3	5	167%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	27	10	37%

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2018		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Chaco				
Estudio de Inversión	Informes	0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	4	0	0%
Construccion Pavimentacion Naranjal San Cristobal Ruta 6				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	24	16	67%
Ampliacion y Duplicacion de las Rutas 2 y 7				
Estudio de Inversión	Informes	0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	32	14	44%
Mejoramiento trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	0	0	0%
Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Centro				
Estudio de Inversión	Informes	5	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	28	28	100%
Restauración Villa Inglesa con Ciclovía				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	0	0	0%
Habilitacion y Mantenimiento de la Ruta Nac. N° 9 y Accesos				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	0	0	0%
SubPrograma Infraestructura de Conectividad Interna y Externa				
SP Const. Avda. Cost. Cent.Hist. Y Parque Bicentenario				
Parques Lineales Construidos	%	100	27	27%
Comisarias Construidas	Unidades	1	1	100%
Muelles Deportivos Construidos	%	96	29	30%
Construcción Avda. Costanera Norte, 2da Etapa				
Avenida Costanera Construida	Kilómetros	100	4	4%
SP Rec.Z. Pto As. Centro Ofic, Cont. P 2419/OC - PR y 2420 BL - PR				
Estudio de Inversión	Informes	3	0	0%
Obra de Reconversión Urbana Construidas	Metros Cuadrados	51.800	0	0%
Corredor del Bus de Transporte Rápido Construida	Kilómetros	8	0	0%
Sp Const. Terminal Port. Mult. En Pilar - Fonplata - PAR 16 /2001				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	100	80	80%
Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	2	200%

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2018		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Analisis Elab. Plan Maestro de Navegacion del Rio Py				
Mantenimiento de la Navegabilidad del Rio Paraguay	Metros cubicos	296.000	296.000	100%
SubPrograma Infraestructura de Acceso a Caminos vecinales y Rurales				
SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2da Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID				
Estudios de Inversión	Informes	8	21	263%
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos	Kilómetros	23.485	23.485	100%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	238	91	38%
Puentes Construidos	Kilómetros	277	271	98%
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes				
Puentes Construidos	Metros lineales	992	706	71%
Mejoramiento Caminos Vecinales En la Región Oriental				
Caminos de todo tiempo construidos	Kilómetros	87	72	83%
Estudios de Inversión	Informes	8	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos	Kilómetros	3.594	1.267	35%
Puentes Construidos	Metros lineales	320	0	0%
Mejoramiento de 160 KM de Caminos vecinales en la Region Oriental				
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos	Kilómetros	0	0	0%
Conservación Caminos Vecinales Por Administración				
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos	Kilómetros	13.418	12.657	94%
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Occidental				
Caminos de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos	Kilómetros	60	90	150%
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Oriental				
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	50	50	100%
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Oriental				
Alcantarillas Construidas	Metros lineales	30	256	853%
Puentes Construidos	Metros lineales	70	351	501%
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Occidental				
Alcantarillas Construidas	Metros lineales	112	200	179%
Puentes Construidos	Metros lineales	48	28	58%

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2018		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mant. de Caminos Rurales No Pavimentados en La Región Oriental				
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados	Kilómetros	300	1.308	436%
Levantamiento Fact.y Diseño Ingeniería Caminos y Puentes				
Estudios de Inversión	Informes	0	0	0%
ATRACCION DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS				
SubPrograma Infraestructura del Patrimonio Cultural				
Diagnóstico y Protocolo De Intervención En Edificios Históricos				
Obras de Infraestructuras Mejoradas	Unidades	3	1	33%
Restauración de Edificios Patrimoniales				
Obras de Infraestructuras Mantenidas	Unidades	10	4	40%
Equipamiento , Provisión y Colocación de Teatros				
Obras de Infraestructuras Mejoradas	Unidades	2	0	0%
Levant. de Datos y Elaboración de Proyectos Ejecutivos				
Estudio de Inversión	Informes	4	0	0%

FUENTE: STP - SIAF, al 30/11/2018

La Ejecución del 0 al 60%, representa una calificación **BAJA**

La Ejecución del 61 al 89%, representa una calificación **MEDIA**

La Ejecución del 90 % en adelante, representa una calificación **ALTA**