

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL  
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*

# **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**



## **TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

**Plan de Acción**

**AL 31/12/2018**

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS DE ADMINISTRACION                             |                     |               |                  |            |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                             | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                         | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| ADMINISTRACION GENERAL                                  |                     |               |                  |            |
| Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público | %                   | 100           | 74               | 74%        |

| PROGRAMAS DE ACCIÓN                                                           |                     |               |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                   | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                                               | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| COMPETITIVIDAD E INNOVACION                                                   |                     |               |                  |            |
| SubPrograma Regulación de Transporte Público de Pasajero                      |                     |               |                  |            |
| Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público                          | Subsidios           | 12.895        | 12.895           | 100%       |
| Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros             | Verificaciones      | 4.320         | 4.320            | 100%       |
| SubPrograma Regulación de la Marina Mercante                                  |                     |               |                  |            |
| Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas                 | Fiscalizaciones     | 107           | 219              | 205%       |
| Embarcaciones Certificadas                                                    | Certificados        | 2.400         | 2.788            | 116%       |
| Cargas Fluvio-Maritimas Certificadas                                          | Certificados        | 12.700        | 16.090           | 127%       |
| SubPrograma Mantenimiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos         |                     |               |                  |            |
| Obras de Infraestructura Mantenidas                                           | Unidades            | 20            | 16               | 80%        |
| SOSTENIBILIDAD DEL HABITAD GLOBAL                                             |                     |               |                  |            |
| SubPrograma Preservación de Cursos Hídricos                                   |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                                          | Informes            | 12            | 6                | 50%        |
| Flujo Hídrico del Rio Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión               | Kilómetros          | 300           | 300              | 100%       |
| SubPrograma Control de Cursos Hídricos                                        |                     |               |                  |            |
| Causes Hídricos de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados | Metros              | 500           | 120              | 24%        |
| Areas De Retención Temporal De Excedentes Hídricos Constuidos                 | Metros cuadrados    | 3.000         | 0                | 0%         |
| VALORIZACION DEL CAPITAL AMBIENTAL                                            |                     |               |                  |            |
| SubPrograma Gestión de los Recursos Naturales                                 |                     |               |                  |            |
| Inspecciones de Canteras                                                      | Unidades            | 36            | 24               | 67%        |
| Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos             | Unidades            | 19            | 32               | 168%       |
| Mapas Geológicos Entregados                                                   | Unidades            | 41            | 58               | 141%       |
| SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD                                                 |                     |               |                  |            |
| SubPrograma Seguridad y Educación Vial                                        |                     |               |                  |            |
| Controles Realizados a Conductores que circulan en la Red Vial Nac.           | Operativos          | 11.035        | 27.998           | 254%       |
| Capacitaciones Realizadas                                                     | Capacitaciones      | 237           | 216              | 91%        |

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS DE INVERSION                                                |                     |               |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                           | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                                       | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE                                         |                     |               |                  |            |
| SubPrograma Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento              |                     |               |                  |            |
| SP Proyecto Acueducto                                                 |                     |               |                  |            |
| Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construídos                 | %                   | 100           | 58               | 58%        |
| SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA               |                     |               |                  |            |
| Marco Institucional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento      | Informes            | 1             | 0                | 0%         |
| Sistema de Información Sectorial (SIS) Entregado                      | %                   | 100           | 59               | 59%        |
| SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re               |                     |               |                  |            |
| Sistema de Alcantarillado Sanitario Construído                        | %                   | 27            | 45               | 167%       |
| Estudio de Inversión                                                  | Informes            | 12            | 5                | 42%        |
| Sistema de Distribución de Agua Potable Construido                    | %                   | 40            | 36               | 90%        |
| Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la bahia de Asunción      |                     |               |                  |            |
| Sistema de Alcantarillado Sanitario Mejorado                          | %                   | 100           | 64               | 64%        |
| Mejoramiento del Serv. De Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo  |                     |               |                  |            |
| Sistema de Alcantarillado Mejorado                                    | %                   | 100           | 82               | 82%        |
| SubPrograma Construcción del Cirs de Emboscada                        |                     |               |                  |            |
| SP Construcción del Cirs de Emboscada                                 |                     |               |                  |            |
| Construcción de Penitenciaria                                         | %                   | 0             | 0                | 0%         |
| SubPrograma Construcción Penitenciaria Ciudad del Este                |                     |               |                  |            |
| SP Construcción Penitenciaria Ciudad del Este                         |                     |               |                  |            |
| Construcción de Penitenciaria                                         | %                   | 20            | 0                | 0%         |
| COMPETITIVIDAD E INNOVACION                                           |                     |               |                  |            |
| SubPrograma Infraestructura de Acceso Vial                            |                     |               |                  |            |
| SP Mej. , Gestion y Mant. De la Red Vial del PY (BIRF 7406 PA)        |                     |               |                  |            |
| Administracion y Supervision de Programas/Proyectos                   | %                   | 100           | 71               | 71%        |
| Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado Santa Rosa                          |                     |               |                  |            |
| Administracion y Supervision de Programas/Proyectos                   | %                   | 100           | 63               | 63%        |
| SP Mej., Travesias Urb. Ciudad Paraguari - Carapegua - Quindy Caapucu |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                        | Kilómetros          | 7             | 8                | 114%       |
| SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)                    |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                        | Kilómetros          | 10            | 14               | 140%       |
| SP FOCES - Rehabilitacion Corredores Viales                           |                     |               |                  |            |
| Administracion y Supervision de Programas/Proyectos                   | %                   | 100           | 92               | 92%        |

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS DE INVERSION                                            |                     |               |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                       | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                                   | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| SP FOCES - Asf.R.8-S.Salvador - Borja - Iturbe y RAM.a Rojas Pot. |                     |               |                  |            |
| Administración y Supervisión de Programas/Proyectos               | %                   | 100           | 77               | 77%        |
| SP FOCES - Rehab. Y y Pav. Asf. Del Tramo Concepción - Vallemi    |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                    | Kilómetros          | 75            | 3                | 4%         |
| SP Const. de Autopista Ñu Guazu Asunción - Luque 6,30 Km          |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                    | Kilómetros          | 0             | 0                | 0%         |
| SP Pav.Corred de Integ. Rehab. Y Mant. Red Vial (BID 1822/OC-PR)  |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                    | Kilómetros          | 0             | 0                | 0%         |
| Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (Fase II)  |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                              | Informes            | 1             | 1                | 100%       |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                    | Kilómetros          | 27            | 27               | 100%       |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                     | Kilómetros          | 360           | 360              | 100%       |
| SP Pav.Asf.Tram San Bernardino - Yukyry - Luque                   |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                    | Kilómetros          | 1             | 6                | 600%       |
| Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconst. Vial.        |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                             | Informes            | 4             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                    | Kilómetros          | 136           | 88               | 65%        |
| Obras de Infraestructura Construidas                              | Unidades            | 0             | 0                | 0%         |
| Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná      |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                    | Kilómetros          | 8             | 8                | 100%       |
| Mejoramiento del Muro de la Defensa Costera de Alberdi            |                     |               |                  |            |
| Obras de Infraestructura Mejoradas                                | Unidades            | 0             | 0                | 0%         |
| Análisis y Mejoramiento de Form. De Proyecto de DIPE              |                     |               |                  |            |
| Administración y Supervisión De Programas/Proyectos               | %                   | 100           | 74               | 74%        |
| Estudios de Inversión                                             | Informes            | 1             | 0                | 0%         |
| Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno- Empalme Ruta VI           |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                             | Informes            | 6             | 6                | 100%       |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                    | Kilómetros          | 10            | 10               | 100%       |
| Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar                                |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                              | Informes            | 2             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                    | Kilómetros          | 100           | 12               | 12%        |

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS DE INVERSION                                                       |                     |               |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                  | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                                              | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| Habilitación Tramo Remanso - Falcón                                          |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                                         | Informes            | 3             | 4                | 133%       |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                               | Kilómetros          | 100           | 0                | 0%         |
| SP Elab. Pla. Ord. Terr. A Metropolitana Asu 12550 - 12551 / PR              |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                               | Kilómetros          | 0             | 0                | 0%         |
| Habilitacion de la Red Vial Pav. En Cordillera, Paraguari, Caaguazu, Caazapa |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                               | Kilómetros          | 12            | 0                | 0%         |
| Habilitacion de la Red Vial Pav. En Dept. de San Pedro                       |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                               | Kilómetros          | 12            | 0                | 0%         |
| Habilitacion de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi                           |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                               | Kilómetros          | 11            | 0                | 0%         |
| Habilitacion de la Red Pav. Dptos de Misiones e Itapua                       |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 30            | 0                | 0%         |
| Habilitacion de la Red Pav. Deptos. San Pedro, Caag y Canind.                |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 0             | 0                | 0%         |
| Conservación de Rutas Pavimentadas Por Administración                        |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 600           | 2.078            | 346%       |
| Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Norte                              |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 4.560         | 3.192            | 70%        |
| Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este                               |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 5.436         | 3.948            | 73%        |
| Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Centro                             |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 4.584         | 4.128            | 90%        |
| Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur                                |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 3.504         | 3.024            | 86%        |
| Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco                              |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 3.660         | 2.640            | 72%        |
| Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Este                   |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 453           | 255              | 56%        |
| Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte                  |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 380           | 136              | 36%        |
| Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur                    |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                                | Kilómetros          | 292           | 198              | 68%        |

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS DE INVERSION                                                   |                     |               |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                              | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                                          | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| <b>Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Centro</b>      |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                            | Kilómetros          | 382           | 378              | 99%        |
| <b>Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 3 Tramo Km 21.8-170.3</b>  |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                            | Kilómetros          | 1.812         | 1.812            | 100%       |
| <b>Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 4 Tramo Km 225-358.4</b>   |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                            | Kilómetros          | 1.572         | 1.441            | 92%        |
| <b>Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 9 Tramo Km 326 AL 525</b>  |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Mantenidas                                            | Kilómetros          | 9             | 14               | 156%       |
| <b>Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sureste - CPE</b> |                     |               |                  |            |
| Caminos de Todo Tiempo Construidos                                       | Kilómetros          | 13            | 9                | 69%        |
| <b>Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro - CPE</b>  |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                                    | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Caminos de Todo Tiempo Construidos                                       | Kilómetros          | 12            | 2                | 17%        |
| <b>Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro</b>        |                     |               |                  |            |
| Caminos de Todo Tiempo Construidos                                       | Kilómetros          | 25            | 16               | 64%        |
| <b>Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sur</b>           |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                                    | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Caminos de Todo Tiempo Construidos                                       | Kilómetros          | 20            | 13               | 65%        |
| <b>Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Este</b>          |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                                    | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Caminos de Todo Tiempo Construidos                                       | Kilómetros          | 19            | 11               | 58%        |
| <b>Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Norte</b>         |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                                    | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Caminos de Todo Tiempo Construidos                                       | Kilómetros          | 12            | 7                | 58%        |
| <b>Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Chaco</b>         |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                                    | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado                           | Kilómetros          | 11            | 1                | 9%         |
| <b>Construcción Pavimento Tipo Adoquin - Región Sur</b>                  |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado                           | Kilómetros          | 15            | 5                | 33%        |
| <b>Construcción Pasos a Desnivel- Central</b>                            |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                                    | Informes            | 3             | 0                | 0%         |
| Pasos a Desnivel construidos                                             | Metros lineales     | 77            | 3                | 4%         |

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS DE INVERSION                                                  |                     |               |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                             | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                                         | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| <b>Construcción Alcantarillado y Desague Pluvial en Central</b>         |                     |               |                  |            |
| Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido                          | %                   | 12            | 3                | 25%        |
| <b>Construcción de Puente de Hª Aª en Central</b>                       |                     |               |                  |            |
| Puentes Construidos                                                     | Metros lineales     | 50            | 2                | 4%         |
| <b>Construcción de Puente de Hª Aª Región Norte</b>                     |                     |               |                  |            |
| Puentes Construidos                                                     | Metros lineales     | 11            | 5                | 45%        |
| <b>Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Norte</b>                   |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                                   | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado                          | Kilómetros          | 37            | 4                | 11%        |
| <b>Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este</b>             |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                                   | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado                          | Kilómetros          | 21            | 18               | 86%        |
| <b>Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Este</b>                    |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                                   | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado                          | Kilómetros          | 23            | 12               | 52%        |
| <b>Construcción Pav. S/ Empedrado Región Sur</b>                        |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                                   | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado                          | Kilómetros          | 26            | 9                | 35%        |
| <b>Construcción Pav. S/ Empedrados (Cambio de Paq. Estruct.)</b>        |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                                   | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado                          | Kilómetros          | 32            | 5                | 16%        |
| <b>Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Noreste</b>      |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                                    | Informes            | 3             | 5                | 167%       |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                          | Kilómetros          | 18            | 14               | 78%        |
| <b>Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Sur</b>   |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                          | Kilómetros          | 17            | 20               | 118%       |
| <b>Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Chaco</b> |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                                    | Informes            | 2             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                          | Kilómetros          | 21            | 24               | 114%       |
| <b>Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Centro</b>                |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                                    | Informes            | 3             | 9                | 300%       |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                          | Kilómetros          | 27            | 31               | 115%       |

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS DE INVERSION                                             |                     |               |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                        | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                                    | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Chaco                   |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                               | Informes            | 2             | 3                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                     | Kilómetros          | 4             | 7                | 175%       |
| Construccion Pavimentacion Naranjal San Cristobal Ruta 6           |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                     | Kilómetros          | 24            | 16               | 67%        |
| Ampliacion y Duplicacion de las Rutas 2 y 7                        |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                               | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                     | Kilómetros          | 32            | 17               | 53%        |
| Mejoramiento trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta        |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                     | Kilómetros          | 0             | 0                | 0%         |
| Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Centro                  |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                               | Informes            | 5             | 1                | 0%         |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                     | Kilómetros          | 28            | 39               | 139%       |
| Restauración Villa Inglesa con Ciclovía                            |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                     | Kilómetros          | 0             | 0                | 0%         |
| Habilitacion y Mantenimiento de la Ruta Nac. N° 9 y Accesos        |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                     | Kilómetros          | 0             | 0                | 0%         |
| Capac. Y Mejor. Form: ejecucion de Proyectos de la DIPE            |                     |               |                  |            |
| Administración y Supervisión de Programas/Proyectos                | %                   | 100           | 100              | 100%       |
| SubPrograma Infraestructura de Conectividad Interna y Externa      |                     |               |                  |            |
| SP Const. Avda. Cost. Cent.Hist. Y Parque Bicentenario             |                     |               |                  |            |
| Parques Lineales Construidos                                       | %                   | 100           | 40               | 40%        |
| Comisarias Construidas                                             | Unidades            | 1             | 0                | 0%         |
| Muelles Deportivos Construidos                                     | %                   | 96            | 35               | 36%        |
| Construcción Avda. Costanera Norte, 2da Etapa                      |                     |               |                  |            |
| Avenida Costanera Construida                                       | Kilómetros          | 77            | 4                | 5%         |
| SP Rec.Z. Pto As. Centro Ofic, Cont. P 2419/OC - PR y 2420 BL - PR |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                               | Informes            | 3             | 3                | 0%         |
| Obra de Reconversión Urbana Construidas                            | Metros Cuadrados    | 51.800        | 52               | 0%         |
| Corredor del Bus de Transporte Rápido Construida                   | Kilómetros          | 8             | 8                | 100%       |
| Sp Const. Terminal Port. Mult. En Pilar - Fonplata - PAR 16 /2001  |                     |               |                  |            |
| Administración y Supervisión de Programas/Proyectos                | %                   | 100           | 80               | 80%        |
| Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú                          |                     |               |                  |            |
| Rutas Pavimentadas Construidas                                     | Kilómetros          | 7             | 14               | 200%       |

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS DE INVERSION                                              |                     |               |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                         | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                                     | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| Analisis Elab. Plan Maestro de Navegacion del Rio Py                |                     |               |                  |            |
| Mantenimiento de la Navegabilidad del Rio Paraguay                  | Metros cubicos      | 296.000       | 3.722.114        | 1257%      |
| SubPrograma Infraestructura de Acceso a Caminos vecinales y Rurales |                     |               |                  |            |
| SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2da Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID        |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                               | Informes            | 8             | 32               | 400%       |
| Camino de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos      | Kilómetros          | 23.485        | 25.620           | 109%       |
| Camino de Todo Tiempo Construidos                                   | Kilómetros          | 238           | 92               | 39%        |
| Puentes Construidos                                                 | Kilómetros          | 277           | 287              | 104%       |
| Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes                            |                     |               |                  |            |
| Puentes Construidos                                                 | Metros lineales     | 992           | 753              | 76%        |
| Mejoramiento Caminos Vecinales En la Región Oriental                |                     |               |                  |            |
| Camino de todo tiempo construidos                                   | Kilómetros          | 87            | 80               | 92%        |
| Estudios de Inversión                                               | Informes            | 4             | 2                | 50%        |
| Camino de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos      | Kilómetros          | 3.025         | 0                | 0%         |
| Puentes Construidos                                                 | Metros lineales     | 160           | 60               | 38%        |
| Mejoramiento de 160 KM de Caminos vecinales en la Region Oriental   |                     |               |                  |            |
| Camino de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos      | Kilómetros          | 0             | 0                | 0%         |
| Conservación Caminos Vecinales Por Administración                   |                     |               |                  |            |
| Camino de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos      | Kilómetros          | 13.418        | 13.416           | 100%       |
| Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Occidental           |                     |               |                  |            |
| Camino de Todo Tiempo Construidos y No Pavimentados Mantenidos      | Kilómetros          | 60            | 29               | 48%        |
| Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Oriental             |                     |               |                  |            |
| Camino de Todo Tiempo Construidos                                   | Kilómetros          | 50            | 25               | 50%        |
| Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Oriental        |                     |               |                  |            |
| Alcantarillas Construidas                                           | Metros lineales     | 30            | 1.021            | 3403%      |
| Puentes Construidos                                                 | Metros lineales     | 70            | 1.725            | 2464%      |
| Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Occidental      |                     |               |                  |            |
| Alcantarillas Construidas                                           | Metros lineales     | 112           | 1.395            | 1246%      |
| Puentes Construidos                                                 | Metros lineales     | 48            | 0                | 0%         |

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

| PROGRAMAS DE INVERSION                                          |                     |               |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                     | PLAN DE ACCIÓN 2018 |               | EJECUCIÓN FÍSICA |            |
|                                                                 | Unidad de Medida    | Meta Aprobada | Meta Lograda     | % de Ejec. |
| Mant. de Caminos Rurales No Pavimentados en La Región Oriental  |                     |               |                  |            |
| Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados                        | Kilómetros          | 300           | 11.683           | 3894%      |
| Levantamiento Fact.y Diseño Ingeniería Caminos y Puentes        |                     |               |                  |            |
| Estudios de Inversión                                           | Informes            | 0             | 0                | 0%         |
| ATRACCION DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS       |                     |               |                  |            |
| SubPrograma Infraestructura del Patrimonio Cultural             |                     |               |                  |            |
| Diagnóstico y Protocolo De Intervención En Edificios Históricos |                     |               |                  |            |
| Obras de Infraestructuras Mejoradas                             | Unidades            | 3             | 1                | 33%        |
| Restauración de Edificios Patrimoniales                         |                     |               |                  |            |
| Obras de Infraestructuras Mantenidas                            | Unidades            | 10            | 6                | 60%        |
| Equipamiento , Provisión y Colocación de Teatros                |                     |               |                  |            |
| Obras de Infraestructuras Mejoradas                             | Unidades            | 2             | 0                | 0%         |
| Levant. de Datos y Elaboración de Proyectos Ejecutivos          |                     |               |                  |            |
| Estudio de Inversión                                            | Informes            | 4             | 1                | 25%        |

FUENTE: MH - SIAF, al 31/12/2018

- La Ejecución del 0 al 60%, representa una calificación **BAJA**
- La Ejecución del 61% al 89%, representa una calificación **MEDIA**
- La Ejecución del 90% en adelante, representa una calificación **ALTA**