

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES



TABLERO DE CONTROL
DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 28/02/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE ADMINISTRACION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
TOTAL	373.715.396.145	373.715.396.145	46.459.161.875	12%
ADMINISTRACIÓN GENERAL	373.715.396.145	373.715.396.145	46.459.161.875	12%

PROGRAMAS DE ACCIÓN				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
TOTAL	310.383.406.000	310.383.406.000	26.538.231.462	9%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION	48.453.765.137	48.453.765.137	8.177.431.834	17%
SubPrograma Regulación de Transporte Público de Pasajero	41.318.222.549	41.318.222.549	7.430.058.912	18%
SubPrograma Regulación de la Marina Mercante	3.431.542.588	3.431.542.588	456.651.813	13%
SubPrograma Mantenimiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos	3.704.000.000	3.704.000.000	290.721.109	8%
SOSTENIBILIDAD DEL HABITAD GLOBAL	201.186.219.588	201.186.219.588	12.316.162.020	6%
SubPrograma Preservación de Cursos Hídricos	126.654.902.512	126.654.902.512	12.253.537.755	10%
SubPrograma Control de Cursos Hídricos	74.531.317.076	74.531.317.076	62.624.265	0%
VALORIZACION DEL CAPITAL AMBIENTAL	6.272.350.248	6.272.350.248	794.530.288	13%
SubPrograma Gestión de los Recursos Naturales	6.272.350.248	6.272.350.248	794.530.288	13%
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	54.471.071.027	54.471.071.027	5.250.107.320	10%
SubPrograma Seguridad y Educación Vial	54.471.071.027	54.471.071.027	5.250.107.320	10%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
TOTAL	4.499.519.836.918	4.472.208.237.097	194.524.076.250	4%
HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE	405.757.344.333	405.757.344.333	22.541.394.464	6%
SubPrograma Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	405.757.344.333	405.757.344.333	22.541.394.464	6%
SP Proyecto Acueducto	36.130.404.784	36.130.404.784	5.477.957.176	15%
SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	3.026.250.000	3.026.250.000	0	0%
SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	174.270.466.614	174.270.466.614	6.078.113.794	3%
Mejoramiento del Serv. de Alcantarillado de la bahia de Asunción	119.039.250.286	119.039.250.286	8.372.397.051	7%
Mejoramiento del Serv. de Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	73.290.972.649	73.290.972.649	2.612.926.443	4%
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	3.957.688.190.738	3.940.376.590.917	171.982.681.786	4%
SubPrograma Infraestructura de Acceso Vial	2.777.993.039.714	2.760.681.439.893	111.056.390.315	4%
Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado Santa Rosa	10.397.161.930	10.397.161.930	0	0%
SP Mej., Travesias Urb. Ciudad Paraguari - Carapegua - Quindy - Caap.	24.477.999.316	24.477.999.316	0	0%
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	13.603.308.862	13.603.308.862	0	0%
SP FOCEM - Rehab. y Pav. Asf. Del Tramo Concepción - Vallemi	29.888.896.993	29.888.896.993	5.925.932.362	20%
Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (Fase II)	87.240.606.310	87.240.606.310	6.176.217.812	7%
SP Pav.Asf.Tram San Bernardino - Yukyry - Luque	3.826.927.593	3.826.927.593	0	0%
Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconst. Vial.	160.758.654.920	160.758.654.920	12.246.482.036	8%
Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	212.672.474.028	212.672.474.028	16.600.000	0%
Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno- Empalme Ruta VI	197.870.500.000	197.870.500.000	10.581.238.694	5%
Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	204.885.854.136	204.885.854.136	13.885.218.345	7%
Habilitación Tramo Remanso - Falcón	3.593.912.181	3.593.912.181	140.000.000	4%
Habilitacion de la Red Vial Pav. En Cord, Par, Cag Gua, Caz	156.196.325.252	156.196.325.252	8.357.408.740	5%
Habilitacion de la Red Vial Pav. en Dept. de San Pedro	123.954.612.175	123.954.612.175	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	116.960.393.207	116.960.393.207	5.012.555.418	4%
Habilitacion de la Red Pav. Dptos de Misiones e Itapua	81.478.000.000	81.478.000.000	0	0%
Habilitacion de la Red Pav. Deptos. San Pedro, Caag y Canind.	92.884.000.004	92.884.000.004	0	0%
Conservación de Rutas Pavimentadas Por Administración	134.601.070.781	134.601.070.781	14.606.781.795	11%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Norte	5.130.000.000	3.073.509.153	647.760.647	21%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este	3.557.750.000	3.557.750.000	148.414.409	4%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Centro	4.478.089.049	2.651.823.088	816.804.848	31%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur	2.721.000.000	2.721.000.000	350.930.433	13%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco	2.956.916.132	2.956.916.132	625.846.810	21%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Este	6.250.528.242	6.250.528.242	0	0%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte	5.329.409.317	5.329.409.317	0	0%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur	2.896.329.132	2.896.329.132	0	0%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta Nª 3 Tramo Km 21.8-170.3	15.887.577.693	15.887.577.693	4.358.443.506	27%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta Nª 4 Tramo Km 225-358.4	15.185.752.731	15.185.752.731	2.830.321.626	19%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta Nª 9 Tramo Km 326 AL 525	13.105.205.949	13.105.205.949	0	0%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sureste - CPE	3.836.688.241	3.836.688.241	0	0%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro - CPE	1.804.804.622	1.804.804.622	0	0%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro	13.727.068.472	13.727.068.472	0	0%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sur	10.724.938.820	10.724.938.820	0	0%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Este	11.484.059.969	11.484.059.969	0	0%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Norte	9.287.058.171	9.287.058.171	0	0%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Chaco	1.514.390.359	1.514.390.359	0	0%
Construcción Pavimento Tipo Adoquin - Región Sur	1.446.212.939	1.446.212.939	0	0%
Construcción Pasos a Desnivel- Central	1.602.043.177	1.602.043.177	279.960.000	17%
Construcción Alcantarillado y Desague Pluvial en Central	1.084.000.000	1.084.000.000	0	0%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Norte	7.072.663.252	7.072.663.252	0	0%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este	22.555.915.258	21.127.072.245	6.595.553.733	31%
Construcción Pav. S/ Empedrado Región Sur	4.288.224.329	4.288.224.329	0	0%
Construcción Pav. S/ Empedrados (Cambio de Paq. Estruct.)	34.401.335.703	34.401.335.703	0	0%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Noreste	27.886.472.886	27.886.472.886	4.671.924.992	17%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Sur	17.826.270.122	17.826.270.122	0	0%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Este	58.620.224.919	58.620.224.919	1.500.000.000	3%
Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Regions Centro	21.147.956.714	21.147.956.714	1.961.609.022	9%
Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Chaco	8.511.352.139	8.511.352.139	0	0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
Construcción Pavimentacion Naranjal San Cristobal Ruta 6	11.569.629.675	11.569.629.675	275.518.746	2%
Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	526.883.156.591	526.883.156.591	2.557.385.600	0%
Mejoramiento trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	29.133.755.933	29.133.755.933	0	0%
Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Centro	10.595.561.410	10.595.561.410	6.487.480.741	61%
Restauración Villa Inglesa con Ciclovía	12.000.000.000	0	0	0%
Habilitacion y Mantenimiento de Vías de Acceso al Area Metropolitana de Asuncion	8.076.092.640	8.076.092.640	0	0%
Habilitacion y Mantenimiento de la Ruta 1 Tramos Carapegua - San Juan Bautista	29.960.851.760	29.960.851.760	0	0%
Habilitacion y Mantenimiento Tramo Pozo Colorado - Concepcion	41.963.055.680	41.963.055.680	0	0%
Mejoramiento Ruta 9 y Rafael Franco	116.200.000.000	116.200.000.000	0	0%
SubPrograma Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	580.736.392.677	580.736.392.677	29.485.733.139	5%
SP Const. Avda. Cost. Cent.Hist. Y Parque Bicentenario	20.439.755.529	20.439.755.529	0	0%
Construcción Avda. Costanera Norte, 2da Etapa	126.594.051.753	126.594.051.753	3.910.585.127	3%
SP Rec.Z. Pto As. Centro Ofic, Cont. P 2419/OC - PR y 2420 BL - PR	400.786.585.395	400.786.585.395	25.404.948.012	6%
Sp Const. Terminal Port. Mult. En Pilar - Fonplata - PAR 16 /2001	8.132.000.000	8.132.000.000	170.200.000	2%
Analisis Elab. Plan Maestro de Navegacion del Rio Py	24.784.000.000	24.784.000.000	0	0%
SubPrograma Infraestructura de Acceso a Caminos vecinales y Rurales	598.958.758.347	598.958.758.347	31.440.558.332	5%
SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2da Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	60.995.378.604	60.995.378.604	4.802.616.861	8%
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes	83.853.394.857	83.853.394.857	3.634.915.092	4%
Mejoramiento Caminos Vecinales En la Región Oriental	209.700.178.093	209.700.178.093	14.783.670.515	7%
Mejoramiento de 160 KM de Caminos vecinales en la Region Oriental	74.395.815.610	74.395.815.610	0	0%
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Occidental	8.872.000.000	8.872.000.000	0	0%
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Oriental	25.714.347.212	25.714.347.212	3.924.085.289	15%
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Oriental	18.694.421.465	18.694.421.465	0	0%
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Occidental	14.124.263.297	14.124.263.297	0	0%
Mant. de Caminos Rurales No Pavimentados en La Región Oriental	38.059.224.692	38.059.224.692	0	0%
Levantamiento Fact.y Diseño Ingeniería Caminos y Puentes	4.777.043.117	4.777.043.117	4.295.270.575	90%
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental	59.772.691.400	59.772.691.400	0	0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS	25.517.257.388	25.517.257.388	0	0%
SubPrograma Infraestructura del Patrimonio Cultural	25.517.257.388	25.517.257.388	0	0%
Diagnóstico y Protocolo De Intervención En Edificios Históricos	1.519.533.970	1.519.533.970	0	0%
Restauración De Edificios Patrimoniales	19.659.380.447	19.659.380.447	0	0%
Equipamiento , Provisión y Colocación de Teatros	3.040.000.000	3.040.000.000	0	0%
Levant. De Datos y Elaboración De Proyectos Ejecutivos	1.298.342.971	1.298.342.971	0	0%
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	110.557.044.459	100.557.044.459	0	0%
Construcción de Penitenciarias	110.557.044.459	100.557.044.459	0	0%
Construcción Penitenciaria Regional de Ciudad del Este	40.557.044.459	40.557.044.459	0	0%
Construcción de CIRS de Emboscada	60.000.000.000	60.000.000.000	0	0%
Cost. De Correc: Mujeres de Itaugua	10.000.000.000	0	0	0%

TOTAL DE ENTIDAD	5.183.618.639.063	5.156.307.039.242	267.521.469.587	5%
------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----

Fuente MH-SIAF, Fecha: al 28/02/2019

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

Ley Nº 6.258/19 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019"
Decreto Reglamentario Nº 1.145/19
Ley Nº 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"