

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES



TABLERO DE CONTROL
DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 30/04/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE ADMINISTRACION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
TOTAL	373.715.396.145	373.715.396.145	98.878.373.524	26%
ADMINISTRACIÓN GENERAL	373.715.396.145	373.715.396.145	98.878.373.524	26%

PROGRAMAS DE ACCIÓN				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
TOTAL	309.883.406.000	309.883.406.000	79.747.718.098	26%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION	48.453.765.137	48.453.765.137	15.747.484.556	33%
SubPrograma Regulación de Transporte Público de Pasajeros	41.318.222.549	41.318.222.549	14.551.837.184	35%
SubPrograma Regulación de la Marina Mercante	3.431.542.588	3.431.542.588	634.308.236	18%
SubPrograma Mantenimiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos	3.704.000.000	3.704.000.000	561.339.136	15%
SOSTENIBILIDAD DEL HABITAD GLOBAL	200.686.219.588	200.686.219.588	50.887.500.917	25%
SubPrograma Preservación de Cursos Hídricos	126.654.902.512	126.654.902.512	49.325.240.417	39%
SubPrograma Control de Cursos Hídricos	74.031.317.076	74.031.317.076	1.562.260.500	2%
VALORIZACION DEL CAPITAL AMBIENTAL	6.272.350.248	6.272.350.248	1.265.265.257	20%
SubPrograma Gestión de los Recursos Naturales	6.272.350.248	6.272.350.248	1.265.265.257	20%
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	54.471.071.027	54.471.071.027	11.847.467.368	22%
SubPrograma Seguridad y Educación Vial	54.471.071.027	54.471.071.027	11.847.467.368	22%

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
TOTAL	4.957.561.283.936	4.930.249.684.115	874.545.839.422	18%
HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE	388.704.259.881	388.704.259.881	72.367.357.223	19%
SubPrograma Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	388.704.259.881	388.704.259.881	72.367.357.223	19%
SP Proyecto Acueducto	52.039.567.262	52.039.567.262	6.979.395.352	13%
SP Modern. del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	3.026.250.000	3.026.250.000	48.409.090	2%
SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	178.270.466.619	178.270.466.619	38.949.001.587	22%
Mejoramiento del Serv. de Alcantarillado de la bahía de Asunción	101.077.003.351	101.077.003.351	20.525.164.173	20%
Mejoramiento Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	54.290.972.649	54.290.972.649	5.865.387.021	11%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	4.432.782.722.208	4.415.471.122.387	797.236.315.655	18%
SubPrograma Infraestructura de Acceso Vial	3.246.711.268.564	3.229.399.668.743	562.885.995.046	17%
Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado-Santa Rosa	23.767.161.930	23.767.161.930	12.400.788.787	52%
SP Mej., Travesias Urb. Cdad. Paraguari - Carapegua - Quindy - Caap.	34.000.000.000	34.000.000.000	929.702.871	3%
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	16.623.214.305	16.623.214.305	5.623.568.890	34%
SP FOCEM - Rehabilitacion Corredores Viales	0	0	0	0%
SP FOCEM - Asf.R.8-S.Salvador - Borja - Iturbe y RAM.a Rojas Pot.	0	0	0	0%
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	0	0	0	0%
SP FOCEM - Rehab. y Pav. Asf. Del Tramo Concepción - Vallemi	45.002.029.580	45.002.029.580	23.011.299.595	51%
SP Const. de Autopista Ñu Guazu Asunción - Luque 6,30 Km	0	0	0	0%
SP Pav.Corred de Integ. Rehab. Y Mant. Red Vial (BID 1822/OC-PR)	0	0	0	0%
Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (Fase II)	88.840.606.310	88.840.606.310	13.822.010.293	16%
SP Pav.Asf.Tram San Bernardino - Yukyry - Luque	8.826.927.593	8.826.927.593	0	0%
Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconst. Vial.	162.758.654.920	162.758.654.920	66.987.529.034	41%
Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	220.672.474.028	220.672.474.028	53.216.740.096	24%
Mejoramiento del Muro de la Defensa Costera de Alberdi	0	0	0	0%
Análisis y Mejoramiento de Form. De Proyecto de DIPE	0	0	0	0%
Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno- Empalme Ruta VI	197.870.500.000	197.870.500.000	28.456.095.963	14%
Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	204.615.854.136	204.615.854.136	32.403.178.303	16%
Habilitación Tramo Remanso - Falcón	3.893.912.181	3.893.912.181	770.000.000	20%
Mejoramiento Accesos y Circunvalación del Gran Asuncion	0	0	0	0%
Habilitacion de la Defensa Costera en Fuerte Olimpo	0	0	0	0%
Administración y Supervisión de Programas / Proyectos	0	0	0	0%
SP Elab. Pla. Ord. Terr. A Metropolitana Asu 12550 - 12551 / PR	0	0	0	0%
SP Mej. Tr. Vial Z. de ITAIPU Bin. y otras Areas	0	0	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. En Cord, Par, Cag Gua, Caz	156.196.325.252	156.196.325.252	9.193.149.614	6%
Habilitacion de la Red Vial Pav. en Dept. de San Pedro	123.954.612.175	123.954.612.175	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	116.960.393.207	116.960.393.207	5.513.810.960	5%
Habilitacion de la Red Pav. Dptos de Misiones e Itapua	81.478.000.000	81.478.000.000	2.943.940	0%
Habilitacion de la Red Pav. Deptos. San Pedro, Caag y Canind.	92.884.000.004	92.884.000.004	3.061.695	0%
Conservación de Rutas Pavimentadas Por Administración	86.136.323.930	86.136.323.930	26.080.031.280	30%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Norte	5.130.000.000	3.073.509.153	2.532.114.169	82%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este	3.557.750.000	3.557.750.000	1.456.189.901	41%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Centro	4.478.089.049	2.651.823.088	1.024.160.948	39%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur	2.721.000.000	2.721.000.000	948.030.094	35%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco	2.956.916.132	2.956.916.132	1.397.834.528	47%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Este	6.250.528.242	6.250.528.242	0	0%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte	5.329.409.317	5.329.409.317	1.065.370.049	20%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur	2.896.329.132	2.896.329.132	0	0%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Centro	0	0	0	0%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta Nº 3 Tramo Km 21.8-170.3	15.887.577.693	15.887.577.693	8.273.371.567	52%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta Nº 4 Tramo Km 225-358.4	15.185.752.731	15.185.752.731	5.643.049.002	37%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta Nº 9 Tramo Km 326 AL 525	15.409.571.333	15.409.571.333	4.270.347.368	28%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sureste - CPE	4.336.688.241	4.336.688.241	0	0%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro - CPE	3.804.804.622	3.804.804.622	8.125.200	0%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro	16.884.000.000	16.884.000.000	2.153.785.068	13%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sur	16.334.000.000	16.334.000.000	1.317.079.509	8%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Este	17.134.000.000	17.134.000.000	1.641.093.744	10%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Norte	10.508.400.000	10.508.400.000	276.419.867	3%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Chaco	1.714.390.359	1.714.390.359	0	0%
Construcción Pavimento Tipo Adoquin - Región Sur	4.446.212.939	4.446.212.939	0	0%
Construcción Pasos a Desnivel- Central	9.484.000.000	9.484.000.000	557.232.000	6%
Construcción Alcantarillado y Desague Pluvial en Central	7.891.753.197	7.891.753.197	0	0%
Construcción de Puente de Hª Aª en Central	0	0	0	0%
Construcción de Puente de Hª Aª Región Norte	0	0	0	0%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Norte	2.090.000.000	2.090.000.000	0	0%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este	64.275.127.969	62.846.284.956	17.518.135.888	28%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Este	0	0	0	0%
Construcción Pav. S/ Empedrado Región Sur	19.288.224.329	19.288.224.329	318.217.310	2%
Construcción Pav. S/ Empedrados (Cambio de Paq. Estruct.)	5.655.000.000	5.655.000.000	0	0%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Noreste	46.349.294.528	46.349.294.528	29.801.848.172	64%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Sur	40.699.444.196	40.699.444.196	19.664.998.115	48%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Este	124.457.468.579	124.457.468.579	27.816.893.950	22%
Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Region Centro	195.806.154.983	195.806.154.983	84.213.781.251	43%
Construcción y Pav. S/Empedrados En Región Chaco	12.355.000.000	12.355.000.000	400.209.334	3%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
Construcción Pavimentacion Naranjal San Cristobal Ruta 6	11.569.629.675	11.569.629.675	1.043.280.485	9%
Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	512.418.008.574	512.418.008.574	16.146.374.257	3%
Mejoramiento trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	29.133.755.933	29.133.755.933	0	0%
Construcción de Pavimentacion S/Empedrados en Región Centro	92.235.094.620	92.235.094.620	17.227.058.201	19%
Restauración Villa Inglesa con Ciclovía	12.000.000.000	0	0	0%
Habilitacion y Mantenimiento de Vías de Acceso al Area Metropolitana de Asuncion	8.076.092.640	8.076.092.640	0	0%
Habilitacion y Mantenimiento de la Ruta 1 Tramos Carapegua - SJB	29.960.851.760	29.960.851.760	0	0%
Habilitacion y Mantenimiento Tramo Pozo Colorado - Concepcion	41.963.055.680	41.963.055.680	0	0%
Capacitac. Y Mejor. Form. Ejecucion de Proyectos de la DIPE	45.356.902.560	45.356.902.560	37.757.083.748	83%
Mejoramiento Ruta 9 y Rafael Franco	116.200.000.000	116.200.000.000	0	0%
SubPrograma Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	517.242.808.107	517.242.808.107	93.547.398.869	18%
SP Const. Avda. Cost. Cent.Hist. Y Parque Bicentenario	20.439.755.529	20.439.755.529	5.382.772.529	26%
Construcción Avda. Costanera Norte, 2da Etapa	126.100.467.183	126.100.467.183	27.834.703.127	22%
SP Rec.Z. Pto As. Centro Ofic, Cont. P 2419/OC - PR y 2420 BL - PR	344.186.585.395	344.186.585.395	57.759.236.300	17%
Sp Const. Terminal Port. Mult. En Pilar - Fonplata - PAR 16 /2001	1.732.000.000	1.732.000.000	180.462.907	10%
Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	0	0	0	0%
Analisis Elab. Plan Maestro de Navegacion del Rio Py	24.784.000.000	24.784.000.000	2.390.224.006	10%
SubPrograma Infraestructura de Acceso a Caminos vecinales y Rurales	668.828.645.537	668.828.645.537	140.802.921.740	21%
SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2da Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	90.241.680.324	90.241.680.324	16.197.764.496	18%
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes	87.468.120.711	87.468.120.711	21.905.792.467	25%
Mejoramiento Caminos Vecinales En la Región Oriental	197.023.763.563	197.023.763.563	42.017.836.315	21%
Mejoramiento de 160 KM de Caminos vecinales en la Region Oriental	74.395.815.610	74.395.815.610	0	0%
Conservación Caminos Vecinales Por Administración	0	0	0	0%
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Occidental	19.472.000.000	19.472.000.000	3.696.047.595	19%
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Oriental	78.627.282.797	78.627.282.797	29.628.027.604	38%
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Oriental	32.579.378.977	32.579.378.977	17.247.500.859	53%
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Occidental	3.746.956.346	3.746.956.346	969.319.250	26%
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados en La Región Oriental	12.923.912.692	12.923.912.692	130.452.719	1%
Levantamiento Factibilidad y Diseño Ingeniería Caminos y Puentes	12.577.043.117	12.577.043.117	9.010.180.435	72%
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental	59.772.691.400	59.772.691.400	0	0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec
ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS	25.517.257.388	25.517.257.388	4.942.166.544	19%
SubPrograma Infraestructura del Patrimonio Cultural	25.517.257.388	25.517.257.388	4.942.166.544	19%
Diagnóstico y Protocolo de Intervención en Edificios Históricos	1.519.533.970	1.519.533.970	0	0%
Restauración de Edificios Patrimoniales	19.659.380.447	19.659.380.447	4.261.166.544	22%
Equipamiento , Provisión y Colocación de Teatros	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%
Levant. de Datos y Elaboración de Proyectos Ejecutivos	3.338.342.971	3.338.342.971	681.000.000	20%
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	110.557.044.459	100.557.044.459	0	0%
Construcción de Penitenciarias	110.557.044.459	100.557.044.459	0	0%
Construcción Penitenciaria Regional de Ciudad del Este	40.557.044.459	40.557.044.459	0	0%
Construcción de CIRS de Emboscada	60.000.000.000	60.000.000.000	0	0%
Cost. De Correc. Mujeres de Itaugua	10.000.000.000	0	0	0%
TOTAL DE ENTIDAD	5.641.160.086.081	5.613.848.486.260	1.053.171.931.044	19%

Fuente MH-SIAF, Fecha: al 30/04/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

Ley Nº 6.258/19 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019"
Decreto Reglamentario Nº 1.145/19
Ley Nº 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"