

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

Plan de Acción

AL 30/04/2019

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE ADMINISTRACION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
ADMINISTRACION GENERAL				
Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público	%	100	19	19%
Servicio Tecnologico Entregado	Servicios	6	0	0%

PROGRAMAS DE ACCION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
COMPETITIVIDAD E INNOVACION				
SubPrograma Regulación de Transporte Público de Pasajero				
Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público	Subsidios	12.000	4.552	38%
Verificación Técnica Realizada al Transporte Público de Pasajeros	Verificaciones	3.840	838	22%
SubPrograma Regulación de la Marina Mercante				
Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas	Fiscalizaciones	835	55	7%
Embarcaciones Certificadas	Certificados	2.480	964	39%
Cargas Fluvio-Maritimas Certificadas	Certificados	22.000	15.591	71%
SubPrograma Mantenimiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos				
Obras de Infraestructura Mantenidas	Unidades	13	2	15%
SOSTENIBILIDAD DEL HABITAT GLOBAL				
SubPrograma Preservación de Cursos Hídricos				
Estudio de Inversión	Informes	15	1	7%
Flujo Hídrico del Rio Pilcomayo Conservado en Toda su Extensión	Kilómetros	300	0	0%
SubPrograma Control de Cursos Hídricos				
Estudio de Inversión	Informes	1	0	0%
Causas Hídricos de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados	Metros	106	0	0%
Areas De Retención Temporal De Excedentes Hídricos Constuidos	Metros cuadrados	300	0	0%
VALORIZACION DEL CAPITAL AMBIENTAL				
SubPrograma Gestión de los Recursos Naturales				
Inspecciones de Canteras	Unidades	36	8	22%
Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos	Unidades	19	15	79%
Mapas Geológicos Entregados	Unidades	41	15	37%
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD				
SubPrograma Seguridad y Educación Vial				
Controles Realizados a Conductores que circulan en la Red Vial Nac.	Operativos	12.138	9.103	75%
Capacitaciones Realizadas	Capacitaciones	261	54	21%

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE				
SubPrograma Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento				
SP Proyecto Acueducto				
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construídos	%	56	2	4%
SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	2	2%
SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construído	%	30	8	27%
Estudio de Inversión	Informes	6	2	33%
Sistema de Distribución de Agua Potable Construido	%	25	6	24%
Mejoramiento del Serv. de Alcantarillado de la bahia de Asunción				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Mejorado	%	100	14	14%
Mejoramiento Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Mejorado	%	100	11	11%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION				
SubPrograma Infraestructura de Acceso Vial				
Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado-Santa Rosa				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	52	52%
Obras de Infraestructura Construidas	Unidades	0	0	0%
SP Mej., Travesias Urb. Ciudad Paraguari - Carapegua - Quindy Caapucu				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	10	2	20%
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	5	5	100%
SP FOCEM - Rehab. Y y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	7	5	71%
Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (Fase II)				
Estudio de Inversión	Informes	3	1	33%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	10	3	30%
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	620	144	23%
SP Pav.Asf.Tram. San Bernardino - Yukyry - Luque				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	3	1	33%
Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconst. Vial.				
Estudios de Inversión	Informes	1	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	44	15	34%
Obras de Infraestructura Construidas	Unidades	2	0	0%

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	4	0	0%
Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno- Empalme Ruta VI				
Estudios de Inversión	Informes	5	2	40%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	26	3	12%
Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	4	2	50%
Habilitación Tramo Remanso - Falcón				
Estudio de Inversión	Informes	3	3	100%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. En Cordillera, Paraguari, Caaguazu, Caazapa				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	93	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. En Dept. de San Pedro				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	28	0	0%
Habilitacion de la Red Pav. Dptos de Misiones e Itapua				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	100	3	3%
Habilitacion de la Red Pav. Deptos. San Pedro, Caag y Canind.				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	900	3	0,3%
Conservación de Rutas Pavimentadas Por Administración				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	600	455	76%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Norte				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	4.180	1.352	32%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	4.530	1.677	37%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Centro				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	4.202	1.310	31%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	2.336	990	42%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	2.135	1.120	52%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Este				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	300	150	50%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	390	130	33%

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	330	130	39%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 3 Tramo Km 21.8-170.3				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	1.635	594	36%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 4 Tramo Km 225-358.4				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	1.601	534	33%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 9 Tramo Km 326 AL 525				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	7	5	71%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sureste - CPE				
Camino de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	5	2	40%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro - CPE				
Estudios de Inversión	Informes	3	0	0%
Camino de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	3	1	33%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro				
Estudios de Inversión	Informes	10	0	0%
Camino de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	7	3	43%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sur				
Estudios de Inversión	Informes	10	0	0%
Camino de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	6	2	33%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Este				
Estudios de Inversión	Informes	7	0	0%
Camino de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	6	2	33%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Norte				
Estudios de Inversión	Informes	5	0	0%
Camino de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	6	1	17%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Chaco				
Estudios de Inversión	Informes	5	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	2	0	0%
Construcción Pavimento Tipo Adoquin - Región Sur				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	1	1	100%
Construcción Pasos a Desevel- Central				
Pasos a Desevel construidos	Metros lineales	4	2	50%

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción Alcantarillado y Desague Pluvial en Central				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	%	1	1	100%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Norte				
Estudios de Inversión	Informes	5	1	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	5	0	0%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este				
Estudios de Inversión	Informes	10	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	10	9	90%
Construcción Pav. S/ Empedrado Región Sur				
Estudios de Inversión	Informes	4	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	3	1	33%
Construcción Pav. S/ Empedrados (Cambio de Paq. Estruct.)				
Estudios de Inversión	Informes	9	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	11	0	0%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Noreste				
Estudio de Inversión	Informes	10	3	30%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	5	13	260%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Sur				
Estudio de Inversión	Informes	7	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	5	5	100%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Chaco				
Estudio de Inversión	Informes	6	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	24	11	46%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro				
Estudio de Inversión	Informes	2	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	6	4	67%
Construcción y Pav. Asfáltica de Tr. Camin. en Región Chaco				
Estudio de Inversión	Informes	10	1	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	6	4	67%
Construcción Pavimentación Naranjal San Cristobal Ruta 6				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	34	0	0%
Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	36	0	0%

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	50	0	0%
Construcción de Pavimentacion s/Empedrados en Región Centro				
Estudio de Inversión	Informes	5	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	6	15	250%
Habilitacion y Mant. De Vias de Acc. Al Area Metropolitana de Asuncion				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	8	0	0%
Habilitacion y Mant. De la Ruta 1 Tramo Carapegua - SJB				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%
Habilitacion y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepcion				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	10	0	0%
Habilitacion y Mantenimiento de la Ruta Nac. N° 9 y Accesos				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	0	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	0	0	0%
Capac. Y Mejor. Form: ejecucion de Proyectos de la DIPE				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	100	10	0%
Mejoramiento Ruta 9 y Rafael Franco				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	340	0	0%
Infraestructura de Conectividad Interna y Externa				
SP Const. Avda. Cost. Cent.Hist. Y Parque Bicentenario				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	0	0	0%
Parques Lineales Construidos	%	37	13	35%
Construcción Avda. Costanera Norte, 2da Etapa				
Avenida Costanera Construida	Kilómetros	7	0	0%
SP Rec.Z. Pto As. Centro Ofic, Cont. P 2419/OC - PR y 2420 BL - PR				
Estudio de Inversión	Informes	2	0	0%
Obra de Reconversión Urbana Construidas	Metros Cuadrados	72.600	0	0%
Corredor del Bus de Transporte Rápido Construida	Kilómetros	1	0	0%
Sp Const. Terminal Port. Multi. en Pilar - Fonplata - PAR 16 /2001				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	100	10	10%
Analisis Elab. Plan Maestro de Navegacion del Rio Py				
Mantenimiento de la Navegabilidad del Rio Paraguay	Metros cubicos	935.000	0	0%

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
SubPrograma Infraestructura de Acceso a Caminos vecinales y Rurales				
SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2da Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	100	50	50%
Estudios de Inversión	Informes	0	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	30	13	43%
Puentes Construidos	Kilómetros	10	15	150%
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes				
Puentes Construidos	Metros lineales	1.086	236	22%
Mejoramiento Caminos Vecinales En la Región Oriental				
Estudios de Inversión	Informes	10	0	0%
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados Mantenidos	Kilómetros	8.771	0	0%
Caminos de todo tiempo construidos	Kilómetros	51	24	47%
Puentes Construidos	Metros lineales	648	92	14%
Mej. Y Mant. Tramos y Caminos Vecinales Region Oriental				
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados Mantenidos	Kilómetros	4.298	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	53	0	0%
Puentes Construidos	Metros lineales	164	0	0%
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Occidental				
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados Mantenidos	Kilómetros	48	14	29%
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Oriental				
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	123	5	4%
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Oriental				
Alcantarillas Construidas	Metros lineales	300	197	66%
Puentes Construidos	Metros lineales	1.000	220	22%
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Occidental				
Alcantarillas Construidas	Metros lineales	200	71	36%
Puentes Construidos	Metros lineales	40	0	0%
Mant. de Caminos Rurales No Pavimentados en La Región Oriental				
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados	Kilómetros	840	0	0%
Levantamiento Fact.y Diseño Ingeniería Caminos y Puentes				
Estudios de Inversión	Informes	32	3	9%

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la RO				
Estudios de Inversión	Informes	1	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	1	0	0%
ATRACCION DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS				
SubPrograma Infraestructura del Patrimonio Cultural				
Diagnóstico y Protocolo de Intervención en Edificios Históricos				
Obras de Infraestructuras Mejoradas	Unidades	5	0	0%
Restauración de Edificios Patrimoniales				
Obras de Infraestructuras Mantenidas	Unidades	17	2	12%
Equipamiento , Provisión y Colocación de Teatros				
Obras de Infraestructuras Mejoradas	Unidades	1	0	0%
Levant. de Datos y Elaboración de Proyectos Ejecutivos				
Administración y Supervisión de Programas/ Proyectos	%	100	0	0%
Estudio de Inversión	Informes	4	1	25%
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD				
Construccion de Penitenciarias				
Construccion Penitencia Regional de Calidad del Este				
Construccion de Penitenciarias	%	100	0	0%
Construccion del CIRS de Emboscada				
Construccion de Penitenciarias	%	100	0	0%

FUENTE: MH - SIAF, al 30/04/2019

-  La Ejecución del 0 al 60%, representa una calificación **BAJA**
-  La Ejecución del 61% al 89%, representa una calificación **MEDIA**
-  La Ejecución del 90% en adelante, representa una calificación **ALTA**