



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

INFORME TÉCNICO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

500 INVERSIÓN FÍSICA - 520 CONSTRUCCIONES

1-01-2019 AL 11-07-2019


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA. ENERO A JULIO 2019

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMAS DE INVERSION. INVERSION FISICA. CONSTRUCCIONES

Fuente de Financiamiento	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10 RECURSOS DEL TESORO	112.732.926.522	66.075.934.301	59%	63.936.025.838	2.139.908.463
20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO	3.629.880.786.774	1.094.503.392.978	30%	913.279.476.488	181.223.916.490
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	266.278.332.879	40.393.785.979	15%	36.465.213.579	3.928.572.400
TOTAL	4.008.892.046.175	1.200.973.113.258	30%	1.013.680.715.905	187.292.397.353

Fuente MH-SIAF, Fecha: 11/07/2019



**En Miles de Millones de Guaraníes*

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

10 RECURSOS DEL TESORO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

PROGRAMA DE INVERSION		01 / 01 / 2019 AL 11 / 07 / 2019				
Organismo Financiador	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
	HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE	13.183.097.295	6.947.921.338	53%	6.947.921.338	0
	SubPrograma Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	13.183.097.295	6.947.921.338	53%	6.947.921.338	0
FONACIDE	SP Proyecto Acueducto	13.183.097.295	6.947.921.338	53%	6.947.921.338	0
	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	82.391.108.780	51.955.508.617	63%	50.148.181.573	1.807.327.044
	SubPrograma Infraestructura de Acceso Vial	76.578.436.383	47.249.696.122	62%	45.821.982.154	1.427.713.968
FONACIDE	Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado-Santa Rosa	5.208.161.930	2.309.921.043	44%	2.309.921.043	0
FONACIDE	SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	2.423.214.305	0	0%	0	0
FONACIDE	SP FOCEM - Rehab. y Pav. Asf. Del Tramo Concepción - Vallemí	4.727.333.224	4.701.141.127	99%	4.701.141.127	0
FONACIDE	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (Fase II)	3.913.028.847	3.541.468.106	91%	3.541.468.106	0
FONACIDE	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconst. Vial.	4.421.057.694	4.153.030.493	94%	4.099.775.675	53.254.818
FONACIDE	Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Norte	6.630.000.000	3.504.835.831	53%	2.771.938.268	732.897.563
FONACIDE	Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este	1.000.000.000	955.100.177	96%	955.100.177	0
FONACIDE	Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Centro	3.400.000.000	1.916.553.517	56%	1.274.991.930	641.561.587
FONACIDE	Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur	1.500.000.000	1.331.565.851	89%	1.331.565.851	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

10 RECURSOS DEL TESORO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

PROGRAMA DE INVERSION		01 / 01 / 2019 AL 11 / 07 / 2019				
Organismo Financiador	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
FONACIDE	Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco	2.117.500.000	1.603.145.532	76%	1.603.145.532	0
FONACIDE	Mejoramiento de la señalización Horizontal y Vertical Este	350.528.242	0	0%	0	0
FONACIDE	Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte	2.250.528.242	0	0%	0	0
FONACIDE	Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur	396.329.132	0	0%	0	0
FONACIDE	Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 3 Tramo Km 21.8-170.3	6.573.888.463	6.336.203.685	96%	6.336.203.685	0
FONACIDE	Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 4 Tramo Km 225-358.4	6.754.683.196	6.668.063.327	99%	6.668.063.327	0
FONACIDE	Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 9 Tramo Km 326 AL 525	3.209.571.333	1.827.889.526	57%	1.827.889.526	0
FONACIDE	Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Norte	1.500.000.000	0	0%	0	0
FONACIDE	Construcción Pasos a Desnivel- Central	600.000.000	557.232.000	93%	557.232.000	0
FONACIDE	Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este	2.989.891.242	2.954.317.006	99%	2.954.317.006	0
FONACIDE	Construcción Pav. S/ Empedrado Región Sur	1.231.316.537	0	0%	0	0
FONACIDE	Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Este	1.500.000.000	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

10 RECURSOS DEL TESORO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

PROGRAMA DE INVERSION		01 / 01 / 2019 AL 11 / 07 / 2019				
Organismo Financiador	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
FONACIDE	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Region Centro	3.831.403.996	3.389.228.901	88%	3.389.228.901	0
FONACIDE	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Region Chaco	50.000.000	0	0%	0	0
FONACIDE	Restauración Villa Inglesa con Ciclovía	10.000.000.000	0	0%	0	0
FONACIDE	SubPrograma Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	2.905.200.000	2.263.409.774	78%	2.127.409.774	136.000.000
FONACIDE	SP Const. Avda Cost. Cent. Hist. Y Parque Bicentenario	105.200.000	0	0%	0	0
FONACIDE	SPConstrucción Avda Costanera Norte 2da Etapa	2.000.000.000	1.871.409.774	94%	1.871.409.774	0
FONACIDE	SP Const. Terminal Port.Mult. En Pilar - Fonplata	800.000.000	392.000.000	49%	256.000.000	136.000.000
FONACIDE	SubPrograma Infraestructura de Acceso a Caminos vecinales y Rurales	2.907.472.397	2.442.402.721	84%	2.198.789.645	243.613.076
FONACIDE	SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2da Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	2.521.472.397	2.198.789.645	87%	2.198.789.645	0
FONACIDE	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales	386.000.000	243.613.076	63%	0	243.613.076
	ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS	17.158.720.447	7.172.504.346	42%	6.839.922.927	332.581.419
FONACIDE	Infraestructura del Patrimonio Cultural	17.158.720.447	7.172.504.346	42%	6.839.922.927	332.581.419
FONACIDE	Restauración de Edificios Patrimoniales	17.158.720.447	7.172.504.346	42%	6.839.922.927	332.581.419
TOTAL DE ENTIDAD		112.732.926.522	66.075.934.301	59%	63.936.025.838	2.139.908.463

Fuente MH-SIAF, Fecha: 11/07/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO 20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

PROGRAMA DE INVERSION		01 / 01 / 2019 AL 11 / 07 / 2019				
Organismo Financiador	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
	TOTAL	3.629.880.786.774	1.094.503.392.978	30%	913.279.476.488	181.223.916.490
	HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE	227.746.814.202	65.760.251.886	29%	58.817.356.913	6.942.894.973
	SubPrograma Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	227.746.814.202	65.760.251.886	29%	58.817.356.913	6.942.894.973
BID	SP Proyecto Acueducto	33.962.246.935	0	0%	0	0
BONOS SOBERANOS / BID	SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/ Chaco y Ciud. Interm. Re.	50.373.224.482	24.322.179.675	48%	24.227.675.171	94.504.504
BID	Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bahía de Asunción	93.057.109.427	31.142.306.812	33%	27.211.351.392	3.930.955.420
BID	Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	50.354.233.358	10.295.765.399	20%	7.378.330.350	2.917.435.049
	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	3.291.576.928.113	1.028.743.141.092	31%	854.462.119.575	174.281.021.517
	SubPrograma Infraestructura de Acceso Vial	2.289.075.550.817	713.002.218.948	31%	600.312.978.428	112.689.240.520
BONOS SOBERANOS	Mej. Gestion y Mant. de la Red Vial del PY(BIRF 7406PA)	3.680.479.755	0	0%	0	0
BONOS SOBERANOS	Mejoramiento de 151 KM Capitan Bado-Santa Rosa	50.152.733.106	19.397.639.392	39%	13.501.121.148	5.896.518.244
BID	SP Mej. Travesías Urb. Cdad. Paraguari-Carapegua-Quiindy-Caap	9.500.000.000	0	0%	0	0
BONOS SOBERANOS / BID	SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	10.012.786.611	6.484.887.997	65%	5.967.938.808	516.949.189
BONOS	SP FOCES - Rehab. Y Pav. Asf. Del Tramo Concepción - Vallemi	29.991.468.429	29.135.688.374	97%	22.547.399.245	6.588.289.129

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

PROGRAMA DE INVERSION		01 / 01 / 2019 AL 11 / 07 / 2019				
Organismo Financiador	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
BONOS SOBERANOS	SP Pav. Corred. De Integ. Rehab. Y Mant. Red. Vial (BID 1822/OC-PR)	5.600.000.000	0	0%	0	0
BONOS SOBERANOS	Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (FASE II)	161.990.952.063	18.010.821.481	11%	15.712.755.465	2.298.066.016
BONOS SOBERANOS / BID	SP Pav. Asf. Tram. San Bernardino - Yukyry - Luque	8.826.927.593	213.774.952	2%	213.774.952	0
BONOS SOBERANOS / BID / CAF	Mejoramiento Corredores de Integración y Reconstruccion	185.600.228.014	109.900.892.128	59%	88.331.776.377	21.569.115.751
BONOS SOBERANOS / BID / JICA	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	220.202.974.028	96.149.832.057	44%	84.202.980.280	11.946.851.777
BID	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	98.644.300.000	39.941.575.481	40%	33.525.682.998	6.415.892.483
FONPLATA / OFID	Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	188.740.446.136	46.971.927.134	25%	40.622.303.455	6.349.623.679
OFID	Habilitación Tramo Remanso - Falcón	3.093.912.181	0	0%	0	0
BONOS SOBERANOS	Habilitación de la Defensa Costera en Fuerte Olimpo	151.176.423	151.176.423	100%	0	151.176.423
BONOS SOBERANOS	Construcción y Mejoramiento de Rutas II PG P13	21.822.987.709	21.510.835.948	99%	21.510.835.948	0
FONPLATA / CAF	Habilitación de la Red Vial Pav. En COR, PAR, CAG, GUA, CAZ.	146.119.516.707	10.174.628.446	7%	9.193.149.614	981.478.832
FONPLATA	Habilitación de la Red Vial Pav. En el Dpto. de San Pedro	122.378.902.671	0	0%	0	0
FONPLATA / CAF	Habilitación de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	116.960.393.207	5.513.810.960	5%	5.513.810.960	0
BIRF	Habilitación de la Red Pav. Dptos de Misiones e Itapúa	68.850.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO 20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

PROGRAMA DE INVERSION		01 / 01 / 2019 AL 11 / 07 / 2019				
Organismo Financiador	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
BIRF	Habilitación de la Red Pav. Dptos S. Pedro, Caag. y Canindeyu	84.900.000.000	0	0%	0	0
BONOS SOBERANOS	Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este	2.557.750.000	779.170.194	30%	779.170.194	0
BONOS SOBERANOS	Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur	1.221.000.000	583.323.172	48%	548.998.812	34.324.360
BONOS SOBERANOS	Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco	538.974.332	487.404.762	90%	324.936.508	162.468.254
BONOS SOBERANOS	Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Este	1.000.000.000	0	0%	0	0
BONOS SOBERANOS	Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte	3.078.881.075	1.065.370.049	35%	1.065.370.049	0
BONOS SOBERANOS	Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur	1.000.000.000	0	0%	0	0
BONOS SOBERANOS	Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 3 Tramo Km 21.8-170.3	9.313.689.230	4.158.811.305	45%	3.051.056.204	1.107.755.101
BONOS SOBERANOS	Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 4 Tramo Km 225-358.4	8.431.069.535	2.814.615.069	33%	234.615.069	2.580.000.000
BONOS SOBERANOS	Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 9 Tramo Km 326 AL 525	9.200.000.000	2.822.809.090	31%	2.822.809.090	0
BID	Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sureste - CPE	500.000.000	149.538.508	30%	149.538.508	0
BID	Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro - CPE	1.000.000.000	0	0%	0	0
BONOS SOBERANOS	Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro	9.500.000.000	4.143.187.459	44%	3.162.082.252	981.105.207
BID	Construcción Pav. Tipo Emp. Y Puentes - Región Sur	11.000.000.000	4.111.922.437	37%	3.958.926.500	152.995.937
BONOS SOBERANOS / BID	Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Este	11.000.000.000	2.842.813.649	26%	2.842.813.649	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

PROGRAMA DE INVERSION		01 / 01 / 2019 AL 11 / 07 / 2019				
Organismo Financiador	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
BID	Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Norte	2.000.000.000	1.899.942.779	95%	274.632.323	1.625.310.456
BONOS SOBERANOS / BID	Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Chaco	380.390.359	0	0%	0	0
BID	Construcción Pav. Tipo Adoquin - Region Sur	500.000.000	0	0%	0	0
BID	Construcción Paso a Desnivel- Central	4.300.000.000	235.714.950	5%	235.714.950	0
BID	Construcción Alcantarillado y Desague Pluvial en Central	600.000.000	0	0%	0	0
BONOS SOBERANOS	Construcción Pav. S/ Empedrados en Región Centro Este	1.897.694.431	0	0%	0	0
BONOS / BID	Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este	48.641.236.727	16.326.243.750	34%	15.484.673.509	841.570.241
BONOS SOBERANOS / BID	Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este	19.500.000.000	5.605.206.914	29%	5.605.206.914	0
BONOS SOBERANOS / BID	Construcción Asfalto s/ Empedrado Región Sur	22.042.907.792	1.012.367.502	5%	1.012.367.502	0
BONOS SOBERANOS	Construccion de Pav. s/ Empedrados (Cambio de Paq. Estruct)	500.000.000	0	0%	0	0
BONOS SOBERANOS / BONOS / BID	Construccion y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Region Noreste	71.854.294.528	48.495.114.112	67%	38.462.737.371	10.032.376.741
BONOS SOBERANOS / BONOS / BID	Construcción Pav. Asf. De Tr. Camineros en Reg. Centro Sur	40.259.532.506	37.039.843.279	92%	31.083.373.047	5.956.470.232
BONOS SOBERANOS / BONOS / BID	Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Este	84.649.148.738	49.798.370.332	59%	38.504.093.795	11.294.276.537

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO 20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

PROGRAMA DE INVERSION		01 / 01 / 2019 AL 11 / 07 / 2019				
Organismo Financiador	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
BONOS SOBERANOS / BID	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Region Centro	138.582.700.004	99.529.101.418	72%	86.286.614.840	13.242.486.578
BONOS SOBERANOS / BID	Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Region Chaco	600.000.000	0	0%	0	0
BONOS SOBERANOS / BONOS / BID	Construcción de Pavimentación S/Empedrados en Región Centro	42.806.096.847	25.543.857.445	60%	23.579.718.092	1.964.139.353
BID	Mej. Y Conserv. Tramo Caaguazu- Yhu- Empalme Ruta 10	5.900.000.000	0	0%	0	0
BID	Mej. Y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta 6	6.000.000.000	0	0%	0	0
FONPLATA / CAF	Habilitación y Mant. De Vías de Acc. Al Area Metrop. De As.	8.076.092.640	0	0%	0	0
FONPLATA	Habilitación y Mant. De la Ruta 1 Tramo Carapegua - SJB	29.960.851.760	0	0%	0	0
FONPLATA / CAF	Habilitación y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepción	41.963.055.680	0	0%	0	0
BID	Habilitación y Mantenimiento de la Ruta Nac. Nº 9 y Accesos	110.000.000.000	0	0%	0	0
BONOS	Mejoramiento Ruta 9 y Rafael Franco	1.500.000.000	0	0%	0	0
	SubPrograma Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	358.228.928.901	100.998.914.361	28%	89.547.188.691	11.451.725.670
BONOS SOBERANOS / BONOS	SP Const. Avda. Cost. Cent. Hist. Y Parque Bicentenario	19.852.379.106	12.311.075.538	62%	9.354.541.990	2.956.533.548
BONOS SOBERANOS	Construcción Av. Costanera Norte, 2º Etapa	3.567.008.381	2.384.645.014	67%	2.362.689.761	21.955.253
BONOS SOBERANOS / BID / OFID	SP Rec.Z. Pto As. Centro Ofic, Cont. P 2419/OC - PR y 2420 BL - PR	303.374.097.534	81.601.067.367	27%	74.810.763.865	6.790.303.502

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

PROGRAMA DE INVERSION 01 / 01 / 2019 AL 11 / 07 / 2019						
Organismo Financiador	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
BONOS SOBERANOS	Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	6.651.443.880	1.745.217.018	26%	62.283.651	1.682.933.367
BONOS SOBERANOS	Análisis Elab. Plan Maestro de Navegación del Rio PY	24.784.000.000	2.956.909.424	12%	2.956.909.424	0
	SubPrograma Infraestructura de Acceso a Caminos vecinales y Rurales	644.272.448.395	214.742.007.783	33%	164.601.952.456	50.140.055.327
BONOS SOBERANOS / OPEP / BID / JSIC	SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2da Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	70.685.190.371	21.946.738.624	31%	16.196.834.297	5.749.904.327
BONOS SOBERANOS / BID / CAF	Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes	85.013.296.305	33.856.779.571	40%	27.532.864.415	6.323.915.156
BID / GOBIERNO ESPAÑOL	Mejoramiento de Caminos Vecinales en La Región Oriental	162.094.454.635	69.459.838.786	43%	55.817.340.779	13.642.498.007
BID	Mej. Y Mant. Tramos y Caminos Vecinales Region Oriental	53.404.568.493	0	0%	0	0
BONOS SOBERANOS / BID	Conservación Caminos Rurales no Pavimentados R. Occidental	62.400.000.000	4.252.279.354	7%	3.675.427.954	576.851.400
BONOS SOBERANOS / BONOS / BID	Construcción Caminos Rurales No Pavimentados R. Oriental	90.545.109.191	75.944.442.023	84%	53.674.360.586	22.270.081.437
BONOS SOBERANOS / BID	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	24.500.000.000	8.648.329.425	35%	7.071.524.425	1.576.805.000
BONOS SOBERANOS	Construcción de Puentes y Alcantarillas en la R. Occidental	2.500.000.000	633.600.000	25%	633.600.000	0
BONOS SOBERANOS / BID	Mant. De Caminos Rurales No Pavimentados en la R. Oriental	42.661.400.000	0	0%	0	0
FONPLATA / CAF	Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Ro.	50.468.429.400	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

PROGRAMA DE INVERSION		01 / 01 / 2019 AL 11 / 07 / 2019				
Organismo Financiador	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
	SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	110.557.044.459	0	0%	0	0
	Construcción de Penitenciarias	110.557.044.459	0	0%	0	0
BONOS SOBERANOS	Construcción de Penitenciaria	40.557.044.459	0	0%	0	0
BONOS SOBERANOS	Construcción del CIRS de Emboscada	60.000.000.000	0	0%	0	0
BONOS	Const. De Correc. Mujeres de Itagua	10.000.000.000	0	0%	0	0
TOTAL DE ENTIDAD		3.629.880.786.774	1.094.503.392.978	30%	913.279.476.488	181.223.916.490

Fuente MH-SIAF, Fecha: 11/07/2019

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

Ley N° 6.258/19 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019"
 Decreto Reglamentario N° 1.145/19
Ley N° 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR OBJETO DEL GASTO

30 RECURSOS INSTITUCIONALES – INVERSIÓN FÍSICA (CONSTRUCCIONES)

PROGRAMA DE INVERSION		01 / 01 / 2019 AL 11 / 07 / 2019				
Organismo Financiador	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
	HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE	114.404.642.905	21.598.661.588	19%	19.988.617.386	1.610.044.202
	SubPrograma Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	114.404.642.905	21.598.661.588	0%	19.988.617.386	1.610.044.202
AECID	SP Proyecto Prog.Saneam. Y agua Pot. P/Chaco y Ciud. Interm Re	114.404.642.905	21.598.661.588	19%	19.988.617.386	1.610.044.202
	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	151.873.689.974	18.795.124.391	12%	16.476.596.193	2.318.528.198
	SubPrograma Infraestructura de Acceso Vial	58.512.148.610	5.176.116.945	9%	4.634.202.371	541.914.574
MERCOSUR - FOCEM	SP FOCEM -Rehab. Y Pav. Asf. Del Tramo Concepción - Vallemi	16.199.888.855	105.182.196	1%	105.182.196	0
APORTE DE FONDOS PARA GASTOS INHERENTES A LA OBRA LEY Nº 5074/13	SP Proyecto Construcción -Pavimentación Naranjal -San Cristóbal Ruta 6	4.182.164.675	1.892.751.899	45%	1.350.837.325	541.914.574
TRANSFERENCIAS	SP Proyecto Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	27.538.536.697	3.178.182.850	12%	3.178.182.850	0
APORTE DE FONDOS PARA GASTOS INHERENTES A LA OBRA LEY Nº 5074/13	SP Proyecto Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata- Carmelo Peralta	10.591.558.383	0	0%	0	0
	SubPrograma Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	93.361.541.364	13.619.007.446	15%	11.842.393.822	1.776.613.624
MERCOSUR - FOCEM	SP Proyecto Construcción Avda Costanera Norte	93.361.541.364	13.619.007.446	15%	11.842.393.822	1.776.613.624
TOTAL		266.278.332.879	40.393.785.979	15%	36.465.213.579	3.928.572.400

Fuente MH-SIAF, Fecha: 11/07/2019

LLAMADOS ADJUDICADOS DEL MOPC

DESDE EL 01/01/2019 AL 11/07/2019

N° de ID	NOMBRE DEL LLAMADO	Modalidad	RUC	Razón Social	Fecha de Emisión del CC	Fecha de Publicación	Fecha de Firma del Contrato	F.F.	Organismo Financiador	Monto Adjudicado	Moneda
343543	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN CAMINOS NO MEJORADOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, TANDA N° 2 - PROGRAMA PR-L 1084	LPI	80107032-5	Consorcio Santa Lucia II	2019-06-28 17:18:50.717	31/05/2019	21/06/2019	20	BID	17.040.335.826	PYG
343543	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN CAMINOS NO MEJORADOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, TANDA N° 2 - PROGRAMA PR-L 1084	LPI	80107112-7	CONSORCIO SETA	2019-06-28 16:26:35.024	31/05/2019	13/06/2019	20	BID	14.695.513.079	PYG
343561	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 4ta TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2019 - PROYECTO CAF 8711	LPI	80106956-4	CONSORCIO MONDAY	2019-06-12 16:18:16.775	24/05/2019	05/06/2019	20	BID - CAF	14.895.528.885	PYG
343543	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN CAMINOS NO MEJORADOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, TANDA N° 2 - PROGRAMA PR-L 1084	LPI	80106966-1	CONSORCIO C y C	2019-06-28 17:18:32.942	31/05/2019	31/05/2019	20	BID	10.333.105.544	PYG
343561	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 4ta TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2019 - PROYECTO CAF 8711	LPI	399075-3	CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO	2019-05-31 21:49:43.585	24/05/2019	30/05/2019	20	BID - CAF	8.400.000.048	PYG
343543	CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN CAMINOS NO MEJORADOS DE LA REGION ORIENTAL, TANDA N° 2 - PROGRAMA PR-L 1084	LPI	80011849-9	CARAGUATAY S.A.	2019-05-31 20:05:38.149	31/05/2019	27/05/2019	20	BID	9.555.458.490	PYG
343543	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN CAMINOS NO MEJORADOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, TANDA N° 2 - PROGRAMA PR-L 1084	LPI	80027367-2	MIGUEL CHAVES HAUSMAN	2019-05-31 20:08:47.672	31/05/2019	24/05/2019	20	BID	15.241.360.000	PYG
343543	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN CAMINOS NO MEJORADOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, TANDA N° 2 - PROGRAMA PR-L 1084	LPI	80012331-0	SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)	2019-05-31 20:07:48.884	31/05/2019	24/05/2019	20	BID	25.602.964.358	PYG
349876	EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROYECTO DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA.	LPI	80106661-1	CONSORCIO ETL DEL SUR	2019-05-29 14:53:47.071	25/04/2019	22/05/2019	20	FONPLATA - CAF	17.200.000.000	PYG
349876	EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROYECTO DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA.	LPI	80106320-5	Consorcio Grimaux - Electroconsult	2019-05-22 09:08:27.854	25/04/2019	13/05/2019	20	FONPLATA - CAF	17.600.000.000	PYG
351958	LLAMADO MOPC N° 80/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V ARROYITO (CALLE 18 SUR) - KM 19,1 CON RAMALES, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.	LPN	80106033-8	Consorcio Arroyito 01	2019-04-30 19:02:11.891	06/12/2018	29/04/2019	20	BONOS SOBERANOS	72.648.390.387	PYG

LLAMADOS ADJUDICADOS DEL MOPC

DESDE EL 01/01/2019 AL 11/07/2019

N° de ID	NOMBRE DEL LLAMADO	Modalidad	RUC	Razón Social	Fecha de Emisión del CC	Fecha de Publicación	Fecha de Firma del Contrato	F.F.	Organismo Financiador	Monto Adjudicado	Moneda
353271	LLAMADO MOPC N° 98/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA ESTACIÓN CENTRAL DEL FERROCARRIL - ARCOPUENTE SOBRE LA CALLE MÉXICO	LPN	989033-5	MARIO LLANO VANNI	2019-04-17 11:27:34.579	20/03/2019	11/04/2019	10	FONACIDE	798.265.000	PYG
348526	OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN - 3ER. LLAMADO	LPI	80005800-3	ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.	2019-05-10 07:37:13.944	20/03/2019	08/04/2019	20	BID	22.188.371.860	PYG
353273	LLAMADO MOPC N° 100/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO VIAL DEL MOPC	LPN	421518-4	FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ	2019-04-25 11:45:14.454	21/03/2019	08/04/2019	10	GENUINOS -FONACIDE	5.350.000.000	PYG
350753	LLAMADO MOPC N° 01/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR Y DESAGUE PLUVIAL DE BELLA VISTA NORTE .	LPN	80105185-1	CONSORCIO NORTE	2019-03-30 14:34:07.776	26/12/2018	29/03/2019	20	BONOS SOBERANOS	22.480.543.077	PYG
351956	LLAMADO MOPC N° 79/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.	LPN	80105146-0	Consortio 14 de Julio S.A. - Teco S.R.L	2019-03-30 14:23:01.724	17/12/2018	29/03/2019	20	BONOS SOBERANOS - BID	37.840.581.857	PYG
351947	LLAMADO MOPC N° 83/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.	LPN	80106146-6	CONSORCIO ORIENTAL	2019-05-13 15:56:52.058	17/12/2018	28/03/2019	20	BONOS SOBERANOS - BID	14.662.446.611	PYG
351956	LLAMADO MOPC N° 79/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.	LPN	80105154-1	Consortio Heisecke & Asociados	2019-03-26 16:19:14.923	17/12/2018	21/03/2019	20	BONOS SOBERANOS - BID	32.276.093.628	PYG
300223	FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO PARAGUARI - BARRIO OBRERO DE ASUNCIÓN - SEGUNDA ETAPA	LPN	80033539-2	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.	2019-03-07 16:42:06.864	07/11/2018	20/02/2019	10 Y 20	FONACIDE-BONOS SOBERANOS	14.996.362.347	PYG
350751	LLAMADO MOPC N° 65/2018 LCO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCIÓN DE MARINA MERCANTE	CO	80022439-6	ESTRUCTURAS S.R.L.	2019-02-21 16:11:13.033	26/12/2018	18/02/2019	10	GENUINOS	188.190.083	PYG
351947	LLAMADO MOPC N° 83/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.	LPN	80015499-1	LOS TRIGALES S.A.	2019-03-29 16:31:18.189	17/12/2018	12/02/2019	20	BONOS SOBERANOS	30.983.522.209	PYG
351947	LLAMADO MOPC N° 83/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.	LPN	80003241-1	CONCRET-MIX SA	2019-03-29 15:28:51.498	17/12/2018	06/02/2019	20	BONOS SOBERANOS	36.579.378.196	PYG
355616	LLAMADO MOPC N° 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. AD REFERENDUM AL PGN 2019	LPN	80022538-4	APONTE LATORRE S.A		08/02/2019	10/07/219	20	BONOS SOBERANOS	62.324.814.967	PYG
TOTAL										503.881.226.452	

LLAMADOS EN ETAPAS DE EVALUACIÓN DEL MOPC

DESDE EL 01/01/2019 AL 11/07/2019

ID	NOMBRE DEL LLAMADO	MODALIDAD	FECHA DE ENTREGA DE OFERTAS	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL LLAMADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO ADJUDICADO	MONEDA
350146	EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO RUTA NACIONAL Nº 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY, SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU , PUERTO ANTEQUERA, CANTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016.	LPI	31/05/2019	11/03/2019	20	157.000.000.000	GS
351398	REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANA Y CORDILLERA PROGRAMA PR - L-1092 -GRUPO 1.2- AD REFERÉNDUM AL PGN 2019	LPI	07/06/2019	10/12/2018	20	81.800.000.000	GS
351400	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L- 1092 - TANDA 1 - AD REFERÉNDUM AL PGN 2019	LPI	22/03/2019	14/12/2018	20	29.880.000.000	GS
353172	CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR - RUTA 1: SAN JUAN BAUTISTA - ENCARNACIÓN - AD REFERENDUM AL PGN 2019	LPI	23/04/2019	20/11/2018	10	202.834.968.200	GS
355704	FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PROMOCIÓN SOCIAL Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL ARROYO FORTÍ - VILLA ELISA	LPN	07/05/2019	08/04/2019	10	858.875.000	GS
356865	LLAMADO MOPC Nº 01/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	LPN	17/05/2019	04/04/2019	10	129.908.699	GS
364165	LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL- 2DA TANDA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.	LPN	27/05/2019	05/04/2019	10	204.895.096.647	GS
364518	LLAMADO MOPC Nº 33/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE LAS RUTAS NACIONALES.	LPN	18/06/2019	23/04/2019	20	20.267.999.860	GS
364775	LLAMADO MOPC Nº 46/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL-3RA TANDA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD.	LPN	30/05/2019	23/04/2019	20	99.882.054.784	GS
364906	LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL -CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD.	LPN	04/06/2019	30/04/2019	10	253.399.143.869	GS
366534	CD 92/2019 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL FUERTE SAN CARLOS DEL APA.	CD	24/06/2019	13/06/2019	10	146.113.600	GS
Datos al 11/07/2019 10:27 am							
TOTALES						1.051.094.160.659	GS

PRÉSTAMOS EXTERNOS EN EJECUCIÓN DEL MOPC

DESDE EL 01/01/2019 AL 31/05/2019

PRÉSTAMOS EXTERNOS EN EJECUCIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES AL 30/05/2019

Organismos Multilaterales

(en dólares de los Estados Unidos de América)

ACREEDOR	PROYECTO/PROGRAMA	FIRMA CONTRATO	LEY		FECHA LIM. GIRO	FINANCIAMIENTO EXTERNO	DESEMBOLSO		SALDO POR DESEMBOLSAR
			Nº	FECHA			TOTAL	%	
BID	Prog. Saneamiento y Agua Potable Chaco & Ciudades Intermedias Reg. Oriental	29/10/2011	4785	23/11/2012	27/11/2012	20.000.000	10.531.607	52,7%	9.468.393
	Prog. Reconv. Centro Modern. Trasp. Púb. Metrop. Y Ofic. De Gobierno	09/10/2010	5133	24/12/2013	27/12/2020	78.000.000	35.563.220	45,6%	42.436.780
	Prog. Reconv. Centro Modern. Trasp. Púb. Metrop. Y Ofic. De Gobierno	09/10/2010	5133	24/12/2013	27/12/2020	47.000.000	15.745.021	33,5%	31.254.979
	Prog. Pavimentación Corredores Integración, Rehab. Y Mant. Vial - Fase II	25/07/2013	5218	12/09/2014	16/09/2021	51.200.000	43.572.384	85,1%	7.627.616
	Prog. Pavimentación Corredores Integración, Rehab. Y Mant. Vial - Fase II	25/07/2013	5218	12/09/2014	16/03/2020	70.800.000	38.581.707	54,5%	32.218.293
	Pyto. Mejoramiento San Nepomuceno - Empalme Ruta Nº 6	26/02/2015	5518	24/11/2015	26/11/2020	105.000.000	32.371.201	30,8%	72.628.799
	Prog. Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	27/03/2015	5519	25/11/2015	30/11/2020	50.000.000	21.589.038	43,2%	28.410.962
	Prog. Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	27/03/2015	5519	25/11/2015	30/11/2020	50.000.000	16.205.230	32,4%	33.794.770
	Prog. Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción	15/02/2015	5614	16/06/2016	23/06/2021	39.200.000	9.402.937	24,0%	29.797.063
	Prog. Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción	15/02/2015	5614	16/06/2016	23/06/2021	70.800.000	20.676.966	29,2%	50.123.034
	Mejora y Mantenimiento de Caminos Vecinales	06/07/2016	6022	05/01/2018	17/01/2023	62.000.000	0	0,0%	62.000.000
	Pyto. De Habilitación y Mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 9 y Accesos	04/05/2018	6151	18/09/2018	04/05/2026	160.000.000	0	0,0%	160.000.000
	Prog. De Mejoramiento y Conservación de Corredores Viales	08/07/2017	6236	23/11/2018	18/07/2025	90.000.000	0	0,0%	90.000.000
	Reconversión Centro, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas	04/04/2008	3714	28/04/2009	22/12/2020	14.400.000	0	0,0%	14.400.000
	Reconversión Centro, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas	04/04/2008	3714	28/04/2009	22/12/2020	5.600.000	0	0,0%	5.600.000
	TOTAL BID					914.000.000	244.239.311	26,7%	669.760.689
BIRF	Pyto. Habilitación de la Red Vial Pavimentada (Conectividad del Transporte)	13/09/2016	6025	05/01/2018	30/06/2024	100.000.000	8.027.064	8,0%	91.972.936
	TOTAL BIRF					100.000.000	8.027.064	8,0%	91.972.936

PRÉSTAMOS EXTERNOS EN EJECUCIÓN DEL MOPC

PRÉSTAMOS EXTERNOS EN EJECUCIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES AL 31/05/2019

Organismos Multilaterales

(en dólares de los Estados Unidos de América)

CAF	Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes de la Reg. Oriental - PAR 23	18/08/2017	6237	03/12/2018	05/12/2022	100.000.000	0	0,0%	100.000.000
	Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicios	18/08/2017	6235	23/11/2018	04/05/2026	100.000.000	0	0,0%	100.000.000
	Programa Mejoramiento Corredores Integración y Reconstrucción Vial	04/04/2014	5301	29/10/2014	31/10/2020	222.076.000	162.049.467	73,0%	60.026.533
	Pyto. Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes	04/04/2014	5300	20/10/2014	22/04/2021	50.000.000	29.747.666	59,5%	20.252.334
	Pyto. De Habilitación y Mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9 y Accesos	04/05/2018	6151	18/09/2018	04/05/2026	400.000.000	0	0,0%	400.000.000
	Habilitación Red Vial Pavimentadas	28/09/2016	6024	04/01/2018	02/01/2025	100.000.000	7.670.000	7,7%	92.330.000
	TOTAL CAF					972.076.000	199.467.133	20,5%	772.608.867

FONPLATA	Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles	28/08/2017	6235	23/11/2018	04/05/2026	42.857.143	0	0,0%	42.857.143
	Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes de la Región Oriental - PAR 23	28/08/2017	6237	03/12/2018	05/12/2022	42.911.000	0	0,0%	42.911.000
	Prog. Infraestructura Vial Corredores de Integración SurOeste	05/06/2015	5600	16/05/2016	22/06/2021	140.000.000	38.694.099	27,6%	101.305.901
	Habilitación Red Vial Pavimentadas	27/09/2016	6024	04/01/2018	04/01/2024	42.750.000	2.299.250	5,4%	40.450.750
	TOTAL FONPLATA					268.518.143	40.993.349	15,3%	227.524.794

OFID	Programa de Caminos Rurales II, Fase II	06/10/2009	4131	03/11/2010	31/12/2019	29.000.000	23.880.839	82,3%	5.119.161
	Programa Reconv. Centro. Modernización del Transporte Púb. Metrop. Y Ofic. de Gobierno	25/03/2011	5133	24/12/2013	27/12/2020	19.000.000	2.758.068	14,5%	16.241.932
	Programa Insfraestructura Vial Corredores de Integración Sur-Oeste	11/10/2015	5600	16/05/2016	30/06/2021	43.364.000	11.410.744	26,3%	31.953.256
	TOTAL OFID					91.364.000	38.049.651	41,6%	53.314.349

TOTAL ORGANISMOS MULTILATERALES

2.345.958.143 **530.776.508** **22,6%** **1.815.181.635**

PRÉSTAMOS EXTERNOS EN EJECUCIÓN DEL MOPC

PRÉSTAMOS EXTERNOS EN EJECUCIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES AL 30/05/2019									
Bilaterales Oficiales									
(en dólares de los Estados Unidos de América)									
ACREEDOR	PROYECTO/PROGRAMA	FIRMA CONTRATO	LEY		FECHA LIM. GIRO	FINANCIAMIENTO EXTERNO	DESEMBOLSO		SALDO POR DESEMBOLSAR
			Nº	FECHA			TOTAL	%	
ICO	Prog. Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	09/06/2015	5519	25/11/2015	14/06/2021	25.000.000	12.561.202	50,2%	12.438.798
	TOTAL ICO					25.000.000	12.561.202	50,2%	12.438.798
JICA	Pyto. Mejoramiento de Caminos Rurales	09/09/2010	4259	07/01/2011	31/12/2020	44.405.562	35.696.701	80,4%	8.708.861
	Pyto. Mejoramiento Corredor Exportación Region Oriental	24/06/2014	5283	02/10/2014	28/10/2022	164.812.598	36.726.959	22,3%	128.085.639
	TOTAL JICA					209.218.160	72.423.660	34,6%	136.794.500
TOTAL INSTITUCIONES FINANCIERAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS						234.218.160	84.984.862	36,3%	149.233.298
TOTAL PRÉSTAMOS EN EJECUCIÓN						2.580.176.303	615.761.370	23,9%	1.964.414.933

Actualización de desembolsos realizados desde el año 2010 al 31/03/2019, según reporte SIGADE 31/05/2019 Tipo de Cambio 31 05 2019

PRÉSTAMOS EXTERNOS EN EJECUCIÓN DEL MOPC

PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DEL CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DEL GOBIERNO – PROYECTO METROBUS

PRÉSTAMOS EXTERNOS EN EJECUCIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES AL 30/04/2019									
Organismos Multilaterales									
(en dólares de los Estados Unidos de América)									
ACREEDOR	PROYECTO/PROGRAMA	FIRMA CONTRATO	LEY		FECHA LIM. GIRO	FINANCIAMIENTO EXTERNO	DESEMBOLSO		SALDO POR DESEMBOLSAR
			Nº	FECHA			TOTAL	%	
BID	Prog. Reconv. Centro Modern. Trasp. Púb. Metrop. Y Ofic. De Gobierno	09/10/2010	5133	24/12/2013	27/12/2020	78.000.000	35.563.220	45,6%	42.436.780
	Prog. Reconv. Centro Modern. Trasp. Púb. Metrop. Y Ofic. De Gobierno	09/10/2010	5133	24/12/2013	27/12/2020	47.000.000	15.745.021	33,5%	31.254.979
	TOTAL BID					125.000.000	51.308.241	41,0%	73.691.759
OFID	Prog. Reconv. Centro Modern. Trasp. Púb. Metrop. Y Ofic. De Gobierno	06/10/2009	4131	03/11/2010	31/12/2019	19.000.000	2.758.068	14,5%	16.241.932
	TOTAL OFID					19.000.000	2.758.068	14,5%	16.241.932
TOTAL						144.000.000	54.066.309	37,5%	89.933.691

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ORGANISMO FINANCIADOR BONOS - BONOS SOBERANOS

ENERO A DICIEMBRE 2017					
EJECUCIÓN FINANCIERA					
ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
BONOS	9.809.295.314	0	0%	0	0
	9.809.295.314	0	0%	0	0
EJECUCIÓN FINANCIERA					
ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
BONOS SOBERANOS	1.426.443.782.136	974.988.585.619	68%	854.752.857.631	120.235.727.988
	1.426.443.782.136	974.988.585.619	68%	854.752.857.631	120.235.727.988
TOTAL AÑO 2017	1.436.253.077.450	974.988.585.619	68%	854.752.857.631	120.235.727.988

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ORGANISMO FINANCIADOR BONOS - BONOS SOBERANOS

ENERO A DICIEMBRE 2018					
ORGANISMO FINANCIADOR		EJECUCIÓN FINANCIERA			
		Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
BONOS		20.523.657.631	10.000.000.000	49%	0
		20.523.657.631	10.000.000.000	49%	0
ORGANISMO FINANCIADOR		EJECUCIÓN FINANCIERA			
		Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
BONOS SOBERANOS		1.324.359.576.281	1.174.283.061.662	89%	207.157.260.827
		1.324.359.576.281	1.174.283.061.662	89%	207.157.260.827
TOTAL AÑO 2018		1.344.883.233.912	1.184.283.061.662	88%	207.157.260.827

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ORGANISMO FINANCIADOR BONOS - BONOS SOBERANOS

DE ENERO AL 16 DE JULIO 2019

ORGANISMO FINANCIADOR	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
BONOS	163.134.454.000	55.451.524.967	34%	35.774.209.714	19.677.315.253
	163.134.454.000	55.451.524.967	34%	35.774.209.714	19.677.315.253

ORGANISMO FINANCIADOR	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
BONOS SOBERANOS	1.378.295.662.689	461.634.761.466	33%	364.505.501.508	97.129.259.958
	1.378.295.662.689	461.634.761.466	33%	364.505.501.508	97.129.259.958

TOTAL AÑO 2019	1.541.430.116.689	517.086.286.433	34%	400.279.711.222	116.806.575.211
-----------------------	-------------------	-----------------	-----	-----------------	-----------------

Fuente MH-SIAF, Fecha: 16/07/2019

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Misión:

“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”

Visión:

“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5890/5925

