



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
PLAN DE ACCIÓN
Al 31/07/2019**



PLAN DE ACCION AÑO 2019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE ADMINISTRACION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
ADMINISTRACION GENERAL				
Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público	%	100	46	46%
Servicio Tecnológico Entregado	Servicios	6	0	0%

PROGRAMAS DE ACCION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
COMPETITIVIDAD E INNOVACION				
SubPrograma Regulación de Transporte Público de Pasajero				
Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público	Subsidios	12.000	9.024	75%
Verificación Técnica realizada al Transporte Público de Pasajeros	Verificaciones	3.840	1.515	39%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE ACCION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
SubPrograma Regulación de la Marina Mercante				
Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas	Fiscalizaciones	835	238	29%
Embarcaciones Certificadas	Certificados	2.480	1.765	71%
Cargas Fluvio-Maritimas Certificadas	Certificados	22.000	27.494	125%
SubPrograma Mantenimiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos				
Obras de Infraestructura Mantenidas	Unidades	13	2	15%
SOSTENIBILIDAD DEL HABITAT GLOBAL				
SubPrograma Preservación de Cursos Hídricos				
Estudio de Inversión	Informes	15	3	20%
Flujo Hídrico del Rio Pilcomayo conservado en toda su extensión	Kilómetros	300	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
SubPrograma Control de Cursos Hídricos				
Estudio de Inversión	Informes	1	0	0%
Causes Hídricos de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados	Metros	106	124	117%
Areas de Retención Temporal de Excedentes Hídricos Constuidos	Metros cuadrados	300	0	0%
VALORIZACION DEL CAPITAL AMBIENTAL				
SubPrograma Gestión de los Recursos Naturales				
Inspecciones de Canteras	Unidades	36	16	44%
Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos	Unidades	19	21	111%
Mapas Geológicos Entregados	Unidades	41	26	63%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD				
SubPrograma Seguridad y Educación Vial				
Controles Realizados a Conductores que circulan en la Red Vial Nac.	Operativos	12.138	17.032	140%
Capacitaciones Realizadas	Capacitaciones	261	147	56%
HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE				
SubPrograma Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento				
SP Proyecto Acueducto				
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construídos	%	56	3	5%
SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	7	7%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construído	%	30	15	50%
Estudio de Inversión	Informes	6	3	50%
Sistema de Distribución de Agua Potable Construido	%	25	20	80%
Mejoramiento del Serv. de Alcantarillado de la bahia de Asunción				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Mejorado	%	100	39	39%
Mejoramiento Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Mejorado	%	100	27	27%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION				
SubPrograma Infraestructura de Acceso Vial				
SP Mej. , Gestion y Mant. De la Red Vial del PY (BIRF 7406 PA)				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado-Santa Rosa				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	121	121%
Obras de Infraestructura Construidas	Unidades	1	0	0%
SP Mej., Travesias Urb. Ciudad Paraguari - Carapegua - Quindy Caapucu				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	10	5	50%
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	5	8	160%
SP FOCEM - Rehab. Y y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	7	6	86%
SP Pav. Corred. De Intreg. Rehab. Y Mant. Red Vial (BID 1822/OC - PR)				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (Fase II)				
Estudio de Inversión	Informes	3	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	10	11	110%
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	620	348	56%
SP Pav.Asf.Tram. San Bernardino - Yukyry - Luque				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	3	4	133%
Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconst. Vial.				
Estudios de Inversión	Informes	1	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	44	33	75%
Obras de Infraestructura Construidas	Unidades	2	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná				
Estudio de Inversión	Informes	1	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	4	1	25%
Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno- Empalme Ruta VI				
Estudios de Inversión	Informes	5	7	140%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	26	8	0
Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	4	3	75%
Habilitación Tramo Remanso - Falcón				
Estudio de Inversión	Informes	3	3	100%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Habilitacion de la Defensa Costera en Fuerte Olimpo				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	100	100	100%
SP Elab. Plan Ord. Terr. Area Metropolitana Asu 12550 * 12551/pr				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	0	0	0%
Construccion y Mejoramiento de Rutas II PG P13				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	99	99%
Habilitacion de la Red Vial Pav. En Cordillera, Paraguari, Caaguazu, Caazapa				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	93	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. En Dept. de San Pedro				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	28	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Habilitacion de la Red Pav. Dptos de Misiones e Itapua				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	100	3	3%
Habilitacion de la Red Pav. Deptos. San Pedro, Caag y Canind.				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	900	3	0,3%
Conservación de Rutas Pavimentadas Por Administración				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	600	737	123%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Norte				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	4.180	2.660	64%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	4.983	2.718	55%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Centro				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	4.202	2.674	64%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	2.920	2.038	70%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	2.745	2.135	78%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Este				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	300	350	117%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	390	300	77%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	330	350	106%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 3 Tramo Km 21.8-170.3				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	1.635	1.040	64%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 4 Tramo Km 225-358.4				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	1.601	934	58%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 9 Tramo Km 326 AL 525				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	7	6	86%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sureste - CPE				
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	4	4	100%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro - CPE				
Estudios de Inversión	Informes	3	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	3	4	133%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro				
Estudios de Inversión	Informes	4	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	4	6	150%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sur				
Estudios de Inversión	Informes	4	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	4	5	125%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Este				
Estudios de Inversión	Informes	4	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	4	5	125%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Norte				
Estudios de Inversión	Informes	5	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	5	4	80%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Chaco				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	2	1	50%
Construcción Pavimento Tipo Adoquin - Región Sur				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	1	4	400%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción Pasos a Desnivel- Central				
Pasos a Desnivel construidos	Metros lineales	2	8	400%
Construcción Alcantarillado y Desague Pluvial en Central				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	%	1	2	200%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Norte				
Estudios de Inversión	Informes	5	4	80%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	5	2	40%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este				
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	10	15	150%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Este				
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	5	8	160%
Construcción Pav. S/ Empedrado Región Sur				
Estudios de Inversión	Informes	4	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	5	8	160%
Construcción Pav. S/ Empedrados (Cambio de Paq. Estruct.)				
Estudios de Inversión	Informes	5	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	5	5	100%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Noreste				
Estudio de Inversión	Informes	10	3	30%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	5	22	440%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Sur				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	5	24	480%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Chaco				
Estudio de Inversión	Informes	6	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	24	26	108%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro				
Estudio de Inversión	Informes	2	1	50%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	6	24	400%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción y Pav. Asfáltica de Tr. Camin. en Región Chaco				
Estudio de Inversión	Informes	10	4	40%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	6	6	100%
Construccion Pavimentacion Naranjal San Cristobal Ruta 6				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	34	34	100%
Ampliacion y Duplicacion de las Rutas 2 y 7				
Estudio de Inversión	Informes	3	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	32	0	0%
Mejoramiento trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	50	25	50%

PLAN DE ACCION AÑO 2019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción de Pavimentacion s/Empedrados en Región Centro				
Estudio de Inversión	Informes	5	1	20%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	6	21	350%
Mej. y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu - Emplame Ruta 10				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	1	0	0%
Mej. y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta 6				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	1	0	0%
Habilitacion y Mant. de Vias de Acc. al Area Metropolitana de Asuncion				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	8	0	0%
Habilitacion y Mant. De la Ruta 1 Tramo Carapegua - SJB				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Habilitacion y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepcion				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	10	0	0%
Habilitacion y Mantenimiento de la Ruta Nac. N° 9 y Accesos				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	100	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%
Capac. Y Mejor. Form: ejecucion de Proyectos de la DIPE				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	100	92	92%
Mejoramiento Ruta 9 y Rafael Franco				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	340	60	18%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Infraestructura de Conectividad Interna y Externa				
SP Const. Avda. Cost. Cent.Hist. Y Parque Bicentenario				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	100	60	60%
Parques Lineales Construidos	%	37	34	92%
Construcción Avda. Costanera Norte, 2da Etapa				
Avenida Costanera Construida	Kilómetros	7	0	0%
SP Rec.Z. Pto As. Centro Ofic, Cont. P 2419/OC - PR y 2420 BL - PR				
Estudio de Inversión	Informes	2	0	0%
Obra de Reconversión Urbana Construidas	Metros Cuadrados	72.600	0	0%
Corredor del Bus de Transporte Rápido Construida	Kilómetros	1	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Sp Const. Terminal Port. Multi. en Pilar - Fonplata - PAR 16 /2001				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	100	51	51%
Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	2	9	450%
Analisis Elab. Plan Maestro de Navegacion del Rio Py				
Mantenimiento de la Navegabilidad del Rio Paraguay	Metros cubicos	935.000	0	0%
SubPrograma Infraestructura de Acceso a Caminos vecinales y Rurales				
SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2da Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	100	98	98%
Estudios de Inversión	Informes	4	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	30	36	120%
Puentes Construidos	Kilómetros	10	33	330%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes				
Puentes Construidos	Metros lineales	1.086	413	38%
Mejoramiento Caminos Vecinales En la Región Oriental				
Estudios de Inversión	Informes	10	4	40%
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados Mantenidos	Kilómetros	8.771	3.881	44%
Caminos de todo tiempo construidos	Kilómetros	51	43	84%
Puentes Construidos	Metros lineales	648	184	28%
Mej. Y Mant. Tramos y Caminos Vecinales Region Oriental				
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados Mantenidos	Kilómetros	4.298	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	53	0	0%
Puentes Construidos	Metros lineales	164	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Occidental				
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados Mantenidos	Kilómetros	48	78	163%
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Oriental				
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	123	51	41%
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Oriental				
Alcantarillas Construidas	Metros lineales	300	467	156%
Puentes Construidos	Metros lineales	1.000	544	54%
Construcción Puentes y Alcantarilladas En La Región Occidental				
Alcantarillas Construidas	Metros lineales	200	161	81%
Puentes Construidos	Metros lineales	40	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mant. de Caminos Rurales No Pavimentados en La Región Oriental				
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados	Kilómetros	840	0	0%
Levantamiento Fact.y Diseño Ingeniería Caminos y Puentes				
Estudios de Inversión	Informes	32	4	13%
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la RO				
Estudios de Inversión	Informes	1	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	1	0	0%
Mejoramiento de la Gestion de los Distritos Departamentales				
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados mantenidos	Kilómetros	13.418	2.236	17%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
ATRACCION DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS				
SubPrograma Infraestructura del Patrimonio Cultural				
Diagnóstico y Protocolo de Intervención en Edificios Históricos				
Obras de Infraestructuras Mejoradas	Unidades	5	2	40%
Restauración de Edificios Patrimoniales				
Obras de Infraestructuras Mantenidas	Unidades	17	5	29%
Equipamiento , Provisión y Colocación de Teatros				
Obras de Infraestructuras Mejoradas	Unidades	1	0	0%
Levant. de Datos y Elaboración de Proyectos Ejecutivos				
Administración y Supervisión de Programas/ Proyectos	%	100	0	0%
Estudio de Inversión	Informes	4	3	75%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD				
Construccion de Penitenciarias				
Construccion Penitencia Regional de Calidad del Este				
Construccion de Penitenciarias	%	100	10	10%
Construccion del CIRS de Emboscada				
Construccion de Penitenciarias	%	100	10	10%

FUENTE: MH - SIAF, al 31/07/2019

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.