



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
Al 31/08/2019**



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
TOTAL	374.214.496.145	374.214.496.145	194.331.229.318	52%	163.796.720.473	30.534.508.845
ADMINISTRACIÓN GENERAL	374.214.496.145	374.214.496.145	194.331.229.318	52%	163.796.720.473	30.534.508.845

PROGRAMAS DE ACCIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
TOTAL	380.856.248.950	380.856.248.950	199.479.840.191	52%	146.994.769.669	52.485.070.522
COMPETITIVIDAD E INNOVACION	104.853.872.982	104.853.872.982	53.766.485.750	51%	30.744.191.919	23.022.293.831
SubPrograma Regulación del Transporte Público de Pasajeros	57.318.222.549	57.318.222.549	34.929.554.143	61%	28.775.976.750	6.153.577.393
SubPrograma Regulación de la Marina Mercante	3.431.542.588	3.431.542.588	1.330.786.584	39%	1.124.047.375	206.739.209
SubPrograma Mantenimiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos	3.704.000.000	3.704.000.000	1.030.637.193	28%	844.167.794	186.469.399
SubPrograma Mej Franja de Dominio, Señalización, Seguridad Vial e Iluminación	40.400.107.845	40.400.107.845	16.475.507.830	41%	0	16.475.507.830
SOSTENIBILIDAD DEL HABITAT GLOBAL	210.258.954.693	210.258.954.693	118.689.921.469	56%	93.394.398.321	25.295.523.148
SubPrograma Preservación de Cursos Hídricos	155.237.470.417	155.237.470.417	112.304.459.131	72%	89.413.477.521	22.890.981.610
SubPrograma Control de Cursos Hídricos	55.021.484.276	55.021.484.276	6.385.462.338	12%	3.980.920.800	2.404.541.538

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE ACCION						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
TOTAL	68.199.722.248	68.199.722.248	15.468.252.022	23%	11.276.704.170	4.191.547.852
VALORIZACION DEL CAPITAL AMBIENTAL	6.272.350.248	6.272.350.248	2.158.655.882	34%	1.933.176.188	225.479.694
SubPrograma Gestión de los Recursos Naturales	6.272.350.248	6.272.350.248	2.158.655.882	34%	1.933.176.188	225.479.694
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	59.471.071.027	59.471.071.027	24.864.777.090	42%	20.923.003.241	3.941.773.849
SubPrograma Seguridad y Educación Vial	59.471.071.027	59.471.071.027	24.864.777.090	42%	20.923.003.241	3.941.773.849

PROGRAMAS DE INVERSIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
TOTAL	5.132.138.188.795	5.104.826.588.974	2.298.923.986.320	45%	1.732.299.238.726	566.624.747.594
HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE	388.027.971.910	388.027.971.910	145.397.872.522	37%	110.907.186.604	34.490.685.918
SubPrograma Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	388.027.971.910	388.027.971.910	145.397.872.522	37%	110.907.186.604	34.490.685.918
SP Proyecto Acueducto	52.380.415.654	52.380.415.654	11.060.512.548	21%	7.392.844.390	3.667.668.158
SP Modern. del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA	3.509.113.637	3.509.113.637	3.368.610.475	96%	252.197.561	3.116.412.914
SP Prog. Saneam. y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re	176.770.466.619	176.770.466.619	59.364.114.377	34%	48.696.343.919	10.667.770.458
Mejoramiento del Serv. de Alcantarillado de la bahia de Asunción	101.077.003.351	101.077.003.351	53.723.513.873	53%	39.753.781.383	13.969.732.490
Mejoramiento Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo	54.290.972.649	54.290.972.649	17.881.121.249	33%	14.812.019.351	3.069.101.898

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	4.647.835.915.038	4.630.524.315.217	2.122.381.577.803	46%	1.604.850.549.529	517.531.028.274
SubPrograma Infraestructura de Acceso Vial	3.195.451.585.509	3.178.139.985.688	1.441.650.259.605	45%	1.071.687.974.162	369.962.285.443
SP Mej. Gestion y Mant. de la Red Vial del Py (BIRF 7406 PA)	3.736.474.323	3.736.474.323	274.939.674	7%	0	274.939.674
Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado-Santa Rosa	34.450.883.326	34.450.883.326	30.101.159.930	87%	25.263.212.099	4.837.947.831
SP Mej., Travesías Urb. Cdad. Paraguari - Carapegua - Quiindy - Caap.	1.918.539.323	1.918.539.323	1.547.683.137	81%	335.781.674	1.211.901.463
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	10.869.087.897	10.869.087.897	8.328.427.399	77%	7.777.395.909	551.031.490
SP FOCEM - Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi	69.920.564.944	69.920.564.944	36.091.213.599	52%	35.592.315.895	498.897.704
SP Pav.Corred de Integ. Rehab. y Mant. Red Vial (BID 1822/OC-PR)	6.700.000.000	6.700.000.000	0	0%	0	0
Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (Fase II)	144.096.515.504	144.096.515.504	39.932.550.809	28%	26.253.852.804	13.678.698.005
SP Pav.Asf.Tram San Bernardino - Yukyry - Luque	213.774.952	213.774.952	213.774.952	100%	213.774.952	0
Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconst. Vial.	197.907.858.172	197.907.858.172	155.700.789.584	79%	140.149.407.199	15.551.382.385
Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná	260.257.924.670	260.257.924.670	139.734.013.659	54%	110.837.941.301	28.896.072.358
Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro	32.761.036.386	32.761.036.386	8.254.180.245	25%	0	8.254.180.245
Mejoramiento Caminos Deptamento Caazapa	14.713.403.563	14.713.403.563	0	0%	0	0
Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	112.870.500.000	112.870.500.000	59.773.215.181	53%	50.359.722.054	9.413.493.127

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	184.615.854.136	184.615.854.136	54.513.407.749	30%	50.234.885.197	4.278.522.552
Habilitación Tramo Remanso - Falcón	3.863.912.181	3.863.912.181	770.000.000	20%	770.000.000	0
Mejoramiento Camino Departamento Cordillera	17.617.709.347	17.617.709.347	0	0%	0	0
Habilitacion de la Defensa Costera en Fuerte Olimpo	151.176.423	151.176.423	151.176.423	100%	151.176.423	0
SP Elab. Plan Ord. Terr. Area Metropolitana Asu. 12550 - 12551/PR	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucu	37.365.892.983	37.365.892.983	29.650.125.467	79%	3.760.045.775	25.890.079.692
Mejoramiento Caminos Departamento Concepcion	10.769.018.506	10.769.018.506	0	0%	0	0
Mejoramiento Caminos Departamento Itapúa	55.079.812.450	55.079.812.450	42.436.853.201	77%	42.436.853.201	0
Mejoramiento Caminos Depratamentales Central	4.822.748.941	4.822.748.941	3.375.172.341	70%	0	3.375.172.341
Construccion y Mejoramiento de Rutas II PG P13	52.822.987.709	52.822.987.709	51.804.940.800	98%	21.830.607.672	29.974.333.128
Mejoramiento Caminos Departamento Paraguari	4.985.529.718	4.985.529.718	1.698.557.429	34%	1.698.557.429	0
Mejoramiento Caminos Departamento Guaira	32.211.505.123	32.211.505.123	18.610.119.880	58%	7.974.367.997	10.635.751.883
Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazu	25.126.982.647	25.126.982.647	15.589.514.291	62%	15.589.514.291	0
Habilitacion de la Red Vial Pav. en Cord, Par, Cag Gua, Caz	127.750.348.375	127.750.348.375	11.076.321.449	9%	10.619.465.571	456.855.878
Habilitacion de la Red Vial Pav. en Dept. de San Pedro	63.954.612.175	63.954.612.175	0	0%	0	0
Habilitacion de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi	88.893.378.750	88.893.378.750	7.646.188.013	9%	7.214.669.184	431.518.829
Habilitacion de la Red Pav. Dptos de Misiones e Itapua	43.217.472.075	43.217.472.075	51.912.704	0,12%	2.943.940	48.968.764

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
Habilitacion de la Red Pav. Deptos. San Pedro, Caag y Canind.	28.722.383.996	28.722.383.996	5.150.318	0,018%	3.689.735	1.460.583
Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración	77.940.158.216	77.940.158.216	39.058.142.749	50%	33.983.573.111	5.074.569.638
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Norte	7.117.200.000	5.060.709.153	4.277.630.451	85%	3.604.948.558	672.681.893
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este	6.076.116.994	6.076.116.994	2.230.529.211	37%	1.734.270.371	496.258.840
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Centro	6.845.449.049	5.019.183.088	3.551.148.464	71%	2.493.940.602	1.057.207.862
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur	4.679.959.852	4.679.959.852	1.914.889.023	41%	1.914.889.023	0
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco	4.170.841.214	4.170.841.214	2.596.140.554	62%	2.090.550.294	505.590.260
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Este	850.528.242	850.528.242	850.528.242	0%	0	850.528.242
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte	3.829.409.317	3.829.409.317	1.065.370.049	28%	1.065.370.049	0
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur	696.329.132	696.329.132	300.000.000	43%	0	300.000.000
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 3 Tramo Km 21.8-170.3	23.772.390.523	23.772.390.523	16.890.594.168	71%	12.043.331.092	4.847.263.076
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 4 Tramo Km 225-358.4	22.843.775.616	22.843.775.616	12.523.430.702	55%	10.776.506.097	1.746.924.605
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 9 Tramo Km 326 al 525	6.042.469.707	6.042.469.707	4.650.698.616	77%	4.650.698.616	0
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sureste - CPE	594.000.000	594.000.000	162.538.828	27%	162.538.828	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro - CPE	784.000.000	784.000.000	44.647.974	6%	44.647.974	0
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro	9.513.328.197	9.513.328.197	4.961.087.089	52%	3.576.711.816	1.384.375.273
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sur	9.026.105.334	9.026.105.334	6.893.088.042	76%	4.128.172.837	2.764.915.205
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Este	6.360.303.071	6.360.303.071	2.873.196.403	45%	2.873.196.403	0
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Norte	3.008.400.000	3.008.400.000	1.903.355.363	63%	1.903.355.363	0
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Chaco	284.000.000	284.000.000	0	0%	0	0
Construcción Pavimento Tipo Adoquin - Región Sur	584.000.000	584.000.000	36.725.904	6%	28.600.704	8.125.200
Construcción Pasos a Desnivel- Central	12.412.285.689	12.412.285.689	8.796.834.578	71%	3.024.527.743	5.772.306.835
Construcción Alcantarillado y Desague Pluvial en Central	1.182.022.324	1.182.022.324	0	0%	0	0
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Norte	1.678.414.860	1.678.414.860	31.903.408	2%	18.850.464	13.052.944
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este	43.111.735.866	41.682.892.853	26.019.569.014	62%	26.019.569.014	0
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Este	22.803.095.470	22.803.095.470	8.708.479.612	38%	6.620.327.958	2.088.151.654
Construcción Pav. S/ Empedrado Región Sur	18.551.197.345	18.551.197.345	2.026.992.862	11%	1.410.949.534	616.043.328
Construcción Pav. S/ Empedrados (Cambio de Paq. Estruct.)	840.164.011	840.164.011	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Noreste	120.655.684.910	120.655.684.910	81.664.683.587	68%	55.372.101.769	26.292.581.818
Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Centro Sur	52.055.897.235	52.055.897.235	49.361.219.696	95%	38.249.841.723	11.111.377.973
Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Región Este	110.503.208.949	110.503.208.949	72.178.667.177	65%	52.306.578.686	19.872.088.491
Construcción y Pav. Asf. de Tr. Camineros en Region Centro	195.570.444.775	195.570.444.775	145.549.301.145	74%	118.975.345.598	26.573.955.547
Construcción y Pav. s/Empedrados en Región Chaco	8.855.000.000	8.855.000.000	2.426.108.540	27%	2.031.934.264	394.174.276
Construcción Pavimentacion Naranjal San Cristobal Ruta 6	11.569.629.675	11.569.629.675	2.705.777.193	23%	2.164.957.520	540.819.673
Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	162.910.098.972	162.910.098.972	45.617.682.690	28%	24.489.918.391	21.127.764.299
Mejoramiento trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta	27.966.558.383	27.966.558.383	815.243.634	3%	815.243.634	0
Construcción de Pavimentacion S/Empedrados en Región Centro	57.235.429.521	57.235.429.521	25.883.915.679	45%	25.543.857.445	340.058.234
Restauración Villa Inglesa con Ciclovía	12.000.000.000	0	0	0%	0	0
Mejoramiento y Conserv. Tramo Caaguazu - Yhu - Emp. RN 10	5.900.000.000	5.900.000.000	0	0%	0	0
Mejoramiento y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan N. - Emp RN 6	26.000.000.000	26.000.000.000	0	0%	0	0
Habilitacion y Mantenimiento de Vias de Acceso al Area Metropolitana de Asuncion	2.666.689.379	2.666.689.379	0	0%	0	0
Habilitacion y Mantenimiento de la Ruta 1 Tramos Carapegua - SJB	29.960.851.760	29.960.851.760	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
Habilitacion y Mantenimiento Tramo Pozo Colorado - Concepcion	52.962.797.116	52.962.797.116	0	0%	0	0
Habilitacion y Mant. de la Ruta Nac. N° 9 y Acc. Col. Menonit	117.632.800.000	117.632.800.000	39.888.601.889	0%	0	39.888.601.889
Capacitac. y Mejor. Form. Ejecucion de Proyectos de la DIPE	59.390.576.528	59.390.576.528	51.550.277.756	87%	37.757.083.748	13.793.194.008
Mejoramiento Ruta 9 y Rafael Franco	116.200.000.000	116.200.000.000	45.744.372.935	39%	24.245.368.831	21.499.004.104
Construccion de la Ruta San Pedro - Belen - Concepcion	36.838.768.205	36.838.768.205	0	0%	0	0
Mejoramiento Caminos Departamento Alto Paraná	13.871.193.015	13.871.193.015	6.496.035.800	47%	6.496.035.800	0
Mejoramiento Caminos Departamento Misiones	6.680.388.462	6.680.388.462	2.069.462.344	31%	0	2.069.462.344
SubPrograma Infraestructura de Conectividad Interna y Externa	432.880.891.929	432.880.891.929	198.327.678.626	46%	176.377.784.189	21.949.894.437
SP Const. Avda. Cost. Cent.Hist. y Parque Bicentenario	27.303.379.395	27.303.379.395	20.004.084.202	73%	12.717.806.041	7.286.278.161
Construcción Avda. Costanera Norte, 2da Etapa	105.389.811.209	105.389.811.209	52.920.947.348	0%	43.765.271.172	9.155.676.176
SP Rec.Z. Pto As. Centro Ofic, Cont. P 2419/OC - PR y 2420 BL - PR	282.020.257.445	282.020.257.445	117.125.623.587	42%	111.753.683.487	5.371.940.100
Sp Const. Terminal Port. Mult. En Pilar - Fonplata - PAR 16 /2001	1.732.000.000	1.732.000.000	886.706.855	51%	750.706.855	136.000.000
Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú	6.651.443.880	6.651.443.880	4.433.407.210	0%	4.433.407.210	0
Analisis Elab. Plan Maestro de Navegacion del Rio Py	9.784.000.000	9.784.000.000	2.956.909.424	30%	2.956.909.424	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
SubPrograma Infraestructura de Acceso a Caminos vecinales y Rurales	1.019.503.437.600	1.019.503.437.600	482.403.639.572	47%	356.784.791.178	125.618.848.394
SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2da Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	99.634.774.861	99.634.774.861	53.568.653.943	54%	49.195.428.601	4.373.225.342
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes	85.696.993.711	85.696.993.711	43.603.017.346	51%	37.451.915.549	6.151.101.797
Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental	197.023.763.563	197.023.763.563	113.000.371.933	57%	93.821.086.107	19.179.285.826
Mejoramiento de 160 KM de Caminos vecinales en la Region Oriental	57.895.815.610	57.895.815.610	0	0%	0	0
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Occidental	35.566.000.000	35.566.000.000	26.072.802.775	73%	4.976.847.362	21.095.955.413
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Oriental	240.732.399.935	240.732.399.935	124.987.051.248	52%	86.682.909.173	38.304.142.075
Construcción Puentes y Alcantarilladas en la Región Oriental	48.384.736.831	48.384.736.831	35.458.286.501	73%	29.390.714.973	6.067.571.528
Construcción Puentes y Alcantarilladas en la Región Occidental	9.546.956.346	9.546.956.346	2.249.083.592	24%	1.950.683.592	298.400.000
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados en la Región Oriental	84.585.312.692	84.585.312.692	18.621.870.523	22%	286.138.220	18.335.732.303
Levantamiento Factibilidad y Diseño Ingeniería Caminos y Puentes	12.341.685.263	12.341.685.263	9.276.905.731	75%	9.270.893.083	6.012.648
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental	60.023.818.400	60.023.818.400	5.651.127.000	9%	5.651.127.000	0
Mejoramiento de la Gestion de los Distritos Departamentales	88.071.180.388	88.071.180.388	49.914.468.980	57%	38.107.047.518	11.807.421.462

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS	35.117.257.388	35.117.257.388	11.902.151.793	34%	9.761.594.358	2.140.557.435
SubPrograma Infraestructura del Patrimonio Cultural	35.117.257.388	35.117.257.388	11.902.151.793	34%	9.761.594.358	2.140.557.435
Diagnóstico y Protocolo de Intervención en Edificios Históricos	1.519.533.970	1.519.533.970	596.083.050	39%	596.083.050	0
Restauración de Edificios Patrimoniales	22.158.720.447	22.158.720.447	9.905.068.743	45%	8.304.511.308	1.600.557.435
Equipamiento , Provisión y Colocación de Teatros	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
Levant. de Datos y Elaboración de Proyectos Ejecutivos	5.839.002.971	5.839.002.971	1.401.000.000	24%	861.000.000	540.000.000
Const. Pasarela Peatonal - parque Ñu Guazu y com. Olimpico Pyo	4.600.000.000	4.600.000.000	0	0%	0	0
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	61.157.044.459	51.157.044.459	19.242.384.202	38%	6.779.908.235	12.462.475.967
Construcción de Penitenciarias	61.157.044.459	51.157.044.459	19.242.384.202	38%	6.779.908.235	12.462.475.967
Construcción Penitenciaria Regional de Ciudad del Este	18.000.000.000	18.000.000.000	6.779.908.235	38%	6.779.908.235	0
Construcción de CIRS de Emboscada	33.157.044.459	33.157.044.459	12.462.475.967	38%	0	12.462.475.967
Const. de Correc. Mujeres de Itaugua	10.000.000.000	0	0	0%	0	0
TOTAL DE ENTIDAD	5.887.208.933.890	5.859.897.334.069	2.692.735.055.829	46%	2.043.090.728.868	649.644.326.961

Fuente MH-SIAF, Fecha: al 31/08/2019

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60% al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.