



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
PLAN DE ACCIÓN
AL 30/09/2019**



PLAN DE ACCION AÑO 2019 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE ADMINISTRACION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
ADMINISTRACION GENERAL				
Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público	%	100	61	61%
Servicio Tecnológico Entregado	Servicios	6	0	0%

PROGRAMAS DE ACCION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
COMPETITIVIDAD E INNOVACION				
SubPrograma Regulación de Transporte Público de Pasajero				
Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público	Subsidios	12.000	11.732	98%
Verificación Técnica realizada al Transporte Público de Pasajeros	Verificaciones	3.840	1.888	49%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE ACCION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
SubPrograma Regulación de la Marina Mercante				
Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas	Fiscalizaciones	835	422	51%
Embarcaciones Certificadas	Certificados	2.480	2.062	83%
Cargas Fluvio-Maritimas Certificadas	Certificados	22.000	35.815	163%
SubPrograma Mantenimiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos				
Obras de Infraestructura Mantenidas	Unidades	13	3	23%
Mej Franja de Dominio, Señalización, Seguridad Vial e Ilumin.				
Obras de Infraestructura Mantenidas	Unidades	4	0	0%
SOSTENIBILIDAD DEL HABITAT GLOBAL				
SubPrograma Preservación de Cursos Hídricos				
Estudio de Inversión	Informes	15	4	27%
Flujo Hídrico del Rio Pilcomayo conservado en toda su extensión	Kilómetros	300	300	100%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE ACCION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
SubPrograma Control de Cursos Hídricos				
Estudio de Inversión	Informes	1	0	0%
Causas Hídricas de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados	Metros	106	252	238%
Areas de Retención Temporal de Excedentes Hídricos Constuidos	Metros cuadrados	300	0	0%
VALORIZACION DEL CAPITAL AMBIENTAL				
SubPrograma Gestión de los Recursos Naturales				
Inspecciones de Canteras	Unidades	36	19	53%
Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos	Unidades	19	24	126%
Mapas Geológicos Entregados	Unidades	41	34	83%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE ACCION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD				
SubPrograma Seguridad y Educación Vial				
Controles Realizados a Conductores que circulan en la Red Vial Nacional	Operativos	12.138	20.980	173%
Capacitaciones Realizadas	Capacitaciones	261	170	65%

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE				
SubPrograma Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento				
SP Proyecto Acueducto				
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construídos	%	56	18	32%
SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	18	18%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construído	%	30	22	73%
Estudio de Inversión	Informes	6	4	67%
Sistema de Distribución de Agua Potable Construido	%	25	37	148%
Mejoramiento del Serv. de Alcantarillado de la bahia de Asunción				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Mejorado	%	100	64	64%
Mejoramiento Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Mejorado	%	100	43	43%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION				
SubPrograma Infraestructura de Acceso Vial				
SP Mej. , Gestion y Mant. De la Red Vial del PY (BIRF 7406 PA)				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado-Santa Rosa				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	128	128%
Obras de Infraestructura Construidas	Unidades	1	0	0%
SP Mej., Travesias Urb. Ciudad Paraguari - Carapegua - Quindy Caapucu				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	10	6	60%
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	5	9	180%
SP FOCEM - Rehab. Y y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemi				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	7	6	86%
SP Pav. Corred. De Intreg. Rehab. Y Mant. Red Vial (BID 1822/OC - PR)				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (Fase II)				
Estudio de Inversión	Informes	3	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	10	17	170%
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	620	455	73%
SP Pav.Asf.Tram. San Bernardino - Yukyry - Luque				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	3	4	133%
Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconst. Vial.				
Estudios de Inversión	Informes	1	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	44	35	80%
Obras de Infraestructura Construidas	Unidades	2	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná				
Estudio de Inversión	Informes	1	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	4	1	25%
Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	28	0	0%
Mejoramiento Caminos Departamento Caazapa				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	180	0	0%
Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno- Empalme Ruta VI				
Estudios de Inversión	Informes	5	7	140%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	26	14	54%
Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	4	3	75%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Habilitación Tramo Remanso - Falcón				
Estudio de Inversión	Informes	3	3	100%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%
Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	23	0	0%
Habilitacion de la Defensa Costera en Fuerte Olimpo				
Administración y Supervision de Programas / Proyectos	Kilómetros	100	100	100%
SP Elab. Plan Ord. Terr. A. Metropolitana Asu 12550 - 12551/pr				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%
Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucu				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	13	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento Caminos Departamento Concepcion				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	9	0	0%
Mejoramiento Caminos Departamento Itapua				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	31	0	0%
Mejoramiento Caminos Departamento Central				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	3	0	0%
Construccion y Mejoramiento de Rutas II PG P13				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	99	99%
Mejoramiento Caminos Departamento Paraguari				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	13	0	0%
Mejoramiento Caminos Departamento Guaira				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	26	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazu				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	43	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. En Cordillera, Paraguari, Caaguazu, Caazapa				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	93	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. En Depto. de San Pedro				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	28	0	0%
Habilitacion de la Red Pav. Dptos de Misiones e Itapua				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	100	133	133%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Habilitacion de la Red Pav. Deptos. San Pedro, Caag y Canind.				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	900	65	7%
Conservación de Rutas Pavimentadas Por Administración				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	600	954	159%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Norte				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	4.180	3.080	74%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	4.983	2.738	55%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Centro				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	4.202	3.478	83%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	2.920	2.038	70%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	2.745	2.175	79%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Este				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	300	350	117%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	390	300	77%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	330	350	106%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta N° 3 Tramo Km 21.8-170.3				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	1.635	1.188	73%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción y Mantenimiento de la Ruta Nª 4 Tramo Km 225-358.4				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	1.601	1.201	75%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta Nª 9 Tramo Km 326 AL 525				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	7	6	86%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sureste - CPE				
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	4	4	100%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro - CPE				
Estudios de Inversión	Informes	3	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	3	4	133%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro				
Estudios de Inversión	Informes	4	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	4	7	175%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sur				
Estudios de Inversión	Informes	4	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	4	5	125%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Este				
Estudios de Inversión	Informes	4	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	4	5	125%

PLAN DE ACCION AÑO 2019 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Norte				
Estudios de Inversión	Informes	5	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	5	4	80%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Chaco				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	2	1	50%
Construcción Pavimento Tipo Adoquin - Región Sur				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	1	4	400%
Construcción Pasos a Desnivel- Central				
Pasos a Desnivel construidos	Metros lineales	2	10	500%
Construcción Alcantarillado y Desague Pluvial en Central				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	%	1	2	200%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Norte				
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	5	3	60%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este				
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	10	15	150%
Construcción de Pav. S/ Empedrado en Región Este				
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	5	8	160%
Construcción Pav. S/ Empedrado Región Sur				
Estudios de Inversión	Informes	4	1	0%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	5	9	180%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción de Pav. S/ Empedrados (Cambio de Paq. Estruct.)				
Estudios de Inversión	Informes	5	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	5	5	100%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Noreste				
Estudio de Inversión	Informes	10	3	30%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	5	26	520%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Sur				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	5	28	560%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Chaco				
Estudio de Inversión	Informes	6	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	24	31	129%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro				
Estudio de Inversión	Informes	2	1	50%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	6	24	400%
Construcción y Pav. Asfáltica de Tr. Camin. en Región Chaco				
Estudio de Inversión	Informes	10	4	40%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	6	6	100%
Construccion Pavimentacion Naranja San Cristobal Ruta 6				
Administracion y Supervision de Programas / Proyectos	%	100	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	34	38	112%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Ampliacion y Duplicacion de las Rutas 2 y 7				
Estudio de Inversión	Informes	3	2	67%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	32	21	66%
Mejoramiento trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta				
Administracion y Supervision de Programas / Proyectos	%	100	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	50	25	50%
Construcción de Pavimentacion s/Empedrados en Región Centro				
Estudio de Inversión	Informes	5	1	20%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	6	22	367%
Mej. y Conserv. Tramo Caaguazú - Yhu - Empalme Ruta 10				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	1	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mej. y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta 6				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	1	0	0%
Habilitacion y Mant. de Vias de Acc. al Area Metropolitana de Asuncion				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	8	0	0%
Habilitacion y Mant. De la Ruta 1 Tramo Carapegua - SJB				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%
Habilitacion y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepcion				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	10	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Habilitacion y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonit.				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	100	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%
Capacit. y Mejor. Form. Ejecucion de Proyectos de la DIPE				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	100	96	96%
Mejoramiento Ruta 9 y Rafael Franco				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	340	100	29%
Construccion de la Ruta San Pedro - Belen - Concepcion				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%
Mejoramiento Camino Departamento Alto Parana				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	66	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento Camino Departamento Misiones				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	21	0	0%
Infraestructura de Conectividad Interna y Externa				
SP Const. Avda. Cost. Cent.Hist. y Parque Bicentenario				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	100	160	160%
Parques Lineales Construidos	%	37	34	92%
Construcción Avda. Costanera Norte, 2da Etapa				
Avenida Costanera Construida	Kilómetros	7	0	0%
SP Rec.Z. Pto As. Centro Ofic, Cont. P 2419/OC - PR y 2420 BL - PR				
Estudio de Inversión	Informes	2	0	0%
Obra de Reconversión Urbana Construidas	Metros Cuadrados	72.600	0	0%
Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido	Kilómetros	1	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Sp Const. Terminal Port. Multi. en Pilar - Fonplata - PAR 16 /2001				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	100	59	59%
Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	2	9	450%
Análisis Elab. Plan Maestro de Navegacion del Rio Py				
Mantenimiento de la Navegabilidad del Rio Paraguay	Metros cubicos	935.000	0	0%
SubPrograma Infraestructura de Acceso a Caminos vecinales y Rurales				
SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2da Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	100	98	98%
Estudios de Inversión	Informes	4	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	30	54	180%
Puentes Construidos	Kilómetros	10	39	390%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes				
Puentes Construidos	Metros lineales	1.086	537	49%
Mejoramiento Caminos Vecinales En la Región Oriental				
Estudios de Inversión	Informes	10	104	1040%
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados Mantenidos	Kilómetros	8.771	7.277	83%
Caminos de todo Tiempo Construidos	Kilómetros	51	67	131%
Puentes Construidos	Metros lineales	648	295	46%
Mej. Y Mant. Tramos y Caminos Vecinales Region Oriental				
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados Mantenidos	Kilómetros	4.298	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	53	0	0%
Puentes Construidos	Metros lineales	164	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Occidental				
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados Mantenidos	Kilómetros	48	203	423%
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Oriental				
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	123	110	89%
Construcción Puentes y Alcantarilladas en la Región Oriental				
Alcantarillas Construidas	Metros lineales	300	694	231%
Puentes Construidos	Metros lineales	1.000	544	54%
Construcción Puentes y Alcantarilladas en la Región Occidental				
Alcantarillas Construidas	Metros lineales	200	161	81%
Puentes Construidos	Metros lineales	40	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mant. de Caminos Rurales No Pavimentados en la Región Oriental				
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados	Kilómetros	840	1.816	216%
Levantamiento Fact.y Diseño Ingeniería Caminos y Puentes				
Estudios de Inversión	Informes	32	6	19%
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la RO				
Estudios de Inversión	Informes	1	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	1	0	0%
Mejoramiento de la Gestion de los Distritos Departamentales				
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados mantenidos	Kilómetros	13.418	6.708	50%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
ATRACCION DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS				
SubPrograma Infraestructura del Patrimonio Cultural				
Diagnóstico y Protocolo de Intervención en Edificios Históricos				
Obras de Infraestructuras Mejoradas	Unidades	5	3	60%
Restauración de Edificios Patrimoniales				
Obras de Infraestructuras Mantenidas	Unidades	17	7	41%
Equipamiento , Provisión y Colocación de Teatros				
Obras de Infraestructuras Mejoradas	Unidades	1	0	0%
Levant. de Datos y Elaboración de Proyectos Ejecutivos				
Administración y Supervisión de Programas/ Proyectos	%	100	0	0%
Estudio de Inversión	Informes	4	4	100%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Const. Pasarela Peatonal-Parque Ñu Guazu y Com. Olimpico Pyo	%			
Obras de Infraestructura Mantenidas	Unidades	1	0	0%
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD				
Construccion de Penitenciarias				
Construccion Penitencia Regional de Calidad del Este				
Construccion de Penitenciarias	%	100	10	10%
Construccion del CIRS de Emboscada				
Construccion de Penitenciarias	%	100	20	20%

FUENTE: MH - SIAF, al 30/09/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60% al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.