



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
PLAN DE ACCIÓN
AL 30/11/2019**



PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE ADMINISTRACION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
ADMINISTRACION GENERAL				
Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público	%	100	76	76%
Servicio Tecnológico Entregado	Servicios	6	0	0%

PROGRAMAS DE ACCION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
COMPETITIVIDAD E INNOVACION				
SubPrograma Regulación de Transporte Público de Pasajero				
Subsidios Otorgados a Empresas de Transporte Público	Subsidios	12.000	13.074	109%
Verificación Técnica realizada al Transporte Público de Pasajeros	Verificaciones	3.840	2.060	54%

PLAN DE ACCION AÑO 2019 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE ACCION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
SubPrograma Regulación de la Marina Mercante				
Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales Realizadas	Fiscalizaciones	835	628	75%
Embarcaciones Certificadas	Certificados	2.480	2.378	96%
Cargas Fluvio-Maritimas Certificadas	Certificados	22.000	43.378	197%
SubPrograma Mantenimiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos				
Obras de Infraestructura Mantenidas	Unidades	13	4	31%
Mej Franja de Dominio, Señalización, Seguridad Vial e Ilumin.				
Obras de Infraestructura Mantenidas	Unidades	4	0	0%
SOSTENIBILIDAD DEL HABITAT GLOBAL				
SubPrograma Preservación de Cursos Hídricos				
Estudio de Inversión	Informes	15	7	47%
Flujo Hídrico del Rio Pilcomayo conservado en toda su extensión	Kilómetros	300	300	100%

PLAN DE ACCION AÑO 2019 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE ACCION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
SubPrograma Control de Cursos Hídricos				
Estudio de Inversión	Informes	1	0	0%
Causas Hídricas de Arroyos Urbanos de Asunción y Área Metropolitana Mejorados	Metros	106	342	323%
Areas de Retención Temporal de Excedentes Hídricos Constuidos	Metros cuadrados	300	0	0%
VALORIZACION DEL CAPITAL AMBIENTAL				
SubPrograma Gestión de los Recursos Naturales				
Inspecciones de Canteras	Unidades	36	28	78%
Inspecciones de Permisos y Concesiones Mineras y de Hidrocarburos	Unidades	19	27	142%
Mapas Geológicos Entregados	Unidades	41	46	112%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE ACCION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD				
SubPrograma Seguridad y Educación Vial				
Controles Realizados a Conductores que circulan en la Red Vial Nacional	Operativos	12.138	27.475	226%
Capacitaciones Realizadas	Capacitaciones	261	252	97%

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE				
SubPrograma Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento				
SP Proyecto Acueducto				
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construídos	%	56	51	91%
SP Modern del Sector Agua y de Saneamiento-BIRF 7710-PA				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	89	89%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
SP Prog. Saneam. Y Agua Pot. p/Chaco y Ciud. Interm. Re				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construído	%	30	24	80%
Estudio de Inversión	Informes	6	4	67%
Sistema de Distribución de Agua Potable Construido	%	25	34	136%
Mejoramiento del Serv. de Alcantarillado de la bahia de Asunción				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Mejorado	%	100	80	80%
Mejoramiento Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Mejorado	%	100	67	67%
COMPETITIVIDAD E INNOVACION				
SubPrograma Infraestructura de Acceso Vial				
SP Mej. , Gestion y Mant. de la Red Vial del PY (BIRF 7406 PA)				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	26	26%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION

DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento de 151 Km Cptan Bado-Santa Rosa				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	133	133%
Obras de Infraestructura Construidas	Unidades	1	0	0%
SP Mej., Travesias Urb. Ciudad Paraguarí - Carapegua - Quindy Caapucu				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	10	8	80%
SP Pav. Asf. Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	5	13	260%
SP FOCEM - Rehab. Y y Pav. Asf. del Tramo Concepción - Vallemiti				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	7	7	100%
SP Pav. Corred. De Intreg. Rehab. Y Mant. Red Vial (BID 1822/OC - PR)				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	3	3%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (Fase II)				
Estudio de Inversión	Informes	3	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	10	20	200%
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	620	563	91%
SP Pav.Asf.Tram. San Bernardino - Yukyry - Luque				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	3	4	133%
Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconst. Vial.				
Estudios de Inversión	Informes	1	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	44	51	116%
Obras de Infraestructura Construidas	Unidades	2	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná				
Estudio de Inversión	Informes	1	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	4	4	100%
Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	28	0	0%
Mejoramiento Caminos Departamento Caazapa				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	18	0	0%
Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno- Empalme Ruta VI				
Estudios de Inversión	Informes	5	4	80%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	26	23	88%
Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	4	4	100%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Habilitación Tramo Remanso - Falcón				
Estudio de Inversión	Informes	3	3	100%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%
Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	23	0	0%
Habilitacion de la Defensa Costera en Fuerte Olimpo				
Administración y Supervision de Programas / Proyectos	Kilómetros	100	100	100%
SP Elab. Plan Ord. Terr. A. Metropolitana Asu 12550 - 12551/pr				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%
Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucu				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	13	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento Caminos Departamento Concepcion				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	9	0	0%
Mejoramiento Caminos Departamento Itapua				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	31	0	0%
Mejoramiento Caminos Departamento Central				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	3	0	0%
Construccion y Mejoramiento de Rutas II PG P13				
Administracion y Supervision de Programas/Proyectos	%	100	99	99%
Mejoramiento Caminos Departamento Paraguari				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	13	0	0%
Mejoramiento Caminos Departamento Guaira				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	26	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazu				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	43	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. En Cordillera, Paraguari, Caaguazu, Caazapa				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	93	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. En Depto. de San Pedro				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%
Habilitacion de la Red Vial Pav. Villeta - Alberdi				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	28	0	0%
Habilitacion de la Red Pav. Dptos de Misiones e Itapua				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	100	54	54%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Habilitacion de la Red Pav. Deptos. San Pedro, Caag y Canind.				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	900	125	14%
Conservación de Rutas Pavimentadas Por Administración				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	600	1.074	179%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Norte				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	4.180	3.117	75%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	4.983	3.644	73%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Centro				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	4.202	3.674	87%
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	2.920	2.140	73%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	2.745	2.248	82%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Este				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	300	350	117%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	390	350	90%
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	330	350	106%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta Nª 3 Tramo Km 21.8-170.3				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	1.635	1.188	73%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción y Mantenimiento de la Ruta Nª 4 Tramo Km 225-358.4				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	1.601	1.467	92%
Construcción y Mantenimiento de la Ruta Nª 9 Tramo Km 326 AL 525				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	7	6	86%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sureste - CPE				
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	4	5	125%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro - CPE				
Estudios de Inversión	Informes	3	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	3	4	133%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Centro				
Estudios de Inversión	Informes	4	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	4	7	175%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Sur				
Estudios de Inversión	Informes	4	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	4	10	250%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Este				
Estudios de Inversión	Informes	4	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	4	8	200%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Norte				
Estudios de Inversión	Informes	5	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	5	7	140%
Construcción Pav. Tipo Empedrado y Puentes - Región Chaco				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	2	1	50%
Construcción Pavimento Tipo Adoquin - Región Sur				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	1	8	800%
Construcción Pasos a Desnivel- Central				
Pasos a Desnivel construidos	Metros lineales	2	13	650%
Construcción Alcantarillado y Desague Pluvial en Central				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	%	1	2	200%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Norte				
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	5	5	100%
Construcción Pav. S/ Empedrado en Región Centro Este				
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	10	21	210%
Construcción de Pav. S/ Empedrado en Región Este				
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	5	14	280%
Construcción Pav. S/ Empedrado Región Sur				
Estudios de Inversión	Informes	4	2	50%
Rutas Pavimentadas Construidas Sobre Empedrado	Kilómetros	5	15	300%
Construcción de Pav. S/ Empedrados (Cambio de Paq. Estruct.)				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	5	5	100%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Noreste				
Estudio de Inversión	Informes	10	3	30%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	5	41	820%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Sur				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	5	29	580%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro Chaco				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	24	44	183%
Construcción y Pav. Asf. De Tr. Camineros en Región Centro				
Estudio de Inversión	Informes	2	1	50%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	6	41	683%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción y Pav. Asfáltica de Tr. Camin. en Región Chaco				
Estudio de Inversión	Informes	10	7	70%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	6	6	100%
Construccion Pavimentacion Naranjal San Cristobal Ruta 6				
Administracion y Supervision de Programas / Proyectos	%	100	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	34	38	112%
Ampliacion y Duplicacion de las Rutas 2 y 7				
Estudio de Inversión	Informes	3	2	67%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	32	23	72%
Mejoramiento trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta				
Administracion y Supervision de Programas / Proyectos	%	100	0	0%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	50	49	98%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción de Pavimentacion s/Empedrados en Región Centro				
Estudio de Inversión	Informes	5	2	40%
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	6	24	400%
Mej. y Conserv. Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta 6				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	1	0	0%
Habilitacion y Mant. de Vias de Acc. al Area Metropolitana de Asuncion				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	8	0	0%
Habilitacion y Mant. De la Ruta 1 Tramo Carapegua - SJB				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Habilitacion y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepcion				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	10	0	0%
Habilitacion y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonit.				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%
Capacit. y Mejor. Form. Ejecucion de Proyectos de la DIPE				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	100	96	96%
Mejoramiento Ruta 9 y Rafael Franco				
Rutas Pavimentadas Mantenidas	Kilómetros	340	160	47%
Construccion de la Ruta San Pedro - Belen - Concepcion				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	1	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento Camino Departamento Alto Parana				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	66	0	0%
Mejoramiento Camino Departamento Misiones				
Rutas Pavimentadas Construidas sobre Empedrado	Kilómetros	21	0	0%
Infraestructura de Conectividad Interna y Externa				
SP Const. Avda. Cost. Cent.Hist. y Parque Bicentenario				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	100	60	60%
Parques Lineales Construidos	%	37	63	170%
Construcción Avda. Costanera Norte, 2da Etapa				
Avenida Costanera Construida	Kilómetros	7	0	0%

PLAN DE ACCION AÑO 2019
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
SP Rec.Z. Pto As. Centro Ofic, Cont. P 2419/OC - PR y 2420 BL - PR				
Estudio de Inversión	Informes	2	0	0%
Obra de Reconversión Urbana Construidas	Metros Cuadrados	72.600	0	0%
Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido	Kilómetros	1	0	0%
Sp Const. Terminal Port. Multi. en Pilar - Fonplata - PAR 16 /2001				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	100	67	67%
Ampliación y Mejoramiento de la Avda Perú				
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilómetros	2	17	850%
Analisis Elab. Plan Maestro de Navegacion del Rio Py				
Mantenimiento de la Navegabilidad del Rio Paraguay	Metros cubicos	935.000	0	0%

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
SubPrograma Infraestructura de Acceso a Caminos vecinales y Rurales				
SP Prog. Nac. Cam. Rur. 2da Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID				
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos	%	100	98	98%
Estudios de Inversión	Informes	4	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	30	60	200%
Puentes Construidos	Kilómetros	10	39	390%
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes				
Puentes Construidos	Metros lineales	1.086	717	66%
Mejoramiento Caminos Vecinales En la Región Oriental				
Estudios de Inversión	Informes	10	5	50%
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados Mantenidos	Kilómetros	8.771	10.673	122%
Caminos de todo Tiempo Construidos	Kilómetros	51	112	220%
Puentes Construidos	Metros lineales	648	427	66%

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mej. Y Mant. Tramos y Caminos Vecinales Region Oriental				
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados Mantenidos	Kilómetros	4.298	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	53	0	0%
Puentes Construidos	Metros lineales	164	0	0%
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Occidental				
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados Mantenidos	Kilómetros	48	1.607	3348%
Conservación Caminos Rurales No Pavimentados R.Oriental				
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	123	135	110%
Construcción Puentes y Alcantarilladas en la Región Oriental				
Alcantarillas Construidas	Metros lineales	300	790	263%
Puentes Construidos	Metros lineales	1.000	1.168	117%

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Construcción Puentes y Alcantarilladas en la Región Occidental				
Alcantarillas Construidas	Metros lineales	200	161	81%
Puentes Construidos	Metros lineales	40	0	0%
Mant. de Caminos Rurales No Pavimentados en la Región Oriental				
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados	Kilómetros	840	7.957	947%
Levantamiento Fact.y Diseño Ingeniería Caminos y Puentes				
Estudios de Inversión	Informes	32	6	19%
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la RO				
Estudios de Inversión	Informes	1	0	0%
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	1	0	0%

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Mejoramiento de la Gestion de los Distritos Departamentales				
Caminos de Todo Tiempo y No Pavimentados mantenidos	Kilómetros	13.418	11.180	83%
ATRACCION DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS				
SubPrograma Infraestructura del Patrimonio Cultural				
Diagnóstico y Protocolo de Intervención en Edificios Históricos				
Obras de Infraestructuras Mejoradas	Unidades	5	3	60%
Restauración de Edificios Patrimoniales				
Obras de Infraestructuras Mantenidas	Unidades	17	8	47%
Levant. de Datos y Elaboración de Proyectos Ejecutivos				
Administración y Supervisión de Programas/ Proyectos	%	100	0	0%
Estudio de Inversión	Informes	4	7	175%

PLAN DE ACCION AÑO 2019 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMAS DE INVERSION				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Const. Pasarela Peatonal-Parque Ñu Guazu y Com. Olimpico Pyo				
Obras de Infraestructura Mantenidas	Unidades	1	0	0%
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD				
Construccion de Penitenciarias				
Construccion Penitencia Regional de Calidad del Este				
Construccion de Penitenciarias	%	100	0	0%
Construccion del CIRS de Emboscada				
Construccion de Penitenciarias	%	100	23	23%

FUENTE: MH - SIAF, al 30/11/2019

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60% al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.